

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30.04.2015**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.4.2015

apríl 2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia.

Správa o prebiehajúcich činnostiach na stavbe NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 16.04.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

Ucelená časť 10 – Staré mesto

- práce prebiehajú v zmysle HMGrev3
- Kolektor - Zemné práce vetva A a B, paženie, mikropilóty
- Trolejové vedenie Štúrova - Ľavá strana, zakladanie, stĺpy
- Trolejové vedenie Šafárikovo nám. - Montáž stĺpov, betonáž základov
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. - výkop ryhy ľavá strana, uloženie chráničiek, káblov
- Rekonštrukcia VO Štúrova - demontáž stĺpov a existujúceho osvetlenia, uloženie káblov
- Prípojky uličných vpustí
- Vodovod - Zemné práce vetva D, pokládka DN 150, DN 300, DN 200, tlakovanie
- Prípojka NN pre automaty - Zemné práce
- Elektrický spodok - Úprava pláne
- Rekonštrukcia Štúrovej ul. - Demolácia vozovky, chodníkov - pravá strana

Ucelená časť 20 - Starý most

- práce sú podľa HMGrev3 v omeškaní, najväčší sklz je pri prácach na pilieri č. 5 – 30 dní
- práce na montáži OK prebiehajú v 3-smennej prevádzke
- bola zahájená montáž chodníkových častí OK
- bol ukončený IGHP prieskum na pilieri 5 aj P34
- práce na larssenovej ohrádzke piliera P34 boli ukončené 27.04.2015
- montáž a zváranie NK H4 + H5
- výsuv zostáv 4 a 5 bol vykonaný 14.-15.04.2015, OK je za pilierom č. 6
- bola zahájená montáž zostavy 6 a 7
- pilier 5 - paženie vnútornej ohrádzky po vyt'ažení
- opora 1 – Mikropilóty, Základy a jadro opory, rozšírenie drieku opory
- pilier 2 - Výsuvné ložisko na pilier 2
- pilier 5 - Armovanie nadvýšenia, debnenie, betonáž
- pilier 6 - Montáž lávky pre výsuv
- pokračuje sa vo výrobe oceľových dielcov v oceliarnach Vítkovice a Třebestovice – do 27.04.2015 bolo prevzatých v oceliarnach k náterom 48% OK

Ucelená časť 30 - Petržalka

- práce prebiehajú v zmysle HMGrev3
- vykonávajú sa práce v úseku križovatky Bosákova – Jantárová na vyhotovenie kompletnej skladby elektrickej trasy v mieste križovatky s lehotou výstavby 7 týždňov
- Elektrický spodok v úseku Most - Bosákova - Zemné práce 3. úsek

- Rekonštrukcia komunikácií Bosákova – Jantárova - konštrukčné vrstvy vozovky, pokládka obrubníkov, KSC
- Meniareň Bosákova - vnútorné rozvody
- Meniareň spevnené plochy - konštrukčné vrstvy, terénne úpravy
- Preložka VO Jantárovej cesty - pokládka káblov, zemné práce
- Preložka vodomerných šácht - zemné práce na prepojení prípojok
- Chodníky, obratisko - podkladané vrstvy
- Prípojka NN pre automaty CL - zemné práce, pokládka káblov
- Prípojka NN pre VO - zemné práce, pokládka káblov
- Napájacie vedenie – Petržalka - zemné práce, pokládka káblov
- Prípojka NN pre osvetlenie - zemné práce, pokládka káblov
- Trolejové vedenie - základy pre stĺpy
- Osvetlenie el. trate - zemné práce, pokládka káblov

Estakáda Artmédia

- Debnenie NK 5. etapa
- Viazanie výstuže NK 5. etapa
- Viazanie výstuže základu 29
- Debnenie základu 29
- Predpínanie NK 4. etapa
- Injektáž káblových kanálikov 4. etapy, 3. etapy
- Betonáž základu 29

Estakáda Einsteinova

- Debnenie základu protihlukovej steny
- Viazanie výstuže protihlukovej steny
- Betonáž základu protihlukovej steny
- Debnenie dorazu na úložnom prahu 35
- Betonáž dorazu úložného prahu 35
- Debnenie, výstuž čela 36
- Debnenie, výstuž čela 37
- Betonáž čela 36

Všeobecne:

- HMGrev3 zo 16.01.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015
- SD skonštatoval, že HMGrev3 nezodpovedá Zmluve a ani sa nezhoduje so skutočným postupom, preto požiadal Zhotoviteľa o predloženie revidovaného vecného a finančného HMG do 21.04.2015
- projektant dodal informatívnu realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými HL mestom
- od zhotoviteľa boli prebraté 2 dokončené objekty (Preložka kábelovodu ST na Dostoj. rade a Štúr. ulici, Preložka káblov ST v kábelovode na Dostoj. rade a Štúr. ulici) a zároveň boli odovzdané užívateľovi

1.2. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.3. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor.

Tento HMG pripomienkovalo Hl. mesto aj MDVRR. Primátor predloží na MZ návrh na objednanie dopracovania DUR 2. časti.

FINANČNÉ PLNENIE

Predpoklad finančného plnenia v zmysle HMGrev3 v mesiaci marec 2015 je cca 4,6 mil. EUR. Predpoklad skutočného finančného plnenia za mesiac marec pre 4. Priebežné platobné potvrdenie je v sume 2,6 mil. EUR s celkovým finančným plnením od začiatku stavby v sume cca 13,5 mil. EUR tj. cca 24,5% zmluvnej hodnoty s omeškaním vo finančnom plnení cca 22,5%.

Stav odsúhlaseného finančného plnenia

Rekapitulácia	Celkové práce vykonané do konca minulého fakturačného obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Odhadovaná zmluvná hodnota vykonaných prác na Diele podčlánok (14.3 a) červený FIDIC	7 940 925,13 €	2 938 644,78 €	10 879 569,91 €
Platby alebo odpočty v dôsledku legislatívnych zmien a zmien v nákladoch podčlánok (14.3 b)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Platby alebo odpočty zádržného podčlánok (14.3 c)	794 092,51 €	293 864,48 €	1 087 956,99 €
Platby alebo odpočty zálohovej platby podčlánok (14.3.d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Platby alebo odpočty za materiály určené pre Dielo podčlánok (14.3 e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Všetky ďalšie platby alebo odpočty splatné podľa Zmluvy podčlánok (14.3 f)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kumulovaná čiastka spolu	7 146 832,62 €	2 644 780,30 €	9 791 612,92 €
Spolu na zaplatenie za obdobie (bez DPH)	7 146 832,62 €	2 644 780,30 €	9 791 612,92 €

Sklz v plnení finančného HMGrev3 predstavuje cca 12 mil. EUR.

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16. 02. 2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16.03.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

Hlasovanie: prítomní: 14 za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20.04.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 12 za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015