

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **22.10.2015**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
riadiťka sekcie dopravy a hlavná dopravná
inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
riadiťka sekcie dopravy a hlavná dopravná
inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia.

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 07.10.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015
- Elektrický spodok v úseku Jesenského - Starý most – Raildrill, odvodnenie pláne, zemné práce, pokládka ŠD 0/63, hutnenie, výmena podložia, pokládka CBGM (cementom stmelená zrnitá zmes) ; ukončené v rozsahu od Jesenského po parčík
- Elektrický zvršok v úseku Jesenského - Starý most – pokládka koľajníc
- Rekonštrukcia ul. Štúrova – štrbinové žľaby, drenáže, zemné práce, štrkodrva, chodníky, ŠD pláne, chodníky, betonáž, pokládka CBGM; ukončené v rozsahu od Kamenného nám. po parčík; realizácia zeleného pásu
- Triangel Jesenského – pokládka koľajníc bola ukončená, pripravujú sa jazdné skúšky, pokládka dlažby na chodníkoch
- Rekonštrukcia Šafárikovho nám. – pokládka štrbinových žľabov , dlažba, drenáže, pokládka ŠD, vozovka, CBGM, výstavba oporných múrov pred Starým mostom
- Zastávka Štúrova – realizácia
- Parčík na Šafárikovom nám. – začiatok úprav
- Kolektor – vetva B bola zasypaná, 04.10. bola presmerovaná doprava, prepojenie kolektora
- Kanalizačné prípojky – prepojenie kanalizácie s UV
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – prepojovanie káblov, inštalácia vybavenia Dostojevského rad
- Trakčné vedenie - Triangel Jesenského - výstavba stĺpov, inštalácia vedenia
- Ohrev výhybiiek - Štúrova ul. - inštalácia chráničiek a rozvodov
- Ovládanie výhybiiek - Štúrova ul. - inštalácia chráničiek a rozvodov
- Preložka napájacieho vedenia - Prepoj káblov v triangli Jesenského

Ucelená časť 20 - Starý most

- **Starý most**
 - zhotoviteľ predložil HMG rev6 z 18.09.2015, v ktorom bol upravený termín spustenia OK na definitívne ložiská na 02.11.2015
 - montážna organizácia zvýšila počet pracovníkov kvôli urýchleniu montáže OK
 - OK – výsuv č. 9 o 30 m sa realizoval 07.10.2015
 - OK – zváranie montáž zostavy H22 - H26
 - OK – nátery zostavy H16 - H17
 - OK – montáž zábradlia, pochôdných roštov
 - OK – pole č. 1 – montáž chodníkov
 - OK – pokračuje výroba vo Vítkoviciach a Třebestoviciach
 - OP1 – betonáž záverného múrika
 - P34 – montáž lešenia pre obklad, realizácia kamenného obkladu
 - P5 – realizácia kamenného obkladu
 - Rekonštrukcia vodovodu DN 500 – inštalácia rúr na moste
 - Viacúčelová chránička DN 300 – inštalácia rúr na moste

Ucelená časť 30 – Petržalka

- Práce prebiehajú v zmysle HMGrev6
- Rekonštrukcia komunikácii – terénne úpravy, búracie práce, odkop zeminy, realizácia cyklochodníka na Bosakovej
- Chodník pre cyklistov v úseku Starý most-Einsteinova – pokládka obrubníkov, ŠD, betonáž, terénne úpravy
- Chodníky, obratisko el. trate - pokládka obrubníkov, ŠD, terénne úpravy
- Meniareň Bosákova – realizácia bola ukončená vrátane technológií
- Zastávka Bosákova, nástupiská – nástupné hrany, ŠD, dlažby
- Vybavenie cestujúcich v zastávke Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- Osvetlenie zastávky – Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- Osvetlenie zastávky – Jantárová – zemné práce, pokládka káblov, uzemnenie
- CSS Jantárová - zemné práce, pretlaky, základy pre stĺpy, osádzanie stĺpov
- Koordinačný kábel CSS Bosáková - Šafárikovo námestie - zemné práce, pokládka kábla

- **Estakáda Artmedia:**
 - betonáž záverného múrika OP29
 - betonáž záverného múrika a krídel OP21
 - zásyp prechodovej oblasti za OP 21
 - natavenie izolácie pod rímsy, náter žľabov
 - debnenie a betonáž ríms
 - osadenie rímsových prefabrikátov
 - úprava povrchu NK pred náterom

- **Estakáda Einsteinova:**
 - debnenie, armovanie a betonáž ríms
 - osadenie rímsových prefabrikátov
 - armovanie a betonáž kábelovodu
 - otryskanie povrchu mostovky, ríms
 - izolácia mostovky
 - montáž zábradlia, zvodidiel
 - sanácia spodnej stavby

- **Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská**
 - armovanie a betonáž opory OP71, OP74
 - montáž lešenia pre nosnú konštrukciu, debnenie, armovanie

- **Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno**
 - viazanie výstuže, osadenie plechov
 - betonáž spriahnutej dosky
 - montáž zábradlia

Všeobecne:

- projektant dodal realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými Hl. mestom
- ukončených je 44 objektov, preberacie konanie sa konalo na 27 objektoch.

1.2. Finančné plnenie

Finančné plnenie za mesiac september 2015 sa predpokladá cca 5 mil. EUR. Do konca augusta 2015 bolo vyfakturovaných 30, 845 mil. eur.

1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor. Tento HMG pripomienkovalo Hl. mesto aj MDVRR.

Zástupcovia Hl. mesta SR Bratislava a METRA Bratislava a.s. pripravili podklady pre rokovacie konanie na výber zhotoviteľa DUR 2. časti. Výberové konanie sa konalo v 09/2015 a nebolo ešte ukončené. METRO Bratislava a.s. pripraví návrh ZoD na dodanie DUR.

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16. 02. 2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16.03.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

Hlasovanie: prítomní: 14 za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20.04.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 12 za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 15.06.2015**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 21.09.2015**

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 12.10.2015

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

Hlasovanie: prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015