

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Komisie dopravy a informačných systémov  
MsZ hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **07.12.2015**

## **Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

### **Predkladateľ:**

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.  
riaditeľka sekcie dopravy a  
hlavná dopravná inžinierka

### **Zodpovedný:**

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.  
riaditeľka sekcie dopravy a  
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Vladimír Michálek, v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

### **Spracovateľ:**

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.  
riaditeľka sekcie dopravy a  
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Vladimír Michálek, v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD  
v Bratislave

## **Návrh uznesenia**

Komisia dopravy a informačných systémov Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **A. berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD.

# Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

## 1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

### 1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 24.11.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

#### Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015 s určitým meškaním
- Električkový zvršok v úseku Jesenského - Starý most – pokládka koľajníc, betonáž, zálievky
- Rekonštrukcia Štúrova ul. - finalizácia, vodorovné DZ, upratovanie, sadové úpravy
- Rekonštrukcia Šafárikovho nám. – odkop pláne, pokládka 0/63, pokládka štrbinových žľabov, dlažba, drenáže, chodníky, ŠD 0-63, CBGM 8-10 vozovka
- Zastávka Štúrova – zemné práce, ŠD 0/63, základy, realizácia nástupnej hrany
- Parčík na Šafárikovom nám. – realizácia
- Kolektor – vybavovanie kolektoru vetva A+B, rozvody elektro, MaR
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – inštalácia vybavenia, kompletácie
- Trakčné vedenie - Štúrova - inštalácia troleje, kompletovanie
- Koľaj ako spätný vodič - inštalácia uzemnenia
- Ohrev výhybiiek - Štúrova ul. - kompletovanie
- Ovládanie výhybiiek - Štúrova ul. - kompletovanie
- CSS Šafárikovo námestie - pokládka káblov, kompletizácia

#### Ucelená časť 20 - Starý most

##### Starý most

- zhotoviteľ predložil HMG rev6 z 18.09.2015, v ktorom bol upravený termín spustenia OK na definitívne ložiská na 02.11.2015
- montážna organizácia zvýšila počet pracovníkov kvôli urýchleniu montáže OK
- OK – zváranie montáž zostavy H24 - H26, poľa č. 1, poľa č. 6, predpoklad ukončenia 1.12.2015
- OK – nátery zostavy H18 - H19
- OK – montáž zábradlia, pochôdznych roštov v technickom priestore
- OK – pieskovanie a čistenie mostovky, armovanie betónovej dosky, betonáž dosky mostovky
- OK – realizácia pochôdznej izolácie chodníkov
- P34 – armovanie jadra piliera P34, žulový obklad – uloženie, betonáž jadra, meškanie prác na kamennom obklade
- P5 – likvidácia ohrázky, odplavenie prístupovej lode na P5, omeškané cca 15 dní pre nízky vodostav, výmena dočasného ložiska, podlievanie ložiska
- P6 - demontáž ťažného zariadenia, výmena dočasného ložiska, podlievanie ložiska
- OP8 - záverný múrik, armovanie - záverný múrik, betonáž, oddebnie
- Rekonštrukcia vodovodu DN 500 – inštalácia potrubia na moste, pred mostom
- Viacúčelová chránička DN 300 – inštalácia potrubia na moste, pred mostom
- prepojenie IS na predmostí v Starom meste s IS na moste, zemné práce, výkop rýhy, pokládka chráničiek a káblov

- PŠM1, PŠM2 - dokončovanie
- realizácia VO na moste, montáž lúčov a rozvodov

### **Ucelená časť 30 – Petržalka**

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015
- Vegetačné úpravy - humusovanie, hydrosevy
- Električkový zvršok – Artmédiá
- Rekonštrukcia komunikácii – pokládka slep. dlažby, obrubníky, ŠD
- Chodníky, obratisko el. trate - pokládka obrubníkov, ŠD, terénne úpravy
- Meniareň Bosákova – realizácia bola ukončená vrátane technológií, prebiehajú revízne skúšky, kontrolné merania, úprava okolia
- Zastávka Viedenská, nástupiska – základy, násyp ŠD, realizácia nástupnej hrany
- Zastávka Bosákova, zábradlie
- Vybavenie cestujúcich v zastávke Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- Osvetlenie zastávky – Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- Osvetlenie zastávky – Jantárová – zemné práce, pokládka káblov, uzemnenie
- Koordinačný kábel CSS Bosáková - Šafárikovo námestie - zemné práce, pokládka kábla
- Chodník pre cyklistov v úseku Starý most – Einsteinova – betonáž podhľadného betónu
- Trolejové vedenie Most – Obratisko – montáž trolejov

#### **Estakáda Artmedia:**

- montáž zábradlia
- izolačný náter ríms
- dlažba pod oporou 21
- úpravy pod mostom
- realizácia pochôdznej izolácie chodníkov, realizácia mostovky

#### **Estakáda Einsteinova:**

- montáž zábradlia, zvodidiel, kompletizácia
- sanácia ríms, tmelenie škár
- montáž MZ medzi koľajami
- vsakovacie jamy pre odvodnenie mosta
- demontáž skruže nad ŽSR, zrušenie nulového poľa , vrátenie do pôvodného stavu v zmysle zmluvy so ŽSR

#### **Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská**

- izolačný náter NK
- montáž prefa rímsy na moste
- debnenie a výstuž rímsy
- oporný múr - montáž prefa steny
- zhutnený násyp medzi opornými múrmi
- montáž MZ

#### **Všeobecne:**

- ukončených je 84 objektov, preberacie konanie sa konalo na 55 objektoch

### **1.2. Finančné plnenie**

Do konca októbra 2015 bolo vyfakturovaných 43 mil. eur., fakturácia 24.11.2015 6,2 mil. € bez DPH

### **1.3. Stavebný dozor (SD)**

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

## **2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor. Tento HMG pripomenkovalo Hl. mesto aj MDVRR.

Podľa tejto zmluvy bude DUR 1. fáza dodaná do 29.01.2016. V 46. týždni sa konalo vstupné rokovanie k vypracovaniu DUR. Pravidelne týždenne sa konajú ďalšie rokovania k vypracovaniu DUR v 2 variantoch. 01.12.2015 budú tieto predstavené Jaspersu a následne sa začnú práce na EIA.