



#Moderný magistrát

#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor

Status pre Mestské zastupiteľstvo | 26. máj 2022



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Realizované stavebné práce v rámci koridoru

- Odhumusovanie a úprava terénu
- Búracie práce: búranie depa; drvenie betónov, triedenie ostatných materiálov (fólie; geotextílie; asfalt atp.)
- Práce na mostných objektoch: ochrana inžinierskych sietí; baranenie štetovnic; tesnenie dna stavebných jám; odvoz výkopov
- Odčerpávanie vody a čistenie stavebných jám na mostných objektoch
- Odstránenie starých hydrogeologických vrtov a studní naprieč koridorom
- Vytyčovanie inžinierskych sietí; realizácia strojových a ručných výkopov a následné prekládky týchto sietí
- Dodatočný výrub drevín

Zmluvné míľniky

- a) Míľnik č. 1 (do 120 dní od dátumu začatia prác):
 - a) Združený most Rusovská cesta: úprava dna tesnenej stavebnej jamy na opore č. 1 a č. 2 - práce hotové na 65%
 - b) Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,7: tesnenie stavebnej jamy pre pilier č. 2 a 3 - práce hotové na 100%
 - c) Kutlíková - premostenie Chorvátskeho ramena: zakladanie veľko-priemerových pilótov základov č. 4 a 6 - práce neboli začaté/kolízia s IS
- Míľnik č. 1 nebol dosiahnutý v plnom rozsahu v pôvodnom termíne (18.3.2022) a ani v náhradnom termíne (15.4.2022)
- HMBA oznámilo Zhotoviteľovi možnosť uplatnenia si zmluvnej pokuty za nespĺnenie Míľnika č. 1
- Termín splnenia Míľnika č.2: 18.11.2022

Dostupnosť stavebných materiálov

- Nárasty cien: oceľ (EU výroba); betonárska výstuž; oceľové profily; asfalt, meď; hliník z dôvodu prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine negatívne ovplyvňuje aj dostupnosť týchto materiálov
- V dôsledku zvýšenia cien dodávateľa garantujú platnosť ponúk iba krátkodobo, čo komplikuje kontrahovanie materiálov
- Obdržaný priebežný nárok, ktorým si Zhotoviteľ nárokuje z titulu pôsobenia nepredvídateľných okolností („vyššej moci“) navýšenie zmluvnej ceny diela
- V zmysle publikovaného metodického usmernenia ÚVO bude HMBA od Zhotoviteľa požadovať podklady pre posúdenie validity rozsahu zmien parametrov pri jednotlivých materiáloch (napr. nárasty cien; predĺženie dodacích lehôt)
- Po overení vstupov od Zhotoviteľa príde k uzavretiu dodatku k aktuálnej ZoD

Situácia v Združení dodávateľov

- Nezhody v konzorciu komplikujú realizáciu diela (hlavne nedodržiavanie vecného a fakturačného harmonogramu Zhotoviteľom)
- Zhotoviteľ deklaruje, že nadchádzajúci Míľnik č. 2 v 11/2022 stihne v danom termíne podľa harmonogramu
- HMBA vzniknutú situáciu aktívne monitoruje a pravidelne Zhotoviteľa upozorňuje na to, že vnútorné vzťahy v konzorciu neprimerane ovplyvňujú zmluvný záväzok Zhotoviteľa zrealizovať stavbu včas a v požadovanej kvalite



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba


- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Externé financovanie


- Proces získania vyjadrenia JASPERS k vyhodnoteniu súladu projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie je v jeho záverečnej fáze (zostáva zodpovedanie doplňujúcich otázok JASPERSu k zaslaným podkladom)
- Obdržanie záverečného stanoviska JASPERS očakávame na konci 05/2022



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Externé financovanie

- Priebeh zabezpečenia externých finančných prostriedkov:



Aktuálne plánovaný termín pre podanie Žiadosti o NFP a teda aj podpis Zmluvy o NFP súvisí:

- so zverejnením vyzvania na ŽoNFP až ku koncu 02/2022 – MDaV zohľadňovalo uvoľnenie prostriedkov
- s upravenou postupnosťou krokov po odsúhlasení postupu medzi MDaV a JASPERS

Refinancovanie nákladov na stavbu trate:

- V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť refinancovanie 100% ucelených častí stavby = všetky stavebné práce tak budú hradené z externých zdrojov



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Rozpočet projektu na rok 2022

Finančná situácia v projekte:

- aktuálny rozsah fakturácie Zhotoviteľa za práce 11/2021-03/2022: 1.211.189 € s DPH
- plánovaný objem fakturácie Zhotoviteľa so splatnosťou v 2022: 16.358.235 € s DPH (kum. fakturácia do 09/2022; 18% zo zmluvnej ceny diela)
 - zhotoviteľ predložil aktualizovaný fakturačný harmonogram, ktorým plánuje akcelerovať práce v roku 2022, ktorý sa práve odsúhlasuje
- aktuálne rozpočtové krytie stavba a stavebný dozor vo výške: 21.206.876 €
- prvá platba zhotoviteľovi uvažuje s refundáciou, ďalšie platby uvažujú s predfinancovaním úhrady faktúr

