

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24.09.2015**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia
koordinácie dopravných systémov a poverená
vedením útvaru hlavného dopravného inžiniera

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia
koordinácie dopravných systémov a poverená
vedením útvaru hlavného dopravného inžiniera

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie Ns MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015

september 2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia.

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 21.09.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

Ucelená časť 10 – Staré mesto

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev5 z 24.08.2015
- Električkový spodok v úseku Jesenského - Starý most – Raildrill, odvodnenie pláne, zemné práce, pokládka ŠD 0/63, hutnenie, výmena podložia, pokládka CBGM (cementom stmelená zrnitá zmes)
- Električkový zvršok v úseku Jesenského - Starý most – pokládka koľajníc v triangli Jesenského
- Rekonštrukcia ul. Štúrova – štrbinové žlaby, drenáže, zemné práce, štrkodrva, chodníky, ŠD pláne, chodníky, betonáž, pokládka CBGM
- Triangel Jesenského – výmena podložia, cementová stabilizácia
- Rekonštrukcia Šafárikovho nám. – pokládka štrbinových žlabov , dlažba, drenáže, pokládka ŠD, vozovka, CBGM
- Kolektor – strop vetva B, zámočnické výrobky, zásyp, kanalizácia, ukončenie vetvy B
- Kanalizačné prípojky – prepojenie kanalizácie s UV
- Vodovod – AŠ1 - kompletovanie, Kolektor vetva A DN 600 + DN 400
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – prepojovanie káblov, inštalácia vybavenia Dostojevského rad
- Rekonštrukcia VO Štúrova – inštalácia vybavenia
- Trakčné vedenie - Triangel Jesenského - výstavba stĺpov, inštalácia vedenia
- Ohrev vyhybiek - Štúrova ul. - inštalácia chráničiek a rozvodov
- Ovládanie vyhybiek - Štúrova ul. - inštalácia chráničiek a rozvodov
- Preložka napájacieho vedenia - Prepoj káblov v triangli Jesenského

Ucelená časť 20 - Starý most

- **Starý most**
 - zhotoviteľ predložil HMG rev6 z 18.09.2015, v ktorom bol upravený termín spustenia OK na definitívne ložiská na 02.11.2015
 - montážna organizácia zvýšila počet pracovníkov kvôli urýchleniu montáže OK
 - OK výsuv č. 8 z P5 na P34 bol realizovaný v termíne 27.-28.8.2015 s termínom uvoľnenia plavby na Dunaji v predstihu dňa 29.8.2015 o 9:15 hod.
 - OK – zváranie montáž zostavy H17 - H21
 - OK – nátery zostavy H14 - H15, poľa č. 1
 - OK – Montáž vonkajšieho zábradlia medzi P5 a P34
 - OK – pokračuje výroba vo Vítkoviciach a Třebestoviciach
 - P34 – zakladanie piliera, betonáž driekov provizórnych stĺpov, armovanie jadra piliera, montáž lešenia pre obklad
 - P5 – vŕtanie dier a armovanie obetonovania, debnenie obetonovania, obklady
 - OP1 - armovanie záverného múrika
- Rekonštrukcia vodovodu DN 500 – inštalácia rúr na moste, zemné práce Staré mesto

- Viacúčelová chránička DN 300 – inštalácia rúr na moste, zemné práce Staré mesto, osadenie chráničky v Petržalke.

Ucelená časť 30 – Petržalka

- Práce prebiehajú v zmysle HMGrev5
- Rekonštrukcia komunikácii – terénne úpravy, búracie práce, odkop zeminy, realizácia cyklochodníka na Bosakovej
- Meniareň Bosákova – podlahy 1. PP, vybavenie
- Meniareň Bosáková -22kV časť – rozvody, technologické uzly
- Meniareň Bosáková -Technológia meniarne – rozvody, inštalácia vybavenia
- Zastávka Bosákova, nástupiská – nástupné hrany, ŠD, dlažby
- Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Viedenská – zemné práce, pokládka káblov
- Vybavenie cestujúcich v zastávke Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- Osvetlenie zastávky – Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- **Estakáda Artmedia:**
 - betonáž záverného múrika OP29
 - debnenie záverného múrika a krídel OP21
 - betonáž záverného múrika a krídel OP21
 - zásyp prechodovej oblasti za OP 21
 - natavenie izolácie pod rímsy, náter žlabov
 - debnenie ríms
 - betonáž ríms
 - osadenie rímsových prefabrikátov
 - úprava povrchu NK pred náterom
- **Estakáda Einsteinova:**
 - debnenie ríms
 - armovanie ríms
 - betonáž ríms
 - osadenie rímsových prefabrikátov
 - otryskanie povrchu mostovky, ríms
 - izolácia mostovky
 - montáž zábradlia
- **Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská**
 - výstuž a betonáž opory OP71
 - debnenie, výstuž a betonáž opory OP74
 - montáž lešenia pre nonú konštrukciu
- **Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno**
 - osadenie oceľovej nosnej konštrukcie
 - viazanie výstuže, osadenie plechov
 - betonáž spriahnutej dosky

Všeobecne:

- 24.08.2015 bol podpísaný dodatok č. 1 k ZoD medzi Hl. mestom SR Bratislava a Združením o zmene termínu dokončenia diela, nový termín 15.12.2015.

Súčasťou dodatku je aj vecný HMGrev5 s termínom ukončenie stavby do 15.12.2015

- projektant dodal realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými Hl. mestom
- ukončených je 31 objektov, preberacie konanie sa konalo na 17 objektoch.

1.2. Finančné plnenie

Finančné plnenie za mesiac august 2015 bolo 3,92 mil. EUR. Doteraz predstavuje celkové finančné plnenie od začiatku stavby 30,84 mil. EUR tj. 52,44 % zmluvnej hodnoty.

1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor. Tento HMG pripomenkovalo Hl. mesto aj MDVRR. V súčasnosti pripravujú zástupcovia Hl. mesta SR Bratislava a METRA Bratislava a.s. podklady pre rokovacie konanie na výber zhotoviteľa DUR 2. časti. Výberové konanie je naplánované na 09/2015. METRO Bratislava a.s. pripraví návrh ZoD na dodanie DUR.

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16. 02. 2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16.03.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

Hlasovanie: prítomní: 14 za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20.04.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 12 za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 15.06.2015**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 21.09.2015**

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015