

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Komisie dopravy a informačných systémov
MsZ hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **18.05.2015**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.

Zodpovedný:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ Metro a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ Metro a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD
v Bratislave

máj 2015

Návrh uznesenia

Komisia dopravy a informačných systémov Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD.

Správa o prebiehajúcich činnostiach na stavbe NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 12.05.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

Ucelená časť 10 – Staré mesto

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev4 z 28.04.2015
- Kolektor – paženie, zemné práce vetva A a B, mikropilóty
- Trolejové vedenie Šafárikovo nám. – zemné práce
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – zemné práce, uloženie chráničiek, káblov
- Rekonštrukcia VO Štúrova – zemné práce, uloženie káblov – ľavá strana
- Vodovod - pokládka DN 150, DN 300, DN 200, tlakovanie, uzol Jesenského
- Električkový spodok - Úprava pláne
- Rekonštrukcia Štúrovej ul. - Demolácia vozovky, chodníkov - pravá strana
- Preložka napájacie kábla DP - zemné práce, pokládka kábla ľavá strana, Štúrova

Ucelená časť 20- Starý most

- práce prebiehajú v zmysle HMG rev4 z 28.04.2015
- ukončený výsuv zostáv 6 a 7
- montáž zostáv 8 a 9
- práce na montáži OK prebiehajú v 3-smennej prevádzke
- bola zahájená protikorózna ochrana NK na zostavách 1, 2 a 3
- pilier 34 - zásyp štetovnicovej ohrazky
- pilier 5 - výkop základu + montáž rozperného ramu
- pilier 5 - vŕtanie, kamerová kontrola a injektáž kontrolného vrtu
- pilier 5 - vŕtanie otvorov pre vlepovanu vystuz základu
- pilier 5 - búranie šmykových ozubov základu
- pilier 5 - armovanie a bednenie nadvýšenia
- opora 1 - armovanie drieku

Ucelená časť 30- Petržalka

- práce prebiehajú v zmysle HMG rev4 až na sklz zahájenia prác objektu 30-213-00 kvôli potrebnej prekládke VN v základe
- vykonávajú sa práce v úseku križovatky Bosákova – Jantárová na vyhotovenie kompletnej skladby električkovej trasy v mieste križovatky s lehotou výstavby 7 týždňov
- Električkový spodok v úseku Most - Bosákova – zemné práce 2. úsek
- Rekonštrukcia komunikácií Bosákova - Jantárova – chodníky
- Meniareň Bosákova - vnútorné rozvody
- Meniareň spevnené plochy – terénne úpravy
- Rekonštrukcia vodovodu DN 500 – prípojky, zemné práce
- Preložka vodomerných šácht - zemné práce na prepojení prípojok
- Chodníky, obratisko - podkladané vrstvy

- Prípojka NN pre VO - zemné práce, pokládka káblov
- Napájacie vedenie - Petržalka – zemné práce, pokládka káblov
- Trolejové vedenie - základy pre stĺpy
- Ovladaci kábel DP – zemné práce, pokládka káblov

Estakáda Artmédia

- debnenie, viazanie výstuže, čistenie NK 5. etapa
- betonáž NK 5. etapa
- debnenie NK 6. etapa
- debnenie opory 29

Estakáda Einsteinova

- debnenie nosnej konštrukcie - koncové priečniky 36,38,39
- betonáž koncového priečnika 37,39,40
- viazanie výstuže koncové priečniky 36,38,39
- PHS úpravy, obrubníky, zvodidlá

Všeobecne:

- HMG rev4 z 28.04.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015
- projektant dodal informatívnu realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými Hl. mestom; Objednávateľ dodal pripomienky k predloženej DRS/zmena

1.2. Finančné plnenie

Predpoklad skutočného finančného plnenia za mesiac apríl je v sume 1,6 mil. EUR, teda kumulovane za mesiace marec a apríl pre 4. Priebežné platobné potvrdenie je 4,25 mil EUR s celkovým finančným plnením od začiatku stavby v sume cca 15,13 mil. EUR tj. cca 27,43% zmluvnej hodnoty s omeškaním vo finančnom plnení cca 28,0%

1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor.

Tento HMG pripomienkovalo Hl. mesto aj MDVRR. Primátor predloží na MZ návrh na objednanie dopracovania DUR 2. časti.