

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **26.03.2015**

## **Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

### **Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.  
primátor

### **Zodpovedný:**

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.  
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

### **Spracovateľ:**

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.  
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015

marec 2015

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **A. berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia.

## **Informácia o prebiehajúcich činnostiach na stavbe NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.**

### **1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie**

#### **1.1. Realizácia stavby**

Za posledný mesiac (stav k 25.03.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

##### **Staré mesto:**

- práce pokračujú v zmysle HMGrev3 z 16.01.2015 bez sklzu, okrem objektu Rekonštrukcia vodovodov - Šafárikovo námestie Bypass v trvaní 20 dní s predpokladom eliminovania sklzu v zmysle splnenia HMGrev3.
- Rekonštrukcia kanalizácie - zásyp kanalizácie
- Kolektor - zemné práce vetva B, demontáž vstupu, príprava na prepojenie BYPASS
- Trolejové vedenie Štúrova - demontáž káblov ľavá strana, stĺpy
- Trolejové vedenie Šafárikovo nám. - montáž stĺpov, betonáž základov
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. - zásyp ryhy pravá strana, uloženie chráničiek, káblov, prepojenie svietidiel
- Rekonštrukcia VO Štúrova - zásyp ryhy pravá strana, uloženie chráničiek, káblov, zapojenie svietidiel
- Prípojky - realizácia prípojok uličných vpustí
- Bypass - príprava šachty AŠ1 na prepoj, demontáž a montáž armatúr
- Voda - demontáž a montáž armatúr

##### **Starý most:**

- pokračovanie v prácach podľa aktualizovaného HMGrev3 z 16.01.2015 je v sklze o 23 dní na montáži OK Starého mostu a 14 dní na zakladaní piliera P5 s oznámením SD na zabezpečenie akcelerácie Zhotoviteľa pre zabezpečenie splnenia HMGrev3.
- prebieha montáž zostavy 4 a 5 s predpokladaným výsuvom 15.4.2015
- práce na montáži ocelevej konštrukcie prebiehajú nonstop 24 hodín
- práce na larssenovej ohrázke piliera P34 pokračujú plynulo
- bol zahájený inžiniersko-geologický prieskum na pilieri 5
- zhotoviteľ pripravuje práce tryskovej injektáže piliera P5 a kalových jám spätného výplachu injektáže
- pokračuje sa vo výrobe oceľových dielcov v oceliarnach Vítkovice a Třebestovice

##### **Petržalka:**

- práce pokračujú v zmysle HMGrev3 z 16.01.2015 bez sklzu
- Estakáda Artmédia
  - realizuje sa podperná skruž pre budovanie nosnej konštrukcie
  - boli zabetónované tri etapy nosnej konštrukcie
- Estakáda Einsteinova
  - spodná stavba je hotová
  - boli osadené nosníky nosnej konštrukcie
  - bola ukončená spriahujúca doska nosnej konštrukcie
  - betónujú sa priečniky, realizácia záverných múrikov opôr
- bola zrealizovaná geodoska pre el. spodok v úseku Starý most – Obratisko
- bolo rozobraté Obratisko v zmysle Zmeny stavby pred dokončením
- realizuje sa obj. 30-307-00 Meniareň
- verejné osvetlenie – pokládka káblov, zásyp

- prípojky NN pre automaty cestovných lístkov – zemné práca, pokládka káblov
- bolo vydané rozkopávkové povolenie komunikácie Jantárová v termíne 16.3. – 22.3.2015 pre realizáciu SO 30-620-00.
- 23.3.2015 bola uzatvorená komunikácia Bosákova z dôvodu realizácie križovatky

#### **Všeobecne:**

- HMGrev3 z 16.01.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015, mesto Bratislava zmenu harmonogramu prác neschválilo. Platí termín ukončenia diela 31.8.2015, tak ako je to uvedené v zmluve.
- projektant dodáva realizačnú dokumentáciu na jednotlivé objekty
- od zhotoviteľa boli prebraté 2 dokončené objekty a zároveň boli odovzdané užívateľovi
- Hlavné mesto SR Bratislava iniciovalo tri zmeny stavby – posun zastávky na Šafárikovom nám., posun zastávky Viedenská a zrušenie obrátiska. Celkovo boli potrebné 3 stavebné povolenia, ktoré sú k dnešnému dňu vydané a právoplatné.
- Zástupcovia mesta Bratislava sú v dennom kontakte so zhotoviteľom stavby, stavebným dozorom, spoločnosťou Metro a projektantom pri riešení neočakávaných okolností, ktoré sa pri výstavbe diela vyskytujú.

#### **1.2. Stavebný dozor (SD)**

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hlavným mestom SR Bratislavou, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.3. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hlavné mesto SR Bratislava podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:**      prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015