

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **25.06.2015**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
hlavná dopravná inžinierka

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
Metro Bratislava, a.s.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015

jún 2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia.

Správa o prebiehajúcich činnostiach na stavbe NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 10.06.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

Ucelená časť 10 – Staré mesto

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev4 z 28.04.2015
- Kolektor – Paženie, Zemné práce vetva A, Spodná doska vetva B
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – Zemné práce, pokládka káblov VO
- Rekonštrukcia VO Štúrova – Zemné práce, pokládka káblov VO
- Rekonštrukcia ul. Štúrova – Demolácie a pokládka chodníkov pravá strana
- Železničný spodok - Úprava pláne, drenáže
- Preložka napájacie kábla DP - Pokládka káblov, zásyp
- Kanalizačné prípojky - prepojenie kanalizácie s UV
- Napájacie vedenie Staré mesto - Zemné práce, pokládka káblov, ul. Pribinova, Krúpkova
- Ovládací kábel DP - Zemné práce, pokládka káblov, ul. Pribinova, Krúpkova

Ucelená časť 20 - Starý most

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev4. Plynulý postup prác na zakladaní pilierov P5 a P34 ovplyvnila zvýšená hladina Dunaja v 22. týždni
- OK - zváranie zostavy H10 a H11
- OK - nátery
- P34 - Osadenie pontónu TTC pre prístup na ostrov
- P34 - Trysková injektáž
- P5 - Betonáž základu
- P5 - Predpínanie základu + injektáž predp. káblov
- P5 - Betonáž nadvýšenia piliera
- P5 - Osadenie klzných aj definitívnych ložísk
- OP1 - Armovanie drieku opory 1
- Preložka VN vedenia I. č. 273 Starý most - Zemné práce, pokládka káblov, zásyp

Ucelená časť 30 – Petržalka

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev4. Plynulý postup prác na objekte SO 30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská ovplyvňuje prekládke VN SO 20-211-00 Preložka VN vedenia I. č. 273 - Starý most
- Vegetačné úpravy – hydroosevy
- El. spodok Most – Bosákova - Kužele na oporách, terénne úpravy, hydroosev
- Rekonštrukcia komunikácií Bosákova - Jantárová – slepecká dlažba
- Meniareň Bosákova - Vnútorne rozvody, rošty, sanita, omietky
- Úprava komunikácií - Oporný múr, pokládka obrubníkov, násypy
- Preložka vodomerných šácht – zásypy
- Trolejové vedenie - Základy pre stĺpy, osádzanie stĺpov
- Prípojka NN pre osvetlenie - úprava terénu
- Trolejové vedenie - Základy pre stĺpy, osádzanie stĺpov

- Osvetlenie el. trate - Zemné práce, pokládka káblov
- Cyklistický chodník - terénne úpravy, pokládka obrubníkov, podkladných vrstiev
- **Estakáda Artmedia:**
 - Príprava pláne pre montáž nosnej konštrukcie 7. etapa
 - Zásyp výkopu piliera č.22
 - Betonáž základu opory č. 21
- **Estakáda Einsteinova:**
 - Natavovanie izolačného súvrstvia
 - Montáž dilatačných žľabov
 - Debnenie, armovanie a betonáž prechodovej dosky OP32
 - Výroba debnenia na rímasy
 - Debnenie a armovanie rímasy pole č. 9

Všeobecne:

- vecný HMGrev4 z 28.04.2015 predpokladá ukončenie stavby do 15.12.2015
- finančný HMGrev4 ešte nebol predložený
- projektant dodal informatívnu realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými Hl. mestom
- zhotoviteľ vyzval SD na zvolanie PK na 9 objektov inžinierskych sietí

1.2. Finančné plnenie

Predpoklad finančného plnenia v zmysle HMGrev3 v mesiaci máj 2015 je cca 5,59 mil. EUR. Predpoklad skutočného finančného plnenia za mesiac apríl je v sume 3,3 mil. EUR s celkovým finančným plnením od začiatku stavby v sume cca 18,49 mil. EUR tj. cca 33,52% zmluvnej hodnoty s omeškaním vo finančnom plnení cca 32,04%. Sklz v plnení finančného HMGrev3 predstavuje cca 12 mil. EUR.

1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Na základe žiadosti Hl. mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor.

Tento HMG pripomienkovalo Hl. mesto aj MDVRR. Primátor predloží na MZ návrh na objednanie dopracovania DUR 2. časti.

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16. 02. 2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16.03.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

Hlasovanie: prítomní: 14 za: 14 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 20.04.2015

K bodu 4

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 12 za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 15.06.2015**

K bodu 2

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 9 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015