

# **MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **18.11.2021**

## **Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor**

---

### **Predkladateľ:**

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.  
primátor

### **Zodpovedný:**

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.  
riaditeľ magistrátu

### **Spracovateľ:**

Ing. Lukáš Dinda, v.r.  
zástupca riaditeľa magistrátu

Ing. Matej Šebej M.A., v.r.  
projektový vedúci

Ing. Roman Čajka, v.r.  
vedúci oddelenia implementácie externého  
financovania

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR z dňa 4.11.2021
3. Uznesenie MsZ z dňa 21.10.2021
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov z dňa 9.11.2021
5. Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor (Status pre MsZ)
6. Náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII (Status pre MsZ)

**november 2021**

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

informáciu o stave prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor a informáciu o náhradných projektoch hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII.

## **Dôvodová správa**

Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne predkladáme Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál: **Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.**

V zmysle č. 1008/2021 zo dňa 21.10.2021 predkladáme doplnenú informáciu o stave prípravy projektu spolu s presným zoznamom projektov, vrátane ich rozpracovanosti, ktoré má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava pripravené ako náhradné projekty.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 242/2021 zo dňa 04. 11. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať materiál: **Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.**

**Stav prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

---

Kód uzn.: 1.5.2.  
11.1.

**Uznesenie 1008/2021**

zo dňa 21.10.2021

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

**žiada**

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

1. o dopracovanie informácie o stave prípravy projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“;
2. spracovať presný zoznam projektov, vrátane ich rozpracovanosti, ktoré má hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava pripravené ako náhradné projekty „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, projekty spracovať a predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

T: 18. 11. 2021

- - -

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09. 11. 2021**

**K bodu 8**

**Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor a náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII.**

Materiál uviedol Ing. M.A. Matej Šebej, projektový vedúci z oddelenia Projektová kancelária - magistrát. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu

**berie na vedomie**

informáciu o novej električkovej trati v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor a náhradných projektoch hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OPII.

**Hlasovanie:**      prítomní: 15      za: 15      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Patrik Kohan  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11 .2021



**#Moderný magistrát**

**#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov**

## **Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor**

Status pre MsZ, aktualizované dňa 2. novembra 2021

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Aktuálna informácia pre Mestské zastupiteľstvo

### Doterajšie hlavné aktivity projektu

#### Finalizácia zmluvy o dielo so Zhotoviteľom

---

- Po **úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania** na ÚVO (bez pochybení) bol Zhotoviteľ *Združenie NS MHD Petržalka* vyzvaný na poskytnutie súčinnosti ku finalizácii zmluvných podkladov pre Zmluvu o dielo
- Zhotoviteľ dodal **25. októbra 2021** ním podpísanú **zmluvu**, ktorá prebieha **aktuálne finálnou kontrolou úplnosti** pred podpísaním na strane Hlavného mesta
- Prebiehala príprava **informácie o veľkom projekte pre Európsku komisiu** v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
- Pokračovala **príprava žiadosti o NFP a jej súčastí**

### Očakávané aktivity v najbližšom čase

#### Fokus na začiatok výstavby

---

- V prvom novembrovom týždni (kalendárny týždeň KT44/2021) sa očakáva podpísanie **Zmluvy o dielo zo strany mesta**, následne zverejnenie a účinnosť
- **Odobzdanie staveniska** sa udeje najneskôr do 15 dní po podpise zmluvy o dielo, k čomu má Zhotoviteľ poslať písomnú výzvu
- Očakáva sa **finalizácia informácie o veľkom projekte pre Európsku komisiu**
- Pokračuje príprava **Žiadosti o NFP**, predovšetkým **finalizácia štúdie dopadov klimatických zmien a cost-benefit analýzy**, pokračuje odsúhlasovanie podkladov pre **compliance check**, ktorý realizuje Ministerstvo životného prostredia

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Status prípravy výstavby a výstavby

RS

### Realizácia stavby

- Víťazný uchádzač Združenie NS MHD Petržalka s cenou diela 74.585.994 EUR bez DPH
- Prebieha **finálna kontrola Zhotoviteľom podpísanej ZoD** a následne jej podpis zo strany mesta
- Po podpise zmluvy sa začne **do 15 dní od jej podpisu odovzdávanie staveniska**
- Po odovzdaní staveniska začína **plynúť lehota výstavby** a prebehne aktualizácia harmonogramu vzhľadom na konkrétny termín odovzdania staveniska a jeho spresnenie na očakávané poveternostné podmienky

SD

### Stavebný dozor

- Tím stavebného dozoru sa už **oboznamuje s prípravou stavby a komunikuje so Sekciou výstavby**
- Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru v úvodnej fáze s Metrom Bratislava je sfinalizovaná a bude podpísaná v najbližších dňoch
- Pokračovanie tejto zmluvy bude podpísané po ex-ante kontrole Ministerstva dopravy a výstavby tak, aby boli tieto výkony oprávnené z pohľadu EŠIF

AD

### Autorský dozor

- Zmluva o **výkone činnosti autorského dozoru so spoločnosťou Reming Consult** bola uzavretá spolu so zhotovením projektovej dokumentácie ešte v roku 2010
- Autorský dozor je pripravený na výkon činnosti v stanovenom rozsahu autorského dozoru až do ukončenia všetkých kolaudačných konaní



# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Status prípravy externého financovania

**NFP**

### Nenávratný finančný príspevok (NFP)

- Prebieha príprava Žiadosti o NFP a rovnako informácie o veľkom projekte pre Európsku komisiu, ktorú bude revidovať Jaspers ako kontrolná inštitúcia overujúca projekty pred schválením Európskou komisiou
  - S Jaspers prebehli prípravné stretnutia na vyjasnenie otázok a kompletizáciu informácie
- Odsúhlasuje sa compliance check s Ministerstvom životného prostredia overujúcim súlad s povoleniami
- Pravidelné týždenné stretnutie s predstaviteľmi riadiaceho orgánu Ministerstva dopravy a výstavby (RO MDV) s cieľom priebežného odsúhlasovania podkladov
- Informácia o veľkom projekte na EK je plánovaná do konca roka 2021, Žiadosť o NFP začiatkom roka 2022

**CBA**

### Cost-Benefit analýza

- Zhotoviteľ Cost-Benefit analýzy ako nevyhnutnej súčasti Žiadosti o NFP finalizuje jej spracovateľ
- Pred dokončením prebieha prerokovanie s RO MDV a Jaspers, ktorý posudzuje informáciu o veľkom projekte pre Európsku komisiu
- Dokončenie a najmä odsúhlasenie sa očakáva v 11/2021 s predstihom pred podaním Žiadosti o NFP

**CS**

### Štúdia dopadov klimatických zmien

- Zhotoviteľ štúdie dopadov klimatických zmien ako nevyhnutnej súčasti Žiadosti o NFP finalizuje jej zazmluvnený spracovateľ
- Pred dokončením prebieha prerokovanie s RO MDV a Jaspers, ktorý posudzuje projekt pre Európsku komisiu
- Dokončenie a najmä odsúhlasenie sa očakáva v 11/2021 s predstihom pred podaním Žiadosti o NFP

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Ďalšie projektové aktivity

- Prebieha **finalizácia prvého monitoringu povrchových vôd**
- Prebieha **príprava monitoringu podzemných vôd** v lokalite Janíkov dvor
- Prebieha **koordinácia s inými projektami hlavného mesta** SR Bratislavy v blízkosti stavby novej električkovej trate v Petržalke ale mimo tohto projektu, najmä:
  - Petržalská os: chodníky a cyklochodníky
  - Rekonštrukcia Jantárovej cesty
  - Lávky cez Ch. rameno
  - Verejné osvetlenie na Chorvátskom ramene
  - Janíkov dvor: parkovací dom a nájomné bývanie



**#Moderný magistrát**

**#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov**

# **Náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy pre financovanie z OP II**

Status pre MsZ, aktualizované dňa 2. novembra 2021

# Náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy

## Premisy náhradných projektov pre OPII

- Zoznam náhradných projektov pre **operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII)** je sumarizácia projektov Bratislavy, ktoré majú **schválené projektové zámery** na úrovni riadiaceho orgánu Ministerstva dopravy a výstavby (RO MDV) a tiež Centrálného koordinačného orgánu (CKO)
- Pre tieto projekty **nie sú aktuálne ešte alokované finančné zdroje** z pohľadu financií dostupných v súčasnom programovom období OPII a nemajú ešte podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  - Toto **finančné krytie sa na projekty dopĺňa postupne z priebežne uvoľňovaných zdrojov** iných projektov, ktoré sú zazmluvnené, ale nemajú čerpanie a vracajú RO MDV finančné prostriedky
  - Tento proces realokácie na náhradné projekty riadi RO MDV a postupne priradzuje finančné zdroje (aj) na náhradné projekty Bratislavy
  - Podobne ako z iných projektov môže RO MDV priradiť možné nevyčerpatelné zdroje z projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. etapa: Bosákova – Janíkov dvor“ tak, aby Bratislava minula 100 miliónov určených pre bratislavskú dopravu

# Náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy pre OPII

## Prehľad projektov realizovateľných bez rizika

Názov projektu	Suma	Žiadateľ	Stav projektu
Električky pre Bratislavu - nákup obojsmerných električiek (10 ks)	26 900 000 €	DPB	- VO na ÚVO
Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 12m trolejbusov (11 ks)	7 205 000 €	DPB	- prebieha hodnotenie VO
Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 18m trolejbusov (23 ks)	18 783 333 €	DPB	- VO na ÚVO
Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov (16 ks)	19 413 333 €	DPB	- VO na ÚVO
<b>Suma</b>	<b>72 301 666 €</b>		

# Náhradné projekty hlavného mesta SR Bratislavy pre OPII

## Prehľad projektov s časovým rizikom realizácie

Názov projektu	Suma	Žiadateľ	Stav projektu
Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, depo Jurajov Dvor - stavebné práce	53 244 326 €	DPB	– príprava súťažných podkladov
Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce	28 046 197 €	DPB	– príprava súťažných podkladov
TT Patrónka-Riviéra - realizácia	5 500 000 €	HM SR BA	– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB
Modernizácia TT Patrónka-Kramáre-Hlavná stanica - realizácia	11 000 000 €	HM SR BA	– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB
TT Trenčianska-Hraničná - realizácia	6 000 000 €	HM SR BA	– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB
TT Bulharská-Galvaniho - realizácia	3 600 000 €	HM SR BA	– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB – len nízke riziko kvôli krátkej dobe realizácie
TT Autobusová stanica-Nové SND - realizácia	1 800 000 €	HM SR BA	– VO a realizácia po zabezpečení PD zo strany DPB – len nízke riziko kvôli krátkej dobe realizácie
<b>Suma</b>	<b>109 190 523 €</b>		