



**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 24.02.2022

Číslo záznamu: MAG 71931/2022  
Spisový znak: AL1  
Skartačná lehota: S3

**Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke,  
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor**

---

**Predkladateľ:**

Ing. arch. Matúš Vallo  
primátor  
v zastúpení  
Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.  
1. námestníčka primátora

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa s uznesením MsR
3. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

**Zodpovedný:**

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.  
riaditeľ magistrátu

**Spracovateľ:**

Ing. Lukáš Dinda, v. r.  
zástupca riaditeľa magistrátu

Ing. Matej Šebej M.A., v. r.  
projektový vedúci

február 2022

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

### **berie na vedomie**

informáciu o stave prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.

## **Dôvodová správa**

Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne predkladáme Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál: **Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.**

**Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 274/2022 zo dňa 10. 02. 2022 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.**



**#Moderný magistrát**

**#Pre Bratislavčanky a Bratislavčanov**

# **Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor**

Status pre Mestské zastupiteľstvo | 24. február 2022

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Aktuálna informácia pre Mestské zastupiteľstvo

### **Doterajšie hlavné aktivity projektu**

#### Odobranie staveniska a začiatok výstavby

---

#### – **Rekapitulácia realizovaných termínov Zhotoviteľ**

- Podpis & zverejnenie ZoD so Zhotoviteľom: 4.11.2021
- Účinnosť ZoD so Zhotoviteľom: 5.11.2021
- Odobranie staveniska Zhotoviteľovi (= začiatok výstavby): 18.11.2021

#### – **Rekapitulácia realizovaných termínov Stavebný dozor**

- Podpis zmluvy o poskytnutí služby s METRO Bratislava pre úvodnú fázu: 5.11.2021
  - Účinnosť zmluvy o poskytnutí služby s METRO Bratislava: 10.11.2021
  - Následne doplnená dodatkom pri začatí výstavby
- Kontinuálna **príprava žiadosti o NFP a jej súčastí**

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Realizácia výstavby

**RS**

### Realizácia stavby

- **Odovzdanie staveniska** Zhotoviteľovi (= **začiatok výstavby**): **18.11.2021**
- **Prehľad prebiehajúcich prác:**
  - Výrubby stromov v celom koridore trate (ÚČS 40/50/51/60)
  - Búracie práce v Janíkovom dvore (ÚČS 60)
  - Skrývka ornice (ÚČS 50 – staničenie km 5,000)
- **Prehľad prác na najbližšie obdobie:**
  - Dokončenie búracích prác v Janíkovom dvore
  - Ukončenie výrubov stromov v koridore trate
  - Prekládky IS v koridore trate + prekládka protitankovej steny
  - Prebieha príprava dokumentácie vyhotovenia práce pred ich samotnou realizáciou

**SD**

### Stavebný dozor

- Tím stavebného dozoru spolupracuje pri dozorovaní výstavby trate od 18.11.2021
- Aktuálne prebieha ex-ante kontrola nadväznej zmluvy s METROm na MDV SR tak, aby boli výkony stavebného dozoru oprávnené z pohľadu EŠIF

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Externé financovanie

**NFP**

### Nenávratný finančný príspevok (NFP)

- Prebieha finalizácia podkladov k Žiadosti o NFP
- Kontinuálne prebiehajú pravidelné týždenné stretnutia s predstaviteľmi riadiaceho orgánu Ministerstva dopravy a výstavby (RO MDV) s cieľom priebežného odsúhlasovania podkladov
- Očakávame vyzvanie na podanie žiadosti o NFP v čase 02-03/2022

**C-C**

### Compliance check

- Druhá kontrola podkladov ku Compliance Checku na strane MŽP realizovaná; nadväzná rokovania prebehne v polovici 02/2022
  - Monitoring hluku pred výstavbou ukončený, správa dokončená
  - Monitoring povrchových vôd (jeseň) ukončený, správa dokončená
  - Monitoring environmentálnej záťaže (podzemná voda) v Janíkovom dvore zrealizovaný, správa je na finálnej kontrole na HMBA
  - Protipovodňový plán spracováva Zhotoviteľ, je podaný na OÚ a čaká sa na schválenie (SVP už schválil)

**CBA**

### Cost-Benefit analýza

- Finálne rokovania s RO MDaV a JASPERS absolvované v 12/2021
- Dokončenie na strane HMBA v spolupráci s jej Zhotoviteľom (CBA) očakávame v 02/2022

# Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

## Ďalšie projektové aktivity

- Kontinuálna realizácia stavebných prác s pravidelnými kontrolnými dňami a koordinačnými poradami
- Rokovania ohľadne compliance checku s MŽP
- Finalizácia CBA
- Update webu projektu o informácie z povolovacích procesov vrátane kamerových záznamov z výstavby trate