

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Komisie dopravy a informačných systémov
MsZ hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **21.9.2015**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca
oddelenie koordinácie dopravných systémov
a poverená vedením útvaru hlavného
dopravného inžiniera

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD
v Bratislave

Zodpovedný:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca
oddelenie koordinácie dopravných systémov a
poverená vedením útvaru hlavného
dopravného inžiniera

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ Metro a.s.

Spracovateľ:

Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca
oddelenie koordinácie dopravných systémov a
poverená vedením útvaru hlavného
dopravného inžiniera

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ Metro a.s.

Návrh uznesenia

Komisia dopravy a informačných systémov Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD.

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

1. ČASŤ BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

1.1. Realizácia stavby

Za posledný mesiac (stav k 08.09.2015) sa vykonávali nasledovné práce:

Ucelená časť 10 – Staré mesto

- Práce prebiehajú v zmysle HMG rev5 z 24.08.2015
- Železničný spodok – Raildrill, odvodnenie pláne, zemné práce, pokládka ŠD 0/63, hutnenie
- Rekonštrukcia ul. Štúrova – štrbinové žlaby, drenáže, zemné práce, štrkodrva, chodníky, ŠD pláne
- Triangel Jesenského – výmena podložia, cementová stabilizácia
- Rekonštrukcia Šafárikovho nám. – pokládka štrbinových žlabov , dlažba, drenáže
- Kolektor – izolácie, vybavenie, elektroinštalácia, zámočnické výrobky, zásyp, rezanie, napojenie exist. kolektora vetva A, stropné dosky
- Kanalizačné prípojky – prepojenie kanalizácie s UV
- Vodovod – AŠ1 - kompletovanie, Kolektor vetva A DN 600 + DN 400
- Rekonštrukcia VO Šafárikovo nám. – prepojovanie káblov, inštalácia vybavenia Dostojevského rad
- Rekonštrukcia VO Štúrova – zemné práce, betonové chráničky, pokládka káblov VO - triangel Jesenského
- Trakčné vedenie - Triangel Jesenského - výstavba stĺpov, inštalácia vedenia
- Ohrev vyhybiek - Štúrova ul. - inštalácia chráničiek a rozvodov
- Ovládanie vyhybiek - Štúrova ul. - inštalácia chráničiek a rozvodov

Ucelená časť 20 - Starý most

- **Starý most**
 - OK výsuv č. 8 z P5 na P34 bol realizovaný v termíne 27.-28.8.2015 s termínom uvoľnenia plavby na Dunaji v predstihu dňa 29.8.2015 o 9:15 hod.
 - OK – zvaranie montáž zostavy H17 - H21
 - OK – nátery zostavy H14 - H15
 - OK – pokračuje výroba vo Vítkoviciach a Třebestoviciach
 - P34 – zakladanie piliera, betonáž driekov provizórnych stĺpov
 - P5 – vrtanie dier a armovanie obetonovania, debnenie obetonovania, obklady
- Rekonštrukcia vodovodu DN 500 – inštalácia rúr na moste, zemné práce Staré mesto
- Viacúčelová chránička DN 300 – inštalácia rúr na moste, zemné práce Staré mesto.

Ucelená časť 30 – Petržalka

- Práce prebiehajú v zmysle HMGrev5
- Rekonštrukcia komunikácii – terénne úpravy
- Meniareň Bosákova – podlahy 1. PP, vybavenie
- Meniareň Bosákova -22kV časť – rozvody, technologické uzly
- Meniareň Bosákova -Technológia meniarne – rozvody, inštalácia vybavenia
- Zastávka Bosákova, nástupiská – nástupné hrany, ŠD, dlažby
- Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Viedenská – zemné práce, pokládka káblov
- Vybavenie cestujúcich v zastávke Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- Osvetlenie zastávky – Bosákova – zemné práce, pokládka káblov
- **Estakáda Artmedia:**
 - betonáž záverného múrika OP29
 - debnenie záverného múrika a krídel OP21

- betonáž záverného múrika a krídel OP21
- debnenie rímsy pole 5, 6
- betonáž rímsy pole 5, 6

- **Estakáda Einsteinova:**
 - izolácia
 - debnenie ríms
 - armovanie ríms
 - betonáž ríms

- **Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská**
 - výstuž a betonáž opory OP71
 - debnenie, výstuž a betonáž opory OP74

- **Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno**
 - osadenie ocelevej nosnej konštrukcie
 - viazanie výstuže, osadenie plechov
 - betonáž spriahnutej dosky

Všeobecne:

- 24.08.2015 bol podpísaný dodatok č. 1 k ZoD medzi HL mestom SR Bratislava a Združením o zmene termínu dokončenia diela, nový termín 15.12.2015. Súčasťou dodatku je aj vecný HMGrev5 s termínom ukončenie stavby do 15.12.2015
- projektant dodal realizačnú dokumentáciu (DRS/Zmena) na objekty, ktoré súvisia s tromi Zmenami iniciovanými HL mestom
- ukončených je 31 objektov, preberacie konanie sa konalo na 17 objektoch

1.2. Finančné plnenie

Predpoklad finančného plnenia za mesiac august 2015 je cca 4 mil. EUR. Doteraz predstavuje celkové finančné plnenie od začiatku stavby 26,49 mil. EUR tj. 55,50% zmluvnej hodnoty.

1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s HL mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

HL mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Na základe žiadosti HL mesta, Oddelenie stratégie a projektov a RO OPD vypracovalo METRO návrh harmonogramu na práce a činnosti týkajúce sa realizácie 2. časti stavby Bosákova – Janíkov dvor. Tento HMG pripomienkovalo HL mesto aj MDVRR.

V súčasnosti pripravujú zástupcovia HL mesta SR Bratislava a METRA Bratislava a.s. podklady pre rokovacie konanie na výber zhotoviteľa DUR 2. časti. Výberové konanie je naplánované na 09/2015. METRO Bratislava a.s. pripraví návrh ZoD na dodanie DUR.