

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 18. 11. 2021

Prehľad
zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a plán rekonštrukcií pre rok 2022

Predkladateľ:

Mgr. Zdenka Zaťovičová, v.r.
námestníčka primátora

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovatelia:

JUDr. Zuzana Stanová, v.r.
koordinátorka pracovnej skupiny
Útvar námestníčky primátora
Ing. Vladimír Kadrliak, v.r.
vedúci referátu technickej správy
nehnuteľností
Ing.arch. Jozef Nemec, v.r.
vedúci oddelenia pozemných stavieb

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Doložku vplyvov
4. Vlastný materiál
5. Prezentáciu

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a plán rekonštrukcií pre rok 2022

B. žiada

Mgr. Zdenku Zaťovičovú, námestníčku primátora

1. zabezpečiť predloženie návrhu plánovaných investícií v rámci návrhu rozpočtu pre rok 2022
2. predložiť každoročne do 31.marca aktuálneho roka za uplynulý kalendárny rok informáciu o stave rekonštrukcií základných umeleckých škôl a centier voľného času Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

T: 31.3.2023

Dôvodová správa

Súhrnný prehľad o investičnej činnosti hl. mesta vo vzťahu k objektom základných umeleckých škôl a centier voľného času (ďalej len „Prehľad“) sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu informovania MsZ o priebehu investičných aktivít vo vzťahu k objektom CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj o návrhu pokračovania v týchto aktivitách v roku 2022 respektíve v roku 2023.

Pracovná skupina pre znižovanie modernizačného dlhu CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.mesta SR Bratislavy pôsobí pod gesciou námestníčky Zdenky Zatošovej a koordináciou Zuzany Stanovej (ďalej ako PS CVČ-ZUŠ). Jej členmi sú najmä vedúci a odborní pracovníci dotknutých útvarov, OTSaIM, OŠŠaM, SF, OPaS a Sekcie výstavby.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 242/2021 zo dňa 04. 11. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať „Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a plán rekonštrukcií pre rok 2022“.

Materiál sa skladá zo **štyroch** častí:

1. Odpočet Plánu rekonštrukcií do konca roka 2020 a v roku 2021
2. Odpočet rekonštrukcií v rámci projektu ELENA
3. Plán rekonštrukcií pre rok 2022
4. Vzťah k rozpočtu hl. mesta a aktivity smerujúce k získavaniu mimorozpočtových externých zdrojov na investície do budov CVČ a ZUŠ (***Odpočet získaných grantov a dotácií***)

1. ODPOČET PLÁNU REKONŠTRUKCIÍ DO KONCA ROKA 2020 A V ROKU 2021

Obvod Bratislava I - MČ Staré Mesto:

1.1. CVČ ŠTEFÁNIKOVA 35 (NKP)

- Kompletná rekonštrukcia fasády podľa KPÚ, repasácia okien a žľabov/zvodov na objekte (náklady 173.000,00 Eur s DPH)
- Dokončenie výmeny kotolne na (náklad rekonštrukcie 10.000,00 Eur s DPH),
- Sanácia zatečeného muriva a rekonštrukcia dielne nachádzajúcej sa v suteréne objektu (predpokladaný náklad rekonštrukcie 10.000,00 Eur s DPH),
- Odizolovanie objektu Štefánikova 35 zo všetkých 4 strán z dôvodu zatekania do objektu (náklad rekonštrukcie 100.000,00 Eur s DPH),

VŠETKO ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ

1.2. ZUŠ Miloša Ruppeldta PANENSKÁ

- Oprava a sanácia zatekajúcej strechy - ***ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ***
- Oprava vstup.dverí, rozbitých okien a WC - ***ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ***
- Rekonštrukcia havarijného stavu toaliet a zázemia na dvoch podlažiach, v súlade so schváleným projektom (predpokladaný náklad rekonštrukcie 30.000,00 Eur s DPH) - ***NEZREALIZOVANÉ pre nezhodnosť s chystanou kompletnou rekonštrukciou, podľa riaditeľ'ky sú súčasné kapacity toaliet dostatočné***

1.3. ZUŠ RADLINSKÉHO 53

- Rekonštrukcia odpadových potrubí v objekte Radlinského 53 (predpokladaný náklad rekonštrukcie 8.000,00 Eur s DPH), ***ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ***
- Odvodnenie základov budovy - ***ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ***
- Osadenie otváracieho okna vo vstupnej časti objektu nad vchodovými dverami (predpokladaný náklad rekonštrukcie 1.000,00 Eur s DPH) ***ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ***
- **NAVIAC: Kompletná revitalizácia záhrady objektu- *VYPROJEKTOVANÉ, V REALIZÁCI***

Obvod Bratislava II - MČ Ružinov:

1.4. EXNÁROVA 6 (URÁNOVÁ)

- Spustenie kompletnej rekonštrukcie v hodnote 1,78 mil. Eur- ***SPLNENÉ, STAVENISKO ODOVZDANÉ, PREBIEHAJÚ STAVEBNÉ PRÁCE***
- Prečistenie kanalizačných a dažďových odpadov a montáž odvodňovacích žľabov na objekte (predpokladaný náklad rekonštrukcie 16.200,00 Eur s DPH)- ***SPLNENÉ***

1.5 ZUŠ Ľudovíta Rajtera SKLENÁROVA 2

Výmena kotolne a vykurovacej siete (predpokladaný náklad rekonštrukcie 160.000,00 Eur s DPH), ***ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ***

Obvod Bratislava III - MČ Nové Mesto a MČ Rača:

1.6. CVČ HLINÍCKA UL.

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu budovy - obv.plášť, strecha, okná atď.prostredníctvom Sekcie výstavby (predpokladaný náklad rekonštrukcie 15.000,00 Eur s DPH)- ***V PRÍPRAVE (v rámci prebiehajúceho projektu ACC KLIMA z fin.mechanizmu-EHP a Nórska-NFM)***

1.7 CVČ HLINÍCKA (ŠH NA PIONIERSKEJ UL.)

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu budovy - obv.plášť, strecha, okná atď.prostredníctvom Sekcie výstavby (predpokladaný náklad: 15.000,00 Eur s DPH) - ***NEZREALIZOVANÉ PRE ZÁSADNÚ ZMENU SITUÁCIE-*** budova má statické problémy zapríčinené už pri jej výstavbe. Objekt nie je možné riešiť v rámci energetických opatrení (zateplenie, výmena okien) bez zásadnej investície do základov objektu. ***Sekcia výstavby pripravuje odborné riešenie, bude v krátkom čase predložené PPP a príslušným komisiám MsZ***

- ***objekt preto nie je možné zahrnúť a financovať z ACC KLIMA projektu cez NFM z časových dôvodov- pri takejto náročnosti stavebných prác by sa čas projekčnej, povoloľovacej aj realizačnej fázy predĺžil a prekročil lehoty povolené grantovým programom. Z tohto dôvodu bol objekt ŠH Pionierska pre ACC KLIMA nahradený objektmi CVČ na Hliníckej ul. v MČ Rača, ktoré sú dnes nevyužívané či zhavarované***

1.8. ZUŠ HÁLKOVA UL.

Sanácia omietok v triedach na prízemí po zatečení v objekte Hálkova 56 (predpokladaný náklad rekonštrukcie 24.000,00 Eur s DPH), ***V REALIZÁCI***

- Výmena interiérových dverí na objekte Hálkova 56 (predpokladaný náklad rekonštrukcie 7.500,00 Eur s DPH) - ***V REALIZÁCI***

1.9. ZUŠ VRBENSKÉHO UL.

- rekonštrukcia priestorov Hlinícka pre účely ZUŠ Vrbenského - ***V REALIZÁCI***

Obvod Bratislava IV - MČ Dúbravka, Karlova Ves a Devínska Nová Ves:

1.10 CVČ BATKOVA UL. (prebieha VO- tzv. mikrosút'áž v rámci rámcovej zmluvy)

- Kompletná oprava telocviční - ***V REALIZÁCI, ONESKORENÉ PRE VÝPADOK KAPACÍT RÁM. DODÁVATEĽOV***
- Osadenie lezeckej steny v interiéri: ***ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ (foto v prezentácii)***
- Transformácia súčasného ihriska vo vnútri areálu na inkluzívny športovo- voľnočasový areál projekt upravený na základe požiadaviek s CVČ na 2. etapy- v 1. etape upravený exteriér- otvorené verejn é priestranstvo pred CVČ, v 2. etape priestory za bránou CVČ - 1. etapa ***ZREALIZOVANÁ A UKONČENÁ (foto v prezentácii)***

1.11. ZUŠ ISTRIJSKÁ UL.

- Oprava striech: ***ČIASTOČNE ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ / 1 strecha4 167,0 vrátane DPH ukončená + 2 strecha v realizácii 22 608,0 vrátane DPH/***

1.12. ZUŠ J. Kresánka KARLOVESKÁ UL.

- Oprava odpadových potrubí na objekte Karloveská 3 (predpokladaný náklad rekonštrukcie 16.000,00 Eur s DPH), - ***ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ***

- Výmena kanalizácie, rozvodov teplej a studenej vody na objekte Karloveská 3 (predpokladaný náklad rekonštrukcie 35.000,00 Eur s DPH) - **ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ**
- Oprava strechy a výmena plechu na objekte na Sekulskej ul. **ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ**
- Príprava nadstavby koncertnej sály a výtahu (predpokladaný náklad 340.000 Eur s DPH, rozpočet vzíde z projektovej dokumentácie, spracúva OPS) - **V REALIZÁCI**

Obvod Bratislava V - MČ Petržalka:

1.13. ZUŠ Františka Oswalda GESSAYOVA UL.:

- v prípade neúspechu VO kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení (o zákazku na lávku nie je zatiaľ záujem) - **ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ (foto v prezentácii)**
- Rekonštrukcia prístupovej lávky na objekte, ktorá je v havarijnom stave mimo prevádzky (predpokladané náklady 55.000,00 Eur s DPH) - **NEZREALIZOVANÉ PRE 500 PER-C.NÁRAST CENY OD RÁM. DODÁVATEĽA, odborne posúdené Sekciou výstavby, vyhlásené nové VO formou Design and Build**

1.14. ZUŠ Františka Oswalda, DALIBOROVO NÁM.

- vybudovanie novej kotolne a vykurovacej siete (predpokladaný náklad rekonštrukcie 96.000,00 Eur s DPH) **ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ (foto v prezentácii)**
- búranie staticky narušených garáží neznámeho vlastníka nachádzajúcich sa pri objekte Daliborovo nám. 2 (predpokladaný náklad búracích prác 12.000,00 Eur s DPH) **ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ (foto v prezentácii)**

1.15. ZUŠ Jána Albrechta TOPOLEČIANSKA UL.

- Kompletná rekonštrukcia strechy a vytvorenie celkom novej koncertnej sály- zvýšenie kapacít na výuku (náklad rekonštrukcie 140.000,00 Eur s DPH)
- Výmena teplovodných konektorov na riešenie opakovaných havárií na potrubíach (náklad rekonštrukcie 60.000,00 Eur s DPH),
VŠETKO ZREALIZOVANÉ A UKONČENÉ

2. ODPOČET REKONŠTRUKCIÍ V RÁMCI TZV. SCHÉMY ELENA

V rámci schémy ELENA boli rozpracované na rekonštrukciu nasledovné objekty. Na jednom objekte sa podarilo riadne realizovať stavbu. V zvyšných 3 objektoch bola zhotoviteľom vyhotovená a OPS riadne schválená kompletná realizačná projektová dokumentácia, v stavebných prácach však nebolo možné pokračovať pre tak významné zvýšenie cien dodávateľom, že nebolo možné zabezpečiť ich finančné krytie. OPS rozhodla o ďalšom postupe tak, že PD od zhotoviteľa odkúpi a zhotoviteľa budeme obstarávať po získaní prostriedkov z Fondu obnovy, resp. iných externých zdrojov. Uvedené objekty sa kvalifikujú do Fondu obnovy ako aj iných dotačných schém zameraných na energetickú hospodárnosť verejných budov.

Zoznam objektov v rámci ELENA a stručný popis opatrení:

2.1. ZUŠ Jána Albrechta - Topoľčianska ul. - *PD HOTOVÁ, STAVBA V REALIZÁCI*

Plánované realizovanie opatrení v rámci projektu ELENA:

- Zateplenie obvodových stien – nezateplená časť objektu
- Zateplenie plochej strechy
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
- Merače pre prenos a zaznamenávanie údajov
- Modernizácia osvetľovacej sústavy

2.2. ZUŠ Františka Oswalda - Daliborovo námestie *PD HOTOVÁ*

Plánované realizovanie opatrení v rámci projektu ELENA:

- Zateplenie obvodových stien
- Zateplenie plochej strechy
- Výmena otvorových konštrukcií
- Modernizácia osvetľovacej sústavy
- Merače pre prenos a zaznamenávanie údajov

2.3. ZUŠ Hálkova ul. *PD HOTOVÁ*

Plánované realizovanie opatrení v rámci projektu ELENA:

- Zateplenie plochej strechy
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
- Modernizácia osvetľovacej sústavy
- Merače pre prenos a zaznamenávanie údajov

2.4. ZUŠ Gessayova ul. *PD HOTOVÁ*

Plánované realizovanie opatrení v rámci projektu ELENA:

- Zateplenie obvodových stien
- Zateplenie plochej strechy
- Výmena otvorových konštrukcií
- Hydraulické vyregulovanie
- Modernizácia osvetľovacej sústavy
- Merače pre prenos a zaznamenávanie údajov

3. PLÁN REKONŠTRUKCIÍ PRE ROK 2022

Plán rekonštrukcií pre rok 2022 **vychádza zo stratégie uvedenej v materiáli** “Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch ZUŠ/CVČ a návrh plánu rekonštrukcií do konca roka 2020 a pre rok 2021”, ktorý schválilo MsZ (Bod 5. Alternatívy 1 a 2 materiálu) je ovplyvnený dvomi zásadnými faktormi:

- výrazné obmedzenie finančných prostriedkov hl. mesta
- realizácia dvoch *stavebne a finančne najnáročnejších* rekonštrukcií ČVČ/ZUŠ - objektov na Uránovej ul. a Panenskej ul.

V zmysle uvedeného **budú v roku 2022 realizované tieto projekty:**

3.1. Kompletná rekonštrukcia ZUŠ na Uránovej ul. (MČ Ružinov, kryté v rozpočte)

3.2. Kompletná rekonštrukcia ZUŠ M. Ruppeldta na Panenskej ul. (MČ Staré Mesto, čiastočne kryté v rozpočte, v riešení)

3.3. Rekonštrukcia priestorov objektov na Židovskej ul. pre účely ZUŠ J. Kowalského, - zostatok prác z roku 2021 (MČ Staré Mesto, kryté v rozpočte)

3.4. Rekonštrukcia exteriéru a energetické opatrenia na CVČ Hliníčka v rámci projektu ACC Klima - fin.mechanizmu EHP a Nórska, *náhrada za objekt ŠH Pionierska* (MČ Rača, kofinancovanie zabezpečené v rozpočte)

(Poznámka: Bod 3.2. je relevantný v prípade schválenia zostávajúceho fin.krytia v rozpočte pre rok 2022 a 2023 a výhľadovo pre rok 2023, Bod 3.4. si môže vyžadovať formálnu zmenu uznesenia MsZ)

Rekonštrukcie CVČ a ZUŠ v roku 2022 Popis súčasného stavu

3.1. Kompletná rekonštrukcia ZUŠ Exnárova 6 (objekt na Uránovej ul.)

- riadne prebiehajúce stavebné práce
- odstránené schátrané časti objektu, objekt súčasnosti v stave hrubej stavby, t.j. menej atraktívny pre vandalov a iné neprispôsobivé osoby
- objekt je strážený SBS
- OPS zvažuje zapojenie objektu do financovania z NFM (ACC Klima) pre dobré energetické a klimatické parametre prebiehajúcej rekonštrukcie

3.2. Kompletná rekonštrukcia ZUŠ M. Ruppeldta na Panenskej ul.

- získaná dotácia z Min.kultúry vo výške 675.000,- Eur
- VO na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie: stav pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom
- príprava na sťahovanie do náhradných priestorov
- intenzívne kroky k získaniu ďalších externých finančných zdrojov

3.3. Rekonštrukcia priestorov objektov na Židovskej ul. pre účely ZUŠ J. Kowalského

- rekonštrukcia spustená, prevažná časť má byť zrealizovaná ešte v roku 2021
- spolupráca so Sekciou sociálnych vecí a BKIS

3.4. Rekonštrukcia exteriéru a energetické opatrenia na CVČ Hlinícka

- objekt č. 2 bol v roku 2021 zhavarovaný a neprístupný
- boli posúdené rôzne varianty nakladania z týmto objektom, záujem o jeho rekonštrukciu a prevádzku prejavili subjekty súkromného charakteru na prevádzku napr. súkromnej materskej školy, hl.mesto by tak rekonštrukciou nič nezískalo, naopak, stratilo by priestory pre deti navštevujúce CVČ aj susediacu ZUŠ Vrbenského, ktorá trpí nedostatkom priestorov na výuku
- bolo rozhodnuté, že hl.mesto ***objekt zrekonštruuje pre účely CVČ Hlinícka aj ZUŠ Vrbenského, ktoré sa dohodli na jej budúcom užívaní***
- na objekte bolo realizované statické posúdenie aj skúmanie príčin havárie, išlo o haváriu kanalizácie, ktorá bola v roku 2021 odstránená
- v októbri 2021 bola vypracovaná PD na rekonštrukciu vnútorných priestorov objektu č. 2 a prebieha VO na zhotoviteľa, rekonštrukcia prebehne do konca roku 2021
- Rekonštrukcia v roku 2022 je naplánovaná v rámci implementácie grantu z NFM ACC Klima a týka sa exteriéru budovy (obv.plášť, okná, strecha)
- **do konca roka 2022 tak bude objekt kompletne zrekonštruovaný, zvonka aj zvnútra a ZUŠ získa chýbajúce priestorové kapacity**

4. Finančná stránka a aktivity smerujúce k získavaniu mimorozpočtových externých zdrojov na investície do budov CVČ ZUŠ

4. 1. Rozpočet hl. mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

Výška investícií do budov CVČ/ZUŠ za rok 2021 predstavuje v rámci *rozpočtu Oddelenia technickej správy nehnuteľností (OTSN) a Sekcie výstavby- Oddelenia pozemných stavieb (OPS) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.mesta (samotné CVČ a ZUŠ)* sumu:

- **575 364,46,- Eur s DPH** v režime bežných výdavkov,
- **776 239,- Eur s DPH** v režime kapitálových výdavkov. ¹

Náklady na plánované rekonštrukcie ZUŠ/CVČ na rok 2022 v rozpočte hl.mesta predstavujú sumu **3.170.672,-,- Eur s DPH v režime kapitálových výdavkov**.

Uvedený **plán rekonštrukcií na rok 2022 je iba orientačný**, k upresneniu prác a objektov, na ktorých budú práce vykonávané dôjde až po schválení rozpočtu na rok 2022 podľa schválených finančných prostriedkov v kapitole kapitálových aj bežných výdavkov.

Predpokladaný objem **kapitálových výdavkov** na realizáciu investícií do objektov CVČ ZUŠ prostredníctvom Sekcie výstavby pre rok 2022 predstavuje sumu **3.170.672,- Eur s DPH** pri nasledovných projektoch:

- CVČ Uránová ul.: 1.602 tis. Eur ²
- ZUŠ M. Ruppeldta, Panenská ul. : 1.092 tis. Eur³, z toho grant 675.000,- Eur,
- CVČ Hlinícka ul. (exteriér budovy): 211. 917,- Eur, z toho grant 74.140,- Eur,
- ZUŠ Gessayova (interiér budovy): 129.754,- Eur, financované z dotácie ÚV SR

SPOLU: 3.170.672,- Eur s DPH

Z toho účelové granty/dotácie: 878.894,- Eur

Vlastné zdroje hl.mesta: 2.291.778,- Eur

V zmysle dohodnutého postupu OTSN v spolupráci s OŠŠaM a OPS pripravilo návrh investícií a bol predložený do návrhu rozpočtu hl. mesta Bratislavy pre rok 2022.

4.2. Externé zdroje

V oblasti externých zdrojov realizovala PS CVČ-ZUŠ tieto aktivity:

1.Pravidelne monitoruje spolu s OPaS aktívne vyhľadáva možnosti získania externých zdrojov

¹ Údaj bol aktualizovaný o čerpanie rozpočtu/aktuálnu fakturáciu rekonštrukcie objektu na Uránovej ul.

² Predpokladaný zostatok k 1.1. 2022

³ Pre rok 2021, 2.000 tis. Eur pre rok 2022

2. Pripravuje príslušnú projektovú dokumentáciu pre jednotlivé objekty tak, aby bolo hlavné mesto pripravené v prípade vyhlásenia vhodnej výzvy podať žiadosť o dotáciu/NFP
3. Zapája sa do všetkých výziev a schém, ktoré vytvárajú možnosť získať zdroje, či už ide o dotačnú výzvu alebo výzvy vlády vo vzťahu k magistrátu na predkladanie investičných zámerov (a má k tomu pripravené relevantné podklady)
4. Na základe poverenia od vecne príslušného námestníka primátora rokuje s predstaviteľmi štátnej správy o systémových opatreniach na získanie zdrojov (na úrovni GR sekcie)

VŠETKY CIELE SA RIADNE PLNIA. Pracovnej skupine v zložení dotknutých odborných útvarov a gescie OPaS sa podarilo v sledovanom období získať:

A) 360 tis. Eur z NFM (ACC Klima) ⁴

B) 675 tis. Eur z Min.kultúry na NKP ZUŠ M. Ruppeldta - Panenská ul.

C) 1,62 mil. Eur z dotácií Min.školy a Min.práce na prevádzkové náklady a investície

D) 50 tis. Eur zo súkromných zdrojov (ZUŠ na Radlinského)

GRANTY A DOTÁCIE SPOLU: 2. 705.000,- Eur

Konkrétne ciele:

1. Zaradenie objektu ZUŠ na Panenskej ul. do tzv. prioritného zoznamu pamiatok, čo umožní uchádzať sa o masívnejšie zdroje z prostredia Ministerstva kultúry (MK SR) ale aj iných fondov, pri ktorých je oprávnenosť žiadateľa viazaná na tento zoznam (ZUŠ Panenská je síce NKP, ale v predmetnom zozname nefiguruje) ***SPLNENÉ, ZREALIZOVANÉ V PLNOM ROZSAHU***
2. ožiadať o dotáciu od MK SR na objekt ZUŠ na Panenskej ul. z tzv. veľkého programu 1.6. ns komplexné obnovy pamiatok- ***SPLNENÉ, DOTÁCIU SME ZÍSKALI***
3. Presadiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), aby aj vzdelávacie inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, ktoré nevykonávajú prenesený výkon štátnej správy boli oprávnené uchádzať sa o finančné zdroje MŠVVaŠ napr. (ale nie len) určené na sanáciu havárií na školských budovách a vytvoriť tak pre hlavné mesto ďalší systémový prístup k financiám ***PLNÍ SA***
4. Presadiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), aby aj vzdelávacie inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti hl.mesta, ktoré nevykonávajú prenesený výkon štátnej správy boli oprávnené, resp. neboli vylúčené z možnosti uchádzať sa o fin.zdroje na investičné aktivity napr. zo schém REACT, Fondu obnovy alebo nového programového obdobia EŠIF a pod. ***SPLNENÉ***
5. Mať ku každému objektu, ktorý si rekonštrukciu vyžaduje pripravenú kvalitnú dokumentáciu (projektovú aj obsahovú), ktorá bude spĺňať moderné kritériá (klimatické, energetické ako aj sociálne s ohľadom na komunitný život a inklúziu). ***SPLNENÉ A PLNÍ SA, REALIZOVANÉ PODĽA KAPACÍT SEKcie VÝSTAVBY A FIN.MOŽNOSTÍ***

NOVÉ ÚLOHY:

1. Aktivity smerom k Fondu obnovy: cieľom je získať financie na obnovu zostávajúcich objektov nerealizovaných v rámci schémy ELENA (pre výrazné zvýšenie ceny diela od zhotoviteľa/ov)
2. Získať granty/dotácie, či iné externé zdroje na dofinancovanie rekonštrukcie Domu hudby, ZUŠ M.Ruppeldta na Panenskej ul. vo výške min. 500tis. Eur

⁴ Bude upresnené a aktualizované nakoľko dochádza k zmene objektov zapojených do projektu. Výška grantu je určená percentuálne z výšky investície, ktorá je pri každom objekte iná. Navrhnuté budovy na implementáciu zo strany Sekcie výstavby podliehajú schváleniu Min.ŽP.

