

Materiál na rokovanie orgánu:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026)

ktoré sa koná dňa: 18.09.2025

Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica - Janíkov dvor

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené v sumárnom krycom liste

Zodpovedný:

Ing. Samo Rajt

Riaditeľ Projektovej kancelárie

Spracovateľ:

Ing. Marek Bagi

Projektový vedúci

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica - Janíkov dvor

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o stave prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor.

Dôvodová správa

Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne predkladáme Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál:


- Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“.

Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor

Status pre Mestské zastupiteľstvo |
18. september 2025



Situácia stavby



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Realizované stavebné práce v rámci koridoru

Dňa 27.07.2025 bola spustená prevádzka novej trate v úseku Jungmanova – Južné mesto, obsluhované sú všetky nové zastávky: Jungmanova, Gessayova, Zrkadlový háj, Pajštúnska, Veľký Draždiak, Lúčanka a Južné mesto

UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420)

ELEKTRICKÝ ZVRŠOK:

- Dokončovanie práce na prístreškoch (všetky UČS)

MOSTY

- Práce ukončené, Hlavná prehliadka mosta

PRELOŽKY IS

- Práce ukončené

CESTNÉ OBJEKTY

- Dokončovanie práce - dorábanie chodníkov, zelených ostrovčekov, dopravné značenie

Náhradná výsadba

- Výsadba stromov, kríkov, rekultivácia, zatrávnenie (všetky UČS)

UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450)

MOSTY

- Osádzanie zábradlia, dokončovanie chodníkov v okolí mostu

CESTNÉ OBJEKTY

- dokončovanie práce na vetve Kutlíkova po most 51

UČS 51 Premostenie Kutlíkova

- Zrealizovaná nosná konštrukcia ľavého mostu, debnenie nosnej konštrukcie na pravom moste
- Zrealizované štetovnice na prekládke vodovodu DN800 pod chorvátske rameno – následne trysková injektáž dna, výkop a osádzanie potrubia

UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200)

MOSTY

- Lávka smer Jarovce a smer Centrum – osádzanie dilatčných zariadení, následne hydroizolácie a dokončovacie práce
- Zrealizované hydroizolácie a osvetlenie rampy a schodiska, výroba zábradlí, následne ich osádzanie

BUDOVY

- Hala DKO – dobetónovanie prehliadkového kanálu, osádzanie koľajníc na ocelej konštrukcii, prípravné práce na finálnu úpravu podlahy
- Dokončovacie práce v administratívnej časti obklady, dlažby a sanita
- Dokončenie spevnených plôch pri hale



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba


- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba


- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Stavebne ukončené objekty

UČS 40

- 25 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, plynovodov, vodovodov

UČS 50

- 25 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, vedení VN, kanalizácie, vodovodov plynovodov

UČS 51

- 13 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, plynovodov

UČS 60

- 18 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení

V priebehu 06/2025 boli vydané kolaudačné rozhodnutia MČ Petržalka a Okresného úradu Bratislava, taktiež rozhodnutia o predčasnom užívaní Špeciálnym stavebným úradom HMSR BA a Bratislavským samosprávnym krajom na stavebné objekty potrebné ku spusteniu trate a taktiež aj licencie na prevádzku a prepravu na novej trati.

Fakturácia

Ku koncu 07/2025 predstavuje fakturácia Zhotoviteľa sumu 89 837 005,26 (94,7% zo zmluvnej hodnoty diela)



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Dodatky k zmluve o dielo

- Uzatvorené dodatky za predošlé obdobie:
 - Dodatok č. 1 - Dodatok č. 26 k ZoD,
- Uzatvorené dodatky za aktuálne obdobie:
 - Dodatok č. 27 k ZoD v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 1Q/2025
 - Dodatok č. 28 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
 - Dodatok č. 29 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
 - Dodatok č. 30 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- V nadväznosti na Dodatok č. 2 k ZoD podlieha zmluvná cena Diela indexácii v pravidelných intervaloch

Koeficienty nárastov cien materiálov pre úpravy ceny diela (2022 a 2023)		
Časové obdobie	Valorizačný koeficient (%)	Hodnota (€)
1Q/2022	3,37%	23.803 €
2Q/2022	6,66%	47.277 €
3Q/2022	18,83%	151.309 €
4Q/2022	22,37%	599.399 €
1Q/2023	21,44%	511.546 €
2Q/2023	21,79%	639.198 €
3Q/2023	11,48%	392.163 €
4Q/2023	17,41%	751.876 €
1Q/2024*	18,19%	558.179,74 €
2Q/2024	16,79%	995.069,73 €
3Q/2024	19,38%	1 437.898,12 €
4Q/2024	22,24%	2 462.260,28 €
1Q/2025	31,72 %	2 751 982,37 €


Poznámka: *Odborné vyjadrenie č. 51/2024 k 1Q/2024 bolo upravené z 17,41% na 18,19% pre nesúlad určenia jednotkových cien vybraných položiek



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Externé financovanie

- Pribeh zabezpečenia externých finančných prostriedkov:



Ďalšie aktivity v rámci témy externého financovania projektu:

- Ukončený proces posudzovania a schvaľovania IQR pre fázu II.
- Ex-post kontrola ostatných dodatkov 13 – 26 k ZoD
- Počas augusta 2025 prebehol vládny audit na vybranej vzorke žiadostí o platby

