



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 23.05.2024

Číslo záznamu: MAG 214855/2024
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené
v Sumárnom krycom liste
materiálov na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor (Status pre MsZ)
4. Stanovisko Komisie dopravy a informačných systémov

Zodpovedný:

Ing. Samo Rajt
Riaditeľ projektovej kancelárie magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Marek Bagi
Projektový vedúci

Máj 2024

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

Berie na vedomie

Informáciu o stave prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.

Dôvodová správa


Na základe Uznesenia č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 - Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne predkladáme Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál:

- Stav prípravy projektu: „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor



Situácia stavby



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Realizované stavebné práce v rámci koridoru

UČS 40 Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,420)

ELEKTRIČKOVÝ ZVRŠOK:

- Realizácia spodnej a hornej dosky pevnej jazdnej dráhy, vrátane priecestí

MOSTY

- Osádzanie oceľovej nosnej konštrukcie mosta
- Debnenie a ukladanie výstuže na DC2

CESTNÉ OBJEKTY

- Konštrukčné vrstvy na križovatke Romanova - Jantárova

UČS 50 Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,420 – 5,450)

ELEKTRIČKOVÝ ZVRŠOK:

- Realizácia spodnej a hornej dosky pevnej jazdnej dráhy, vrátane priecestí

MOSTY

- Predpínanie lán nosnej konštrukcie, injektáž, oddebnenie nosnej konštrukcie

CESTNÉ OBJEKTY

- Osadenie stožiarov CDS, finalizácia konštrukčných vrstiev vozovky, chodníky a cyklochodníky

UČS 51 Premostenie Kutlíkova

Presypanie Chorvátskeho ramena, prípravné práce pred tesnením dna a stien v mieste opôr

UČS 60 Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,200)

ZEMNÉ PRÁCE

- železničný spodok, realizácia spodnej dosky pevnej jazdnej dráhy

MOSTY

Realizácia hĺbkového zakladania pre rampy a schodiská na moste Panónska

PRELOŽKY IS

- Kanalizácia a vodovod z Haly DKO
- Káblovod a káblové šachty
- Preložky teplovodov

BUDOVY

- Zrealizované omietky na menišni Panónska, menišni pre HDKaO a budove zázemia pre vodičov
- Hala DKO – dokončenie opáštenia a strechy, realizácia vnútorných technológií



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba


- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba


- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba


- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- Fotodokumentácia z priebehu prác



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Stavebne ukončené objekty

UČS 40

- 19 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, plynovodov, vodovodov

UČS 50

- 22 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, vedení VN, kanalizácie, vodovodov plynovodov

UČS 51

- 13 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení, plynovodov

UČS 60

- 11 stavebných objektov: preložky slaboprúdových vedení

K stavebne ukončeným objektom pripravuje zhotoviteľ dokumentáciu k ich odovzadniu a prevzatíu a podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu a kolaudácii.

Fakturácia

Ku koncu 03/2024 predstavuje fakturácia Zhotoviteľa sumu 22,067,414.47Eur bez DPH (28.74% z akceptovanej zmluvnej hodnoty diela)



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

Dodatky k zmluve o dielo

- Uzatvorené dodatky:
 - Dodatok č. 1 k ZoD, obsahom dodatku je zmena počtu členov združenia
 - Dodatok č. 2 k ZoD, na základe ktorého bude upravovaná cena diela počas celej doby jeho realizácie na kvartálnej báze spätne
 - Dodatok č. 3 k ZoD, obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác podložené protokolmi.
 - Dodatok č. 4 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác
 - Dodatok č. 5 k ZoD, obsahom sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác podložené protokolmi.
 - Dodatok č. 6 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác
 - Dodatok č. 7 k ZoD, v ktorom sa zmenili kľúčový odborníci na strane zhotoviteľa
 - Dodatok č. 8 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 1Q/2023
 - Dodatok č. 9 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 2Q/2022
 - Dodatok č. 10 k ZoD, v ktorom sa predlžuje doba lehoty výstavby (naplnenie záväzku z Dodatku č. 2)
 - Dodatok č. 11 k ZoD, v ktorom upravilo znenie prílohy B13 - Zoznam Subdodávateľov a znenie prílohy B14 Zmluvy - Zoznam kľúčových odborníkov
 - Dodatok č. 12 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
 - Dodatok č. 13 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 3Q/2023
 - Dodatok č. 14 k ZoD obsahom dodatku budú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác
 - Dodatok č. 15 k ZoD obsahom dodatku sú zmeny množstiev, na základe vykonaných prác, zmenových listov a nárokov zhotoviteľa
 - Dodatok č. 16 k ZoD, v ktorom sa mení cena na základe indexácie cien stavebných materiálov a prác za 4Q/2023
 - Dodatok č. 17 k ZoD, v ktorom sa predlžuje doba lehoty výstavby a pridávam nový míľnik



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Stavba

- V nadväznosti na Dodatok č. 2 k ZoD podlieha zmluvná cena Diela indexácii v pravidelných intervaloch


Koeficienty nárastov cien materiálov pre úpravy ceny diela (2022 a 2023)		
Časové obdobie	Valorizačný koeficient (%)	Hodnota (€)
1Q/2022	3,37%	23.803 €
2Q/2022	6,66%	47.277 €
3Q/2022	18,83%	151.309 €
4Q/2022	22,37%	599.399 €
1Q/2023	21,44%	511.546 €
2Q/2023	21,79%	639.198 €
3Q/2023	11,48%	392 163 €
4Q/2023	17,41%	751 876 €



Nová električková trať v Petržalke, 2. časť

Externé financovanie

- Pribeh zabezpečenia externých finančných prostriedkov:



Ďalšie aktivity v rámci témy externého financovania projektu:

- Ukončený proces IQR I. Fáza – nezávislé hodnotenie kvality projektu orgánmi Európskej komisie, s kladnými odporúčaním. Zároveň prebieha proces posudzovania a schvaľovania IQR pre fázu II.
- Prebieha proces rozdelenia projektu na jednotlivé fázy - fáza I z programového obdobia OPII a fáza II z OPSK. Projektový zámer bol schválený RPE a na jeho základe očakávame vyzvanie zo strany MDV SR.
- Ex-post kontrola Dodatkov č. 10, č. 11 a č. 12 k Zmluve o Dielo



Komisia dopravy a informačných systémov
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis

**zo zasadnutia komisie dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 07. 05. 2024**

K bodu 2

Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

Materiál uviedol Ing. Marek Bagi, ktorý prezentoval uvedený materiál. Informoval o realizovaných stavebných prácach v rámci koridoru po jednotlivých UČS, taktiež prezentoval fotodokumentáciu z priebehu prác. Zároveň informoval o stavebne ukončených objektoch, fakturácii, aktuálnych dodatkoch (od poslednej KDIS sú to Dodatky č. 14, 15, 16 a 17) a o externom financovaní stavby. Po krátkej odbornej diskusii zameranej predovšetkým na termín ukončenia stavby sa hlasovalo o nasledujúcom znení uznesenia:

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy **zobrať na vedomie** Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov

Hlasovanie:

Prítomní: 13,

Za: 13, Proti: 0, Zdržali sa: 0

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu: Ing. Tibor Kurák, tajomník

V Bratislave 07. 05. 2024