

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dna 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.



## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiak

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015



**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).



Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiak

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.



## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVÉ NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015



**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:**      prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dna 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).



Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.



## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiak

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dna 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiak

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015



**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).



Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.



## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **04.02.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Harmonogram pre NS MHD 2. etapu.  
Bosákova ul. - Janíkov dvor
13. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. etapa - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

Stav stavebných prác k 31.12.2015:

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015

Ucelená časť 10 – Staré Mesto

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 20 - Starý most

Starý most

Objekt bol dokončený a prebratý s vadami:

- OK – oprava náterov
- OK – oprava na pochôdznych roštoch v technickom priestore
- OK – oprava pochôdznej izolácie chodníkov
- spodná stavba – žulový obklad (účet zhotoviteľa), ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ostatné objekty UČ 20

- boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Ucelená časť 30 – Petržalka

- všetky objekty boli prebraté, v niektorých sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do kolaudačných konaní odstránené

Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane do kolaudačných konaní

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bude uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH- nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43. Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiiek

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)



SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### **1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)**

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### **1.5 Kolaudácie**

K 31.12.2015 boli vydané oznámenia na začatie nasledujúcich kolaudačných konaní:

Začatie kolaudačného konania 20.01.2016 na objekt:

20-201-00 Starý most

Začatie kolaudačného konania 25.01.2016 na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

Začatie kolaudačného konania 27.01.2016 na objekty:

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most - Einsteinova

30-202-00 Estakáda Artmedia

30-203-00 Estakáda Einsteinova

30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská

Začatie kolaudačného konania 28.01.2016 na objekty:

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

## **B. NS MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a.s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Zároveň bol na MDVaRR SR a zástupcom EK predložený kompletný harmonogram realizácie projektu od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. (uvedený v prílohe č.1)

Podľa vyššie uvedeného harmonogramu bude DUR 1. fáza – zámer EIA do konca januára 2016 podaná na MŽP SR. Od 27.10.2015 sa pravidelne 1x do týždňa konajú rokovania k dopracovaniu DUR pre NS MHD II. etapu.

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015

**Uznesenie č. 247/2015**

zo dňa 21. 1. 2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).