

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
Hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **31.5.2012**

## **Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne**

---

### **Predkladateľ:**

Milan Ftáčnik  
primátor, v.r.

### **Zodpovedný:**

Ing. Tibor Schlosser, CSc.  
hlavný dopravný inžinier, v.r.

### **Spracovateľ:**

Ing. Peter Ivan  
generálny riaditeľ, v.r.  
METRO Bratislava, a. s.

Ing. Tibor Schlosser, CSc.  
hlavný dopravný inžinier, v.r.

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

**máj 2012**

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 305/2011 časť C, bod 2 zo dňa 20.10.2011 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2012 bol materiál uznesením MsZ č. 444/2012 preradený z informačnej časti medzi riadne materiály s prijatím uznesenia. V tejto forme sa predkladá aj na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 31.5.2012 a na nasledujúce zasadnutia.

**Stav prípravných prác stavby**  
**NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.,**  
**1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie**

**1. Územné rozhodnutie**

Bolo vydané dňa 29.10.2010, právoplatnosť nadobudnutá 07.01.2011.

**2. Štátna expertíza podľa zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach**

Dňa 29.02.2012 bol vydaný protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 03/2012

**3. EIA**

V súčasnosti boli zdokladované zmeny v aktuálnom projekte DSP oproti pôvodnej dokumentácii, na ktorú bola vydaná EIA. Tieto zmeny zhodnotilo MŽP, a podľa § 18 zákona č. 24/2006Z. z. vydalo dňa 04.04. 2012 kladné stanovisko.

**4. Stav majetkovo - právneho usporiadania**

Všetky zmluvy týkajúce sa majetkovo-právneho usporiadania stavby sú k 11.01.2012 podpísané. Zmluvy sú podpísané medzi spol. METRO Bratislava a vlastníkami dotknutých pozemkov.

Vzhľadom na zmenu stavebníka zo spol. METRO na Hl. mesto SR Bratislava je potrebné uzavrieť tieto zmluvy medzi Hl. mestom SR Bratislava a vlastníkami dotknutých pozemkov. Časť z nich už je podpísaná.

**5. Podanie žiadostí o stavebné povolenia**

Dňa 30.03.2012 bolo vydané posledné stavebné povolenie, posledná právoplatnosť bola potvrdená dňa 19.04.2012. Tieto povolenia sú vydané na rekonštrukciu Starého mosta s využitím jestvujúcej nosnej konštrukcie železničného mosta.

**6. Zmena stavby pred dokončením**

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) zo dňa 26.04.2012 sa má rekonštrukcia Starého mosta realizovať s nosnou konštrukciou z novej ocele a nahradením pilierov č. 2 a č. 3 jedným pilierom podľa podmienky SVP. Súčasne sa uskutočnil interný výber na dopracovanie zábradlia ako kľúčovej časti mobiliáru na Starom moste podľa unesenia MsZ. Projektant navrhol 4 varianty a z kancelárie HA bol podaný jeden návrh. Po predložení spoločného návrhu, ktorý vznikol z navrhovaných variantov bude v prvom júnovom týždni odsúhlasený konečný návrh na zapracovanie do novej dokumentácie. Z titulu zmeny schválenej MsZ je potrebné dodať novú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) pre objekt 20-201-00 Starý most a s ním súvisiace objekty, predpokladaný termín 13.07.2012. Po dodaní musí byť táto zmena DSP prerokovaná s dotknutými organizáciami. Zároveň musia byť zmenené zmluvy, ktorými sa preukazuje vzťah k pozemkom v prospech nového stavebníka (viď bod 4). Následne METRO požiada o zmenu stavby pred dokončením z titulu novej nosnej konštrukcie Starého mosta, zmeny stavebníka a zmeny stavby na trvalú, predpoklad podania žiadostí 15.08.2012. V prípade dodržania najkratších možných zákonných termínov je možné očakávať vydanie zmenených stavebných povolení cca 15.09.2012 a ich správoplatnenie 15.10.2012.

#### **7. DVZ (dokumentácia pre výber zhotoviteľa)**

METRO Bratislava a.s. zabezpečí dodanie DVZ. Termín dodania je 05/2012 na projekt s rekonštrukciou Starého mosta s využitím pôvodnej nosnej konštrukcie.

Zmenený projekt DVZ na Starý most s novou oceľovou konštrukciou a nahradením 2 pilierov jedným bude dodaný do správoplatenia zmeny stavebného povolenia (predpoklad 15.10.2012, do DVZ musia byť zapracované podmienky z vydaných stavebných povolení).

#### **8. Verejné obstarávanie**

Magistrát hl. m. SR Bratislava bude verejným obstarávateľom zákazky na výber zhotoviteľa s tým, že MDVRR SR bude postupne odsúhlasovať proces VO. Dňa 28.03.2012 podalo Hl. m. SR Bratislava predbežné oznámenie o vyhlásení VO, vo vestníku bolo uverejnené 30.03.2012.

Vyhlásenie VO sa predpokladá v 10/2012, najskorší možný termín uzavretia ZoD so zhotoviteľom je 03/2013. Stavebné práce by mohli byť zahájené v 04/2013 a ukončené v 06/2015.

Bratislava, 28.05.2012