

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.03.2013

Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2012, realizačný plán na rok 2013

(Informatívny materiál)

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Gajarský, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Plnenie krátkodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2010
2. Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2015
3. Vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2012
4. Realizačný plán na rok 2013
5. Prílohu – tabuľka čerpania peňažného fondu
6. Stanovisko komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ

Zodpovedný:

Mgr. Elena Poláková, v.r.
vedúca oddelenia kultúry, školstva
a športu magistrátu

Spracovateľ:

PaedDr. Marián Valovič, v.r.
oddelenie kultúry, školstva a športu
magistrátu

Marec 2013

Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015

Informácia o plnení zámerov koncepcie bola spracovaná na základe uznesenia č. 594/2008, odsek D 1 rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2008.

1. Plnenie krátkodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2010

1.1 Zabezpečiť rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu za účelom splnenia záväzných technických podmienok pre usporiadanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011

Úloha splnená v roku 2011.

1.2 Rada peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave(d'alej len „hlavné mesto“) vypracuje harmonogram použitia týchto prostriedkov do roku 2010 na riešenie problémov, uvedených v analýze, s nasledovnými prioritami - podpora výstavby nových športových hál a športových zariadení na pozemkoch vo vlastníctve mesta, rekonštrukcia a modernizácia školských dvorov, rekonštrukcia a budovanie cyklotrás v Bratislave, budovanie relaxačných zón v lesoparku, budovanie nenáročných areálov pre netradičné športy

Úloha realizovaná v rokoch 2010 – 2012 (viď príloha č. 1 – tabuľka). V súčasnosti hlavné mesto netvorí peňažný fond.

1.3 Vytvoriť viaczdrojové financovanie nosných športových podujatí celomestského, národného a medzinárodného charakteru.

Koordinovaný systém viaczdrojového financovania doposiaľ vytvorený nebol. Samotný takýto systém financovania však bol v roku 2012 realizovaný pri každom významnom športovom podujatí v Bratislave, keď jeho financovanie spravidla zabezpečili MŠVVaŠ SR, hlavné mesto, BSK, príslušná mestská časť, príslušný medzinárodný a národný športový zväz, príslušná športová organizácia, občianske združenie a sponzori. V roku 2012 medzi podujatia viaczdrojového financovania, ktoré sa organizovali za finančnej a inej organizačnej súčinnosti hlavného mesta a konali sa v Bratislave, patrili Zimný MTB maratón, 66. ročník medzinárodného behu Devín – Bratislava, 7. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2012, 24. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesta priateľstva, 13. ročník Slovak Florbal Open, 14. ročník medzinárodných pretekov v plávaní Orca Cup, 13. ročník horského behu Baba – Kamzík, Rača - Kamzík, 10. ročník Bratislavského polmaratónu, 5. ročník Kellys Greenbike Tour Bratislava 2012, zahájenie projektu World Bike Travel Tour – na bicykli okolo sveta, Bratislavská škola skateboardingu, Bratislava inline 2012, Zimný halový turnaj žiakov Bratislavy vo futbale, 20. ročník medzinárodného turnaja v zápasení žiakov, 14. ročník Bratislavského crosu, 13. ročník lezeckých pretekov Bratislava dobýja Everest, Orientačné preteky obyvateľov Bratislavy, Aerobic maratón študentov Bratislavy, Tenisový turnaj neregistrovanej mládeže, 4. ročník medzinárodného turnaja mládeže v basketbale – SBA Inter Cup, 25. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.

Mladí bratislavskí športovci do 15 rokov sa zúčastnili 46. medzinárodných hier žiakov v Daegu (Južná Kórea) a športovci do 17 rokov na 17. ročníku Turnaja 5-miest v Ľubľani, pričom medailovo boli úspešní na oboch podujatiach.

1.4 K adresnému a prioritnému smerovaniu finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu a budovanie športových zariadení, využiť návrhovú časť Územného generelu športu a rekreácie, vypracovaného v roku 2008, ktorého účelom je riešenie územného rozvoja funkčných zložiek dotýkajúcich sa športu a rekreácie, stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a schválený v MZ v júli 2008. Územný generel bol obstaraný s cieľom spodrobniť riešenie tejto funkčnej zložky osídlenia (územia s funkciou športu, telovýchovy, voľného času a rekreácie v prírodnom prostredí, územia občianskej vybavenosti ako zariadenia, športu a voľného času...) so stanovením plošných, funkčných a priestorových zásad rozvoja v lokalitách, ktoré sú v súlade s platnou celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou.

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy, júl 2008, vo svojej návrhovej časti rieši:

- návrh lokalizácie plôch a zariadení športu a rekreácie:
 - pre výkonnostný a rekreačný šport (funkcia č. 401) – v počte navrhovaných lokalít 53
 - pre rekreáciu v prírodnom prostredí (funkcia č. 1003) – v počte navrhovaných lokalít 57
- návrh zásad rozvoja športu a rekreácie na iných funkčných plochách a to v rámci navrhovaných území občianskej vybavenosti ako zariadenia športu v polyfunkcii, prípadne v lokalitách funkčnej zložky bývania ako zariadenia základnej vybavenosti viazané na obyvateľstvo,
- návrh rozvoja kapacít základných druhov zariadení športu a rekreácie – haly a telocvične, zimné štadióny a ľadové plochy, kryté plavárne, kúpaliská s bazénmi, veľkoplošné ihriská, športové štadióny, atď. v zmysle zadanej štruktúry s popisom ich lokalizácie.

1.5 Dobudovať vonkajšie ihriská v Športovo-rekreačnom areáli Harmincova ul.

Úloha splnená v roku 2011.

1.6 Dobudovať prevádzkové priestory na Zimnom štadióne Harmincova ul.

Úloha sa plní priebežne.

V roku 2012 boli vykonané práce - odvoz sutiny z priestoru, zakladanie stien základových nosníkov, ležaté kanalizačné rozvody, úpravy povrchov a izolácie proti tlakovej vode. Dobudovanie prevádzkových priestorov je plánované v roku 2013.

1.7 Postaviť viacdráhovú šmykľavku na Kúpalisku Rosnička.

Úloha splnená v roku 2009.

1.8 Zrekonštruovať prevádzkovú budovu sauny a kúpaliska Delfín a vybudovať wellness centrum

Úloha nesplnená.

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu práce na rekonštrukcii prevádzkovej budovy a kúpaliska neboli realizované. STaRZ zabezpečil nevyhnutné práce pre prevádzku tak, aby objekt spĺňal technické a hygienické predpisy.

1.9 Vyriešiť náhradné administratívne priestory pre riaditeľstvo STaRZ-u vybudovaním nadstavby nad výukovým bazénom Plavárne Pasienky

Úloha splnená v marci 2010.

1.10 Vyriešiť rekonštrukciu kúpalísk v MČ Bratislava – Rača

Úloha splnená v roku 2009.

1.11 Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta, úsek Devínska cesta – 1. etapa

Úloha splnená čiastočne.

STARZ zrealizoval ďalšie úseky cyklistického chodníka na Devínskej ceste v rámci protipovodňovej ochrannej hrádzi Dunaja v rámci tzv. Aktivita č.4, ktorý nadväzuje na už vybudovaný cyklistický chodník konzolovite umiestnený na protipovodňovej hrádzi s pokračovaním po komunikácii pod Devínskym bralom.

Ďalší úsek bol zrealizovaný v rámci tzv. Aktivita č.5, tento úsek začína pri Devínskej bráne, pokračuje cez parkovisko na korunu hrádze, ďalej pozdĺž brehovej línie chráneného územia s napačením sa na už existujúci cyklistický chodník.

1.12 Zabezpečiť rozvoj a výstavbu hlavných cyklistických trás (v časovom horizonte do 5 rokov)

- dokončiť Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu, úsek Viedenskej cesty

Úloha splnená.

Z dôvodov vysokých nákladov na dokončenie úseku na Viedenskej ceste v zmysle schválenej dokumentácie pristúpilo hlavné mesto k jednoduchšej alternatíve, t.j. riešiť cyklotrasu formou zmeny organizácie dopravy. Cyklotrasa je umiestnená na jestvujúcej komunikácii. Pre cyklistov je vyčlenený jeden pruh šírky 2,5 m, ktorý je určený pre obojsmerný pohyb cyklistov. Trasa je značená vodorovným a zvislým dopravným orientačným značením a do užívania bola odovzdaná v máji 2012,

- zrealizovať Južnú radiálu – úsek Antolská – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta

Úloha splnená v roku 2009,

- zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Košická – Páričkova

Úloha nesplnená.

Vzhľadom na nevyjasnené investičné zámery v danej lokalite - objekt bývalej budovy MDŽ a neujasnený investičný zámer tzv. TwinCity nie je možné pokračovať v projektovej dokumentácii. Po vyjasnení investičných zámerov dotknutých subjektov, bude STaRZ na tejto akcii pokračovať,

- zrealizovať cyklistický chodník Botanická – Areál UK – Slávičie údolie, Mlynská dolina, úsek Tunel Sitina – Patrónka – Lesopark a Moravský cyklistický chodník v Devíne

Úloha sa plní priebežne.

Napriek vypracovanej prípravnej dokumentácii a dokumentácii pre územné rozhodnutie sa STaRZ-u nepodarilo pokračovať v ďalších stupňoch. Problémom je stále záporné stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti a priestorové problémy.

Zhotoviteľ aj napriek tomu rokovoval s ďalšími dotknutými subjektmi na tejto trase, t.j. investorom obchodného centra Kaufland, ktorého realizácia je v pláne v tesnej blízkosti navrhovanej cyklotrasy a územné rozhodnutie na obchodné centrum Kaufland podmienil vytvorením priestoru na umiestnenie cyklotrasy,

- zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Podunajské Biskupice – Vrakuňa

Úloha splnená.

V roku 2010 STaRZ na základe vypracovanej projektovej dokumentácie zabezpečil stavebné povolenie, ktoré vydal príslušný špeciálny stavebný úrad a následne sa začali práce na výstavbe. Predmetný cyklistický chodník je súčasťou tzv. Ružinovskej radiály. Umiestnenie chodníka v danej lokalite z priestorových a dopravných obmedzení bolo pomerne zložitá. Cyklotrasa začína v predstaničnom priestore železničnej stanice v MČ Podunajské Biskupice a jej umiestnenie z hore uvedených dôvodov je atypické. Cyklotrasa je

na začiatku umiestnená v dopravnom priestore Dvojkřížnej , z ktorej je vyčlenený obojsmerný pás pre cyklistov v šírke 2,5m s pokračovaním do zeleného pásu vedľa cesty, ďalej je cyklotrasa umiestnená na vlastnom telese šírky 2,5m s pokračovaním na jestvujúcom málo využívanom chodníku do aleje stromov , kde sú vytvorené dva samostatné jednosmerné pruhy šírky 1,5 m s maximálnym rešpektovaním jestvujúcej zelene. Ďalej cyklotrasa vedie po jestvujúcom chodníku s pokračovaním vo vozovke Dvojkřížna, kde sú pri krajnici vytvorené dva samostatné chodníky pre cyklistov šírky 1,5 m. Cyklotrasa je v tomto mieste zvýraznená červeným náterom aplikovaným na povrch vozovky a končí v nadväznosti na cyklotrasu v rámci okružnej križovatky v MČ Vrakuňa.

Umiestnenie cyklotrasy bolo ovplyvnené zložitými majetkovo-právnymi pomermi a stanoviskami MČ Podunajské Biskupice, MČ Vrakuňa a predovšetkým podmienkami Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave. Celková dĺžka : 2086 m.

1.13 V rámci skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania funkcií rekreácie a športu v Bratislavskom lesoparku (v časovom horizonte do 3 rokov):

- vybudovať chodník zdravia a bežeckú dráhu na Kamzíku (2 bežecké okruhy a dráha s 12 fitness zastávkami)

Úloha bola splnená v roku 2011,

- vybudovať rekreačný areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou so sedením vo svahu a detské ihrisko v novom areáli Pod horárňou Krasňany

Úloha splnená čiastočne.

V roku 2012 Mestské lesy Bratislava (MLB) vybudovali rekreačný areál pozostávajúci z dvoch nových prístreškov s kapacitou viac ako 100 ľudí, exteriérového grilu a ohniska, petanquového a streetbalového ihriska, skupinovej hojdačky, stolov s lavičkami, výhľadových lavičiek, informačných tabúl, odpadkových košov a suchých toaliet. Rekreačný areál bol odovzdaný verejnosti dňa 06.11.2012.

MLB nezrealizovali len výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou so sedením vo svahu a detského ihriska a ich realizáciu presunuli na ďalšie roky,

- vybudovať multifunkčné ihriská na Drieňovských lúkach pre futbal, volejbal, basketbal a lezenie

Projekt bol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavený a presunutý do aktivít MLB v ďalších rokoch,

- vybudovať vyhliadkovú vežu – rozhľadňu na Vyhliadkovej lúke pod Kamzíkom s lezeckou stenou

Projekt bol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pozastavený,

- obnoviť označenia siete turistických chodníkov v Bratislavskom lesoparku, ich doplnenie orientačnými smerníkmi, mapkami a odpočívadlami, či občerstvovacími zariadeniami

Úloha sa rieši a plní priebežne podľa potreby.

Turistické značenie v teréne na stromoch a stĺpoch zabezpečuje turistický zväz. MLB ho na nedostatky upozorňuje, ale údržbu rieši aj vlastnými silami a prostriedkami - oprava vyvalených smerovníkov, odstraňovanie zapadaných a zarastených ciest, výmena, oprava a aktualizácia máp lesoparku, kde sú vyznačené cyklotrasy, turistické trasy a ďalšie lokality na šport a rekreáciu, budovanie a údržba oddychových lavičiek, studničiek nachádzajúcich sa na turistických a cyklistických trasách.

2. Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2015

2.1 Zrevitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky

Úloha sa plní priebežne.

Vzhľadom na nevyhovujúci stavebno-technický stav a stagnujúcu úlohu poskytovania rekreačno-oddychových funkcií areálu zdravia Zlaté Piesky a napriek už vypracovaným urbanistickým štúdiám, ktoré si vyžadujú veľmi vysoké náklady, zabezpečil STaRZ v roku 2012 anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej úlohou bolo navrhnúť optimálne riešenie vymedzeného územia hlavnej pláže za primeraných nákladov a spĺňala by súčasné štandardy na relaxáciu a oddych pri vodnej ploche vrátane nových hygienických a sociálnych zariadení.

2.2 Podieľať sa na výstavbe oddychovej relaxačnej zóny na nábreží Dunaja na petržalskej strane

Úloha splnená čiastočne.

Od roku 2008 je na Petržalskej strane Dunaja každé letné obdobie vybudovaná piesčitá pláž so službami, ktorá slúži verejnosti na šport, oddych a relax.

Výstavba Big Air Jump parku a prírodnej horolezeckej steny na Tyršovom nábreží bližšie k Starému mostu (prvý projekt mala budovať BAJP s.r.o., druhý OZ Kosohity Devínska Nová Ves) boli, na škodu adrenalínových športovcov a verejnosti, zamietnuté.

2.3 Vytvárať podmienky pre budovanie siete telovýchovných zariadení, prístupných širokej verejnosti aj s príslušnou komercializáciou a dotvárať športovo-rekreačné zariadenia pre zábavu, obchod, služby verejné stravovanie, ako komplexné areály voľného času, so zapojením súkromného sektoru

Úloha sa plní každoročne – pokračovali rekonštrukčné práce ďalších športových a rekreačných zariadení v správe hlavného mesta a dokončil sa jeden projekt realizovaný z prostriedkov peňažného fondu hlavného mesta (rekonštrukcia šatní Karloveského športového klubu)

2.4 Pre rozvoj športu a rekreácie zabezpečiť, alebo sa podieľať na zabezpečení a na optimálnom využití potenciálu prírodného zázemia mesta a jeho okolia, vybudovaním, resp. dobudovaním zodpovedajúcich zariadení v Malých Karpatoch, napr. prírodné relaxačné zóny, občerstvovacie zariadenia pre turistov pri vodných tokoch a vodnom diele na Dunaji (napr. rekonštrukcia areálu vodných športov v Čunove, vybudovanie prístavu s príslušným občerstvovacím, stravovacím a ubytovacím zariadením na Dunaji pre vodných športovcov – motorové člny, kanoistika, využitie potenciálu Chorvátskeho ramena, jazera Draždiak a jazier vo Vajnoroch)

Úloha sa plní v oblasti Bratislavského lesoparku, vid' bod 1.13. V ostatných oblastiach úloha realizovaná nebola.

2.5 Morálne a finančne oceňovať úspechy a výsledky najlepších športovcov Bratislavy a podieľať sa na organizovaní ankety a vyhlásení najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Bratislavy a Bratislavského kraja. Priebežne oceňovať vynikajúce výsledky bratislavských športovcov, trénerov, funkcionárov alebo klubov (písomne, návrhom na mestské vyznamenanie, prijatím u primátora).

Úloha sa plní každoročne. V roku 2012 primátor ocenil najlepších športovcov Bratislavy v kategóriách najlepší jednotlivec, najlepší kolektív, najlepší hendicapovaný športovec, talent roka a najlepší športovec 20. ročníkov ankety, ktorými sa stali súrodenci

Hochschornerovci. V rámci podujatia „stretnutie primátora s talentovanou mládežou“ ocenil talentovanú športovú mládež a ich trénerov.

2.6 Nad'alej podporovať a podieľať sa na realizácii významných tradičných medzinárodných športových podujatí konaných v Bratislave a podporovať účasť mladých reprezentantov Bratislavy na medzinárodných športových podujatiach

Úloha splnená, vid' bod 1.3.

2.7 Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta – Devínska cesta – 2. etapa

Úloha splnená čiastočne.

Vzhľadom na potrebu riešiť cyklotrasu na Devínskej ceste, ktorá je súčasťou medzinárodnej trasy Eurovelo 13, otvorením cyklomostu Schlosshof - Devínska Nová Ves a nedoriešením definitívneho umiestnenia cyklotrasy na Devínskej ceste a závermi analýzy, ktorú vypracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave STaRZ zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá riešila dočasné a víkendové opatrenia na Devínskej ceste zmenou organizácie dopravy a následne opatrenia aj zrealizoval.

Cyklotrasa je riešená aplikovaním cyklopietokoridorov značením V8c, vodorovným a zvislým značením. V hlavnej cyklistickej sezóne bola obmedzená rýchlosť zo 70 km/h na 50 km/h. Obmedzenie je zvýraznené osadením merača rýchlosti.

2.8 Zrealizovať cyklistický chodník Dúbravská radiála, Dunajská cesta úsek nábrežie Dunaja a úsek Slovnaft – Tomášikova – Zátisie

Cyklistický chodník Dúbravská radiála

Úloha sa plní priebežne.

STaRZ v minulých rokoch zabezpečil vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Trasa podľa projektovej dokumentácie bola vedená po Lipského ulici s vyústením na Drobného ulicu. Práce boli pozastavené z dôvodov nevysporiadaných vlastníckych vzťahov. Zástupcovia Cyklokoalície požadujú premiestniť cyklotrasu súbežne s ulicou M. Schneidera Trnavského. Umiestnenie bude konzultované s dotknutými organizáciami.

Cyklistický chodník Nábrežie Dunaja

Úloha sa plní priebežne.

V roku 2012 zabezpečil STaRZ vypracovanie prípravnej dokumentácie na predmetnú cyklotrasu, ktorá bola rozdelená na tri úseky a zabezpečil k nim aj pripomienkové konanie.

1. úsek: Most SNP - Propeler

2. úsek: Propeler - Osobný prístav

3. úsek: Osobný prístav - Fajnorovo nábrežie - Starý most.

Vzhľadom na nejednotnosť na umiestnenie 2. a 3. úseku, predmetné práce boli pozastavené. 3. úsek by sa mal realizovať v roku 2013.

Cyklistický chodník Slovnaft - Zátisie

Úloha sa plní priebežne.

V roku 2012 bolo zahájené výberové konanie na zhotoviteľa overovacej štúdie a v roku 2013 by sa mala zabezpečiť realizačná projektová dokumentáciu na tento úsek.

2.9 Podporovať zvyšovanie kvality a zapojenia čo najvyššieho počtu aktívnych a rekreačných športovcov do vybraných podujatí organizovaných pre bratislavskú verejnosť

Hlavné mesto úzko spolupracuje s Bratislavským samosprávnym krajom v oblasti športu, a to podporou vybraných športových podujatí pre verejnosť, ale aj významných medzinárodných športových podujatí, ktoré sa konajú v Bratislave. Tým sa zvyšuje ich kvalita, medializácia, kvalitnejšie materiálne a organizačné zabezpečenie a ocenenie. Tieto

skutočnosti sa prejavili aj v roku 2012 vysokým záujmom verejnosti o aktívnu účasť na takýchto podujatiach a súčasne pritiahli aj vyššiu účasť sponzorov. Medzi najvýznamnejšie a najmasovejšie podujatia roku 2012, ktoré naplňali tieto atribúty a zaznamenali rekordnú časť a ktoré organizovalo hlavné mesto, STaRZ, alebo sa hlavné mesto na nich podieľalo, patrili ČSOB City Marathon 2012, Národný beh Devín – Bratislava, Horský beh Baba – Kamzík, Rača – Kamzík, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Orca Cup v plávaní, Mamut Cup a Slovak Floorbal Open.

3. Vyhodnotenie plnenia realizačného plánu za rok 2012

(vyplývajúci z koncepcie rozvoja telesnej kultúry)

1. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave

1. Dokončiť 2. etapu výstavby Medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty na úseku Viedenskej cesty

Termín začatia prác:	máj 2012
Termín ukončenia prác:	jún 2012
Predpokladané náklady:	25 000,00 Eur
Zodpovedný:	STaRZ
Úloha:	splnená, cyklotrasa bola daná do užívania v máji 2012

Predmetná cyklotrasa je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6 a nadväzuje na cyklotrasu na hrádzi Dunaja. Je umiestnená na jestvujúcej komunikácii, ktorá má šírku 7,4 m. Zmenou organizácie dopravy bol vytvorený priestor pre umiestnenie cyklotrasy.

Pre cyklistov je vytvorený pruh šírky 2,5 m, ktorý je určený pre obojsmerný pohyb cyklistov. Obidva smery sú oddelené prerušovanou čiarou V2b. Súčasťou trasy sú cyklistické piktogramy. Trasa je značená vodorovným a dopravným značením, ktoré je prispôbené novo navrhutej dopravnej situácii.

2. Zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála na úseku Košická od križovatky Prievozská po most Apollo

Termín začatia prác:	september 2012
Termín ukončenia prác:	ešte nie je určený
Predpokladané náklady:	nie sú známe, nakoľko nie sú ujasnené názory na vedenie trasy v priestore Košickej ulice
Zodpovedný:	STaRZ
Úloha:	nesplnená

Z dôvodov nesúhlasu zástupcov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave s navrhovaným riešením nemohla byť zabezpečená realizácia cyklotrasy na predmetnom území.

3. Zrealizovať prvý historický okruh v centre Bratislavy - Nový most - Hviezdoslavovo námestie - Rybné námestie - Nový most

Termín začatia prác:	jún 2012
Termín ukončenia prác:	2013
Predpokladané náklady:	15 000,00 Eur
Zodpovedný:	STaRZ
Úloha:	splnená čiastočne

Dôvodom čiastočného splnenia úlohy bol zdĺhavý proces prípravy a neujasnenosti dotknutých organizácií, predovšetkým zástupcov Krajského dopravného inšpektorátu a Únie slabozrakých a nevidiacich. Po dopracovaní pripomienok bol projekt schválený dňa 30.10.2012 a následne bolo vyhlásené výberové konanie na zhotoviteľa. 30.11.2012 bola podpísaná zmluva na realizáciu predmetných prác. Vzhľadom na nevhodné poveternostné podmienky práce nebolo možné zahájiť a realizovať v roku 2012 a preto sa presúvajú na rok 2013.

4. Na úseku Medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty prepojiť Európsku cyklomagistrálu na území Bratislavy (spoločný projekt s Nadáciou Poštovej banky) -
- projekt revitalizácie cyklotrás

Termín začatia prác:	apríl 2012
Termín ukončenia prác:	17.09. 2012
Predpokladané náklady:	Nadácia Poštovej banky nezverejňuje náklady
Zodpovední:	Nadácia Poštovej banky, STaRZ
Úloha:	splnená

Projekt vznikol v spolupráci hlavného mesta a Nadácie Poštovej banky a bol verejnosti odovzdaný 17.09.2012.

Mesto participovalo na príprave a pri vypracovaní projektovej dokumentácie. Cieľom bolo vylepšiť podmienky pre cyklistov s napojením sa na zrealizovanú cyklotrasu Eurovelo 6 na Viedenskej ceste, s pokračovaním na ľavú stranu Dunaja. Súčasťou prác bola oprava povrchov, výmena asfaltu v kritických miestach, obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, realizácia nového turistického a informačného značenia v súlade s platnou legislatívou, ďalej oprava dilatácií, ako aj výstavba nových úsekov na korune hrádze vo Vlčom hrdle pri Malom Dunaji.

5. V dopravnom priestore v Bratislave vybudovať ďalšie cyklotrasy zmenou organizácie dopravy

Termín začatia prác:	máj 2012
Termín ukončenia prác:	december 2012
Predpokladané náklady:	20 000,00 Eur
Zodpovedný:	STaRZ
Úloha:	splnená

V roku 2012 bolo v dopravnom priestore zrealizované:

5.1 Cyklotrasa na Devínskej ceste

Vzhľadom na potrebu riešiť cyklotrasu na Devínskej ceste, ktorá je súčasťou medzinárodnej trasy Eurovelo 13, otvorením cyklomostu Schlosshof - Devínska Nová Ves, nedoriešením definitívneho umiestnenia cyklotrasy na Devínskej ceste a závermi „Analýzy vplyvu vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť“ - posúdenie alternatívy vedenia cyklotrasy medzi Karlovou Vsou a Devínom, ktorú vypracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave (do doby trvalého riešenia) bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá riešila dočasné a víkendové opatrenia zmenou organizácie dopravy a následne bola zabezpečená aj jej realizácia.

Cyklotrasa je riešená aplikovaním cyklopiktokoridorov značením V8c, vodorovným a zvislým značením. V hlavnej cyklistickej sezóne bola obmedzená rýchlosť zo 70 km/h na 50 km/h. Obmedzenie je zvýraznené osadením merača rýchlosti. Dopravné značky a dopravné zariadenia sú zrealizované podľa požiadaviek Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.

z. a STN EN 12899-1. Priechody pre cyklistov sú podfarbené zelenou reflexnou nešmykľavou farbou. Vodorovné dopravné značenie je realizované reflexným nešmykľavým náterom bielej farby. Súčasťou prác bolo aj obnovenie vodiacich čiar a stredovej čiary.

5.2 Cyklotrasa na Špitálskej ulici

V roku 2012 boli zahájené a vykonané práce podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola schválená zástupcami Krajského dopravného inšpektorátu a operatívnu komisiou pri oddelení prevádzky dopravy magistrátu. Táto trasa je umiestnená v obslužnej komunikácii s električkovou traťou.

Trasa vedie samotným centrom mesta a je v prevažnej dĺžke vyznačená značením V8c-koridor pre cyklistov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Vodorovné značenie a dopravné značenie je zrealizované podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Z. z. a STN EN 12899-1. Vodorovné dopravné značenie je zrealizované v prevedení „termoplastické“ s reflexným náterom bielej farby.

Okrem predmetnej realizácie bola vypracovaná aj projektová dokumentácia na umiestnenie cyklotrasy v dopravnom priestore na Blumentálskej ulici cez Obchodnú ulicu s napačením na historický okruh.

Vypracovaná bola aj overovacia štúdia na cyklotrasy vedené z mestskej časti Bratislava-Rača a z mestskej časti Bratislava-Vajnory do centra a realizačná dokumentácia Špitálska ulica a historický okruh.

5.3 Osadzovanie cyklostojanov na území Bratislavy

Termín začatia prác:	máj 2012
Termín ukončenia prác:	v priebehu roka 2012
Zodpovedný:	STaRZ
Úloha:	splnená

Cyklostojany boli osadené na 31 miestach v Bratislave, ktoré odporúčili zástupcovia Cyklokoalície.

II. V oblasti skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania funkcií rekreácie a športu v Bratislave a Bratislavskom lesoparku:

6. Vybudovať multifunkčné ihrisko s umelou trávou so sedením vo svahu v novom areáli Pod horárňou Krasňany

Termín začatia prác rekonštrukcie areálu:	01.05.2012
Termín ukončenia prác rekonštrukcie areálu:	06.11.2012
Zodpovedný:	Mestské lesy v Bratislave
Úloha:	nesplnená v časti - multifunkčné ihrisko nebolo vybudované splnená v časti - rekonštrukcia areálu bola zrealizovaná

Rekreačný areál v r. 2012 prešiel kompletnou rekonštrukciou a bol odovzdaný verejnosti dňa 06.11.2012. Na ploche cca 1,2 ha boli vybudované dva nové prístrešky s originálnym architektonickým vzhľadom s kapacitou viac ako 100 ľudí, exteriérový gril a ohnisko, petanquové ihrisko, streetbalové ihrisko, skupinovú hojdačku, stoly s lavičkami, výhľadové lavičky, informačné tabule, odpadkové koše a suché toalety. Rekonštrukcia prebiehala v rámci projektu „Urbannatur - rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránenom území“ ktorý je spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007-2013 Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom a zo

svojich prostriedkov ho podporili Mestské lesy v Bratislave. Celkové náklady na projekt na slovenskej strane boli v rozsahu približne 350 tisíc €.

7. Vybudovať multifunkčné ihrisko s umelou trávou na Drieňovských lúkach

Termín začatia prác: 01.05.2012
 Termín ukončenia prác: práce neboli zrealizované
 Predpokladané náklady: 45 000 € prostredníctvom dotácie hlavného mesta (základové vrstvy terénu, vybudovanie ihriska)
 Zodpovedný: Mestské lesy v Bratislave
 Úloha: nesplnená pre nedostatok finančných prostriedkov

8. Vytvoriť podmienky k príprave a výstavbeestskej krytej plavárne (účasť mesta).

Termín začatia prác: rok 2012
 Termín ukončenia prác: nie je známy
 Predpokladané náklady: 30 000 € (schválené náklady na prípravu územia)
 Zodpovedný: Hlavné mesto SR Bratislava – Generálny investor Bratislavy
 Úloha: splnená čiastočne

V roku 2012 bola vytypovaná lokalizácia krytej plavárne na plochách v súlade s funkčným zhodnotením lokality v platnom Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy (ÚPN).

Územný generel športu a rekreácie pre výstavbu krytej plavárne v návrhovej časti uvažuje na území mesta s nasledovnými lokalitami v súlade s ÚPN:

Číslo	Mestská časť	Číslo urb. plochy podľa generelu	Lokalita	Výmera plochy celkovej športu	Význam lokality	Zatriedenie do systému a štruktúra zariadení
1P	Bratislava Ružinov	02/3	Zlaté Piesky III.	160 957 m ²	celomestský význam	zariadenia a areály pre rekreačný šport: krytá plaváreň
2P	Bratislava - Rača	06/1	Šajby I	601 920 m ²	celomestský význam	zariadenia a areály pre výkonnostný šport: krytá plaváreň, kúpalisko s bazénmi
3P	Bratislava - Dúbravka	09/1	Krčace	50 621 m ²	lokálny význam	zariadenia a areály pre rekreačný šport: krytá plaváreň
4P	Bratislava - DNV	12/5	Pri štátnej ceste	378 701 m ²	celomestský a nadmestský význam	zariadenia a areály pre výkonnostný šport a zariadenia a areály pre rekreačný šport: krytá plaváreň, kúpalisko s bazénmi
5P	Bratislava - Petržalka	14/2	Janíkov dvor II	75 254 m ²	lokálny význam	zariadenia a areály pre rekreačný šport: krytá plaváreň, kúpalisko s bazénom
6P	Bratislava - Petržalka	14/4	Pod ČOV	79 229 m ²	lokálny význam	zariadenia a areály pre výkonnostný šport: krytá plaváreň

9. Výstavba futbalového štadióna

Predpokladané náklady v roku 2012: 0 Eur
Úloha: nerealizovaná

10. Výstavba nenáročných športovísk

Predpokladané náklady v roku 2012: 0 Eur
Úloha: nerealizovaná

11. Nadalej podporovať športové akcie organizované hlavným mestom a športové podujatia pre verejnosť, ktoré majú celomestský charakter, významné športové podujatia a medzinárodné športové podujatia a aktivity, ktoré sa konajú v Bratislave

Termín: 1.1. – 31. 12. 2012
Predpokladané náklady: 60 000,00 € prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva a športu magistrátu (OKŠŠ)
Čerpanie: 20 491,42 Eur
Podpora športových aktivít prostredníctvom grantov: 22 900,00 Eur
Čerpanie: 22 900,00 Eur
Zodpovedný: OKŠŠ

Plánované prostriedky OKŠŠ nebolo možné použiť v plnej výške v dôsledku úsporných opatrení hlavného mesta.

4. Realizačný plán na rok 2013

(vyplývajúci z koncepcie rozvoja telesnej kultúry)

I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave

1. Opravy a rekonštrukcia asfaltových komunikácií a cyklotrás v Bratislavskom lesoparku

Termín začatia prác: v priebehu roka 2013
Termín ukončenia prác: v priebehu roka 2013
Predpokladané náklady: podľa možností Mestských lesov v Bratislave
Zdroj krytia: vlastné zdroje organizácie z podnikateľskej činnosti
Zodpovedný: Mestské lesy v Bratislave

Ostatné akcie výstavby, rekonštrukcie a údržby cyklotrás riešia Priority mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy na rok 2013.

II. V oblasti skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania funkcií rekreácie a športu v Bratislave a Bratislavskom lesoparku:

2. Revitalizácia areálu zdravia Zlaté piesky, hlavná pláž – 1. etapa

Termín začatia prác: 1. etapa – rok 2013
2. etapa – rok 2014
Termín ukončenia prác: 2014
Predpokladané náklady: 150 000,00 Eur (na obe etapy)
Zdroj krytia: vlastné zdroje organizácie
Zodpovedný: STaRZ

V súčasnosti je podpísaná zmluva s víťazom súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie. Z dôvodov postupnej realizácie je dokumentácia členená na tieto samostatné stavebné objekty:

- prístupový chodník
- piesková a štrková pláž
- trávnaté plochy (rekultivácia)
- mobiliár
- móla (stanovišťa plavčikov)

Po vypracovaní projektovej dokumentácie bude STaRZ postupovať v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Po vydaní právoplatných rozhodnutí zabezpečí STaRZ v tomto roku výber zhotoviteľa pre realizáciu diela v dvoch etapách.

3. Vybudovanie detského ihriska v areáli Pod horárňou Krasňany

Termín začatia prác:	01.05.2013
Termín ukončenia prác:	31.08.2013
Predpokladané náklady:	100 000,00 Eur
Zdroj krytia:	príspevok hlavného mesta v zmysle rozpočtu na rok 2013 na kapitálové výdavky organizácie
Zodpovedný:	Mestské lesy v Bratislave

4. Podpora športových akcií organizovaných hlavným mestom a športových podujatí pre verejnosť, ktoré majú celomestský charakter, významných športových podujatí a medzinárodných športových podujatí a aktivít, ktoré sa konajú v Bratislave

Termín:	1.1. – 31. 12. 2013
a) realizácia a podpora športových podujatí a aktivít prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva a športu:	51 300,00 Eur
Zdroj krytia:	schválené v rozpočte hlavného mesta na rok 2013
Zodpovedný:	OKŠŠ
b) podpora športových aktivít prostredníctvom grantov:	21 700,00 Eur
Zdroj krytia:	schválené v rozpočte hlavného mesta na rok 2013
Zodpovedný:	grantová komisia

**Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste
SR Bratislava**

Žiadosti podané k 31. marcu 2010 a schválené v mestskom zastupiteľstve

Žiadateľ - názov projektu	Celková výška projektu	Požadovaná dotácia	Schválená dotácia	Čerpanie	Stav projektu
STARZ - výstavba prevádz. priestorov ZŠ Harmincova	1 364 415,90	1 227 974,31	200 000,00	109 207,86	trvá do 2013
STARZ - Rekonštrukcia ŠRA Harmincova	506 105,80	455 495,22	455 000,00	328 384,67	ukončený 2011
Basebalový klub žiaci Tupolevova - revitalizácia školského dvora na multifunkčné športové ihrisko	216 368,98	181 823,00	100 000,00	100 000,00	trvá do 2013
Karloveský športový klub - rekonštrukcia šatní KŠK na Molecovej ulici	360 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	ukončený 2012
TJ Polygraf Venglošova akadémia Bratislava - výstavba trávnatého futbalového ihriska Sklodowska	397 000,00	357 300,00	355 000,00	355 000,00	trvá do 2013
MČ Vajnory - revitalizácia verejného priestranstva MČ Vajnory na bežeckú dráhu a viacúčelové ihrisko	248 481,17	198 784,94	100 000,00	100 000,00	ukončený 2010
Modernizácia, revitalizácia a rozšírenie ihriska pri ZŠ Mudroňova	277 436,74	249 693,06	150 000,00	150 000,00	ukončený 2010
Spolu	3 369 808,59	2 937 070,53	1 626 000,00	1 408 592,43	

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HL. MESTA SR BRATISLAVY
PRIMACIÁLNE. NÁM. 1, PSČ 814 99 BRATISLAVA 1

S t a n o v i s k o

k Informácii o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2012, realizačný plán na rok 2013

Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:

odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Informáciu o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2012, realizačný plán na rok 2013

Hlasovanie:

za	-	7
proti	-	0
zdržal sa	-	0

Bratislava 21.02.2013

Ing. Peter Lenč, v.r.
predseda komisie pre školstvo,
vzdelávanie a šport MZ

Za správnosť:
PaedDr. Marián Valovič
tajomník komisie