

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.03.2014

Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2013, realizačný plán na rok 2014

(Informatívny materiál)

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav Gajarský, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Plnenie krátkodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2010
2. Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2015
3. Vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2013
4. Realizačný plán na rok 2014

Zodpovedný:

Mgr. Elena Poláková, v.r.
vedúca oddelenia kultúry, školstva,
športu a mládeže magistrátu

Spracovateľ:

PaedDr. Marián Valovič, v.r.
oddelenie kultúry, školstva, športu
a mládeže magistrátu

Marec 2014

Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015

Informácia o plnení zámerov koncepcie bola spracovaná na základe uznesenia č. 594/2008, odsek D 1 rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MsZ) zo dňa 15.12.2008.

Úlohy, ktoré boli splnené a ukončené sa v informácii už ďalej neuvádzajú.

1. Plnenie krátkodobých zámerov, časovo ohraničených do roku 2010

1.1 Rada peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) vypracuje harmonogram použitia týchto prostriedkov do roku 2010 na riešenie problémov, uvedených v analýze, s nasledovnými prioritami - podpora výstavby nových športových hál a športových zariadení na pozemkoch vo vlastníctve mesta, rekonštrukcia a modernizácia školských dvorov, rekonštrukcia a budovanie cyklotrás v Bratislave, budovanie relaxačných zón v lesoparku, budovanie nenáročných areálov pre netradičné športy

Úloha realizovaná v rokoch 2010 – 2012, kedy bolo z fondu rozdelených 1 626 000 Eur na projekty, ktoré boli schválené a už realizované.

V roku 2013 sa vo fonde naakumulovalo 310 122,00 Eur, ktoré neboli čerpané. Uznesením MsZ č. 1392/2014 zo dňa 30.01.2014 boli schválené nasledovným subjektom:

- STARZ – 150 000,00 Eur na dostavbu vnútorných priestorov v Zimnom štadióne Harmincova (Dúbravka),
- STARZ – 70 122,00 Eur na dostavbu šatňových priestorov v Zimnom štadióne O. Nepelu,
- MČ Staré Mesto – 60 000,00 Eur na vybudovanie modernej bežeckej dráhy s príslušenstvom a chodníkmi v Medickej záhrade,
- MČ Rača – 30 000,00 Eur na revitalizáciu športového areálu na Černockého ulici.

1.2 Vytvoriť viaczdrojové financovanie nosných športových podujatí celomestského, národného a medzinárodného charakteru.

Koordinovaný systém viaczdrojového financovania doposiaľ vytvorený nebol. Samotný takýto systém financovania však bol v roku 2013 realizovaný pri každom významnom športovom podujatí v Bratislave, keď jeho financovanie spravídla zabezpečili MŠVVaŠ SR, hlavné mesto, BSK, príslušná mestská časť, príslušný medzinárodný a národný športový zväz, príslušná športová organizácia, občianske združenie a sponzori.

V roku 2013 medzi podujatia viaczdrojového financovania, ktoré sa organizovali za finančnej a inej organizačnej súčinnosti hlavného mesta a konali sa v Bratislave, patrili Zimný MTB maratón, 66. ročník medzinárodného behu Devín – Bratislava (5 195 bežcov), 8. ročník ČSOB Bratislava Marathon 2013, 24. ročník medzinárodnej cyklotúry Cesta priateľstva (700 cyklistov), 15. ročník medzinárodných pretekov v plávaní Orca Cup, 14. ročník horského behu Baba – Kamzík, Rača - Kamzík, 5. ročník Kellys Greenbike Tour Bratislava 2013, podpora projektu World Bike Travel Tour – na bicykli okolo sveta, Bratislava inline 2013, Zimný halový turnaj žiakov Bratislavy vo futbale, 21. ročník medzinárodného turnaja v zápasení žiakov, 15. ročník Bratislavského crosu, 5. ročník medzinárodného turnaja mládeže v basketbale – SBA Inter Cup, 6. ročník Ligy športových prípraviek v basketbale, 26. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty (757 bežcov).

Mladí bratislavskí športovci do 17 rokov sa zúčastnili na 18. ročníku Turnaja 5-miest v Záhrebe, kde v celkovom poradí miest obsadili 3. miesto.

1.3 K adresnému a prioritnému smerovaniu finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu a budovanie športových zariadení, využiť návrhovú časť Územného generelu športu a rekreácie, vypracovaného v roku 2008, ktorého účelom je riešenie územného rozvoja funkčných zložiek dotýkajúcich sa športu a rekreácie, stanovených v ÚPN hl. mesta SR Bratislavy v roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a schválený v MsZ v júli 2008. Územný generel bol obstaraný s cieľom spodrobniť riešenie tejto funkčnej zložky osídlenia (územia s funkciou športu, telovýchovy, voľného času a rekreácie v prírodnom prostredí, územia občianskej vybavenosti ako zariadenia, športu a voľného času...) so stanovením plošných, funkčných a priestorových zásad rozvoja v lokalitách, ktoré sú v súlade s platnou celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou.

Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy, júl 2008, vo svojej návrhovej časti rieši:

- návrh lokalizácie plôch a zariadení športu a rekreácie:
 - pre výkonnostný a rekreačný šport (funkcia č. 401) – v počte navrhovaných lokalít 53
 - pre rekreáciu v prírodnom prostredí (funkcia č. 1003) – v počte navrhovaných lokalít 57
- návrh zásad rozvoja športu a rekreácie na iných funkčných plochách a to v rámci navrhovaných území občianskej vybavenosti ako zariadenia športu v polyfunkcii, prípadne v lokalitách funkčnej zložky bývania ako zariadenia základnej vybavenosti viazané na obyvateľstvo,
- návrh rozvoja kapacít základných druhov zariadení športu a rekreácie – haly a telocvične, zimné štadióny a ľadové plochy, kryté plavárne, kúpaliská s bazénmi, veľkoplošné ihriská, športové štadióny, atď. v zmysle zadanej štruktúry s popisom ich lokalizácie.

1.4 Dobudovať prevádzkové priestory na Zimnom štadióne Harmincova ul.

Úloha sa plní priebežne.

V roku 2013 na základe poskytnutého transferu na kapitálové výdavky mesta pokračoval STaRZ na dostavbe prevádzkových priestorov. Pre športovcov zrealizoval dve šatne s hygienickým zázemím a spojovacou chodbou.

1.5 Zrekonštruovať prevádzkovú budovu sauny a kúpaliska Delfín a vybudovať wellness centrum

Úloha nesplnená.

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu práce na rekonštrukcii prevádzkovej budovy a kúpaliska neboli realizované. STaRZ zabezpečil nevyhnutné práce pre prevádzku tak, aby objekt spĺňal technické a hygienické predpisy.

1.6 Zabezpečiť rozvoj a výstavbu hlavných cyklistických trás (v časovom horizonte do 5 rokov)

- zrealizovať cyklistický chodník Ružinovská radiála, úsek Košická – Páričkova

Úloha nesplnená.

Vzhľadom na nevyjasnené investičné zámery v danej lokalite - objekt bývalej budovy MDŽ a neujasnený investičný zámer tzv. TwinCity nie je možné pokračovať v projektovej dokumentácii. Po vyjasnení investičných zámerov dotknutých subjektov, bude STaRZ na tejto akcii pokračovať,

- zrealizovať cyklistický chodník Botanická – Areál UK – Slávičie údolie, Mlynská dolina, úsek Tunel Sitina – Patrónka – Lesopark a Moravský cyklistický chodník v Devíne

Úloha sa plní priebežne.

Napriek vypracovanej prípravnej dokumentácii a dokumentácii pre územné rozhodnutie sa STaRZ-u nepodarilo pokračovať v ďalších stupňoch. Problémom je stále záporné stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti a priestorové problémy.

Zhotoviteľ aj napriek tomu rokoval s ďalšími dotknutými subjektmi na tejto trase, t.j. investorom obchodného centra Kaufland, ktorého realizácia je v pláne v tesnej blízkosti navrhovanej cyklotrasy a územné rozhodnutie na obchodné centrum Kaufland podmienil vytvorením priestoru na umiestnenie cyklotrasy.

2. Plnenie dlhodobých zámerov, časovo ohrozených do roku 2015

2.1 Zrevitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky

Úloha sa plní priebežne.

Vzhľadom na nevyhovujúci stavebno-technický stav a stagnujúcu úlohu poskytovania rekreačno-oddychových funkcií areálu zdravia Zlaté Piesky a napriek už vypracovaným urbanistickým štúdiám, ktoré si vyžadujú veľmi vysoké náklady, zabezpečil STaRZ v roku 2012 anonymnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorej úlohou bolo navrhnúť optimálne riešenie vymedzeného územia hlavnej pláže za primeraných nákladov a splňala by súčasné štandardy na relaxáciu a oddych pri vodnej ploche vrátane nových hygienických a sociálnych zariadení.

V roku 2013 sa na základe záverov a vyhodnotenia danej súťaže zabezpečilo vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie na jednotlivé objekty, zabezpečila sa realizácia objektu toaliet, vonkajších sprch, spevnila sa plocha, piesková pláž s prvkami detského ihriska a plôch na slnenie.

2.2 Podieľať sa na výstavbe oddychovej relaxačnej zóny na nábreží Dunaja na petržalskej strane

Úloha splnená čiastočne.

Od roku 2008 je na Petržalskej strane Dunaja každé letné obdobie vybudovaná piesčitá pláž so službami súkromných investorov, ktorá slúži verejnosti na šport, oddych a relax. Ďalšie športovo-rekreačné aktivity v uvedenej lokalite mesto ani mestská časť neriešia.

2.3 Pre rozvoj športu a rekreácie zabezpečiť, alebo sa podieľať na zabezpečení a na optimálnom využití potenciálu prírodného zázemia mesta a jeho okolia, vybudovaním, resp. dobudovaním zodpovedajúcich zariadení v Malých Karpatoch, napr. prírodné relaxačné zóny, občerstvovacie zariadenia pre turistov pri vodných tokoch a vodnom diele na Dunaji (napr. rekonštrukcia areálu vodných športov v Čunove, vybudovanie prístavu s príslušným občerstvovacím, stravovacím a ubytovacím zariadením na Dunaji pre vodných športovcov – motorové člny, kanoistika, využitie potenciálu Chorvátskeho ramena, jazera Draždiak a jazier vo Vajnoroch)

Úloha sa plní iba v oblasti Bratislavského lesoparku.

2.4 Morálne a finančne oceňovať úspechy a výsledky najlepších športovcov Bratislavy a podieľať sa na organizovaní ankety a vyhlásení najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Bratislavy a Bratislavského kraja. Priebežne oceňovať vynikajúce výsledky bratislavských športovcov, trénerov, funkcionárov alebo klubov (písomne, návrhom na mestské vyznamenanie, prijatím u primátora).

Úloha sa plní každoročne. V roku 2013 primátor ocenil najlepších športovcov Bratislavy v kategóriách najlepší jednotlivec junior a senior, najlepší kolektív, najlepší hendicapovaný športovec a talent roka. V rámci podujatia „stretnutie primátora s talentovanou mládežou“ ocenil talentovanú športovú mládež a ich trénerov alebo pedagógov.

2.5 Zrealizovať cyklistický chodník Moravská cesta – Devínska cesta – 2. etapa

Úloha sa plní priebežne.

V roku 2013 STaRZ pokračoval v riešení umiestnenia cyklotrasy na Devínskej ceste s tým, že vyhlásil verejnú anonymnú ideovú architektonicko-urbanistickú súťaž na riešenie cyklotrasy s cieľom nájsť optimálne trasovanie z Bratislavy do Devína. Súťaže sa zúčastnili štyria účastníci.

2.6 Zrealizovať cyklistický chodník Dúbravská radiála, Dunajská cesta úsek nábrežie Dunaja a úsek Slovnaft – Tomášikova – Zátišie

- cyklistický chodník Dúbravská radiála

Úloha sa plní priebežne.

STaRZ v minulých rokoch zabezpečil vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Trasa podľa projektovej dokumentácie bola vedená po Lipského ulici s vyústením na Drobného ulicu. Práce boli pozastavené z dôvodov nevysporiadaných vlastníckych vzťahov. Zástupcovia Cyklokoalície požadujú premiestniť cyklotrasu súbežne s ulicou M. Schneidera Trnavského.

Tento návrh nebol v roku 2013 zaradený do plánu akcií.

- cyklistický chodník Slovnaft - Zátišie

Úloha sa plní priebežne.

STaRZ v roku 2013 zabezpečil vypracovanie overovacej štúdie. Cieľom štúdie bolo vyhládanie a návrh najvhodnejšej trasy v mieste od úrovňovej križovatky Vajnorská – Tomášikova po Slovnaftskú ulicu s napojením na existujúcu cyklistickú trasu popri Malom Dunaji. Navrhovaná cyklotrasa križuje navrhované radiálne cyklistické trasy s vytvorením ucelenej siete cyklistických trás.

V súčasnosti prebieha prerokovanie s dotknutými organizáciami. Po kladnom vyhodnotení a v prípade finančných prostriedkov sa bude pokračovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

3. Vyhodnotenie plnenia realizačného plánu za rok 2013

(vyplývajúci z koncepcie rozvoja telesnej kultúry)

I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave

1. Vybudovať cyklistický chodník Nábrežie Dunaja, úsek: Fajnorovo nábrežie

Termín začatia prác:	jún 2013
Termín ukončenia prác:	júl 2013
Predpokladané náklady:	15 000,00 Eur
Zodpovedný:	STaRZ
Úloha:	nesplnená

V roku 2013 boli zabezpečené 2 varianty umiestnenia cyklotrasy v predmetnom priestore. Z dôvodov rozporných stanovísk dotknutých, boli práce na akcii pozastavené.

Hlavným problémom zostávajú pozdĺžne parkovacie miesta v počte 16 miest, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Napriek konzultáciám s dotknutými organizáciami a prísľubom pred spracovaním prípravnej dokumentácie, návrh umiestnenia cyklotrasy po vypracovaní nebol prijatý. Z uvedených dôvodov bolo zabezpečené vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, kde boli zapracované pripomienky dotknutých organizácií. V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie, po jeho kladnom vyhodnotení bude možné pristúpiť k ďalším stupňom dokumentácie.

2. Zrealizovať cyklotrasu Pribinova 2 (Eurovea - Most Apollo)

Termín začatia prác: jún 2013
Termín ukončenia prác: júl 2013
Predpokladané náklady: 25 000,00 Eur
Zodpovedný: STaRZ
Úloha: splnená čiastočne

V roku 2013 STARZ zabezpečil vypracovanie realizačného projektu, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Dokončenie projektu je plánované v roku 2014.

3. Zrealizovať cyklotrasu Blumentálska - Obchodná

Termín začatia prác: máj 2013
Termín ukončenia prác: august 2013
Náklady: 17 000,00 Eur
Zodpovedný: STaRZ
Úloha: splnená

V roku 2013 sa realizovala cyklotrasa Blumentálska - Obchodná. Predmetná cyklotrasa vedie cyklistov v hlavnom dopravnom priestore s využitím jazdných pásov automobilovej dopravy, resp. pásu pre električky, aj pre cyklistické pruhy a celkovou zmenou usporiadania dopravného priestoru dopravným značením s malými stavebnými úpravami.

4. Zrealizovať prvý historický okruh v centre Bratislavy - Nový most - Hviezdoslavovo námestie - Rybné námestie - Nový most

Termín začatia prác: jún 2012
Termín ukončenia prác: júl 2013
Náklady: 4 300,00 Eur
Zodpovedný: STaRZ
Úloha: splnená

V roku 2013 sa realizoval tzv. historický okruh, ktorý bol na základe pripomienok dotknutých upravený a jeho rozsah bol znížený. Cyklotrasa je riešená obojsmerne po komunikáciách v historickej časti Bratislavy formou vodorovného a zvislého dopravného značenia.

5. Zrealizovať organizáciu dopravy na cyklotrase Eurovelo 6

Termín začatia prác: jún 2013
Termín ukončenia prác: júl 2013
Náklady k 31.12.2013: 7 300,00 Eur
Zodpovedný: STaRZ
Úloha: splnená čiastočne

V roku 2013 sa zahájili práce na novej organizácii dopravy na cyklotrase na pravobrežnej strane Dunaja, ktorá je súčasťou medzinárodnej cyklistickej trasy - Eurovelo 6. Projektová dokumentácia bola odsúhlasená so všetkými dotknutými organizáciami.

V priebehu prác správca účelovej komunikácie Vodohospodárska výstavba š.p., práce pozastavil, požaduje prepracovať dokumentáciu a doriešiť zmluvu medzi hlavným mestom SR Bratislava a Vodohospodárskou výstavbou š.p. o využívaný účelovej cesty pre cyklistov. Ukončenie prác je plánované v roku 2014.

6. Zrealizovať zmenu organizácie dopravy na cyklotrase Južná radiála - Chorvátske rameno

Termín začatia prác: máj 2013
Termín ukončenia prác: máj 2013
Náklady: 4 800,00 Eur
Zodpovedný: STaRZ
Úloha: splnená

Zmena organizácie dopravy na cyklotrase bola realizovaná v rámci stavebných úprav na obslužnej komunikácii Chorvátske rameno, čím sme vylepšili podmienky pre cyklistov a chodcov v tejto lokalite.

7. Osadzovanie cyklostojanov na území Bratislavy

Termín začatia prác: apríl 2013
Termín ukončenia prác: december 2013
Náklady: 9 256,00 Eur
Zodpovedný: STaRZ
Úloha: splnená

V roku 2013 sa pokračovalo v osadzovaní cyklostojanov. Osadených bolo 90 kusov. Miesta boli vybrané na základe doporučení Cyklokoalície a požiadaviek jednotlivých subjektov.

Ostatné akcie výstavby, rekonštrukcie a údržby cyklotrás sú vyhodnotené v rámci priorít mesta Bratislavy v oblasti cyklodopravy na rok 2013.

II. V oblasti skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania funkcií rekreácie a športu v Bratislave a Bratislavskom lesoparku:

1. Revitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky, hlavná pláž - 1. etapa

Termín začatia prác: 1. etapa - rok 2013
2. etapa - rok 2014
Termín ukončenia prác: rok 2014
Predpokladané náklady: 150 000,00 Eur (na obe etapy)
Náklady v roku 2013: 94 000,00 Eur
Zdroj krytia: vlastné zdroje organizácie
Zodpovedný: STaRZ
Úloha: splnená čiastočne a v jej plnení sa pokračuje

V roku 2013 na základe záverov a vyhodnotenia súťaže bolo zabezpečené vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie na jednotlivé objekty. Následne bola zabezpečená realizácia objektu toaliet, objektu vonkajších spŕch, spevnenia plôch, pieskovej pláže s prvkami detského ihriska a plochami na slnenie.

V roku 2014 sa bude pokračovať v naplnení predmetnej štúdie a zabezpečí sa tak zvýšenie úrovne rekreačného areálu Zlaté Piesky (rekonštrukcia vstupného objektu, revitalizácia zelene, výstavba vonkajších ihrísk).

2. Realizovať II. etapu vybudovania multifunkčného detského ihriska v novom areáli Pod horárňou Krasňany

Termín začatia prác: 01.05.2013
Termín ukončenia prác: 19.12.2013
Náklady: 100 000,00
Zodpovedný: Mestské lesy v Bratislave
Úloha: splnená

Rekreačný areál prešiel kompletnou rekonštrukciou a do užívania verejnosti bol daný koncom roka 2012. V roku 2013 rekonštrukcia pokračovala v náklade 100 000,00 Eur z prostriedkov hlavného mesta a z vlastných (zarovnanie terénu, vybudovanie ihriska, lanová pyramída, komplex preliezok...) a ukončená bola v decembri 2013.

3. Vybudovať pozorovateľňu (Birdtwachting – ornitologická stena)

Termín začatia prác: 28.05.2013
Termín ukončenia prác: 26.08.2013
Náklady: 754,00 – vlastné zdroje
Zodpovedný: Mestské lesy v Bratislave
Úloha: splnená

Pozorovateľňa je umiestnená neďaleko Partizánskej lúky a je súčasťou dendrologického náučného chodníka. Výstavba z vlastných prostriedkov bola ukončená koncom augusta 2013.

4. Vybudovať altánok „Futbalka“, II. etapa

Termín začatia prác: 07.05.2013
Termín ukončenia prác: 31.05.2013
Náklady: 7 587,00 – vlastné zdroje
Zodpovedný: Mestské lesy v Bratislave
Úloha: splnená

Na Partizánskej lúke bol dobudovaný zastrešený altánok s grilom s názvom „Futbalka“, ktorý zvýšil kapacitu o 50 miest.

5. Nadalej podporovať športové akcie organizované hlavným mestom a športové podujatia pre verejnosť, ktoré majú celomestský charakter, významné športové podujatia a medzinárodné športové podujatia a aktivity, ktoré sa konajú v Bratislave

Termín: 1.1. – 31. 12. 2013
Predpokladané náklady: 51 300,00 € prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže magistrátu (OKŠŠM)
Čerpanie: 28 259,83 Eur
Šetrenie: 23 040,17 Eur
Podpora športových aktivít prostredníctvom grantov: 21 700,00 Eur
Čerpanie: 21 700,00 Eur
Zodpovedný: OKŠŠM

Plánované prostriedky OKŠŠM nebolo možné použiť v plnej výške v dôsledku úsporných opatrení hlavného mesta.

4. Realizačný plán na rok 2014

(vyplývajúci z koncepcie rozvoja telesnej kultúry)

I. V oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby hlavných cyklotrás v Bratislave

Priority v oblasti výstavby, rekonštrukcie a údržby cyklotrás v hlavnom meste Bratislave riešia Priority v oblasti cyklodopravy na rok 2014.

II. V oblasti skvalitnenia a rozšírenia rozvoja športových aktivít a podpory a rozširovania funkcií rekreácie a športu v Bratislave a Bratislavskom lesoparku:

1. Revitalizovať Areál zdravia Zlaté piesky, hlavná pláž - 2. etapa

Termín začatia prác: marec 2014
Termín ukončenia prác: október 2014
Predpokladané náklady: 56 000,00 Eur
Zdroj krytia: vlastné zdroje organizácie
Zodpovedný: STaRZ

2. Dostaviť vnútorné priestory v Zimnom štadióne Harmincova

Termín začatia prác: rok 2014
Termín ukončenia prác: rok 2014
Predpokladané náklady: 150 000,00 Eur
Zdroj krytia: Peňažný fond na podporu rozvoja TK v Bratislave
Zodpovedný: STaRZ

Tretia etapa dobudovania šatní, vrátane hygienických a sociálnych zariadení a technických priestorov pre prevádzku štadióna Harmincova

3. Dostaviť šatňové priestory v Zimnom štadióne O. Nepelu

Termín začatia prác: rok 2014
Termín ukončenia prác: rok 2014
Predpokladané náklady: 70 122,00 Eur
Zdroj krytia: Peňažný fond na podporu rozvoja TK v Bratislave
Zodpovedný: STaRZ

Dobudovanie šatní, vrátane hygienických a sociálnych zariadení, v tréningovej hale štadióna O. Nepelu

4. Ďalej osadzovať cyklostojany v Bratislave

Termín začatia prác: apríl 2014
Termín ukončenia prác: december 2014
Predpokladané náklady: 10 000,00 Eur
Zdroj krytia: z rozpočtu STaRZ-u
Zodpovedný: STaRZ

5. Podpora športových akcií organizovaných hlavným mestom a športových podujatí pre verejnosť, ktoré majú celomestský charakter, významných športových podujatí a medzinárodných športových podujatí a aktivít, ktoré sa konajú v Bratislave

Termín: 1.1. – 31. 12. 2014

Realizácia a podpora športových podujatí a aktivít prostredníctvom oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

55 000,00 Eur

Zdroj krytia:	schválené v rozpočte hlavného mesta na rok 2014
Zodpovedný:	OKŠŠM
Podpora športových aktivít prostredníctvom grantov:	25 000,00 Eur
Zdroj krytia:	schválené v rozpočte hlavného mesta na rok 2014
Zodpovedný:	grantová komisia, OKŠŠM