

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
v dňoch **25.-26.06.2014**

Informácia
o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
a o plnení programu 13 Poslanecké priority

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v. r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Informáciu
3. Tabuľkovú časť

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v. r.
zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
referát rozpočtu, finančných tokov
a kontrolingu

Dôvodová správa

Informácia o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení programu 13 Poslanecké priority bola vypracovaná v zmysle uznesenia MsZ č. 1393/2014, časť C, bod 1.2 zo dňa 30.1.2014. Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 22.05.2014 bola predložená ako súčasť informačného materiálu „b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy“. Na návrh poslancov mestského zastupiteľstva bol materiál doplnený v zmysle pripomienok, aktualizovaný k termínu 3.6.2014.

Na základe uvedeného predkladáme informáciu o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení programu 13 Poslanecké priority na rokovaní mestského zastupiteľstva v dňoch 25.-26.6.2014.

Informácia o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení programu 13 Poslanecké priority

Kapitálové výdavky

• **Podprogram 2.2 Kvalitná verejná doprava**

➤ **Mestská hromadná doprava** **4 605 995,- EUR**

Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.

K 3. júnu 2014 bolo v rámci podprogramu 2.2 zo schváleného rozpočtovaného objemu kapitálového transferu 4 605 995,- EUR vyčerpaných 2 086 404,- EUR. Kapitálový transfer v sume 2 086 404,- EUR bol použitý na splátky istín z úverov:

- 3 splátky istiny úveru na nákup autobusov – zmenka AIC 2 048 353,- EUR,
- 6 leasingových splátok za odťahovacie vozidlo 38 051,- EUR.

Rozpočet na splátky istín z úverov bol schválený vo výške 2 911 921,- EUR.

Do konca roka 2014 bude vyčerpaných na splátky istín z úverov 825 517,- EUR, a to na:

- 2 splátky istiny z úveru na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku 663 750,- EUR,
- 3 leasingové splátky za odťahovacie vozidlo 19 723,- EUR
- čiastkovú úhradu splátky istiny úveru na nákup autobusov – zmenka AIC 142 044,- EUR.

Do konca roka 2014 bude čerpaných 1 331 019,- EUR (rozpočet 1 331 019,- EUR) na financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta.

Na opciu na nákup trolejbusov a električiek je rozpočtovaných 280 000,- EUR (z rezervného fondu), ktoré budú vyčerpané do konca roka 2014.

Do konca roka zostáva uhradiť kapitálový transfer na neuhradené faktúry z roku 2013 vo výške 83 055,- EUR.

➤ **Rozvoj integrovanej dopravy** **3 000 000,- EUR**

Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia

Aktivity sú rozpracované, prebiehajú výberové konania.

• **Podprogram 2.3 Cyklistická a pešia doprava**

➤ **Budovanie cyklistických trás** **270 000,- EUR**

Súčasťou zabezpečenia budovania nových cyklotrás na území hlavného mesta SR Bratislavy je okrem inžinierskej činnosti pri stavebnom konaní pre získanie stavebných povolení aj projektová dokumentácia a realizácia hlavných mestských cyklotrás. Pripravované akcie v roku 2014 sú nasledovné:

1. Pribinova, úsek EUROVEA – Most Apollo: je vypracovaná projektová dokumentácia, prebieha výber zhotoviteľa formou verejnej súťaže.
2. Trenčianska – zmena organizácie dopravy: je vypracovaná projektová dokumentácia, prebieha stavebné konanie.
3. Južná radiála – prepojenie cyklotrasy pri Chorvátskom ramene na MDCC EURovelo 6: je vypracovaná projektová dokumentácia, prebieha stavebné konanie.
4. Cyklotrasa Most SNP – Aupark: v súčasnosti sa spracováva prípravná dokumentácia.
5. Cyklotrasa Devínska cesta – 1. etapa – úsek Tieňava: v súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia.

6. Cyklotrasa Devínska cesta – 2. etapa – úsek Gronáre: v súčasnosti sa spracováva prípravná dokumentácia k projektovej dokumentácii.
7. Cyklotrasa Trnavské Mýto – Rožňavská: v súčasnosti sa spracováva prípravná dokumentácia.
8. Cyklotrasa Starohájska: je vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, prebieha územné konanie.
9. Cyklopriechod Most SNP – Rybné námestie: prebieha výber zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie.

- **Podprogram 2.4 Riadenie dopravy**

- **Inteligentné dopravné systémy**

88 000,- EUR

V tom:

- projekt TWINCCII a EDITS v r. 2013 a v r. 2014 EDITS – 42 000,- EUR

- centrálné riadenie dopravy – 46 000,- EUR

Aktivity sú rozpracované, prebiehajú výberové konania.

- **Podprogram 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry**

- **Plán dopravných stavieb**

23 862 000,- EUR

Kapitálové výdavky určené na vybudovanie, rekonštrukciu a modernizáciu trolejbusových tratí, rozpočtované v sume 2 185 000,- EUR, sa čerpajú vo výške 279 752,- EUR.

Na prípravné práce, rekonštrukciu a modernizáciu električkových tratí bolo z rozpočtu 21 372 000,- EUR vyčerpaných 69 011,- EUR.

Na vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici bolo z rozpočtovaných 155 000,- EUR čerpaných 297,- EUR.

Na technicko-ekonomické štúdie, PD, posudky a expertízy k 3.6.2014 z rozpočtovaných 155 000,- EUR neboli čerpané finančné prostriedky.

- **Nosný systém MHD**

46 667 639,- EUR

V rámci nosného systému MHD boli rozpočtované prostriedky nasledovne:

- príprava a realizácia nosného dopravného systému – I. etapa – úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. – 42 746 527,- EUR

K 3.6.2014 boli vyčerpané prostriedky vo výške 611 EUR /nájomné za pozemky - súvisí so zariadením staveniska na realizáciu stavby Šafárikovo nám. – Bosákova ul./.

- dlhová služba spoločnosti METRO, a.s. – 3 791 112,- EUR.

K 3.6.2014 boli uhradené dve splátky úveru spoločnosti METRO Bratislava, a.s., v celkovej výške 1 475 556 EUR.

- stavebno-technický dozor na stavbe Nosný systém MHD - 130 000,- EUR

K 3.6.2014 boli vyčerpané prostriedky v sume 130 000,- EUR.

- **Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania**

- **Budovanie parkovacích miest**

90 000,- EUR

Stavba rieši vybudovanie 33 parkovacích stojísk prepojením Žehrianskej ulice, ktoré sa zrealizujú namiesto zdevastovanej plochy zelene. Súčasťou stavby je aj realizácia odvodnenia parkoviska cez odlučovač ropných látok, prekládka verejného osvetlenia, silnoprúdového kábla a realizácie ochrany slaboprúdových káblov. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vrátane právoplatného stavebného povolenia zabezpečila MČ Bratislava – Petržalka. GIB po obdržaní projektu a výkazov výmer z MČ zabezpečuje výber zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 13.06.2014 je termín na predloženie súťažných ponúk.

➤ **Budovanie záchytných parkovísk** **78 000,- EUR**

V rámci prvku sa od roku 2013 rieši rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne Vrakuňa. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, súčasťou by mala byť aj rekonštrukcia kanalizačného zberača a realizácia nového výjazdu z parkoviska riadeného svetelnou signalizáciou v smere do Vrakune. Druhou samostatnou časťou stavby je realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakune spolu s novým výjazdom z parkoviska pred autoservisom Renault. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná v 12/2013. Po vydaní územných rozhodnutí GIB pokračuje v zabezpečovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

• **Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

➤ **Rozvoj kamerového systému** **250 000,- EUR**

V sledovanom období bol spracovaný materiál do mestského zastupiteľstva na schválenie navrhovaného umiestnenia kamier v súlade s koncepciou rozvoja mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015. Pripravený materiál bol predmetom rokovania mestského zastupiteľstva dňa 27.3.2014. Zároveň boli požiadaní vlastníci dotknutých objektov o súhlasné stanovisko k umiestneniu kamier.

Dňa 20.5.2014 bola vyhlásená verejná súťaž na rozšírenie MKS vo Vestníku verejného obstarávania č. 96/2014, pod č. 8587-WYT, dňa 26.5.2014 bola vyhlásená verejná súťaž na Rekonštrukciu MKS vo Vestníku verejného obstarávania č. 100/2014, pod č. 9048 – WYT. Predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania v obdivoch súťažiach je v mesiaci september 2014. V rámci rozšírenia MKS plánuje verejný obstarávateľ rozšíriť existujúci mestský kamerový systém o ďalších 11 kamier. V rámci rekonštrukcie MKS plánuje verejný obstarávateľ vysúťažiť dodávateľa na výmenu poškodených a neopraviteľných analógových kamier.

• **Podprogram 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**

➤ **Rekonštrukčné práce budovy na Šafárikovom námestí č. 3** **80 000,- EUR**

Začiatok čerpania účelovo viazaných kapitálových výdavkov na rekonštrukčné práce v budove na Šafárikovom nám. 3 (sťahovanie m.p.o. Marianum) sa predpokladá najskôr začiatkom júla r. 2014. M.p.o. Marianum v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na projektanta stavebných úprav a interiérov.

➤ **Nájomné byty na Čapajevej ulici MČ Bratislava - Petržalka**

Termín výstavby:	V./2013 - VIII./2014
Plánovaný náklad	2 614 000,- EUR
Rozpočet hl. m. r. 2014	1 585 320,- EUR – 85 000 EUR = 1 500 320,- EUR (v tom štát. dotácia 461 350,- EUR)
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2014	427 468,- EUR

Stavebné práce boli začaté 06.05.2013. Výstavbou získa hlavné mesto SR Bratislava 48 b.j., z toho 16 b.j. 1-izb. a 32 b.j. 2-izb. Zmluva medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavným mestom SR Bratislava bola podpísaná 31.05.2013. Doba výstavby je 15 mesiacov od začatia stavby. Zrealizovala sa vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, NN prípojka, teplovodná prípojka, odlučovač ropných látok, kanalizácia pre spevnené plochy a spevnené plochy. V súčasnosti sa dokončuje fasáda domu a realizujú sa elektroinštalácie, vzduchotechnika a zdravotníctvo, obklady, dlažby, nátery, maľby. Stavebné práce prebiehajú v zmysle schváleného harmonogramu výstavby.

➤ **Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka**

Plánovaný termín výstavby: 2015 - 2016
RN stavby: 5 167 000,- EUR
Rozpočet hl. mesta 2014 85 000,- EUR

Krajský stavebný úrad v Bratislave vo februári 2012 potvrdil územné rozhodnutie vydané MČ Bratislava – Dúbravka. Výstavbou získa hl. m. SR Bratislava 71 b.j., z toho 53 b.j. 2-izbových a 18 b.j. 1-izbových. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia sa spracuje dokumentácia podkladov na verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby a následne sa uskutoční výber zhotoviteľa. V roku 2014 sa zabezpečuje tendrová projektová dokumentácia. Začatie stavby sa predpokladá v marci 2015 s čerpaním štátnej dotácie.

➤ **Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne, MČ Bratislava-Staré Mesto**

Plánovaný termín výstavby: 2014 - 2015
RN stavby: 2 000 000,- EUR
Rozpočet hl. mesta 2014 1 050 000,- EUR

Ide o rekonštrukciu objektu pôvodnej ubytovne, ktorý bude slúžiť ako bytový dom, pričom občianska vybavenosť na prízemí zostane zachovaná. Budova má päť nadzemných podlaží a z polovice je podpivničená. Rekonštrukciou získa Hlavné mesto SR Bratislava 21 b.j., z toho šesť 1-izbových, deväť 2-izbových a šesť 3-izbových. Z dôvodu nutnosti zaktualizovania PD prebiehajú v súčasnosti rokovania a obhliadky potrebné na zistenie skutkového stavu pre určenie rozsahu stavebných prác potrebných na rekonštrukciu a v zmysle požiadaviek investora ako vlastníka objektu. Predpokladaná doba realizácie: cca 12 mesiacov.

• **Podprogram 5.3 Pohrebnícke služby**

➤ **Rozšírenie cintorína** 50 000,- EUR

Odd. tvorby územného plánu a dopravy posudzuje možnosti rozšírenia cintorínov.

• **Podprogram 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie**

➤ **Splátky spoločnosti Siemens, s.r.o.** 2 401 682,- EUR

K 3. 6. 2014 boli spoločnosti Siemens, s.r.o. uhradené splátky vo výške 1 035 132,90 EUR, v súlade so splátkovým kalendárom.

➤ **Modernizácia verejného osvetlenia** 150 000,- EUR

Dodatok č. 28 k zmluve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia je na podpise u primátora hlavného mesta SR Bratislavy.

• **Podprogram 5.5 Nakladanie s majetkom**

➤ **Výkup pozemkov** 100 000,- EUR

Hlavné mesto SR Bratislavy si uplatnilo predkupné právo k spoluvlastníckemu podielu k pozemkom v zmysle Uznesenia MsZ č. 1583/2014 zo dňa 22.5.2014.

➤ **Vysporiadanie z predaja m.p.o. Marianum** 438 000,- EUR
(byt – manž. Klamovci a garáže na dotknutých pozemkoch)

Bola uzatvorená mimosúdna dohoda vo veci vysporiadania bytu v budove na ul. Mlynské nivy 41. V návrhu na zmenu rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy, ktorý je predkladaný na júnové zasadnutie MsZ, sa navrhuje presun sumy určenej na vysporiadanie bytu vo výške 175 000,- EUR z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1087/2014 zo dňa 13.2.2014 schválilo zmenu kúpnej ceny z dôvodu, že garáže, ktoré mali byť predmetom vysporiadania, od vlastníkov odkúpi spoločnosť Twin City, a.s.

- **Podprogram 7.3 Pamiatková starostlivosť**

- **Rekonštrukcia súsošia sv. Floriána** **163 400,- EUR**

Reštaurovanie Súsošia sv. Floriána na Floriánskom námestí je ukončené. Súsošie bolo slávnostne prinavrátené na svoje miesto 4.5.2014.

- **Podprogram 8.2 Výstavba športových objektov**

- **Výstavba mestskej športovej haly**

- **V tom STARZ** **70 122,- EUR**

Stavba rieši vybudovanie dvoch šatní športovcov so samostatnými vstupmi priamo z obslužnej komunikácie ľadovej plochy (každá s vlastným skladom, sušiarňou, spoločnou umývárňou vybavenou sprchami, umývadlovým žľabom a WC) v malej hale ZŠ O. Nepelu pri ľadovej ploche A. V súčasnej dobe prebieha stavebné konanie za účelom vydania stavebného povolenia. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola dodaná v 04/2014. Po vydaní stavebného povolenia bude realizovaný výber zhotoviteľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

- **GIB** **1 771 248,- EUR**

K 3.6.2014 bol Generálnemu investorovi Bratislavy poskytnutý transfer na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu zimného štadióna O. Nepelu vo výške 442 812,- EUR.

- **Výstavba nenáročných športovísk** **90 000,- EUR**

V tom:

- transfer MČ Staré Mesto – výstavba bežeckej dráhy Medická záhrada - 60 000,- EUR

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1392/2014 schválilo použitie prostriedkov peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2014 na vybudovanie modernej bežeckej tartanovej dráhy, úpravu príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade. Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie bol zaslaný na stanovisko MČ, ktorá vzhľadom na zamietavé stanovisko Krajského pamiatkového úradu s umiestnením navrhla zmenu účelu dotácie nasledovne : " ...na úpravu chodníkov v Medickej záhrade tak, aby boli použiteľné aj na šport a beh a dotácia bude použitá na úpravu príslušenstva v Medickej záhrade využívaného aj športujúcou verejnosťou (generálna rekonštrukcia lavičiek". Vzhľadom na to, že ide o použitie prostriedkov fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry, bola požiadaná komisia fondu o stanovisko predmetnej veci, aby bol účel dotácie v súlade s platným štatútom fondu.

- transfer MČ Rača – revitalizácia športového areálu na Černockého ulici - 30 000,- EUR

Zmluva o poskytnutí transferu bola zaslaná MČ na odsúhlasenie.

- **Revitalizácia štadiónu na Harmincovej** **150 000,- EUR**

Stavba rieši vybudovanie dvoch šatní pre športovcov so sociálnymi zariadeniami – sprchy, pisoáre, WC a spojovacie chodby. Súčasťou dostavby je realizácia dennej miestnosti a šatne zamestnancov so sociálnymi zariadeniami. Na kóte + 1,625 bude vybudovaný priestor pre stroje na úpravu ľadu s montážnou jamou a výjazdom z ľadovej plochy. Samotný výjazd

s vodorovnou a šikmou časťou plochy bude elektricky vyhrievaný. Stavebné povolenie na predmetnú stavbu je vydané SÚ MČ Dúbravka. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola dodaná v 04/2014. V súčasnej dobe prebieha výber zhotoviteľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní s termínom predloženia súťažných ponúk dňa 10. 6. 2014.

- **Podprogram 10.1 Sociálna starostlivosť**

- **Domov jesene života** **25 000,- EUR**
Obstaranie veľkokapacitných práčok a sušičky – rozpočtové opatrenie v apríli 2014.

- **Petržalský domov seniorov** **7 000,- EUR**
Obstaranie plynovej panvice a mangľa na prádlo – rozpočtové opatrenie v apríli 2014.

- **Domov pri kríži** **40 000,- EUR**
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – práčovňa – rozpočtové opatrenie v apríli 2014.

- **Krízové centrum** **9 000,- EUR**
Odkúpenie elektromobilu Citroen C-Zero pre potreby Krízového centra z účelovo určených prostriedkov od spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava – rozpočtové opatrenie v máji 2014.

- **Podprogram 11.4 Rozvojové projekty**

Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Dokumentácia z verejného obstarávania je hodnotená na Riadiacom orgáne OPBK. Po hodnotení bude možné uzavrieť verejné obstarávanie a uzavrieť zmluvu s dodávateľom

Projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zdržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí

Projektová zmluva sa pripravuje na podpis. Predpokladný termín podpisu - 06/2014.

- **Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta**

Projekt Difass - implementácia on-line mikropôžičkového nástroja

Navrhuje sa presun sumy 7 000,- EUR z kapitálových do bežných výdavkov na základe zmeny v projekte týkajúce sa pilotnej aktivity.

- **Podprogram 12.3 Informačné služby**

- **Rozvoj GIS – nákup softvéru** **50 000,- EUR**
Systém mobilný GIS sa v súčasnosti nerealizuje z dôvodu technologickej zastaranosti integračného rozhrania internej siete magistrátu na pripojenie na Internet, ktoré neumožňuje pripojenie prenosných zariadení na Informačný systém magistrátu. Ak bude schválená zmena rozpočtu, ktorá umožní nákup nových zariadení na realizáciu bezpečného pripojenia prenosných zariadení (BYOD), ihneď sa pristúpi k realizácii mobilného GIS.

Program 13 Poslanecké priority – bežné výdavky

• Podprogram 13.2 Doprava

➤ **Kukučínova – oprava povrchu komunikácie** **49 000,- EUR**
V termíne od 4.6.2014 do 20.6.2014 bude prebiehať oprava dlažby a uličných vpustov v opravovanom úseku. Od 20.6.2014 do 25.6.2014 bude realizovaná oprava vozovky v úseku od Riazanskej po konečnú zástavku autobusov. Práce sú objednané u dodávateľa, projekt organizácie dopravy počas realizácie je odsúhlasený.

➤ **Privádzač do Devínskej Novej Vsi - oprava povrchu komunikácie** **74 000,- EUR**
Oprava bola zrealizovaná dňa 8., 9., 10.5.2014 v zmysle prerokovaného projektu organizácie dopravy zo dňa 22.4.2014. VÚ III/00244 bol realizovaný v úseku od zastávky MHD "Bory rázcestie", PJP smer Eisnerova v dĺžke 430 m, na šírku jazdného pruhu. Poškodená obrusná vrstva bola odfrézovaná o hr. 2x6cm a následne bola realizovaná nová obrusná vrstva 2x6cm.

➤ **Záhradnícka – oprava povrchu komunikácie** **186 000,- EUR**
Oprava sa týka úseku od Odborárskeho námestia po Karadžičovu ul. V rámci opravy bola zrealizovaná oprava zastávky MHD v termíne od 28.5.2014 do 2.6.2014 – práce boli ukončené, avšak z dôvodu zretia betónu bude zastávka uzatvorená do 15.6.2014. Oprava Záhradníckej ul. je rozdelená do etáp. I. etapa - frézovanie ľavých jazdných pruhov v smere do mesta a von z mesta. II. etapa - frézovanie pravých jazdných pruhov v smere do mesta a von z mesta + oprava chodníkov od Moskovskej po Karadžičovu. Objednávka na obidve etapy je vystavená, zatiaľ nepotvrdená. Projekty organizácie dopravy sú pripravené do komisie na odsúhlasenie. Termín odsúhlasenia je naplánovaný na 24.6.2014. Termín realizácie prác je plánovaný na 27 - 29 týždeň roku 2014.

Dňa 4.6.2014 bola začatá oprava zastávok v smere do CMO pred Svätoplukovou a v smere z CMO za Svätoplukovou. Súčasťou zastávky do CMO je oprava obrubníkov v dĺžke cca 15 m a oprava poškodených živičných vrstiev chodníka na zastávke o ploche cca 50m². Práce potrvajú cca 3 týždne, práce boli prerokované a schválené. Projekty organizácie dopravy a vydané POVOLENIE ev.č. 13/U/2014/IL na čiastočnú uzávierku v termíne 4.6.2014 - 27.6.2014. Objednávka č. OSK/14/R SUPK/ II/5/3 na sumu 14 500 EUR bola vystavená na opravu zastávok technológiou createprint, z dôvodu nevyhovujúceho podložie je možné, že počas prác dôjde po dohode správcu a dodávateľa k zmene konštrukcií.

➤ **Sliachka – Podkolibská – oprava povrchu komunikácie** **30 000,- EUR**
Projekt organizácie dopravy bol prerokovaný s Krajským dopravným inšpektorátom. Práce na oprave Podkolibskej ul. musia byť realizované v prázdninovom období cez víkend.

➤ **Potraviný TESCO - križovatka Tešedíkova – Kollárova - oprava povrchu** **23 000,- EUR**
Začatie prác je predpokladané na 15.8.2014, ale je závislé od vybudovania ľavostranného chodníka MČ Záhorská Bystrica. Projektová dokumentácia bola odsúhlasená - chodník po vybudovaní zostáva v správe MČ Záhorská Bystrica.

➤ **Transfer MČ Vajnory – opravy chodníkov** **49 000,- EUR**
Zmluva bola odsúhlasená mestskou časťou a predložená na podpis primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.

➤ **Bulharská, Rádiová, Záhradnícka, Trenčianska – opravy chodníkov** **40 000,- EUR**
Na základe dohody bola zrealizovaná oprava chodníkov - t.j. odstránenie poškodených živičných vrstiev a následná pokládka ACo8 hr. 4cm, prípadne dohutnenie a vyrovnanie

podkladu vrátane spojovacieho náteru. Súčasne bola vykonaná úprava 50m obrubníkov. Práce boli ukončené 24.5.2014.

➤ **Vrančovičova - opravy chodníkov** **15 000,- EUR**

Ide o dokončenie chodníka od domu č. 76 po d. č. 35. Realizácia je naplánovaná od 9.6.2014 (24. týždeň). Projekty organizácie dopravy boli prerokované dňa 22.4.2014. Objednávka bola vystavená a potvrdená dodávateľom.

➤ **Popradská – Kazanská - opravy chodníkov** **30 000,- EUR**

Po dohode s poslancom p. Černým bolo dohodnuté, že v rámci tejto akcie bude opravený chodník na Komárovskej (od Kovovej po Kazanskú) ako prvoradý a chodník na Popradskej v smere od Kazanskej do CMO. V uvedenom úseku sú v súčasnosti chodníky z betónovej dlažby 50x50cm, ktoré sú poškodené a poprevalované. Betónová dlažba bude odstránená, podložie zhutnené. V rámci opravy sa zabezpečí výmena poškodených obrubníkov, prípadne ich výšková úprava a osadenie záhonových obrubníkov, podbetónovanie (pokládka betónu hr. 10-12 cm) a pokládka 4 cm ACo8. S realizáciou prác sa začne v mesiaci jún 2014.

➤ **Oprava podchodu na Trnavskom Mýte** **19 000,- EUR**

V súčasnosti je táto poslanecká priorita v štádiu rozpracovanosti. Predpokladaný termín ukončenia jej realizácie je august 2014. V rámci poslaneckej priority sa plánujú na Trnavskom mýte opraviť sklenené výplne prístreškov, výmena poškodených svietidiel a úprava stien v podchode.

➤ **Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka** **70 000,- EUR**

Chodník Betliarska - oprava poškodených častí chodníka vo výmere 120m² - zrealizované 5.5.-12.5.2014.

Chodník Šintavská - oprava chodníka (výmena obrusnej vrstvy) pred obytným domom 12-14 - objednávka odsúhlasená, bez POD, termín realizácie 9-27.6.2014.

Chodník Šintavská - oprava chodníka (dobetónovanie k hranici vozovky a odstránenie zlomených častí), priechodu pre chodcov pred Jantárovou cestou - objednávka odsúhlasená, bez POD, termín realizácie 9-27.6.2014.

Chodník Budatínska - lokálne vyspravenie - objednávka odsúhlasená, bez POD, termín realizácie 9-27.6.2014.

Chodník Jiráskova - oprava chodníka pri LIDLi (oprava chodníka zo zámkovej dlažby a odstránenie koreňov stromov), objednávka odsúhlasená, bez POD, pripravuje sa odstránenie koreňov stromov, následne sa bude realizovať oprava chodníka.

Zastávka MHD Mamateyova 2x - čaká sa na spracovanie POD.

Zastávka MHD Lietavská 2x - čaká sa na spracovanie POD.

Zastávka MHD Vyšehradská - čaká sa na spracovanie POD.

MK II Rusovská cesta - priečna nerovnosť - POD sa spracováva, čaká sa na schválenie objednávky.

➤ **Výmena zvodidiel – križovatka Jantárova-Palмовá-Ovocná** **20 000,- EUR**

Predmetná akcia sa nerealizovala, navrhuje sa presun finančných prostriedkov na GIB na novú akciu: Bezbariérový priechod pre peších Jantárová ul., Jarovce.

➤ **Zmena dopravného značenia – križovatka ciest I/2 a III/00246** **11 000,- EUR**

Boli vypracované projekty organizácie dopravy zo dňa 14.1.2014, OK2/30 na križovatke ciest I/2 – III/00246 zvýšenie bezpečnosti pri odbočovaní do Jaroviec a projekt zo 7.5.2014, OK 17/561 na križovatke Jantárová / Ovocná.

Na križovatke I/2 – III/00246 bolo zrealizované vodorovné aj zvislé dopravné značenie, na križovatke Jantárová/Ovocná bolo osadené zvislé dopravné značenie. Dopravné značenie bolo

zrealizované podľa týchto projektov a práce boli ukončené v máji 2014. Celková cena za značenie je 6 424,34 € s DPH.

Navrhuje sa presun zostávajúcich finančných prostriedkov vo výške 4575,66 EUR na GIB na novú akciu: Bezbariérový priechod pre peších Jantárová ul., Jarovce.

- **Podprogram 13.4 Životné prostredie**

- **Obstaranie a inštalovanie fotopascí – čierne skládky** **6 000,- EUR**

V snahe o zníženie nákladov na odstraňovanie nelegálnych skládok budú fotopasce umiestnené v lokalitách, kde sa opakovane vyskytujú čierne skládky. Predpokladaná hodnota zákazky je 8 000,- EUR s DPH a zodpovedá finančnému limitu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Operatívna porada primátora dňa 2.6.2014 odsúhlasila prípravu súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nákup tovaru – „Fotopasce“.

- **Revitalizácia Horského parku** **98 000,- EUR**

Návrh revitalizačných opatrení OŽPaMZ predložilo do operatívnej porady primátora konanej dňa 9.6.2014. Prioritou oddelenia životného prostredia a mestskej zelene je obnova a revitalizácia mobiliáru, obnova a doplnenie priestoru o hracie prvky, ako súčasť moderného detského ihriska, vybudovanie FIT PARKU, ako moderného relaxačného priestoru, nie len pre seniorov a obnova "Promenády".

- **MČ Petržalka – transfer na sadové úpravy – kaplnka pri St. horárni** **6 000,- EUR**

Zmluva o poskytnutí transferu bola zaslaná mestskej časti na odsúhlasenie.

- **Revitalizácia parku Belopotockého** **49 000,- EUR**

- **Revitalizácia parku Belopotockého** **16 500,- EUR**

Pozemok parc. č. 7855/1 k.ú. Staré Mesto, Bratislava bol zámenou pozemkov v MČ Dúbravka vrátený do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnosti oddelenie správy nehnuteľností rieši zverenie správy pozemku príslušnému oddeleniu, resp. MČ Bratislava - Staré Mesto.

- **Čistenie grafitov, kontajnerových stojísk a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev** **147 000,- EUR**

Odstraňovanie nelegálnych grafitov - UZN č. 1530/2014 dňa 24.4.2014 boli v MsZ schválené zásady poskytovania príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov pre FO a PO. Prvý termín predkladania žiadostí bol 31.5.2014. V súčasnosti prebieha spracovávanie žiadostí - posúdenie oddelením vnútornej správy o opodstatnenosti žiadosti o príspevok a následne príprava materiálu pre komisiu, ktorá bude posudzovať a pridelovať príspevok jednotlivým žiadateľom. Prvé zasadnutie komisie bude v priebehu mesiaca jún. Žiadosti sa podávajú vždy ku koncu mesiaca alebo do vyčerpania finančných prostriedkov pridelených v rozpočte.

Pomoc občanom pri upratovaní a riešení kontajnerových stanovišť - v rámci tejto poslaneckej priority bolo vyčlenených 98 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky sa neodporúča použiť na upratovanie kontajnerových stanovišť z dôvodu, že o kontajnerové stanovište, ako prístrešok tvoriaci doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby, sa stará správca nehnuteľnosti, ktorý zabezpečuje odvoz odpadu z užívania stavby na základe zmluvy o výkone správy. Zároveň zodpovednosť za čistotu na verejných priestranstvách, ktorým sú aj kontajnerové stanovištia, riešia všeobecne záväzné nariadenia mestských častí o dodržiavaní čistoty a poriadku. Čistenie kontajnerových stanovišť by podporovalo nedisciplinovanosť

pôvodcov komunálnych odpadov pri dodržiavaní čistoty a poriadku. Za účelom udržiavania čistoty na verejných priestranstvách sa navrhuje transfer finančných prostriedkov spoločnosti OLO, a.s., ktorá by z týchto prostriedkov zabezpečovala čistotu na stanovištiach kontajnerov zriadených na zber triedeného odpadu (papieru, skla a plastov). Odstraňovanie odpadu z týchto miest nie je v súčasnosti zabezpečené a je v riešení mestských častí, hlavného mesta a spoločnosti OLO, a.s. Spoločnosť OLO, a.s. by využila služby neziskovej organizácie Domov sv. Jána z Boha, s ktorou má spoločnosť OLO, a.s. uzavretú zmluvu práve na podporu zberu triedeného odpadu.

- **Podprogram 13.5 Nakladanie s majetkom**

- **Marianum – opravy chodníkov - cintorín Prievoz** **30 000,- EUR**

- **Marianum – dokončenie cintorína Podunajské Biskupice** **50 000,- EUR**

Vzhľadom na to, že na oboch cintorínoch bude nevyhnutné zlikvidovať pôvodné asfaltové povrchy s následným vybudovaním nového podlažia pre zámkovú dlažbu, požiadala mestská príspevková organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy o preklasifikovanie bežného transferu na kapitálový. Predmetná požiadavka bude predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva v júni 2014.

- **Podprogram 13.6 Kultúra**

- **Oprava pitných fontánok** **24 000,- EUR**

Pitná fontánka Váza - ide o strednú pilierovú časť barokovej fontány s nádržou, ktorá sa nachádzala v severovýchodnej časti Hurbanovho námestia, pri vyústení Obchodnej ulice. Po zrušení fontány koncom 19. storočia bol stredový pilier s vázou nainštalovaný na dunajské nábrežie a po 2. svetovej vojne bol presunutý do Grassalkovičovej záhrady. V posledných rokoch sa artefakt nachádzal v mestskom depozite. Fontána je v súčasnosti zachovaná v torzálnom stave (chýba nádrž). Reštaurovanie fontánky bolo nevyhnutné. GIB postupom verejného obstarávania zabezpečil zmluvu na dodanie prác so spoločnosťou VILLARD v termíne do 30.6.2014. Komisia hlavného mesta pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov stanovila osadenie pitnej fontánky Váza v záhrade u Červeného raka.

- **Podpora divadla Malá scéna** **49 000,- EUR**

Dňa 30.4.2014 bola divadlu Malá scéna v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 25.3.2014 poukázaná čiastka 25 000,- EUR. Druhá splátka bude poukázaná do 30.9.2014.

- **Podprogram 13.7 Šport**

- **Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves** **49 000,- EUR**

Mestské zastupiteľstvo dňa 22. mája 2014 schválilo preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky. Zmluva bude po odsúhlasení prijímateľmi dotácie predložená na podpis primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.

- **Podprogram 13.9 Rozvoj mesta** **99 000,- EUR**

Ide o rezervu, ktorú si poslanci ponechali v danom programe, bude o nej rozhodnuté po realizácii predaja podielu v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s.

- **Podprogram 13.10 Oddĺženie mesta**

- **splátka úveru** **178 500,- EUR**

Finančné prostriedky budú použité ako splátka pri reštrukturalizácii jestvujúceho úveru.

Program 13 Poslanecké priority – kapitálové výdavky

• Podprogram 13.1 Územný rozvoj mesta

- **Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo** **49 000,- EUR**
Akcia je v rozpracovaní.

• Podprogram 13.2 Doprava

- **Vybudovanie priechodov pre chodcov – Saratovská ul.** **10 000,- EUR**
Vybudovanie predmetných priechodov bude realizované v rámci stavby Električková trať Dúbravka financovanej z operačného programu Doprava. Voľné zdroje vo výške 10 000,- EUR sa navrhuje presunúť v rámci OKDS z 13.2 Vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovskej ul. na 13.2 Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL.

- **Vybudovanie priechodu pre chodcov – Lamač – Lidl** **16 000,- EUR**
Z predbežného prieskumu trhu na dodanie projektovej dokumentácie vyplynulo, že priemerná cena dodania projektovej dokumentácie je 2600,- EUR, cena projektovej dokumentácie zvyčajne predstavuje približne 7 % celkových nákladov.
Na základe uvedeného sa predpokladá, že bude potrebné navýšiť celkovú rozpočtovanú sumu tejto investičnej akcie vo výške 16 000,- EUR o voľné prostriedky z investície „Vybudovanie priechodu pre chodcov na Saratovskej ulici“ vo výške 10 000,- EUR.

- **Výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska** **49 000,- EUR**
Schválené výdavky vo výške 49 000,- EUR v prípade kladného výsledku rokovaní so spoločnosťou TESCO bude potrebné navýšiť o voľné prostriedky z investičných akcií „Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k DTV Polereckého 2“ vo výške 3052,66 EUR a „Vybudovanie verejného osvetlenia vnútrobloku Lotyšská“ vo výške 5660,38 EUR, celkovo teda o čiastku 8713,04 EUR. Dôvodom je potreba dobudovania CSS z novovzniknutého chodníka.

- **Vybudovanie nástupišt'a MHD – Hraničiarska ulica** **30 000,- EUR**
Projektant: Ing. Ján Tomko – j. t. atelier - 3960,- EUR s DPH

Mestská časť Bratislava – Čunovo má záujem na realizácii nástupišt'a autobusov MHD linky č.91 (výstupište zastávka Čunovo – námestie) na Hraničiarskej ulici. V súčasnosti je výstupište bez spevnenej plochy a chodci vystupujú do zeleného pásu. Nové výstupište pre cestujúcich bude dĺžky cca 20 m, šírky 1,7 m s napojením na existujúci chodník. Povrch bude betónový a výstupište bude ohraničené obrubníkmi. GIB podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstaral zmluvu na spracovanie projektu. Dňa 9.6.2014 sa uskutoční výrobný výbor – prerokovanie projektového návrhu za účasti MČ Čunovo a dotknutých orgánov a organizácií. Termín dodania projektovej dokumentácie je 30.6.2014. Následne GIB zabezpečí vydanie stavebného povolenia, výber zhotoviteľa a realizáciu stavby.

- **Bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárová – Palmová - Ovocná** **18 000,- EUR**
Projektant: PROKOS, s.r.o. – 5913,60 EUR s DPH

Mestská časť Bratislava – Jarovce má záujem na realizácii lávky pre peších v križovatke Jantárová - Palmová - Ovocná, ktorou sa doplní jestvujúce terénne schodisko v križovatke ulíc Jantárová - Palmová. Pre potreby bezpečného pohybu chodcov (matky s kočíkmi, seniari)

je potrebné zrealizovať novú bezbariérovú lávku pre peších s úpravou existujúceho schodiska. V súčasnosti je pohyb pre peších umožnený iba cez v teréne umiestnené schodisko. Dňa 26.5.2014 sa za účasti zástupcov MČ Jarovce uskutočnil výrobný výbor, kde projektant predstavil dve možné technické riešenia. V súčasnosti sa vybrané technické riešenie dopracováva. Termín dodania projektu, vrátane vyjadrení je 15.7.2014. Následne GIB zabezpečí vydanie stavebného povolenia. Ak to finančne bude možné aj výber zhotoviteľa a realizáciu stavby.

➤ **Úprava existujúceho priechodu pre chodcov s riešením CSS pri zdravotnom stredisku – Roľnícka - Vajnory**

26 000,- EUR

Hlavným cieľom stavby je zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez frekventovanú ulicu Roľnícka pri zdravotnom stredisku vo Vajnoroch a pri prestupových zastávkach MHD. Predmetom je realizácia cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vrátane prípojky pre CDS na jestvujúcom priechode pre chodcov na Roľníckej ulici, s nevyhnutnou úpravou nástupného chodníka pre tento priechod. MČ Vajnory dodala projektovú dokumentáciu a GIB následne zabezpečil vydanie stavebného povolenia – ohlásenia drobnej stavby. V súčasnosti sa spracovávajú súťažné podklady pre výber zhotoviteľa. Následne sa uskutoční výber zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

➤ **Vybudovanie CSS Balkánska**

49 000,- EUR

Stavba má zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez Balkánsku ulicu v Rusoviach pri budove pošty. Na priechode sa zriadi svetelná signalizácia s dopytovými tlačidlami a priechod bude nasvietený. Súčasťou stavby je elektrická prípojka pre signalizáciu. Projektovú dokumentáciu zabezpečuje MČ Bratislava – Rusovce. Termín dodania projektu zo strany MČ je apríl 2014. V súčasnosti GIB zabezpečuje vydanie stavebného povolenia, výber zhotoviteľa a následnú realizáciu stavby.

➤ **Vybudovanie autobusovej zastávky Ráztočná – Vrakuňa**

9 000,- EUR

Stavba má zabezpečiť plnohodnotnú autobusovú zastávku MHD a SAD na Ráztočnej ulici vo Vrakuni. MHD túto časť Vrakune zatiaľ neobsluhuje. Z pracovného stretnutia na GIB so zástupcami MČ Vrakuňa v marci 2014 vyplynulo, že projektovú dokumentáciu zabezpečuje na vlastné náklady MČ Bratislava – Vrakuňa. Vyčlenená finančná čiastka 9 000,- EUR je nepostačujúca na realizáciu stavby. Zástupcovia pripustili možnosť spolufinancovania realizácie stavby aj s možnou účasťou BSK. K 5.6.2014 neboli na GIB postúpené žiadne podklady a pokyny k realizácii zámeru.

➤ **Vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka**

49 000,- EUR

Generálnemu investorovi Bratislavy bol dňa 25.03.2014 doručený z MG - oddelenia koordinácie dopravných systémov podklad (situácia a podnet občana) pre umiestnenie parkoviska pri obratisku autobusov na Holíčskej ulici. GIB požiadal MG – oddelenie územného rozvoja mesta o vydanie územnoplánovacej informácie, či je na predmetnej parcele možná realizácia parkovacích miest. Zo záväzného stanoviska mesta vyplýva že realizácia predmetného zámeru vybudovania parkoviska je vzhľadom na funkčné využitie plôch (parky, sadovnícka plošná a líniová zeleň) a existujúci koridor VN nevhodná. GIB preveruje možnosť a podmienky udelenia výnimky pre umiestnenie parkovacích miest pod VN. V roku 2014 GIB, vzhľadom na termíny a lehoty verejného obstarávania zabezpečí projektovú dokumentáciu vrátane vyjadrení a stavebného povolenia. Bola zaobstaraná projektová dokumentácia vo výške 12 000,- EUR. Následne bude realizovaný výber zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

- **Podprogram 13.3 Bezpečnosť a poriadok**

- **Rozvoj kamerového systému** **18 000,- EUR**

Vyhodnotenie tejto aktivity je súčasťou podprogramu 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.

- **Podprogram 13.4 Životné prostredie**

- **Mestské lesy – vybudovanie fitnes v prírode** **100 000,- EUR**

Prebieha konanie na výber dodávateľa na vybudovanie outdoorového fitness centra (Fitness v prírode) pre verejného obstarávateľa Mestské lesy v Bratislave. Prvé kolo otvárania obálok s ponukami dodávateľov sa uskutoční 13.6.2014. Druhé kolo (elektronická aukcia) sa uskutoční do 10 dní po prvom kole. Po uzavretí zmluvy s dodávateľom sa uskutoční vybudovanie outdoorového fitness centra (Fitness v prírode) do konca roka 2014.

- **Podprogram 13.5 Nakladanie s majetkom**

- **Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého** **8 000,- EUR**

Aktivitu bude realizovať spoločnosť Siemens na základe pripravovaného Dodatku č. 28 k zmluve na prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave, cenová ponuka je vo výške 4947,34 EUR.

- **Vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská** **18 000,- EUR**

Aktivitu bude realizovať spoločnosť Siemens na základe pripravovaného dodatku č. 28 k zmluve na prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave, cenová ponuka je vo výške 12339,62 EUR.

- **Marianum – rekonštrukcia Domu smútku – cintorín Stará Vrakuňa** **40 000,- EUR**

Bola zrealizovaná projektová dokumentácia, pripravuje sa likvidácia starého Domu smútku.

- **Podprogram 13.6 Kultúra**

- **Stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici** **79 000,- EUR**

Miesto: Klariská 16, Bratislava
Investor: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
GP: Ing. Peter Pokorný, Hurbanova 54, Ivanka pri Dunaji
Zhotoviteľ: SARPO a.s., Pri Šajbách 3, Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava v rozpočte vyčlenilo finančné prostriedky na dokončenie stavebných úprav suterénnych priestorov Mestskej knižnice na Klariskej 16 v Bratislave, ktorej rekonštrukcia bola prerušená od roku 2006. V súčasnosti prebieha zhodnotenie technického stavu konštrukcií rekonštruovaného priestoru a už realizovaných technológií. Po zhodnotení sa určí presný rozsah prác (vzhlľadom na rozpočet) a začne sa s realizáciou. Termín dokončenia - august 2014.

- **Rekonštrukcia fontány – Batkova ul. – Dúbravka** **19 000,- EUR**

Umiestnenie : park na Batkovej ulici
Katastrálne územie : Bratislava – Dúbravka
Rok odhalenia : 1976
Autor : Ing. arch.Štefánia Krumlová

Technické parametre:

rozмеры: 10,0 x 10,0 m, 10,0 x 9,0 m, 10,0 x 9,0 m

materiál: betón, mozaika, oceľ

Kaskádovitá fontána, ktorá vytvára dojem široko rozloženého kvetu. Vlastný objekt fontány je obložený sklenenou mozaikou. Je plošne rozdelený na tri časti navzájom prepojené. V najväčšej z nich je osadený oceľový kruh priemeru 2,0 m, v strede ktorého vyčnieva ďalšia časť fontány z trubiek menšieho prierezu. Sústava troch pravouhlých, navzájom sa prelínajúcich a výškovo odstupňovaných bazénov naplnia kruhový chrlič, z ktorého stredom vystrekujú voda kolmo nahor z jedenástich trysiek a z obvodu 70 trysiek do strán. Vystrekujúca voda vytvára dojem široko rozloženého kvetu. Kompletná rekonštrukcia fontány, jej stavebnej a technologickej časti spočíva v odstránení poškodených obkladov zo stien bazéna, poškodenej dlažby z dna bazéna, montáž nových rozvodov vody zo strojovne do bazéna, betonáž dna, vyspravenie vnútorných zvislých stien bazéna, hydroizolačný náter bazéna a výmena nefunkčných ventilov.

Termín dokončenia - jún 2014.

➤ **MČ Rača – združené prostr. na rekonštrukciu amfiteátra 47 000,- EUR**

Zmluva bola zaslaná mestskej časti na odsúhlasenie, zmluvný termín na vyčerpanie dotácie je 31. december 2014.

➤ **MČ Záhorská Bystrica – vyhotovenie a osadenie plastiky Sv. Petra a Pavla 43 000,- EUR**

Zmluva bola zaslaná mestskej časti na odsúhlasenie, zmluvný termín na vyčerpanie dotácie je 31. december 2014.

• **Podprogram 13.8 Vzdelávanie**

➤ **ZUŠ Exnárova – rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ 40 000,- EUR**

K 3.6.2014 nedošlo k čerpaniu kapitálových výdavkov z dôvodu, že k tomuto dátumu neboli odovzdané výkony, na základe ktorých by bolo opodstatnené ich čerpanie. Riešenie projektovej dokumentácie je v štádiu rozpracovanosti. Na riešenie priestorovej otázky ZUŠ Exnárova je primátorom mesta zriadená špeciálna komisia a postupne sa naplňajú závery jednotlivých stretnutí.

➤ **Nákup klavírov pre ZUŠ 70 000,- EUR**

V rámci tejto poslanskej priority bol v mesiaci apríl 2014 zabezpečený nákup 13 ks klavírov značky YAMAHA, ktoré boli dodané na základné umelecké školy.

Prílohy:

1. Programy 1 – 12 - kapitálové výdavky
2. Program 13 – bežné výdavky
3. Program 13 – kapitálové výdavky

Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky

Príloha č. 1

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/RO/PO	KV	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
1	ODI	2.2.1	Mestská hromadná doprava - transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	v realizácii	12/2014	4 605 995.00	2 086 404.00	2 519 591.00	0.00
2	HDI	2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy - dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	v rozpracovaní	12/2014	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00
3	STARZ	2.3.1	Cyklotrasy - kapitálový transfer	inžinier. činnosť, výber dodávateľa	12/2014	270 000.00	6 282.00	263 718.00	0.00
4	HDI	2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	v rozpracovaní	12/2014	88 000.00	0.00	88 000.00	0.00
5	HDI	2.5.1	Plán dopravných stavieb	v realizácii	12/2014	23 862 000.00	349 060.00	23 512 940.00	0.00
6	HDI	2.5.2	Nosný systém MHD (návrh na zmenu rozpočtu MsZ 06/2014)	v realizácii	12/2014	46 667 639.00	1 606 167.00	45 061 472.00	0.00
7	GIB	2.6.1	Budovanie parkovacích miest - Žehrianska, Petržalka	výber zhotoviteľa	12/2014	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00
8	GIB	2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk pri cintoríne Vrakuňa	PD pre stavebné povolenie	12/2014	78 000.00	0.00	78 000.00	0.00
9	MsP	3.1.3	Rozvoj kamerového systému	vyhlásené VO	09/2014	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00
10	OSN	5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu - rekonštrukcia budovy na Šafárikovom nám. 3 - sťahovanie m.p.o. Marianum	VO na projektanta stavebných úprav a interiérov	12/2014	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00
11	GIB	5.1.3	Výstavba nájomných bytov - Čapajevova	prebieha realizácia stavby	8/2014	1 500 320.00	588 158.00	912 162.00	0.00
12	GIB	5.1.3	Zbúranie objektu na Žitavskej ul.	prípravné práce	12/2014	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00
13	GIB	5.1.3	Rekonštrukcia bytového domu pri Habánskom mlyne	prípravné práce	12/2014	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	0.00
14	GIB	5.1.3	Výstavba nájomných bytov Pri kríži	prípravné práce, VO na obstaranie PD	12/2014	85 000.00	0.00	85 000.00	0.00
15	Marianum	5.3.2	Rozšírenie cintorínov	v posudzovaní odd. územ.plán.	12/2014	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00

Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky

Príloha č. 1

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/RO/PO	KV	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/VECNE PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
16	OSK	5.4	Splátkový kalendár - Siemens, s.r.o.	plnenie v zmysle splátkového kalendára	12/2014	2 401 682.00	1 035 132.90	1 366 549.10	0.00
17	OSK	5.4	Modernizácia verejného osvetlenia	Dodatok č.28 na podpise	10/2014	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00
18	OSN	5.5.2	Uplatnenie si predkupného práva HM SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k pozemkom v zmysle Uznesenia č. 1583/2014 zo dňa 22.5.2014	kúpna zmluva na podpise u predávajúceho	07/2014	100 000.00	21 780.00	78 220.00	0.00
19	OSN	5.5.2	Vysporiadanie z predaja m.p.o. Marianum (bytu a garáží)	mimosúdna dohoda	08/2014	438 000.00	140 000.00	298 000.00	0.00
20	GIB	7.3.1	Generálny investor Bratislavy	ukončené	05/2014	163 400.00	120 000.00	43 400.00	0.00
21	GIB	8.2.3	Výstavba mest.šport.haly - reštrukturalizácia dlhu z r. 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu	v realizácii	12/2014	1 771 248.00	442 812.00	1 328 436.00	0.00
22	STARZ	8.2.3	Výstavba šatní ZŠ O. Nepelu kapitálový transfer	jednostupňový projekt	12/2014	70 122.00	13 237.00	56 885.00	0.00
23	MČ Staré Mesto	8.2.5 Fond na podporu rozvoja TK	Vybudovanie modernej bežeckej tartanovej dráhy, úprava príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade - záporné stanovisko Krajského pamiatkového úradu	zmluva zaslaná MČ	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00
24	MČ Rača	8.2.5 Fond na podporu rozvoja TK	Revitalizácia športového areálu na Černockého ulici	zmluva zaslaná MČ	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
25	STARZ	8.2.6	Dostavba vnútorných priestorov ZŠ Harmincova	projekt a výber dodávateľa	12/2014	150 000.00	4 460.00	145 540.00	0.00

Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky

Príloha č. 1

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/RO/PO	KV	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
26	Domov jesene života	10.1.2	Obstaranie veľkokapacitných práčok, sušičky - RO 04/2014	začatie VO, § 9 zákona číslo 25/2006 Z. z.	08/2014	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00
27	Petržalský domov seniorov	10.1.3	Obstaranie plynovej panvice a mangľa na prádlo - RO 04/2014	začatie VO, § 9 zákona číslo 25/2006 Z. z.	07-08/2014	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
28	Domov pri kríži	10.1.7	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení -práčovňa - RO 04/2014	začatie VO, § 9 zákona číslo 25/2006 Z. z.	09/2014	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00
29	Krízové stredisko	10.1.12	Obstaranie elektromobilu - RO 05/2014	ukončené	05/2014	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00
30	OSAP	11.4	Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	dokumentácia z VO je hodnotená na Riadiacom orgáne OPBK. Po hodnotení bude možné uzavrieť VO a uzavrieť zmluvu s dodávateľom	09/2015	2 313 082.00	0.00	2 313 082.00	0.00
31	OSAP	11.4	Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí	projektová zmluva sa pripravuje na podpis, predpokladný termín podpisu 06/2014	04/2016	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00
32	OSAP	11.5	Projekt Difass - implementácia on-line mikropôžičkového nástroja	žiadosť o zmenu rozpočtu na základe zmeny v projekte týkajúce sa pilotnej aktivity - presun z KV do BV	-	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
33	OIT	12.3	Informačné služby - rozvoj GIS - nákup softvéru	nerealizuje sa	12/2014	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
SPOLU						90 062 488.00	6 413 492.90	83 648 995.10	0.00

Program 13 - bežné výdavky

Príloha č. 2

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/RO/PO	BV/PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOLNÉ ZDROJE
1	OSK	13.2	Opravy povrchov komunikácií: - Kukučínova	rozpracované	07/2014	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00
2	OSK	13.2	- privádzač do Devínskej N. Vsi	ukončené	05/2014	74 000.00	74 000.00	0.00	0.00
3	OSK	13.2	- Záhradnícka	rozpracované	07/2014	186 000.00	0.00	186 000.00	0.00
4	OSK	13.2	- Sliáčska - Podkolibská	rozpracované	08/2014	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
5	OSK	13.2	- od potravín TESCO po križ. Tešedíkova	rozpracované	po vybudovaní ľavostr.chod. MČ ZB	23 000.00	0.00	23 000.00	0.00
6	MČ Vajnory	13.2	Opravy chodníkov a miestnych komunikácií vrátane prícestného odvodnenia na komunikáciách v správe hlavného mesta - transfer MČ Vajnory	zmluva odsúhlasená MČ, predložená na podpis primátorovi	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00
7	OSK	13.2	Oprava chodníkov - Bulharská, Rádiová, Záhradnícka, Trenčianska	ukončené	05/2014	40 000.00	39 979.00	0.00	21.00
8	OSK	13.2	Oprava chodníkov - Vrančovičova	pripravené	06/2014	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
9	OSK	13.2	Oprava chodníkov - Popradská, Kazanská	predp. termín zaháj. v najb. dňoch	07/2014	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
10	OSK	13.2	Oprava podchodu na Trnavskom Mýte	rozpracované	08/2014	19 000.00	0.00	19 000.00	0.00
11	OSK	13.2	Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka	časť ukončená, ostatné rozpracované	08/2014	70 000.00	7 036.07	62 963.93	0.00

Program 13 - bežné výdavky

Príloha č. 2

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/RO/PO	BV/PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOLNÉ ZDROJE
12	OSK	13.2	Výmena zvodidiel - Jantárová (nová akcia: Bezbariérový priechod pre peších - Jantárová ul., Jarovce)	návrh na zmenu účelu použitia fin.prostr. a realizátora - GIB	12/2014	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
13	OSK	13.2	Zmena dopravného značenia - križovatka ciest I/2 s III/00246	ukončené	05/2014	11 000.00	6 424.34	0.00	0.00
14				návrh na presun zostávajúcich zdrojov na GIB - Bezbariérový priechod pre peších - Jantárová ul	12/2014	0.00	0.00	4575.66	0.00
15	OŽPaMZ	13.4	Obstaranie a inštalovanie fotopascí - čierne skládky	výber dodávateľa	07-08/2014	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
16	OŽPaMZ	13.4	Revitalizácia Horského parku	jún - materiál do OPP	11/2014	98 000.00	0.00	98 000.00	0.00
17	MČ Petržalka	13.4	MČ Petržalka -transfer na sadové úpravy - kaplnka pri Starej horárni	zmluva zaslaná MČ	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
18	OŽPaMZ	13.4	Revitalizácia parku Belopotockého	odd. správy nehnuteľností rieši zverenie	12/2014	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00
19	OŽPaMZ	13.4			12/2014	16 500.00	0.00	16 500.00	0.00
20	OŽPaMZ	13.4	Čistenie graffitov	jún - prvé zasadnutie komisie	12/2014	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00
21			Čistenie kontajnerových stojísk a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev	návrh na zmenu rozpočtu - transfer OLO, a.s.	12/2014	98 000.00	0.00	98 000.00	0.00

Program 13 - bežné výdavky

Príloha č. 2

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/RO/PO	BV/PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
22	Marianum	13.5	Opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	príprava projektu	12/2014	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
23	Marianum	13.5	Dokončenie cintorína Podunajské Biskupice	príprava projektu	12/2014	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
24	GIB	13.6	Oprava pitných fontánok	realizácia	06/2014	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00
25	OKŠŠM	13.6	Podpora divadla Malá scéna (v zmysle zmluvy druhá splátka do 30.9.2014)	I. splátka zaplatená	30.04.2014	49 000.00	25 000.00	24 000.00	0.00
26	OZ TATRAN	13.7	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves	zmluva bude po odsúhlasení prijímateľmi dotácie predložená na podpis primátorovi	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	29 000.00	0.00	29 000.00	0.00
27	Klub vodných športov	13.7	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves		31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
28		13.9	Rozvoj mesta	realizácia nadväzne na predaj podielu v SPaP	12/2014	99 000.00	0.00	99 000.00	0.00
29		13.10	Oddíženie mesta	splátka pri reštrukturalizácii jestvujúceho úveru	12/2014	178 500.00	0.00	178 500.00	0.00
SPOLU						1 418 000.00	152 439.41	1 265 539.59	21.00

Program 13 - kapitálové výdavky

Príloha č. 3

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/RO/PO	KV/PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOLNÉ ZDROJE
1	HA	13.1	Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo	v rozpracovaní	12/2014	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00
2	OKDS	13.2*	Vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovskej ul.	výber náhradnej priority, návrh na presun na vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL-13.2	-	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00
3	OKDS	13.2*	Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL	vypísanie verejného obstarávania na dodanie PD v 06/2014	11/2014	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00
*Požiadavka na presun voľných finančných prostriedkov v rámci OKDS - z 13.2 Vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovskej ul. 10 000 EUR na 13.2 Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL									
4	OKDS	13.2	Výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska	rokovanie s TESCO o podmienkach realizácie chodníka na pozemkoch spoločnosti	12/2014	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00
**Požiadavka na presun voľných finančných prostriedkov v rámci OKDS - z 13.5 Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého a vnútrobloku Lotyšská v celkovej sume 8713,04 EUR na 13.2 Výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska									
5	GIB	13.2	Vybudovanie nástupišťa MHD – Hraničiarska ulica	PD	11/2014	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
6	GIB	13.2	Bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárová - Palmová - Ovocná	PD	11/2014	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00

Program 13 - kapitálové výdavky

Príloha č. 3

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/RO/PO	KV/PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOLNÉ ZDROJE
7	GIB	13.2	Úprava existujúceho priechodu pre chodcov s riešením CSS, Vajnory	podklady pre VO	11/2014	26 000.00	0.00	26 000.00	0.00
8	GIB	13.2	Vybudovanie CSS Balkánska	podklady pre VO	11/2014	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00
9	GIB	13.2	Vybudovanie autobusovej zastávky Ráztočná – Vrakuňa	PD realizuje MČ Vrakuňa, je potrebné združenie fin. prostriedkov	12/2014	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00
10	GIB	13.2	Vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka /PD v r. 2014, realizácia v r. 2015	PD	12/2014	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00
11	MsP	13.3	Rozvoj kamerového systému	vyhlásené VO	09/2014	18 000.00	0.00	18 000.00	0.00
12	OŽaVP	13.4	Mestské lesy - vybudovanie fitnes v prírode	prebieha konanie na výber dodávateľa	12/2014	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00
13	OKDS	13.5**	Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého	podpis dodatku k zmluve na prevádzkovanie verejného osvetlenia,	10/2014	8 000.00	0.00	4 947.34	3 052.66
14	OKDS	13.5**	Vybudovanie verejného osvetlenia vnútrobloku Lotyšská	návrh na presun zostávajúcich zdrojov na výstavbu chodníka od TESCO po CSS Panónska - 13.2	10/2014	18 000.00	0.00	12 339.62	5 660.38

Program 13 - kapitálové výdavky

Príloha č. 3

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV/ PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 3.6.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOLNÉ ZDROJE
15	Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	13.5	Rekonštrukcia Domu smútku - cintorín Stará Vrakuňa	zrealizovaná PD, pripravuje sa likvidácia starého Domu smútku	12/2014	40 000.00	3 700.00	36 300.00	0.00
16	GIB	13.6	Stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici	realizácia	08/2014	79 000.00	0.00	79 000.00	0.00
17	GIB	13.6	Rekonštrukcia fontány – Batkova ul. – Dúbravka	realizácia	06/2014	19 000.00	0.00	19 000.00	0.00
18	MČ Rača	13.6	MČ Rača - združené prostriedky na rekonštrukciu amfiteátra	Zmluva zaslaná MČ	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	47 000.00	0.00	47 000.00	0.00
19	MČ Záhorská Bystrica	13.6	MČ Záhorská Bystrica - vyhotovenie a osadenie plastiky sv. Petra a Pavla	Zmluva zaslaná MČ	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	43 000.00	0.00	43 000.00	0.00
20	OKŠŠM	13.8	Nákup klavírov	nákup 13 ks klavírov	04.04.2014	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
21	ZUŠ Exnárova	13.8	ZUŠ Exnárova - rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ (PD)	prípravná fáza	11/2014	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00
SPOLU						787 000.00	73 700.00	694 586.96	18 713.04