

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **26.05.2016**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.  
primátor

**Zodpovedný:**

RNDr. Želmíra Greifová v.r.  
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Ing. Vladimír Michálek v.r.  
generálny riaditeľ  
Metro Bratislava, a.s.

**Spracovateľ:**

Ing. Monika Orthová v.r.  
Oddelenie stratégie a projektov

Ing. Alžbeta Dugasová v.r.  
Metro Bratislava, a.s.

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.02.2015
5. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 16.03.2015
6. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 20.04.2015
7. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 15.06.2015
8. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 21.09.2015
9. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.10.2015
10. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 9.11.2015
11. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.12.2015
12. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 7.3.2016
13. Výpis z Komisie dopravy a informačných systémov zo dňa 4.4.2016
14. Uznesenie z Mestskej rady

Kód uzn.: 11.1.

## **Návrh uznesenia**

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

### **berie na vedomie**

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

## **Dôvodová správa**

V zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 časť B zo dňa 26.02.2015 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva, teda raz za mesiac. Materiál sa v zmysle uznesenia MsZ č. 444/2012 predkladá ako riadny materiál s prijatím uznesenia. Predmetný materiál sa predkladá aj na každé zasadnutie KDIS.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD, termíny kolaudácie, stav prác stavebného dozoru, k žiadosti o NFP a informáciu k aktuálnemu stavu prác aj k novému projektu NS MHD II. etapa (električková trať do Petržalky).

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

### A. NS MHD I. časť - BOSÁKOVA ULICA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE

#### 1.1. Realizácia stavby

- práce boli vykonané v zmysle HMG rev6 z 18.09.2015
- všetky objekty boli prebraté k 15.12.2015
- v niektorých objektoch sú zaevidované drobné vady, ktoré budú odstránené do ukončenia kolaudačných konaní

#### Zariadenie staveniska

- stavenisko bude vypratane po odstránení všetkých drobných väd a nedostatkov

#### 1.2. Finančné plnenie

K 15.12.2015 bolo vyfakturovaných 57,5 mil. eur bez DPH. Faktúra za mesiac november 2015 bola uhradená systémom refundácie zo strany RO OPD v decembri 2015. Faktúra za december 2015 bola uhradená formou refundácie zo strany RO OPD v januári 2016.

Zhotoviteľovi spoločnosti EUROVIA a.s. boli uhradené nároky v celkovej výške 2,0 mil eur bez DPH - nárok č.19 Dopad výsledkov pyrotechnického prieskumu a nárok č. 43 Dopad posunu osi koľaje na geometriu výhybiek.

#### 1.3. Stavebný dozor (SD)

SD vykonáva spol. INFRAM SK s.r.o.

METRO Bratislava a.s. aj naďalej vykonáva potrebnú inžiniersku činnosť počas celej doby výstavby a zastupuje Objednávateľa v poverených činnostiach (na základe dodatku k zmluve s Hl. mestom, ktorý bol podpísaný 03.10.2014).

#### 1.4. Žiadosť o NFP (nenávratné finančné prostriedky)

Hl. mesto podalo 07.06.2013 žiadosť o NFP na MDVRR – OPD na schválenie. Dňa 20.01.2015 potvrdila EK poskytnutie NFP.

#### 1.5. Kolaudácie

Stav kolaudácii k 26.04.2016:

#### Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie I. a II. triedy

1. Kolaudačné rozhodnutie bolo **vydané 15.04.2016** na objekt:

20-201-00 Starý most

2. Kolaudačné rozhodnutie bolo **vydané 15.04.2016** na objekty:

10-001-00 Spevnené plochy a úprava parčíka Šafárikovo námestie

10-002-00 Úprava parčíka

10-110-00 Rekonštrukcia komunikácií, Štúrova ulica

10-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol Šafárikovo námestie

30-110-00 Úprava komunikácií v nadväznosti na estakádu Artmedia

30-111-00 Rekonštrukcia komunikácií, uzol križovatky Bosákova - Jantárová

30-112-00 Chodníky, obratisko električkovej trate

30-113-00 Meniareň Bosákova - spevnené plochy

30-114-00 Chodník pre cyklistov v úseku Starý most – Einsteinova  
30-202-00 Estakáda Artmedia  
30-203-00 Estakáda Einsteinova  
30-213-00 Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská  
30-214-00 Lávka pre chodcov – Chorvátske rameno

**Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS**

**3. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 22.03.2016 na objekty:**

30-503-00 Úprava vodovodu DN 1200 križovatka Bosákova ul. a estakáda  
30-505-00 Rekonštrukcia vodovodu DN 500  
30-506-00 Preložka vodomerných šácht  
30-507-00 Preložka výtlačného potrubia podzemných vôd z diaľnice  
30-521-00 Prípojka vodovodu, prevádzková budova – Obratisko  
30-522-00 Prípojka kanalizácie, prevádzková budova - Obratisko

**4. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 14.04.2016 na objekty:**

10-503-00 Rekonštrukcia kanalizácie Štúrova ul. Šafárikovo nám.  
10-504-00 Rekonštrukcia vodovodov - Šafárikovo nám.  
10-505-00 Kanalizačné prípojky

**5. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 14.04.2016 na objekty:**

20-501-00 Rekonštrukcia vodovodu  
20-201-00 Starý most odvodnenie

**MČ Petržalka odd. územného konania a stavebného poriadku**

**6. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 11.04.2016 na objekty:**

20-401-00 Lodná signalizácia – Starý most  
20-621-00 Osvetlenie komunikácií – Starý most  
20-622-00 Osvetlenie lávok pre chodcov a cyklistov – Starý most  
20-624-00 Iluminácia – Starý most  
20-630-00 Prípojka NN pre osvetlenie – Starý most  
20-631-00 Prípojka NN pre ilumináciu – Starý most  
20-632-00 Prípojka NN pre lodnú signalizáciu – Starý most

**7. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 15.04.2016 na objekty:**

10-611-00 Preložka VN vedenia I.č. 339 Šafárikovo námestie  
10-612-00 Preložka VN vedenia I.č. 410 Šafárikovo námestie  
10-613-00 Preložka VN vedenia I.č. 458 Štúrova ulica  
10-615-00 Preložka VN vedení Šafárikovo námestie  
10-616-00 Preložka VN vedení Štúrova ulica  
10-617-11 Prípojka NN pre automat CL zastávka Štúrova  
10-620-00 Rekonštrukcia VO Šafárikovo námestie  
10-621-00 Rekonštrukcia VO Štúrova ulica  
10-623-00 Osvetlenie zastávky Štúrova  
10-702-00 Úprava STL plynovodov – Šafárikovo námestie  
10-250-00 Kolektor  
20-610-00 Preložka VN vedenia I.č. 464 – Starý most  
20-611-00 Preložka VN vedenia I.č. 273 – Starý most  
20-635-00 Vnútorne silnoprúdové rozvody – Starý most  
20-640-00 Ochrana pred atmosférickým prepätím – Starý most  
20-701-00 Viacúčelová chránička DN 300 – Starý most

**8. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 08.04.2016 na objekty:**

30-001-00 Vegetačné úpravy v úseku Starý most – obratisko  
30-001-01 Vegetačné úpravy v úseku Starý most – obratisko náhradná výsadba

30-611-00 Preložka 22 kV vedenia l.č. 1003  
 30-612-00 Preložka 22 kV vedenia l.č. 1005  
 30-614-00 Demontáž vzdušného vedenia VN v obratisku  
 30-620-00 Preložka VO Jantárovej cesty  
 30-622-00 Osvetlenie električkovej trate/ Viedenská - Obratisko (km 1,7 - KÚ)  
 30-625-00 Osvetlenie lávky pre cyklistov – Viedenská  
 30-626-00 Osvetlenie zastávky - Viedenská  
 30-627-00 Osvetlenie zastávky - Bosákova  
 30-628-00 Osvetlenie zastávky - Jantárová  
 30-630-00 Prípojka NN pre VO Jantárovej cesty  
 30-631-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky Bosákova - Jantárová cesta  
 30-632-00 Prípojka NN pre osvetl. el. trate Bosákova - Obratisko (km 1,7 - KÚ)  
 30-633-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Viedenská  
 30-635-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Bosákova  
 30-637-00 Prípojka NN pre automaty CL - zastávka Jantárová  
 30-638-00 Prípojka NN pre sociálne zariadenie - Obratisko  
 30-642-00 Prípojka NN - meniareň Bosáková  
 30-649-00 Preložka VO na diaľnici D1 a Einsteinovej  
 30-701-00 Úprava STL plynovodu DN 300 - križovatka Bosákova

### **BSK ŠSÚ pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe**

#### **9. Začatie kolaudačného konania 02.03.2016 na objekty:**

10-101-00 El. spodok v úseku Jesenského – Starý most, časť Štúrova ul. – Starý most  
 10-102-00 El. zvršok v úseku Jesenského – Starý most, časť Štúrova ul. – Starý most  
 10-102-01 Koľaj ako spätný vodič, časť Štúrova ul. – Starý most  
 10-106-00 Zastávka Štúrova, nástupiská  
 10-302-00 Zastávka Štúrova – prístrešky na nástupiskách  
 10-601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Šafárikovo námestie  
 10-602-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ulica  
 10-603-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ul. – Jesenského ul.  
 10-604-00 Preložka napájacieho vedenia Šafárikovo námestie – Štúrova  
 10-605-00 Napájacie vedenie navrhovanej električkovej trate  
 10-606-00 Preložka ovládacieho kábla DP – Šafárikovo námestie  
 10-608-00 Ovládanie výhybiek – Štúrova ulica – Jesenského ulica  
 10-609-00 Ohrev výhybiek – Šafárikovo námestie  
 10-610-00 Ohrev výhybiek – Štúrova ulica – Jesenského ulica  
 10-630-00 Ovládací kábel DP  
 10-801-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Štúrova  
 10-804-00 Informačný systém v zastávke Štúrova  
 10-811-00 CSS Šafárikovo námestie

#### **10. Kolaudačné konanie sa bude konať 26.05.2016 na objekty:**

20-102-00 Električkový zvršok - Starý most  
 20-102-01 Koľaj ako spätný vodič  
 20-601-00 Trolejové vedenie - Starý most  
 20-641-00 ochranné opatrenia v zóne TV Starý most  
 30-101-00 Električkový spodok v úseku Starý most - Bosákova  
 30-102-00 Električkový zvršok v úseku Starý most – Bosákova  
 30-102-01 Koľaj ako spätný vodič  
 30-103-00 Električkový spodok v úseku Bosákova - Obratisko  
 30-104-00 Električkový zvršok v úseku Bosákova – Obratisko  
 30-104-01 Koľaj ako spätný vodič  
 30-109-00 Obratisko, servisné nástupiská a plochy  
 30-106-00 Zastávka Viedenská, nástupiská  
 30-107-00 Zastávka Bosákova, nástupiská

30-108-00 Zastávka Jantárová, nástupiská  
30-301-00 Zastávka Viedenská, zastrešenie nástupísk  
30-302-00 Zastávka Bosákova - zastrešenie nástupísk a prístupov  
30-303-00 Zastávka Jantárová - prístrešky na nástupiskách  
30-305-00 Obratisko, prevádzková budova  
30-307-00 Meniareň Bosákova - stavebná časť  
30-601-00 Trolejové vedenie most - Obratisko (km 1,0 - 2,3)  
30-602-00 Trolejové vedenie - Obratisko  
30-603-00 Ovládanie výhybiek - Obratisko  
30-604-00 Ohrev výhybiek - Obratisko  
30-801-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Viedenská  
30-802-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Bosákova  
30-803-00 Vybavovanie cestujúcich v zastávke Jantárová  
30-804-00 Informačný systém v zastávke Viedenská  
30-805-00 Informačný systém v zastávke Bosákova  
30-806-00 Informačný systém v zastávke Jantárová  
30-811-00 Úprava CSS v križovatke Bosákova - Jantárová  
30-812-00 CSS Jantárová - zabezpečenie prístupu k zastávke  
30-813-00 CSS Obratisko  
30-814-00 Obratisko - komunikačný systém pre dispečerske pracovisko  
30-830-00 Meniareň Bosákova - 22 kV časť  
30-831-00 Meniareň Bosákova - technológia meniarne

Na základe podmienok z vydaných kolaudačných rozhodnutí a dodržania zákonných lehôt je možné dať stavbu do užívania pre chodcov, cyklistov a automobilovú dopravu najskôr cca 16.05.2016 (záleží od prípadných námietok ku kolaudačným rozhodnutiam).

Spustenie skúšobnej prevádzky električky na Štúrovej ul. s odbočkou na Vajanského je podmienené vydaním kolaudačného rozhodnutia č. 9.

Skúšobná prevádzka električky na Starom moste a v Petržalke je podmienená vydaním rozhodnutia č. 10.

## **B. NSM MHD II. etapa - BOSÁKOVA ULICA – JANÍKOV DVOR**

Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva medzi hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Reming, a. s. o dopracovaní DUR pre NS MHD II. etapu. Dňa 27.10.2015 bola podpísaná zmluva s EKOJET, s.r.o., ktorý je zhotoviteľom zámeru EIA.

Dňa 5.2.2016 bude doručený zámer EIA na Hl. m. SR Bratislavu. Dňa 8.2.2016 bol na Okresný úrad Oddelenie starostlivosti o životné prostredie v Bratislava podaný zámer EIA, kedy sa oficiálne spúšťa proces EIA. Zámer je zverejnený na stránkach Okresného úradu, Mestskej časti Petržalka. Okresný úrad vydá do 29.3.2016 Záverečné stanovisko z posúdenie. Občania si ho mohli prezrieť aj na Magistráte hl.m. SR Bratislavy do 14.3.2016.

Bola zriadená emailová adresa nsmhd2@bratislava.sk, na ktorú môžu občania zasielať otázky na projektový tím. Do 22.3.2016 bolo doručených 36 podnetov.



**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16. 02. 2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

ústnu informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

**Hlasovanie:** prítomní: 6    za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 17. 02. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 16.03.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“

**Hlasovanie:** prítomní: 14      za: 14      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Výpis**  
**zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ**  
**zo dňa 20.04.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 12      za: 12 proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 20. 04. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 15.06.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave“.

**Hlasovanie:** prítomní: 9                      za: 9 proti: 0                      zdržal sa: 0                      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 15. 06. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 21.09.2015**

**K bodu 4**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

V tomto bode predniesol ústnu informáciu o aktuálnom stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave predseda komisie Mgr. Jozef Uhler.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 21. 09. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 12.10.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 12. 10. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 09.11.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**a) berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.“

Hlasovanie:      prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.

predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 09. 11. 2015

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.12.2015**

**K bodu 2**

**Informácia o stave a realizácie Nosného systému MHD V Bratislave.**

Vzhľadom na neprítomnosť predkladateľa bol materiál stiahnutý z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 12. 2015



**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 07.03.2016**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 10      za: 10      proti: 0      zdržal sa: 0      nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 07.03.2016

**Výpis zo záznamu z rokovania  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dna 04.04.2016**

**K bodu 2**

**Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.**

Stanovisko:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

**berie na vedomie**

predložený materiál „Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.“

**Hlasovanie:** prítomní: 7    za: 7    proti: 0    zdržal sa: 0    nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.  
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád  
tajomník komisie

V Bratislave 04.04.2016

## Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

---

Kód uzn: 11.1

### **Uznesenie 338/2016** zo dňa 12.05.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
zobrať na vedomie Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).