Združenie NS MHD PETRŽALKA (Zhotoviteľ)
Korešpondenčná adresa: ALDESA CONSTRUCCIONES POĽSKA SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Členovia:
ALDESA CONSTRUCCIONES S.A
Sídlo: Calle Bahía de Pollensa 13 28042 Madrid, Španielsko
IČ: A-28233534
Zápis: Obchodný register v Madride, Zv.: 2676, kniha 2009, 3. oddiel, list. č.139, strana 17979, Ref M-7401

ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z.o.o.
Sídlo: Postępu 18A 02-676 Varšava, Poľsko
IČ: 120522027
Zápis: OR OS pre hl. M. Varšava, číslo zápisu: 0000288135
REG: 120522027,
NIP: 6762355756

Číslo listu: 027-23-ALD-D_AKa

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. č. 1
811 01 Bratislava
Poštová adresa –
METRO Bratislava a.s.
Muchovo nám. č. 12
852 71 Bratislava
(Stavebný dozor)

Váš list	Naša značka	Vybavuje	V Bratislave
SD_033/20.01.2023	027-23-ALD-D_AKa	Ing. Kaláber +421918320012	23.01.2023

VEC: <u>Priebežné platobné potvrdenie č.13 za obdobie 1.12.2022 – 31.12.2022 - odovzdanie</u>

Vážený Stavebný dozor

na základe listu č. SD_033/20.01.2023 stavebný dozor vrátil Zhotoviteľovi predložené podklady doručené listom č. 021-23-ALD-D-Aka dňa 18.1.2023 (Priebežné platobné potvrdenie č. 13).

Dôvodom vrátenia bol *„nesúlad hodnoty Zostatok celkom v liste Rekapitulácia a 1 Rekapitulácia čerpania stavby so zostatkami celkom po jednotlivých SO/PS, nesúlad v stĺpci Odsúhlasené za aktuálne obdobie v liste Rekapitulácia, resp. nezapočítanie vynesenej položky A.3 Valorizácia v tomto stĺpci do sumárnej položky.“*

Zhotoviteľ, Objednávateľ a SD na stretnutí, ktoré sa konalo 23.1.2022, 8:15 – 9:00, sa vzájomne dohodli na oprave Priebežného platobného potvrdenia č. 13.

Zhotoviteľ na základe horeuvedeného predkladá opravené:
Priebežné platobné potvrdenie č. 13 za obdobie 1.12.2022 – 31.12.2022.

S pozdravom,

.....
Združenie NS MHD PETRŽALKA
Ing. Jaime Martin Garcia
Na základe plnej moci
Predstaviteľ Zhotoviteľa

.....
Za Stavebný dozor
Prevzal:
Dňa:

Priebežné platobné potvrdenie č. 13

Obdobie: **1.12.2022 - 31.12.2022**

Zmluva o dielo č.: **MAGSP2100057**

Názov stavby: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481, IČ DPH: SK2020372596

Zhotoviteľ: **„Združenie NS MHD PETRŽALKA“**
Adresa na doručovanie:
ALDESA ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Hlavný člen 1:
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Postępu 18a, 02 – 676 Varšava, Poľsko
IČO: 120522027, IČ DPH: PL6762355756
konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO:50 614 339, IČ DPH: SK4120065312

Člen 2:
ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.
Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
IČO: A-28233534, IČ DPH: A-28233534

Stavebný dozor: **METRO Bratislava a.s.**
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava
IČO: 35732881, IČ DPH: SK2020268910

Rekapitulácia	Celkové práce vykonané do konca minulého fakturačného obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Odhadovaná zmluvná hodnota vykonaných prác na Diele podčlánok (14.3 a) červený FIDIC	4 909 732,82 €	724 374,17 €	5 634 106,99 €
Platby alebo odpočty v dôsledku legislatívnych zmien a zmien v nákladoch podčlánok (14.3 b)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Platby alebo odpočty zádržného podčlánok (14.3 c)	-490 973,28 €	-72 437,42 €	-563 410,70 €
Platby alebo odpočty zálohovej platby podčlánok (14.3.d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Platby alebo odpočty za materiály určené pre Dielo podčlánok (14.3 e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Všetky ďalšie platby alebo odpočty splatné podľa Zmluvy podčlánok (14.3 f)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kumulovaná čiastka spolu	4 418 759,54 €	651 936,75 €	5 070 696,29 €
Spolu na zaplatenie za obdobie (bez DPH)	**4 418 759,54 €**	**651 936,75 €**	**5 070 696,29 €**

v Bratislave 31.12.2022

Vystavil za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN SEBESTOVA, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Prehlásenie č. 13

Obdobie: **1.12.2022 - 31.12.2022**

Zmluva o dielo č.: **MAGSP2100057**

Názov stavby: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**

Objednávateľ: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481, IČ DPH: SK2020372596

Zhotoviteľ: **„Združenie NS MHD PETRŽALKA“**
Adresa na doručovanie:
ALDESA ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Hlavný člen 1:
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Postępu 18a, 02 – 676 Varšava, Poľsko
IČO: 120522027, IČ DPH: PL6762355756
konajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom:
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka
Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO:50 614 339, IČ DPH: SK4120065312

Člen 2:
ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.
Calle Bahía de Pollensa nº 13, 28042 Madrid, Španielske kráľovstvo
IČO: A-28233534, IČ DPH: A-28233534

Stavebný dozor: **METRO Bratislava a.s.**
Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava
IČO: 35732881, IČ DPH: SK2020268910

Rekapitulácia	Celkové práce vykonané do konca minulého fakturačného obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Odhadovaná zmluvná hodnota vykonaných prác na Diele podčlánok (14.3 a) červený FIDIC	4 909 732,82 €	724 374,17 €	5 634 106,99 €
Platby alebo odpočty v dôsledku legislatívnych zmien a zmien v nákladoch podčlánok (14.3 b)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Platby alebo odpočty zádržného podčlánok (14.3 c)	-490 973,28 €	-72 437,42 €	-563 410,70 €
Platby alebo odpočty zálohovej platby podčlánok (14.3.d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Platby alebo odpočty za materiály určené pre Dielo podčlánok (14.3 e)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Všetky ďalšie platby alebo odpočty splatné podľa Zmluvy podčlánok (14.3 f)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kumulovaná čiastka spolu	4 418 759,54 €	651 936,75 €	5 070 696,29 €
Spolu na zaplatenie za obdobie (bez DPH)	**4 418 759,54 €**	**651 936,75 €**	**5 070 696,29 €**

Vystavil za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia
v Bratislave 31.12.2022

Rekapitulácia

Za obdobie: **1.12.2022 - 31.12.2022**
Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**

Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Stavebný dozor: METRO Bratislava a.s.

SÚPIS	NÁZOV	Cena bez DPH	Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
		EUR	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
A	Prevádzkové súbory (PS) a Stavebné objekty (SO)	72 932 269,65	73 400 260,01	6,11	4 485 754,37	0,96	702 269,10	7,07	5 188 023,47	92,93	68 212 236,54
A.1	PS a SO - zmeny množstiev na základe merania	-	245 584,74	-	201 160,57	-	44 424,17	-	245 584,74	-	-
A.2	PS a SO - zmenové listy	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
A.3	Valorizácia		222 405,62		0,00	-	222 405,62	-	222 405,62	-	-
B	Všeobecné položky - realizácia	933 724,31	933 724,31	43,95	410 395,11	2,37	22 105,07	46,32	432 500,18	53,68	501 224,13
C	Všeobecné položky - Dokumentácia zhotoviteľa	720 000,00	720 000,00	1,89	13 583,34	0,00	0,00	1,89	13 583,34	98,11	706 416,66
Akceptovaná zmluvná hodnota celkom		74 585 993,96	75 053 984,32	6,54	4 909 732,82	0,97	724 374,17	7,51	5 634 106,99	92,49	69 419 877,33

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

1 Rekapitulácia čepania stavby

Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Doteraz odsúhlasené meranie, zmena v EUR	Meranie v EUR	Zmena v EUR	Valorizácia v EUR	Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii v EUR	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie vrátane valorizácie		Celkom odsúhlasené vrátane valorizácie		Zostatok celkom	
								%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
		72 932 269,65	**201 160,57**	**44 424,17**	**0,00**	**222 405,62**	**73 400 260,01**	**6,11**	**4 485 754,37**	**0,96**	**702 269,10**	**7,07**	**5 188 023,47**	**92,93**	**68 212 236,54**
PS 40-21-01	**CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta**	207 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	207 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	207 521,58
PS 40-21-01.1	**Cestná signalizácia**	180 076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	180 076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	180 076,11
PS 40-21-01.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 40-21-02	**CSS Prejazd Gessayova**	102 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	102 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102 236,18
PS 40-21-02.1	**Cestná signalizácia**	74 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	74 790,71
PS 40-21-02.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 40-21-03	**Jantárová cesta - Romanova ul.**	178 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	178 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	178 352,34
PS 40-21-03.1	**Cestná signalizácia**	150 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150 906,87
PS 40-21-03.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 40-21-04	**CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku**	157 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	157 404,60
PS 40-21-04.1	**Cestná signalizácia**	129 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	129 959,13
PS 40-21-04.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 40-21-05	**Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.**	27 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 335,14
PS 40-22-01	**Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.**	535 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	535 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	535 659,76
PS 40-24-01	**Meniareň Bosákova - úprava technológie**	157 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	157 885,16
PS 40-24-02	**Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne**	110 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	110 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110 251,41
SO 40-31-01	**Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia**	1 296 616,56	0,00	0,00	0,00	5 154,42	1 301 770,98	25,83	336 185,42	1,43	18 578,63	27,25	354 764,05	72,35	941 852,50
SO 40-31-01.1	**Odstránenie stavieb**	39 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39 318,57	12,39	4 870,32	0,00	0,00	12,39	4 870,32	87,61	34 448,25
SO 40-31-01.2	**Odhumusovanie a úpravy terénu**	1 175 563,07	0,00	0,00	0,00	2 846,18	1 178 409,25	25,75	303 496,59	1,58	18 578,63	27,33	322 075,22	72,43	853 487,84
SO 40-31-01.3	**Výrub drevín**	81 734,92	0,00	0,00	0,00	2 308,24	84 043,16	33,10	27 818,51	0,00	0,00	33,10	27 818,51	64,15	53 916,41
SO 40-32-01	**Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova**	177 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	177 665,52
SO 40-32-02	**Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova**	1 764 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 764 385,43
SO 40-32-03	**Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova**	42 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42 957,29
SO 40-32-04	**Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova**	46 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46 491,13
SO 40-33-01	**Združený most Rusovská cesta**	4 731 961,68	0,00	0,00	0,00	30 297,33	4 762 259,01	15,26	726 699,93	0,40	19 118,46	15,66	745 818,39	83,70	3 986 143,28
SO 40-33-02	**Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta**	293 126,26	0,00	0,00	0,00	4 803,36	297 929,62	32,28	96 180,87	3,57	10 629,32	35,85	106 810,19	62,54	186 316,07
SO 40-34-01	**Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska**	96 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96 971,77
SO 40-34-02	**Zastávka Gessayova, nástupiská**	112 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	112 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	112 326,90
SO 40-34-03	**Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská**	119 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	119 048,50
SO 40-34-04	**Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách**	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 465,18
SO 40-34-05	**Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách**	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 465,18
SO 40-34-06	**Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách**	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 465,18
SO 40-34-07	**Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy**	718 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	718 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	718 807,91
SO 40-34-08	**Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská**	95 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95 842,35
SO 40-34-09	**Zástavka Bosákova, prístrešky na nástupiskách**	50 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50 113,39
SO 40-35-01	**Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul.**	761 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	761 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	761 991,15
SO 40-35-01.1	**Trolejové vedenie**	696 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	696 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	696 096,30
SO 40-35-01.2	**Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia**	65 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65 894,85
SO 40-35-02	**Bosákova ul. - Romanova ul. , NN prípojky**	158 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	158 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	158 162,27
SO 40-35-02.1	**Prípojka NN pre VO cyklochodníka**	17 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17 508,41
SO 40-35-02.2	**Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Chorvátske rameno**	59 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	59 824,12
SO 40-35-02.3	**Prípojka NN pre automaty CL a infotabuľu Gessayova**	32 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32 802,24
SO 40-35-02.4	**Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Zrkadlový Háj**	39 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39 415,38
SO 40-35-02.5	**Prípojka ZSDis, UČS 40**	8 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8 612,12
SO 40-35-04	**Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie**	174 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	174 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	174 571,12
SO 40-35-04.1	**Verejné osvetlenie prístupovej komunkácie v km 2,8**	12 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12 776,64
SO 40-35-04.2	**VO cyklochodníka v úseku Bosákova - Romanova**	161 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	161 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	161 794,48
SO 40-35-05	**Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení**	341 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	341 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	341 567,16
SO 40-35-05.1	**Preložka VO Rusovská cesta - Jantárová cesta**	273 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	273 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	273 696,16
SO 40-35-05.2	**Preložka VO Romanova ul.**	67 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67 871,00
SO 40-35-06	**Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení**	586 508,92	0,00	0,00	0,00	2 557,86	589 066,78	6,47	38 086,61	0,00	0,00	6,47	38 086,61	93,10	548 422,31
SO 40-35-06.1	**VVN 110 kV vedenie km 2,473**	522 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	522 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	522 601,63
SO 40-35-06.2	**VN 22kV vedenie km 3,305**	63 907,29	0,00	0,00	0,00	2 557,86	66 465,15	57,30	38 086,61	0,00	0,00	57,30	38 086,61	38,85	25 820,68
SO 40-35-07	**Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno**	23 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23 568,85
SO 40-35-07.1	**Električková zastávka**	20 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 101,69
SO 40-35-07.2	**Autobusová zastávka**	3 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 467,16
SO 40-35-08	**Osvetlenie zastávky Gessayova**	14 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14 519,27
SO 40-35-08.1	**Električková zastávka**	14 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14 519,27
SO 40-35-09	**Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj**	15 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15 099,07
SO 40-35-09.1	**Električková zastávka**	13 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13 855,07
SO 40-35-09.2	**Autobusová zastávka**	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 244,00

Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Doteraz odsúhlasené meranie, zmena v EUR	Meranie v EUR	Zmena v EUR	Valorizácia v EUR	Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii v EUR	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie vrátane valorizácie		Celkom odsúhlasené vrátane valorizácie		Zostatok celkom	
								%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
SO 40-35-10	**NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.**	82 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82 791,01
SO 40-35-10.1	**Prípojka NN Bosákova - Jantárová**	18 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18 121,98
SO 40-35-10.2	**Prípojka NN Rusovska - Jantárová**	23 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23 351,89
SO 40-35-10.3	**Prípojka NN Gessayova**	20 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 386,85
SO 40-35-10.4	**Prípojka NN Romanova - Jantárová**	20 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 930,29
SO 40-35-11	**Napájacie vedenia z meniarne Bosákova**	388 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	388 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	388 413,52
SO 40-36-01	**Bosáková ul. - Janikov Romanova ul. optická kabelizácia**	77 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	77 420,27
SO 40-36-03	**Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení**	535 225,86	0,00	1 800,90	0,00	11 265,60	548 292,36	19,05	104 444,27	18,70	102 530,08	37,75	206 974,35	60,20	330 052,41
SO 40-36-03.2	**SWAN**	68 411,51	0,00	0,00	0,00	278,40	68 689,91	4,89	3 355,83	0,00	0,00	4,89	3 355,83	94,71	65 055,68
SO 40-36-03.3	**ORANGE**	7 360,42	0,00	1 800,90	0,00	369,55	9 530,87	43,41	4 137,69	18,90	1 800,90	62,31	5 938,59	33,81	3 222,73
SO 40-36-03.4	**Slovak Telecom**	208 704,06	0,00	0,00	0,00	2 800,64	211 504,70	7,15	15 128,28	0,00	0,00	7,15	15 128,28	91,52	193 575,78
SO 40-36-03.4a	**Slovak Telecom**	112 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	112 457,41
SO 40-36-03.4b	**Slovak Telekom kábl.časť**	96 246,65	0,00	0,00	0,00	2 800,64	99 047,29	15,27	15 128,28	0,00	0,00	15,27	15 128,28	81,90	81 118,37
SO 40-36-03.5	**ZSE**	9 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9 026,54
SO 40-36-03.6	**UPC**	110 001,84	0,00	0,00	0,00	2 634,35	112 636,19	23,08	25 996,38	69,86	78 691,16	92,94	104 687,54	4,72	5 314,30
SO 40-36-03.7	**SLOVANET**	16 049,17	0,00	0,00	0,00	90,31	16 139,48	24,15	3 898,29	73,33	11 835,28	97,49	15 733,57	1,96	315,60
SO 40-36-03.8	**Turk Telekom**	51 349,21	0,00	0,00	0,00	2 435,45	53 784,66	69,49	37 372,43	5,20	2 798,54	74,69	40 170,97	20,78	11 178,24
SO 40-36-03.9	**Mestská polícia**	34 039,36	0,00	0,00	0,00	2 656,90	36 696,26	38,59	14 159,52	0,00	0,00	38,59	14 159,52	54,17	19 879,84
SO 40-36-03.11	**ACS**	30 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30 283,75	1,31	395,85	24,45	7 404,20	25,76	7 800,05	74,24	22 483,70
SO 40-37-01	**Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia**	820 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	820 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	820 288,14
SO 40-37-01.1	**Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská**	762 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	762 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	762 664,89
SO 40-37-01.1.a	**Dažďová kanalizácia uzla križovatky Rusovská - Jantárová**	713 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	713 186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	713 186,78
SO 40-37-01.1.b	**Odlučovač ropných látok - ORL 150 l/s**	35 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35 607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35 607,46
SO 40-37-01.1.c	**Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s**	13 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13 870,65
SO 40-37-01.3	**Dažďová kanalizácia uzla električková trať - Romanova ul.**	57 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57 623,25
SO 40-37-02	**Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov**	395 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	395 666,89	2,94	11 645,23	0,00	0,00	2,94	11 645,23	97,06	384 021,66
SO 40-37-02.1	**trať km 2,5**	283 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	283 884,77	4,10	11 645,23	0,00	0,00	4,10	11 645,23	95,90	272 239,54
SO 40-37.02.2	**trať km 2,704**	28 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28 426,10
SO 40-37.02.3	**trať km 3,227**	83 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83 356,02
SO 40-37-04	**Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov**	357 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	357 896,14	37,77	135 170,87	14,05	50 290,90	51,82	185 461,77	48,18	172 434,37
SO 40-37-04.1	**trať km 2,500**	154 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	154 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	154 998,87
SO 40-37-04.2	**trať km 2,800**	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,00	95,90	2 535,47	4,10	108,53	100,00	2 644,00	0,00	0,00
SO 40-37-04.3	**trať km 3,241**	200 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200 253,27	66,23	132 635,40	25,06	50 182,37	91,29	182 817,77	8,71	17 435,50
SO 40-38-01	**Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova**	589 099,51	0,00	0,00	0,00	11 350,78	600 450,29	10,04	60 280,29	0,00	0,00	10,04	60 280,29	88,07	528 819,22
SO 40-38-01.1	**Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie**	310 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	310 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	310 435,86
SO 40-38-01.2	**Odvodnenie komunikácie**	20 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 332,91
SO 40-38-01.3	**Preložka trolejového vedenia**	100 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100 092,85
SO 40-38-01.4	**Preložka napájacieho vedenia**	56 804,05	0,00	0,00	0,00	10 696,20	67 500,25	84,15	56 804,05	0,00	0,00	84,15	56 804,05	0,00	0,00
SO 40-38-01.5	**Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova**	3 476,24	0,00	0,00	0,00	654,58	4 130,82	84,15	3 476,24	0,00	0,00	84,15	3 476,24	0,00	0,00
SO 40-38-01.6	**Preložka prípojky NN pre CI a infotabuľu združenej zastaávky Bosákova**	23 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23 423,79
SO 40-38-01.7	**Preložka osvetlenia električkovej trate**	5 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 648,75
SO 40-38-01.8	**Verejné osvetlenie zduženej zastávky**	57 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57 148,99
SO 40-38-01.9	**Cestné komunikácie združenej zastávky Bosáková - Ochrana STL plynovodu DN 300**	11 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11 736,07
SO 40-38-02	**Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta**	3 373 548,24	11 254,20	0,00	0,00	49 586,22	3 434 388,66	11,40	391 525,97	0,00	0,00	11,40	391 525,97	87,16	2 993 276,47
SO 40-38-03	**Prístupová komunikácia v km 2,8**	163 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	163 061,62
SO 40-38-04	**Úprava cestnej komunikácie v krížení trate a Romanovej ul.**	428 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	428 591,44
SO 40-38-05	**Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.**	321 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	321 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	321 754,96
SO 40-39-01	**Úprava kanála Chorvátske rameno**	23 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23 379,41
SO 40-39-02	**Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy**	180 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	180 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	180 911,55
SO 40-39-03	**Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba**	251 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	251 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	251 430,98
PS 50-21-01	**CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul.**	185 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	185 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	185 687,82
PS 50-21-01.1	**Cestná signalizácia**	158 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	158 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	158 242,35
PS 50-21-01.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 50-21-02	**CSS Jantárová cesta - Šintavská ul.**	186 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	186 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	186 473,95
PS 50-21-02.1	**Cestná signalizácia**	159 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	159 028,48
PS 50-21-02.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 50-21-03	**CSS Jantárová cesta - Lietavská ul.**	215 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	215 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	215 183,09
PS 50-21-03.1	**Cestná signalizácia**	187 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	187 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	187 737,62
PS 50-21-03.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 50-21-04	**CSS Jantárová cesta - Betliarska ul.**	189 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	189 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	189 137,38
PS 50-21-04.1	**Cestná signalizácia**	161 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	161 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	161 691,91
PS 50-21-04.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 50-21-05	**Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.**	94 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94 966,52

Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Doteraz odsúhlasené meranie, zmena v EUR	Meranie v EUR	Zmena v EUR	Valorizácia v EUR	Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii v EUR	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie vrátane valorizácie		Celkom odsúhlasené vrátane valorizácie		Zostatok celkom	
								%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
PS 50-21-06	**CSS Jantárová cesta - Znievska ul.**	130 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	130 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	130 398,21
PS 50-21-06.1	**Cestná signalizácia**	102 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	102 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102 952,74
PS 50-21-06.2	**Kamerový systém**	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 445,47
PS 50-22-01	**Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul.**	441 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	441 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	441 396,68
SO 50-31-01	**Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia**	1 731 590,86	14 202,34	36 531,20	0,00	24 421,45	1 806 745,85	33,98	613 948,11	6,27	113 233,49	40,25	727 181,60	58,40	1 055 142,80
SO 50-31-01.1	**Odstránenie stavieb**	135 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	135 125,02	3,70	5 001,23	0,00	0,00	3,70	5 001,23	96,30	130 123,79
SO 50-31-01.2	**Odhumusovanie a úpravy terénu**	1 498 340,79	14 202,34	36 531,20	0,00	23 294,49	1 572 368,82	36,04	566 665,27	7,20	113 233,49	43,24	679 898,76	55,28	869 175,57
SO 50-31-01.3	**Výrub drevín**	98 125,05	0,00	0,00	0,00	1 126,96	99 252,01	42,60	42 281,61	0,00	0,00	42,60	42 281,61	56,26	55 843,44
SO 50-32-01	**Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska**	772 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	772 619,00
SO 50-32-02	**Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska**	3 442 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 442 251,35
SO 50-32-03	**Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska**	84 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	84 045,41
SO 50-32-04	**Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska**	52 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52 184,57
SO 50-33-01	**Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700**	2 601 715,30	0,00	0,00	0,00	31 596,88	2 633 312,18	11,85	311 972,40	1,44	37 956,08	13,29	349 928,48	85,51	2 251 786,82
SO 50-33-01.A	**Most**	2 225 473,52	0,00	0,00	0,00	31 596,88	2 257 070,40	13,82	311 972,40	1,68	37 956,08	15,50	349 928,48	83,10	1 875 545,04
SO 50-33-01.B	**Lávka**	260 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	260 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	260 836,77
SO 50-33-01.C	**Rampa pre peších**	115 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	115 405,01
SO 50-34-01	**Zastávka Stred, nástupiská**	96 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96 978,83
SO 50-34-02	**Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská**	97 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97 599,29
SO 50-34-03	**Zastávka Lietavská, nástupiská**	96 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96 714,80
SO 50-34-04	**Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách**	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 465,18
SO 50-34-05	**Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách**	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 465,18
SO 50-34-06	**Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách**	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 465,18
SO 50-34-07	**Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy**	1 133 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 133 977,07
SO 50-35-01	**Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.**	1 551 944,88	0,00	0,00	0,00	6 633,01	1 558 577,89	2,26	35 225,74	0,00	0,00	2,26	35 225,74	97,31	1 516 719,14
SO 50-35-01.1	**Trolejové vedenie**	1 457 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 457 735,26
SO 50-35-01.2	**Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia**	56 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56 867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	56 867,46
SO 50-35-01.3	**Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500**	37 342,16	0,00	0,00	0,00	6 633,01	43 975,17	80,10	35 225,74	0,00	0,00	80,10	35 225,74	4,81	2 116,42
SO 50-35-02	**Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky**	178 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	178 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	178 472,35
SO 50-35-02.1	**Prípojka NN pre VO cyklochodníka**	25 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25 893,76
SO 50-35-02.2	**Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Stred**	42 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42 755,27
SO 50-35-02.3	**Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Veľký Draždiak**	56 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	56 285,51
SO 50-35-02.4	**Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Lietavská**	49 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49 908,81
SO 50-35-02.5	**Prípojka ZSDis, UČS 50**	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 629,00
SO 50-35-03	**Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie**	317 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	317 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	317 650,51
SO 50-35-03.1	**VO cyklochodníka v úseku Romanova - Betliarska**	251 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	251 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	251 641,17
SO 50-35-03.2	**VO obslužných komunikácií na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7**	61 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	61 872,40
SO 50-35-03.3	**VO chodníka pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak**	4 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4 136,94
SO 50-35-04	**Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení**	438 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	438 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	438 045,32
SO 50-35-04.1	**Preložka VO Pajštúnska**	119 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	119 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	119 985,04
SO 50-35-04.3	**Preložka VO Jantárová - Šintavská**	47 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47 727,67
SO 50-35-04.4	**Preložka VO v km trate 4,65**	39 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39 210,78
SO 50-35-04.5	**Preložka VO popri Jantárovej ceste od km 4,7 do km 5,45**	231 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	231 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	231 121,83
SO 50-35-05	**Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení**	85 555,24	0,00	6 092,07	0,00	6 588,94	98 236,25	81,29	79 851,98	6,20	6 092,07	87,49	85 944,05	5,81	5 703,26
SO 50-35-05.1	**VN 22kV vedenie km 3,800**	50 660,07	0,00	6 092,07	0,00	4 590,71	61 342,85	81,78	50 168,22	9,93	6 092,07	91,71	56 260,29	0,80	491,85
SO 50-35-05.2	**VN 22kV vedenie km 4,472**	34 895,17	0,00	0,00	0,00	1 998,23	36 893,40	80,46	29 683,76	0,00	0,00	80,46	29 683,76	14,13	5 211,41
SO 50-35-06	**Osvetlenie zastávky Stred**	18 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18 208,49
SO 50-35-06.1	**Električková zastávka**	15 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15 861,92
SO 50-35-06.2	**Autobusová zastávka**	2 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 346,57
SO 50-35-07	**Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak**	19 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19 204,15
SO 50-35-07.1	**Električková zastávka**	17 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17 045,42
SO 50-35-07.2	**Autobusová zastávka**	2 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 158,73
SO 50-35-08	**Osvetlenie zastávky Lietavská**	64 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	64 794,99
SO 50-35-08.1	**Električková zastávka**	17 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17 990,80
SO 50-35-08.2	**Autobusová zastávka**	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 244,00
SO 50-35-08.3	**Osvetlenie priľahlých chodníkov**	5 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 372,60
SO 50-35-08.4	**Osvetlenie priľahlých chodníkov medzi Betliarskou a Jasovskou ul.**	40 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40 187,59
SO 50-35-09	**NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.**	84 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	84 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	84 984,96
SO 50-35-09.1	**Prípojka NN Pajštúnska - Jantárová**	20 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 283,25
SO 50-35-09.2	**Prípojka NN Šintavska - Jantárová**	16 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16 351,84
SO 50-35-09.3	**Prípojka NN Znievska - Jantárová**	13 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13 362,08
SO 50-35-09.4	**Prípojka NN Lietavska - Jantárová**	16 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16 112,29
SO 50-35-09.5	**Prípojka NN Betliarska - Jantárová**	18 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18 875,50
SO 50-36-01	**Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia**	95 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95 427,37
SO 50-36-03	**Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení**	271 639,85	0,00	0,00	0,00	15 276,30	286 916,15	43,22	123 993,58	0,00	0,00	43,22	123 993,58	51,46	147 646,27
SO 50-36-03.1	**UPC**	75 396,99	0,00	0,00	0,00	6 106,41	81 503,40	80,44	65 557,50	0,00	0,00	80,44	65 557,50	12,07	9 839,49
SO 50-36-03.2	**SPP optický kábel**	2 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 509,99

Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Doteraz odsúhlasené meranie, zmena v EUR	Meranie v EUR	Zmena v EUR	Valorizácia v EUR	Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii v EUR	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie vrátane valorizácie		Celkom odsúhlasené vrátane valorizácie		Zostatok celkom	
								%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
SO 50-36-03.3	DIAL Telecom	3 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 713,66
SO 50-36-03.4	ORANGE	6 899,47	0,00	0,00	0,00	255,89	7 155,36	53,70	3 842,23	0,00	0,00	53,70	3 842,23	42,73	3 057,24
SO 50-36-03.5	BENESTRA	3 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 713,66
SO 50-36-03.6	TRANSPETROL	3 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 713,66
SO 50-36-03.7a	Slovak Telecom, stavebná časť	78 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 114,27
SO 50-36-03.7b	Slovak Telekom kábl.časť	4 042,21	0,00	0,00	0,00	761,15	4 803,36	84,15	4 042,21	0,00	0,00	84,15	4 042,21	0,00	0,00
SO 50-36-03.8	Mestská polícia	28 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28 972,55
SO 50-36-03.9	SITEL	64 563,39	0,00	0,00	0,00	8 152,86	72 716,25	69,52	50 551,64	0,00	0,00	69,52	50 551,64	19,27	14 011,75
SO 50-37-02	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov	732 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	732 206,91	8,34	61 067,37	8,50	62 222,39	16,84	123 289,76	83,16	608 917,15
SO 50-37-02.1	trať km 4,089	353 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	353 569,25	12,29	43 461,43	10,43	36 863,71	22,72	80 325,14	77,28	273 244,11
SO 50-37-02.2	trať km 4,448	209 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	209 868,04	8,39	17 605,94	12,08	25 358,68	20,47	42 964,62	79,53	166 903,42
SO 50-37-02.3	trať km 5,090	168 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	168 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	168 769,62
SO 50-37-03	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie	647 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	647 232,06	2,93	18 981,41	0,00	0,00	2,93	18 981,41	97,07	628 250,65
SO 50-37-03.1	trať km 3,632	18 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,41	100,00	18 981,41	0,00	0,00	100,00	18 981,41	0,00	0,00
SO 50-37-03.2	trať km 4,040	550 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	550 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	550 831,51
SO 50-37-03.2.a	trať km 4,040	522 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	522 358,19
SO 50-37-03.2.b	Odlučovač ropných látok - ORL 50 l/s	16 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16 564,56
SO 50-37-03.2.c	Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s	11 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11 908,76
SO 50-37-03.3	trať km 5,050	24 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24 462,79
SO 50-37-03.4	trať km 5,251	52 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52 956,35
SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	350 718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350 718,84	35,90	125 913,23	17,61	61 754,37	53,51	187 667,60	46,49	163 051,24
SO 50-37-04.1	trať km 3,977	166 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166 683,50	75,54	125 913,23	4,72	7 875,03	80,26	133 788,26	19,74	32 895,24
SO 50-37-04.2	trať km 4,104	127 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	127 737,66	0,00	0,00	19,05	24 329,25	19,05	24 329,25	80,95	103 408,41
SO 50-37-04.3	trať km 4,514	56 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56 297,68	0,00	0,00	52,49	29 550,09	52,49	29 550,09	47,51	26 747,59
SO 50-38-01	Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7	153 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	153 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	153 317,96
SO 50-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul - Pajštúnska ul.	1 903 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 903 466,12
SO 50-38-03	Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul.	129 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	129 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	129 793,59
SO 50-38-04	Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak	296 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	296 751,96
SO 50-38-05	Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul.	713 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	713 560,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	713 560,91
SO 50-38-07	Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul.	949 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	949 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	949 753,28
SO 50-38-08	Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.	720 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	720 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	720 831,48
SO 50-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s mostom v km 3,7	101 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	101 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101 203,95
SO 50-39-02	Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy	195 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	195 391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	195 391,98
SO 50-39-03	Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba	397 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	397 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	397 429,72
SO 50-39-04	Presun protitankovej steny v km. 4,575	4 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4 569,65
PS 51-21-01	CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul.	42 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42 360,93
SO 51-33-01	Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	1 721 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 721 620,43
SO 51-35-01	Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení	130 323,23	0,00	0,00	0,00	32,94	130 356,17	0,13	174,95	0,00	0,00	0,13	174,95	99,84	130 148,28
SO 51-35-01.1	Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE	130 323,23	0,00	0,00	0,00	32,94	130 356,17	0,13	174,95	0,00	0,00	0,13	174,95	99,84	130 148,28
SO 51-35-02	Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia	38 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	38 932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38 932,91
SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení	76 247,89	0,00	0,00	0,00	437,05	76 684,94	55,33	42 429,68	0,00	0,00	55,33	42 429,68	44,10	33 818,21
SO 51-36-01.1	UPS	25 228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25 228,67	85,60	21 596,14	0,00	0,00	85,60	21 596,14	14,40	3 632,53
SO 51-36-01.2	SPP Optický kábel	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	313,77	100,00	313,77	0,00	0,00	100,00	313,77	0,00	0,00
SO 51-36-01.3	DIAL Telecom	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	313,77	100,00	313,77	0,00	0,00	100,00	313,77	0,00	0,00
SO 51-36-01.4	Orange	5 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,30	100,00	5 682,30	0,00	0,00	100,00	5 682,30	0,00	0,00
SO 51-36-01.5	Benestra (GTS Slovakia)	1 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,48	36,43	367,03	0,00	0,00	36,43	367,03	63,57	640,45
SO 51-36-01.6	Transpetrol	499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	499,84	100,00	499,84	0,00	0,00	100,00	499,84	0,00	0,00
SO 51-36-01.7	Slovak Telecom	408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	408,34	100,00	408,34	0,00	0,00	100,00	408,34	0,00	0,00
SO 51-36-01.8	Mestská polícia	11 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939,10	42,40	5 062,57	0,00	0,00	42,40	5 062,57	57,60	6 876,53
SO 51-36-01.9	Sitel	30 854,62	0,00	0,00	0,00	437,05	31 291,67	26,16	8 185,92	0,00	0,00	26,16	8 185,92	72,44	22 668,70
SO 51-37-01	Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu	1 337 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 337 572,69
SO 51-37-01.1	Preložka č.1	126 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	126 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	126 534,81
SO 51-37-01.2	Preložka č.2	1 204 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 204 554,15
SO 51-37-01.3	Preložka č.2 - C. Elektroinštalácia	6 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 483,73
SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	322 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	322 652,75	26,41	85 202,64	0,04	136,35	26,45	85 338,99	73,55	237 313,76
SO 51-37-02.1	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu STL	232 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	232 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	232 315,88
SO 51-37-02.1a	preložka plynovodov	150 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	150 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150 501,79
SO 51-37-02.1b	preložka plynovodu STL	81 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	81 814,09
SO 51-37-02.2	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL	90 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90 336,87	94,32	85 202,64	0,15	136,35	94,47	85 338,99	5,53	4 997,88
SO 51-38-01	Komunikácia na premostení Kutlíkova	210 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	210 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	210 385,84
SO 51-39-01	Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s Kutlíkovou ul.	82 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82 916,82
SO 51-39-02	Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova	56 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	56 785,48

Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Doteraz odsúhlasené meranie, zmena v EUR	Meranie v EUR	Zmena v EUR	Valorizácia v EUR	Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii v EUR	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie vrátane valorizácie		Celkom odsúhlasené vrátane valorizácie		Zostatok celkom	
								%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
PS 60-21-01	**CSS Jantárová cesta - Jasovská ul.**	141 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	141 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	141 118,51
PS 60-21-01.1	**Cestná signalizácia**	113 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	113 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	113 668,77
PS 60-21-01.2	**Kamerový systém**	27 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27 449,74
PS 60-21-02	**Systém riadenia a EOV**	471 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	471 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	471 059,38
PS 60-21-03	**Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor**	65 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65 616,18
PS 60-22-01	**Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor**	55 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55 501,20
PS 60-22-02	**Meniareň Panónska, EPS**	29 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29 189,80
PS 60-22-03	**Koordinačný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor**	218 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218 670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	218 670,64
PS 60-22-03.1	**Metalický kábel**	95 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95 762,47
PS 60-22-03.2	**Optický kábel**	122 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	122 908,17
PS 60-22-04	**Meniareň Panónska, prenosové zariadenie**	25 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25 874,78
PS 60-22-05	**Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž)**	18 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18 754,19
PS 60-22-05.1	**Meniareň Panónska, štruktúrovaná kabeláž**	10 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10 395,94
PS 60-22-05.2	**Meniareň Panónska, signalizácia pohybu a otvorenia dverí**	8 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8 358,25
PS 60-22-06	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, štruktúrovaná kabeláž**	71 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	71 233,69
PS 60-22-07	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, prenosové zariadenie**	48 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48 982,88
PS 60-22-08	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, EPS**	81 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	81 342,84
PS 60-22-09	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, elektrická zabezpečovacia signalizácia**	87 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	87 241,99
PS 60-22-10	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, kamerový systém**	216 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	216 716,60
PS 60-22-11	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, pobočková telefónna ústredňa**	73 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73 456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73 456,42
PS 60-22-12	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, vstupný kontrolný systém**	33 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33 767,15
PS 60-22-13	**Meniareň Hala DKO, EPS**	70 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70 274,81
PS 60-22-13.1	**Meniareň Hala DKO, EPS**	28 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28 222,61
PS 60-22-13.2	**Meniareň Hala DKO, štruktúrovaná kabeláž a prenosové zariadenie**	33 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33 131,68
PS 60-22-13.3	**Meniareň hala DKO, signalizácia pohybu a otvorenia dverí**	8 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8 920,52
PS 60-24-01	**Meniareň Panónska**	1 369 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 369 672,12
PS 60-24-01.1	**Rozvodňa 22 kV**	164 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	164 917,20
PS 60-24-01.2	**Technologická časť**	1 094 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 094 590,09
PS 60-24-01.3	**Diaľkové ovládanie**	110 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110 164,83
PS 60-24-02	**Meniareň Hala DKO**	640 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	640 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	640 224,07
PS 60-24-02.1	**Rozvodňa 22 kV**	85 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85 592,70
PS 60-24-02.2	**Technologická časť**	444 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	444 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	444 935,51
PS 60-24-02.3	**Diaľkové ovládanie**	109 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	109 695,86
PS 60-24-03	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, transformovňa 22 kV/0,380 kV**	158 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	158 900,50
PS 60-26-01	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, technológia**	197 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	197 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	197 660,35
PS 60-26-01.1	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, pieskovacie zariadenie**	61 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	61 987,86
PS 60-26-01.2	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, rozvod stlačeného vzduchu**	83 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83 276,59
PS 60-26-01.3	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, mobilné zariadenia (piesok)**	12 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12 539,61
PS 60-26-01.4	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, obratisko zásobník piesku**	6 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 871,59
PS 60-26-01.5	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, vybavenie dielní a skladov**	32 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32 984,70
PS 60-26-02	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, čistenie súprav**	20 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 964,75
PS 60-26-03	**Mazanie koľajníc**	86 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	86 408,77
SO 60-31-01	**Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia**	1 458 976,94	153 959,96	0,00	0,00	12 260,00	1 625 196,91	34,21	556 032,02	-0,19	-3 036,03	34,03	552 995,99	65,22	1 059 940,92
SO 60-31-01.1	**Odstránenie stavieb**	814 529,31	153 959,96	0,00	0,00	10 881,32	979 370,60	48,69	476 847,79	0,00	0,00	48,69	476 847,79	50,20	491 641,49
SO 60-31-01.2	**Odhumusovanie a úpravy terénu**	530 772,67	0,00	0,00	0,00	1 084,19	531 856,86	7,58	40 292,01	-0,57	-3 036,03	7,00	37 255,98	92,79	493 516,69
SO 60-31-01.3	**Výrub drevín**	113 674,96	0,00	0,00	0,00	294,49	113 969,45	34,13	38 892,22	0,00	0,00	34,13	38 892,22	65,62	74 782,74
SO 60-32-01	**Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor**	331 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	331 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	331 396,35
SO 60-32-02	**Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor**	1 135 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 135 660,95
SO 60-32-03	**Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor**	605 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	605 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	605 525,03
SO 60-32-04	**Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor**	1 205 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 205 315,42
SO 60-32-05	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok**	146 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	146 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	146 152,69
SO 60-32-06	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok**	560 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	560 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	560 112,47
SO 60-32-07	**Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor**	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 515,40
SO 60-32-08	**Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor**	113 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	113 736,62
SO 60-33-01	**Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a protidotyková ochrana**	297 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	297 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	297 040,71
SO 60-33-01.1	**Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850**	285 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	285 211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	285 211,27
SO 60-33-01.2	**Protidotyková ochrana na lávke pre cestujúcich v km 5,850**	11 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11 829,44
SO 60-33-02	**Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850**	540 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	540 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	540 035,28
SO 60-33-02.A	**Smer centrum**	270 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	270 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	270 017,64
SO 60-33-02.B	**Smer Rusovce**	270 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	270 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	270 017,64
SO 60-33-03	**Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850**	83 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83 572,58
SO 60-34-01	**Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská**	94 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94 847,73
SO 60-34-02	**Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách**	100 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100 437,00
SO 60-34-02.A	**Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 4,0 m**	16 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16 124,68
SO 60-34-02.B	**Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 1 ks 18,5 m**	49 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49 093,74
SO 60-34-02.C	**Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách - pre 2 ks 8,0 m**	35 218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35 218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35 218,58

Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Doteraz odsúhlasené meranie, zmena v EUR	Meranie v EUR	Zmena v EUR	Valorizácia v EUR	Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii v EUR	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie vrátane valorizácie		Celkom odsúhlasené vrátane valorizácie		Zostatok celkom	
								%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
SO 60-34-03	**Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy**	787 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	787 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	787 300,48
SO 60 34-04	**Hala dennej kontroly a ošetrenia**	3 801 940,68	21 744,07	0,00	0,00	0,00	3 823 684,74	2,52	96 507,05	0,00	0,00	2,52	96 507,05	97,48	3 727 177,69
SO 60-34-04.A	**Stavebná časť a statika**	2 905 800,23	21 744,07	0,00	0,00	0,00	2 927 544,29	3,30	96 507,05	0,00	0,00	3,30	96 507,05	96,70	2 831 037,24
SO 60-34-04.B	**Elektroinštalácia a osvetlenie**	496 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	496 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	496 436,49
SO 60-34-04.C	**Vodovod a splašková kanalizácia**	106 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	106 189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	106 189,66
SO 60-34-04.D	**Kúrenie, chladenie, vzduchotechnika**	280 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	280 818,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	280 818,87
SO 60-34-04.E	**Rozvody plynu**	12 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12 695,43
SO 60-34-05	**Meniaren Panónska - stavebná časť**	279 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	279 568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	279 568,35
SO 60-34-05.A	**Meniareň Panónska - Stavebná časť a statika**	247 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	247 337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	247 337,09
SO 60-34-05.B	**Elektroinštalácia a osvetlenie**	23 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23 665,01
SO 60-34-05.C	**Meniareň Panónska - stavebná časť - vodovod a splašková kanalizácia**	3 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 208,80
SO 60-34-05.D	**Meniareň Panónska - stavebná časť - kúrenie, chladenie, vzduchotechnika**	5 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 357,45
SO 60-34-06	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, oplotenie**	105 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	105 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	105 164,43
SO 60-34-07	**Budova zázemia vodičov**	104 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104 111,92
SO 60-34-07.A	**Stavebná časť a statika**	58 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	58 637,42
SO 60-34-07.B	**Elektroinštalácia a osvetlenie**	7 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7 467,41
SO 60-34-07.C	**Budova zázemia vodičov - vodovod a splašková kanalizácia**	5 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5 824,56
SO 60-34-07.D	**Budova zázemia vodičov - kúrenie, chladenie,vzduchotechnika**	12 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12 682,95
SO 60-34-07.E	**Budova zázemia pre vodičov. Štruktúrovaná kabeláž (internet, telefón)**	19 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19 499,58
SO 60-34-08	**Meniareň Hala DKO - stavebná časť**	176 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	176 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	176 339,56
SO 60-34-08.A	**Stavebná časť a statika**	155 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	155 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	155 419,71
SO 60-34-08.B	**Elektroinštalácia a osvetlenie**	14 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14 400,84
SO 60-34-08.D	**Meniareň Hala DKO - stavebná časť - kúrenie, chladenie,vzduchotechnika**	6 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 519,01
SO 60-35-01	**Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor**	453 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	453 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	453 086,92
SO 60-35-01.1	**Trolejové vedenie**	417 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	417 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	417 347,93
SO 60-35-01.2	**Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia**	35 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35 738,99
SO 60-35-02	**Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor**	1 000 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 000 836,84
SO 60-35-02.1	**Trolejové vedenie**	890 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	890 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	890 495,75
SO 60-35-02.2	**Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia**	110 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110 341,09
SO 60-35-03	**Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia**	570 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	570 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	570 055,67
SO 60-35-03.1	**Trolejové vedenie - hala**	134 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	134 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	134 191,52
SO 60-35-03.2	**Trolejové vedenie - dvor**	349 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	349 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	349 681,99
SO 60-35-03.3	**Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia**	15 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15 450,06
SO 60-35-03.4	**Signalizácia beznapäťového stavu**	70 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70 732,10
SO 60-35-06	**Ohrev výhybiek obratisko Janíkov**	52 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52 468,36
SO 60-35-07	**Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrenia**	39 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39 664,61
SO 60-35-08	**Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky**	199 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	199 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	199 473,21
SO 60-35-08.1	**Prípojka NN pre VO cyklochodníka Znievska**	26 634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26 634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26 634,58
SO 60-35-08.2	**Prípojka NN pre VO cyklochodníka Vígľašská**	25 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25 368,72
SO 60-35-08.3	**Prípojka nn pre automaty CL a infotabuľu Janíkov Dvor**	26 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26 621,23
SO 60-35-08.4	**Prípojka nn pre meniareň Panónska**	32 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32 783,56
SO 60-35-08.5	**Prípojka NN pre halu DKO**	48 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48 140,63
SO 60-35-08.6	**Prípojka NN pre budovu zázemia vodičov**	3 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 674,54
SO 60-35-08.7	**Prípojka nn pre meniareň haly DKO**	36 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36 249,95
SO 60-35-10	**Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie**	120 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120 123,82
SO 60-35-10.1	**VO cyklochodníka v úseku Betliarska -Janíkov dvor**	78 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 564,63
SO 60-35-10.2	**Osvetlenie električkovej trate v km 5,45 - kú**	41 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	41 559,19
SO 60-35-11	**Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení**	38 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38 357,86
SO 60-35-11.1	**Preložka VO Jasovská km 5,684**	38 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38 357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38 357,86
SO 60-35-12	**VN 22kV vedenie km 5,700**	116 461,22	0,00	0,00	0,00	6 925,82	123 387,04	88,42	109 097,64	0,00	0,00	88,42	109 097,64	5,97	7 363,58
SO 60-35-12.1	**VN 22kV vedenie km 5,700**	116 461,22	0,00	0,00	0,00	6 925,82	123 387,04	88,42	109 097,64	0,00	0,00	88,42	109 097,64	5,97	7 363,58
SO 60-35-13	**Meniareň Panónska, rozvody VN**	1 568 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 568 717,27
SO 60-35-13.1	**SO 60-35-13.1 VN Prípojky**	1 568 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 568 717,27
SO 60-35-14	**Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor**	44 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44 237,50
SO 60-35-14.1	**Električková zastávka**	19 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19 607,22
SO 60-35-14.2	**Autobusová zastávka**	9 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9 197,56
SO 60-35-14.3	**Osvetlenie priľahlých chodníkov**	15 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15 432,72
SO 60-35-15	**Osvetlenie obratiska**	72 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	72 484,12
SO 60-35-16	**NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor**	14 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14 227,60
SO 60-35-17	**Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska**	1 079 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 079 238,97
SO 60-35-18	**Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z meniarne Hala DKO**	192 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	192 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	192 049,58
SO 60-35-19	**Meniareň Hala DKO**	47 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47 260,04
SO 60-35-19.1	**22 kV prípojka pre meniareň haly DKO**	47 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	47 260,04
SO 60-35-20	**Aktívna protikorózna ochrana inžinierských sieti**	108 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	108 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	108 220,55
SO 60-36-01	**Betliarska ul. - Janíkov Dvor, optická kabelizácia**	112 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	112 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	112 438,74
SO 60-36-03	**Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení**	203 438,88	0,00	0,00	0,00	3 217,66	206 656,54	97,05	200 566,46	0,00	0,00	97,05	200 566,46	1,39	2 872,42

Stavba: **Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor**
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ: „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Číslo objektu	Názov SO/PS	Zmluvná cena v EUR	Doteraz odsúhlasené meranie, zmena v EUR	Meranie v EUR	Zmena v EUR	Valorizácia v EUR	Cena celkom po meraní, zmenách a valorizácii v EUR	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie vrátane valorizácie		Celkom odsúhlasené vrátane valorizácie		Zostatok celkom	
								%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
SO 60-36-03.1	**UPC**	8 787,72	0,00	0,00	0,00	231,61	9 019,33	85,55	7 716,10	0,00	0,00	85,55	7 716,10	11,88	1 071,62
SO 60-36-03.2	**Slovanet**	5 717,01	0,00	0,00	0,00	439,11	6 156,12	68,85	4 238,78	0,00	0,00	68,85	4 238,78	24,01	1 478,23
SO 60-36-03.3	**Orange**	75 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75 689,36	99,93	75 635,33	0,00	0,00	99,93	75 635,33	0,07	54,03
SO 60-36-03.4	**Slovak Telecom**	113 244,79	0,00	0,00	0,00	2 546,94	115 791,73	97,57	112 976,25	0,00	0,00	97,57	112 976,25	0,23	268,54
SO 60-36-04	**Telefónne prípojky účastnícke**	42 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42 950,82
SO 60-37-01	**Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia**	253 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	253 869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	253 869,08
SO 60-37-01.1	**Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.**	120 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	120 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120 932,69
SO 60-37-01.1.a	**Dažďová kanalizácia medzi Betliarskou a Panónskou ul.**	95 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95 074,83
SO 60-37-01.1.b	**Odlučovač ropných látok - ORL 30 l/s**	14 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14 013,89
SO 60-37-01.1.c	**Odlučovač ropných látok - ORL 15 l/s**	11 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11 843,97
SO 60-37-01.2	**Dažďová kanalizácia križovatky Panónska – Jantárová po obratisko**	132 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	132 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	132 936,39
SO 60-37-01.2.b	**Odlučovač ropných látok - ORL 65 l/s**	16 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16 936,61
SO 60-37-01.2.a	**Dažďová kanalizácia križovatky Panónska - Jantárová po obratisko**	115 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	115 999,78
SO 60-37-02	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka**	66 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66 604,60
SO 60-37-02.1	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka**	40 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40 355,14
SO 60-37-02.2	**Vodovodná prípojka pre budovu zázemia vodičov**	26 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26 249,46
SO 60-37-03	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia**	73 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73 588,53
SO 60-37-03.1	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia**	53 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	53 374,61
SO 60-37-03.2	**Prípojka splaškovej kanalizácie z budovy zázemia vodičov**	20 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 213,92
SO 60-37-04	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka**	106 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106 315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	106 315,58
SO 60-37-04.1	**Rozšírenie DS**	78 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	78 867,05
SO 60-37-04.2	**Prepojovací plynovod**	723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	723,11
SO 60-37-04.3	**Meracia zostava plynu**	7 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7 251,91
SO 60-37-04.4	**Areálový rozvod**	19 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19 473,51
SO 60-37-05	**Meniareň Panónska, vodovodná prípojka**	19 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19 387,70
SO 60-37-06	**Meniareň Panónska, splašková kanalizácia**	54 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54 554,45
SO 60-37-07	**Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov**	167 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	167 115,90
SO 60-37-07.1	**trať km 5,701**	167 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	167 115,90
SO 60-37-08	**Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov**	191 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191 220,50	65,15	124 570,69	0,19	357,37	65,33	124 928,06	34,67	66 292,44
SO 60-37-08.1	**trať km 5,696**	49 854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 854,60	86,28	43 015,17	0,00	0,00	86,28	43 015,17	13,72	6 839,43
SO 60-37-08.2	**trať km 5,733**	141 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141 365,90	57,69	81 555,52	0,25	357,37	57,94	81 912,89	42,06	59 453,01
SO 60-37-08.2a	**trať km 5,733**	89 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89 238,76	91,39	81 555,52	0,40	357,37	91,79	81 912,89	8,21	7 325,87
SO 60-37-08.2b	**trať km 5,733 - preložka č.2**	52 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52 127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52 127,14
SO 60-37-09	**Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov**	199 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	199 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	199 568,63
SO 60-37-09.1	**trať km 5,589**	199 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	199 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	199 568,63
SO 60-38-01	**Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor**	479 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	479 457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	479 457,96
SO 60-38-02	**Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy**	537 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	537 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	537 203,90
SO 60-38-03	**Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy**	278 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	278 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	278 372,91
SO 60-38-04	**Meniareň Panónska, spevnené plochy**	134 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	134 932,74
SO 60-38-05	**Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor**	164 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	164 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	164 854,61
SO 60-38-06	**Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava**	89 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89 185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	89 185,41
SO 60-39-01	**Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy**	97 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	97 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97 010,97
SO 60-39-02	**Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba**	184 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	184 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	184 704,86
SO 60-39-03	**Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy**	35 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35 630,99
SO 60-39-04	**Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba**	57 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57 420,63

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-31-01 - Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia

Časť: SO 40-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 175 563,07**		**0,00**	**2 846,18**		**1 178 409,25**		**303 496,59**		**18 578,63**		**322 075,23**		**853 487,84**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 175 563,07		0,00	0,00		1 175 563,07		303 496,59		18 578,63		322 075,23		853 487,84
	D	1	Zemné práce				861 312,56		0,00	0,00		861 312,56		240 973,19		3 786,46		244 759,65		616 552,91
1	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	7 140,000	1,37	9 781,80	0,000	0,00		7 140,000	9 781,80	5 281,000	7 234,97	0,000	0,00	5 281,000	7 234,97	1 859,000	2 546,83
2	K	122102504	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 10 000 do 30 000 m3	m3	15 100,000	1,65	24 915,00	0,000	0,00		15 100,000	24 915,00	11 806,000	19 479,90	0,000	0,00	11 806,000	19 479,90	3 294,000	5 435,10
3	K	132101102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	260,000	20,58	5 350,80	0,000	0,00		260,000	5 350,80	55,000	1 131,90	0,000	0,00	55,000	1 131,90	205,000	4 218,90
4	K	133101102	Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 nad 100 m3	m3	250,000	20,58	5 145,00	0,000	0,00		250,000	5 145,00	0,000	0,00	66,000	1 358,28	66,000	1 358,28	184,000	3 786,72
6	K	162404122	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	7 140,000	1,78	12 709,20	0,000	0,00		7 140,000	12 709,20	5 281,000	9 400,18	0,000	0,00	5 281,000	9 400,18	1 859,000	3 309,02
7	K	162504142	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15 610,000	2,20	34 342,00	0,000	0,00		15 610,000	34 342,00	11 861,000	26 094,20	66,000	145,20	11 927,000	26 239,40	3 683,000	8 102,60
8	K	162504143	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	421 470,000	0,39	164 373,30	0,000	0,00		421 470,000	164 373,30	37 490,000	14 621,10	0,000	0,00	37 490,000	14 621,10	383 980,000	149 752,20
9	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	7 140,000	1,37	9 781,80	0,000	0,00		7 140,000	9 781,80	5 281,000	7 234,97	0,000	0,00	5 281,000	7 234,97	1 859,000	2 546,83
10	K	171101112	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	32 330,000	2,66	85 997,80	0,000	0,00		32 330,000	85 997,80	4 592,000	12 214,72	1 651,000	4 391,66	6 243,000	16 606,38	26 087,000	69 391,42
11	*M*	*583410004500*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450*	*t*	*18 525,000*	*10,48*	*194 142,00*	0,000	0,00		18 525,000	194 142,00	10 927,400	114 519,15	463,000	4 852,24	11 390,400	119 371,39	7 134,600	74 770,61
12	*M*	*10364000020P*	*Zemina triedy G3*	*t*	*44 518,500*	*3,58*	*159 376,23*	0,000	0,00		44 518,500	159 376,23	4 212,050	15 079,14	-2 492,150	-8 921,90	1 719,900	6 157,24	42 798,600	153 218,99
13	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7 140,000	0,69	4 926,60	0,000	0,00		7 140,000	4 926,60	7 140,000	4 926,60	0,000	0,00	7 140,000	4 926,60	0,000	0,00
15	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	3,43	617,40	0,000	0,00		180,000	617,40	55,000	188,65	0,000	0,00	55,000	188,65	125,000	428,75
16	*M*	*583410003100*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm, STN EN 13242 + A1, STN EN 13450*	*t*	*351,000*	*18,87*	*6 623,37*	0,000	0,00		351,000	6 623,37	128,850	2 431,40	0,000	0,00	128,850	2 431,40	222,150	4 191,97
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	19 000,000	0,69	13 110,00	0,000	0,00		19 000,000	13 110,00	9 299,000	6 416,31	2 842,000	1 960,98	12 141,000	8 377,29	6 859,000	4 732,71
	D	2	Zakladanie				139 100,84		0,00	0,00		139 100,84		23 283,87		20 007,09		43 290,96		95 809,88
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	27 400,000	0,45	12 330,00	0,000	0,00		27 400,000	12 330,00	15 777,000	7 099,65	0,000	0,00	15 777,000	7 099,65	11 623,000	5 230,35
30	*M*	*6931100011007*	*Geotextília polypropylénová separačná ťahová pevnosť, pozdĺž/naprieč 11/11 kN/m netkaná; porušujúca sila pri pretláčaní valcovým razníkom ≥ 1,3 kN*	*m2*	*28 770,000*	*0,48*	*13 809,60*	0,000	0,00		28 770,000	13 809,60	15 777,000	7 572,96	0,000	0,00	15 777,000	7 572,96	12 993,000	6 236,64
31	K	289971312	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže tuhej monolitickej šesťuholníkovej na upravenom povrchu	m2	20 900,000	3,03	63 327,00	0,000	0,00		20 900,000	63 327,00	2 842,000	8 611,26	6 603,000	20 007,09	9 445,000	28 618,35	11 455,000	34 708,65
	D	4	Vodorovné konštrukcie				215,88		0,00	0,00		215,88		0,00		0,00		0,00		215,88
	D	8	Rúrové vedenie				10 171,63		0,00	0,00		10 171,63		0,00		0,00		0,00		10 171,63
	D	99	Presun hmôt HSV				164 762,16		0,00	0,00		164 762,16		39 239,53		-5 214,92		34 024,62		130 737,54
48	K	998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	64 109,789	2,57	164 762,16	0,000	0,00		64 109,789	164 762,16	15 268,300	39 239,53	-2 029,150	-5 214,92	13 239,150	34 024,62	50 870,639	130 737,54
			Valorizácia							2 846,18										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					927,22										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					1 918,96										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-31-01 - Bosáková ul. - Romanova ul., príprava úremia

Časť: SO 40-31-01.3 - Výrub drevín

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**81 734,92**		**0,00**	**2 308,24**		**84 043,16**		**27 818,51**		**0,00**		**27 818,51**		**53 916,41**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				81 734,92		0,00	0,00		81 734,92		27 818,51		0,00		27 818,51		53 916,41
	D	1	Zemné práce				75 874,46		0,00	0,00		75 874,46		26 118,23		0,00		26 118,23		49 756,23
1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	479,900	1,74	835,03	0,000	0,00		479,900	835,03	479,900	835,03	0,000	0,00	479,900	835,03	0,000	0,00
2	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	80,000	6,53	522,40	0,000	0,00		80,000	522,40	80,000	522,40	0,000	0,00	80,000	522,40	0,000	0,00
3	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	35,000	11,71	409,85	0,000	0,00		35,000	409,85	35,000	409,85	0,000	0,00	35,000	409,85	0,000	0,00
4	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	17,000	18,71	318,07	0,000	0,00		17,000	318,07	17,000	318,07	0,000	0,00	17,000	318,07	0,000	0,00
5	K	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	15,000	26,77	401,55	0,000	0,00		15,000	401,55	15,000	401,55	0,000	0,00	15,000	401,55	0,000	0,00
6	K	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou	ks	21,000	39,66	832,86	0,000	0,00		21,000	832,86	21,000	832,86	0,000	0,00	21,000	832,86	0,000	0,00
7	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	80,000	9,56	764,80	0,000	0,00		80,000	764,80	80,000	764,80	0,000	0,00	80,000	764,80	0,000	0,00
8	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	35,000	21,83	764,05	0,000	0,00		35,000	764,05	34,000	742,22	0,000	0,00	34,000	742,22	1,000	21,83
9	K	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	17,000	32,92	559,64	0,000	0,00		17,000	559,64	16,000	526,72	0,000	0,00	16,000	526,72	1,000	32,92
10	K	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	15,000	56,49	847,35	0,000	0,00		15,000	847,35	15,000	847,35	0,000	0,00	15,000	847,35	0,000	0,00
11	K	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	21,000	72,44	1 521,24	0,000	0,00		21,000	1 521,24	21,000	1 521,24	0,000	0,00	21,000	1 521,24	0,000	0,00
12	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	479,900	1,97	945,40	0,000	0,00		479,900	945,40	479,900	945,40	0,000	0,00	479,900	945,40	0,000	0,00
14	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	80,000	0,85	68,00	0,000	0,00		80,000	68,00	80,000	68,00	0,000	0,00	80,000	68,00	0,000	0,00
15	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	35,000	4,64	162,40	0,000	0,00		35,000	162,40	35,000	162,40	0,000	0,00	35,000	162,40	0,000	0,00
16	K	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	17,000	12,52	212,84	0,000	0,00		17,000	212,84	17,000	212,84	0,000	0,00	17,000	212,84	0,000	0,00
17	K	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	15,000	19,65	294,75	0,000	0,00		15,000	294,75	15,000	294,75	0,000	0,00	15,000	294,75	0,000	0,00
18	K	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	21,000	27,79	583,59	0,000	0,00		21,000	583,59	21,000	583,59	0,000	0,00	21,000	583,59	0,000	0,00
24	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	80,000	14,90	1 192,00	0,000	0,00		80,000	1 192,00	80,000	1 192,00	0,000	0,00	80,000	1 192,00	0,000	0,00
25	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	35,000	31,93	1 117,55	0,000	0,00		35,000	1 117,55	35,000	1 117,55	0,000	0,00	35,000	1 117,55	0,000	0,00
26	K	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	17,000	74,43	1 265,31	0,000	0,00		17,000	1 265,31	17,000	1 265,31	0,000	0,00	17,000	1 265,31	0,000	0,00
27	K	162501414	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	15,000	130,51	1 957,65	0,000	0,00		15,000	1 957,65	15,000	1 957,65	0,000	0,00	15,000	1 957,65	0,000	0,00
28	K	162501415	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	ks	21,000	171,01	3 591,21	0,000	0,00		21,000	3 591,21	21,000	3 591,21	0,000	0,00	21,000	3 591,21	0,000	0,00
34	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	80,000	3,25	260,00	0,000	0,00		80,000	260,00	80,000	260,00	0,000	0,00	80,000	260,00	0,000	0,00
35	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	35,000	12,24	428,40	0,000	0,00		35,000	428,40	34,000	416,16	0,000	0,00	34,000	416,16	1,000	12,24
36	K	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	17,000	22,69	385,73	0,000	0,00		17,000	385,73	16,000	363,04	0,000	0,00	16,000	363,04	1,000	22,69
37	K	162601414	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	15,000	28,38	425,70	0,000	0,00		15,000	425,70	15,000	425,70	0,000	0,00	15,000	425,70	0,000	0,00
38	K	162601415	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m	ks	21,000	37,38	784,98	0,000	0,00		21,000	784,98	21,000	784,98	0,000	0,00	21,000	784,98	0,000	0,00
39	K	162601421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	2 160,000	0,61	1 317,60	0,000	0,00		2 160,000	1 317,60	80,000	48,80	0,000	0,00	80,000	48,80	2 080,000	1 268,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
40	K	162601422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	945,000	1,23	1 162,35	0,000	0,00		945,000	1 162,35	34,000	41,82	0,000	0,00	34,000	41,82	911,000	1 120,53
41	K	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	459,000	3,09	1 418,31	0,000	0,00		459,000	1 418,31	16,000	49,44	0,000	0,00	16,000	49,44	443,000	1 368,87
42	K	162601424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	405,000	4,07	1 648,35	0,000	0,00		405,000	1 648,35	15,000	61,05	0,000	0,00	15,000	61,05	390,000	1 587,30
43	K	162601425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	567,000	5,29	2 999,43	0,000	0,00		567,000	2 999,43	21,000	111,09	0,000	0,00	21,000	111,09	546,000	2 888,34
44	K	174201201	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	80,000	3,09	247,20	0,000	0,00		80,000	247,20	80,000	247,20	0,000	0,00	80,000	247,20	0,000	0,00
45	K	174201202	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	35,000	6,61	231,35	0,000	0,00		35,000	231,35	34,000	224,74	0,000	0,00	34,000	224,74	1,000	6,61
46	K	174201203	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm	ks	17,000	12,74	216,58	0,000	0,00		17,000	216,58	16,000	203,84	0,000	0,00	16,000	203,84	1,000	12,74
47	K	174201204	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 700 do 900 mm	ks	15,000	28,22	423,30	0,000	0,00		15,000	423,30	15,000	423,30	0,000	0,00	15,000	423,30	0,000	0,00
48	K	174201205	Zásyp jám po pňoch nad 900 mm výkopkom	ks	21,000	51,18	1 074,78	0,000	0,00		21,000	1 074,78	21,000	1 074,78	0,000	0,00	21,000	1 074,78	0,000	0,00
50	K	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	336,000	15,13	5 083,68	0,000	0,00		336,000	5 083,68	150,000	2 269,50	0,000	0,00	150,000	2 269,50	186,000	2 814,18
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 800,75		0,00	0,00		5 800,75		1 671,94		0,00		1 671,94		4 128,81
52	K	9782800PC	Poplatok za uskladnenie organických odpadov - odpady zo záhrad, parkov (20 02), ostatné	t	474,693	12,22	5 800,75	0,000	0,00		474,693	5 800,75	136,820	1 671,94	0,000	0,00	136,820	1 671,94	337,873	4 128,81
	D	99	Presun hmôt HSV				59,71		0,00	0,00		59,71		28,34		0,00		28,34		31,37
53	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,161	18,89	59,71	0,000	0,00		3,161	59,71	1,500	28,34	0,000	0,00	1,500	28,34	1,661	31,37
			Valorizácia							2 308,24										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					116,19										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					151,15										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					2 040,90										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-33-01 - Združený most Rusovská cesta

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 731 961,68**		**0,00**	**30 297,33**		**4 762 259,01**		**726 699,93**		**19 118,46**		**745 818,40**		**3 986 143,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 878 210,59		0,00	0,00		2 878 210,59		726 699,93		16 989,86		743 689,80		2 134 520,79
	D	1	Zemné práce				237 307,41		0,00	0,00		237 307,41		47 030,58		2 084,72		49 115,30		188 192,11
4	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	2 160,000	3,75	8 100,00	0,000	0,00		2 160,000	8 100,00	473,000	1 773,75	528,000	1 980,00	1 001,000	3 753,75	1 159,000	4 346,25
5	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	90,000	4,76	428,40	0,000	0,00		90,000	428,40	0,000	0,00	22,000	104,72	22,000	104,72	68,000	323,68
8	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	191,800	6,86	1 315,75	0,000	0,00		191,800	1 315,75	191,800	1 315,75	0,000	0,00	191,800	1 315,75	0,000	0,00
9	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	95,900	1,14	109,33	0,000	0,00		95,900	109,33	95,900	109,33	0,000	0,00	95,900	109,33	0,000	0,00
12	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	3 619,300	8,48	30 691,66	0,000	0,00		3 619,300	30 691,66	2 314,000	19 622,72	0,000	0,00	2 314,000	19 622,72	1 305,300	11 068,94
13	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 809,650	0,99	1 791,55	0,000	0,00		1 809,650	1 791,55	1 157,000	1 145,43	0,000	0,00	1 157,000	1 145,43	652,650	646,12
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 360,770	4,57	10 788,72	0,000	0,00		2 360,770	10 788,72	2 360,770	10 788,72	0,000	0,00	2 360,770	10 788,72	0,000	0,00
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5 579,400	3,89	21 703,87	0,000	0,00		5 579,400	21 703,87	558,000	2 170,62	0,000	0,00	558,000	2 170,62	5 021,400	19 533,25
18	*M*	*583310001700*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*3 671,249*	*10,06*	*36 932,76*	0,000	0,00		3 671,249	36 932,76	1 004,400	10 104,26	0,000	0,00	1 004,400	10 104,26	2 666,849	26 828,50
	D	2	Zakladanie				1 050 013,72		0,00	0,00		1 050 013,72		439 335,26		0,00		439 335,26		610 678,46
24	K	231943111	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m	m2	8 162,200	8,04	65 624,09	0,000	0,00		8 162,200	65 624,09	3 919,500	31 512,78	0,000	0,00	3 919,500	31 512,78	4 242,700	34 111,31
25	K	231943211	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	8 162,200	17,27	140 961,19	0,000	0,00		8 162,200	140 961,19	3 919,500	67 689,77	0,000	0,00	3 919,500	67 689,77	4 242,700	73 271,42
26	*M*	*134600000100*	*Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n*	*t*	*632,571*	*416,42*	*263 415,22*	0,000	0,00		632,571	263 415,22	303,761	126 492,19	0,000	0,00	303,761	126 492,19	328,810	136 923,03
27	K	234952919	Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceňované v špecifikácii s obratovosťou	t	1 265,141	55,17	69 797,83	0,000	0,00		1 265,141	69 797,83	303,762	16 758,53	0,000	0,00	303,762	16 758,53	961,379	53 039,30
29	K	2640000P	Hĺbkové zmiešanie zemín metódou "mixed in place" realizácia	m	10 817,000	17,03	184 213,51	0,000	0,00		10 817,000	184 213,51	6 275,000	106 863,25	0,000	0,00	6 275,000	106 863,25	4 542,000	77 350,26
30	*M*	*5856900043P*	*Dodávka materiálu výsledného geokompozitu*	*m3*	*3 678,542*	*27,25*	*100 240,27*	0,000	0,00		3 678,542	100 240,27	2 133,942	58 149,92	0,000	0,00	2 133,942	58 149,92	1 544,600	42 090,35
32	K	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	160,000	74,07	11 851,20	0,000	0,00		160,000	11 851,20	94,000	6 962,58	0,000	0,00	94,000	6 962,58	66,000	4 888,62
33	K	273321118	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	616,800	88,32	54 475,78	0,000	0,00		616,800	54 475,78	282,000	24 906,24	0,000	0,00	282,000	24 906,24	334,800	29 569,54
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				143 983,24		0,00	0,00		143 983,24		3 745,04		0,00		3 745,04		140 238,20
41	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	8,521	789,00	6 723,07	0,000	0,00		8,521	6 723,07	2,000	1 578,00	0,000	0,00	2,000	1 578,00	6,521	5 145,07
42	*M*	*134910000500*	*Koľajnica UIC 60E2, akosť ocele R 260*	*t*	*8,521*	*1 083,52*	*9 232,67*	0,000	0,00		8,521	9 232,67	2,000	2 167,04	0,000	0,00	2,000	2 167,04	6,521	7 065,63
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 107 801,04		0,00	0,00		1 107 801,04		226 064,34		14 287,23		240 351,58		867 449,46
133		4213212385	Mostné nosné konštrukcie stien opôr z betónu železového tr. C 30/37	m3	486,239	96,62	46 980,41	0,000	0,00		486,239	46 980,41	0,000	0,00	96,000	9 275,52	96,000	9 275,52	390,239	37 704,89
50	K	421321239	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	1 508,561	102,81	155 095,16	0,000	0,00		1 508,561	155 095,16	211,000	21 692,91	0,000	0,00	211,000	21 692,91	1 297,561	133 402,25
51	K	421351211	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - zhotovenie	m2	2 180,270	20,79	45 327,81	0,000	0,00		2 180,270	45 327,81	587,958	12 223,65	200,790	4 174,42	788,748	16 398,07	1 391,522	28 929,74
52	K	421351311	Debnenie presahu spriahnutej mostovky š. do 600 mm - odstránenie	m2	2 180,270	4,17	9 091,73	0,000	0,00		2 180,270	9 091,73	587,958	2 451,78	200,790	837,29	788,748	3 289,08	1 391,522	5 802,65
53	K	421362136	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	648,919	988,00	641 131,97	0,000	0,00		648,919	641 131,97	192,000	189 696,00	0,000	0,00	192,000	189 696,00	456,919	451 435,97
	D	5	Komunikácie				2 692,73		0,00	0,00		2 692,73		0,00		0,00		0,00		2 692,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				95 650,33		0,00	0,00		95 650,33		0,00		0,00		0,00		95 650,33
	D	8	Rúrové vedenie				165,81		0,00	0,00		165,81		0,00		0,00		0,00		165,81
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 144,50		0,00	0,00		30 144,50		0,00		617,91		617,91		29 526,59
78	K	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	85,700	9,65	827,01	0,000	0,00		85,700	827,01	0,000	0,00	8,485	81,88	8,485	81,88	77,215	745,13
79	K	931992123	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm	m2	99,300	15,05	1 494,47	0,000	0,00		99,300	1 494,47	0,000	0,00	8,163	122,85	8,163	122,85	91,137	1 371,62
84	K	931994154	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 40/40 mm	m	228,600	3,51	802,39	0,000	0,00		228,600	802,39	0,000	0,00	31,960	112,18	31,960	112,18	196,640	690,21
94	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	280,000	2,87	803,60	0,000	0,00		280,000	803,60	0,000	0,00	70,000	200,90	70,000	200,90	210,000	602,70
95	K	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	280,000	1,43	400,40	0,000	0,00		280,000	400,40	0,000	0,00	70,000	100,10	70,000	100,10	210,000	300,30
	D	99	Presun hmôt HSV				210 451,81		0,00	0,00		210 451,81		10 524,71		0,00		10 524,71		199 927,10
105	K	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	46 050,725	4,57	210 451,81	0,000	0,00		46 050,725	210 451,81	2 303,000	10 524,71	0,000	0,00	2 303,000	10 524,71	43 747,725	199 927,10
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				107 157,44		0,00	0,00		107 157,44		0,00		2 128,60		2 128,60		105 028,84
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				31 109,95		0,00	0,00		31 109,95		0,00		2 128,60		2 128,60		28 981,35
113	K	711512011P	Zhotovenie izolácie betónových plôch z kryštalickej hydroizolácie, dvojnásobné	m2	1 472,940	5,12	7 541,45	0,000	0,00		1 472,940	7 541,45	0,000	0,00	265,400	1 358,85	265,400	1 358,85	1 207,540	6 182,60
114	*M*	*245640000100*	*Náter ochranný Sikkaton Isol, 1-zložková kryštalická zmes na sekundárnu ochranu betónu*	*kg*	*3 976,938*	*1,01*	*4 016,71*	0,000	0,00		3 976,938	4 016,71	0,000	0,00	716,580	723,75	716,580	723,75	3 260,358	3 292,96
120	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	304,105	2,30	699,44	0,000	0,00		304,105	699,44	0,000	0,00	20,000	46,00	20,000	46,00	284,105	653,44
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				199,02		0,00	0,00		199,02		0,00		0,00		0,00		199,02
	D	783	Nátery				75 848,47		0,00	0,00		75 848,47		0,00		0,00		0,00		75 848,47
	D	M	Práce a dodávky M				1 746 593,65		0,00	0,00		1 746 593,65		0,00		0,00		0,00		1 746 593,65
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				59 946,21		0,00	0,00		59 946,21		0,00		0,00		0,00		59 946,21
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				1 686 647,44		0,00	0,00		1 686 647,44		0,00		0,00		0,00		1 686 647,44
			Valorizácia							30 297,33										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					5 705,07										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					16 833,34										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					7 758,91										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-33-02 - Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**293 126,26**		**0,00**	**4 803,36**		**297 929,62**		**96 180,87**		**10 629,32**		**106 810,19**		**186 316,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				282 257,50		0,00	0,00		282 257,50		96 180,87		10 629,32		106 810,19		175 447,31
	D	1	Zemné práce				30 922,78		0,00	0,00		30 922,78		0,00		5 445,36		5 445,36		25 477,42
2	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	1 080,000	3,75	4 050,00	0,000	0,00		1 080,000	4 050,00	0,000	0,00	648,000	2 430,00	648,000	2 430,00	432,000	1 620,00
3	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	45,000	4,76	214,20	0,000	0,00		45,000	214,20	0,000	0,00	27,000	128,52	27,000	128,52	18,000	85,68
6	K	131101202	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	522,800	6,29	3 288,41	0,000	0,00		522,800	3 288,41	0,000	0,00	297,000	1 868,13	297,000	1 868,13	225,800	1 420,28
9	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	743,478	3,43	2 550,13	0,000	0,00		743,478	2 550,13	0,000	0,00	297,000	1 018,71	297,000	1 018,71	446,478	1 531,42
	D	2	Zakladanie				177 773,96		0,00	0,00		177 773,96		94 279,69		1 562,92		95 842,61		81 931,35
24	K	231942311	Oceľové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené zváranie priečne na skládke	ks	4,000	17,29	69,16	0,000	0,00		4,000	69,16	4,000	69,16	0,000	0,00	4,000	69,16	0,000	0,00
25	K	231943111	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m	m2	678,300	8,04	5 453,53	0,000	0,00		678,300	5 453,53	504,000	4 052,16	0,000	0,00	504,000	4 052,16	174,300	1 401,37
26	K	231943211	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	678,303	17,27	11 714,29	0,000	0,00		678,303	11 714,29	504,000	8 704,08	0,000	0,00	504,000	8 704,08	174,303	3 010,21
27	*M*	*134600000100*	*Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n*	*t*	*52,568*	*415,87*	*21 861,45*	0,000	0,00		52,568	21 861,45	39,060	16 243,84	0,000	0,00	39,060	16 243,84	13,508	5 617,61
28	K	234952919	Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceňované v špecifikácii s obratovosťou	t	105,137	55,17	5 800,41	0,000	0,00		105,137	5 800,41	39,060	2 154,93	0,000	0,00	39,060	2 154,93	66,077	3 645,48
33	K	2640000P	Hĺbkové zmiešanie zemín metódou "mixed in place" realizácia	m	1 715,170	17,03	29 209,35	0,000	0,00		1 715,170	29 209,35	1 715,170	29 209,35	0,000	0,00	1 715,170	29 209,35	0,000	0,00
34	*M*	*5856900043P*	*Dodávka materiálu výsledného geokompozitu*	*m3*	*645,409*	*27,25*	*17 587,40*	0,000	0,00		645,409	17 587,40	645,409	17 587,40	0,000	0,00	645,409	17 587,40	0,000	0,00
35	K	270328147	Konštrukcie základové z betónu železového síranovzdorného s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C 30/37	m3	75,500	124,33	9 386,92	0,000	0,00		75,500	9 386,92	48,000	5 967,84	0,000	0,00	48,000	5 967,84	27,500	3 419,08
36	K	270368172	Výstuž základových konštrukcií nad 90 kg/m3, vrátane nosných zvarov, z beton. ocele tr. 10505 (B500B)	t	9,073	1 097,94	9 961,61	0,000	0,00		9,073	9 961,61	7,770	8 530,99	1,303	1 430,62	9,073	9 961,61	0,000	0,00
37	K	273311114	Základové dosky z betónu prostého tr. C 12/15	m3	27,000	69,31	1 871,37	0,000	0,00		27,000	1 871,37	19,000	1 316,89	0,000	0,00	19,000	1 316,89	8,000	554,48
38	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	61,854	11,85	732,97	0,000	0,00		61,854	732,97	30,810	365,10	9,200	109,02	40,010	474,12	21,844	258,85
39	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	61,854	2,53	156,49	0,000	0,00		61,854	156,49	30,810	77,95	9,200	23,28	40,010	101,23	21,844	55,26
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				38 530,09		0,00	0,00		38 530,09		1 728,93		3 535,83		5 264,76		33 265,33
42	K	311321822	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	153,195	5,67	868,62	0,000	0,00		153,195	868,62	0,000	0,00	31,530	178,78	31,530	178,78	121,665	689,84
48	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	220,547	26,83	5 917,28	0,000	0,00		220,547	5 917,28	64,440	1 728,93	63,060	1 691,90	127,500	3 420,83	93,047	2 496,45
49	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	220,547	13,06	2 880,34	0,000	0,00		220,547	2 880,34	0,000	0,00	127,500	1 665,15	127,500	1 665,15	93,047	1 215,19
	D	4	Vodorovné konštrukcie				168,74		0,00	0,00		168,74		0,00		0,00		0,00		168,74
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				590,33		0,00	0,00		590,33		0,00		0,00		0,00		590,33
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 318,63		0,00	0,00		3 318,63		172,25		85,21		257,46		3 061,17
60	K	931992121	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	21,141	9,65	204,01	0,000	0,00		21,141	204,01	0,000	0,00	8,830	85,21	8,830	85,21	12,311	118,80
66	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	19,550	8,23	160,90	0,000	0,00		19,550	160,90	19,550	160,90	0,000	0,00	19,550	160,90	0,000	0,00
70	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,728	1,82	3,14	0,000	0,00		1,728	3,14	1,369	2,49	0,000	0,00	1,369	2,49	0,360	0,65
71	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	136,300	0,34	46,34	0,000	0,00		136,300	46,34	6,843	2,33	0,000	0,00	6,843	2,33	129,458	44,01
72	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,728	4,77	8,24	0,000	0,00		1,728	8,24	1,369	6,53	0,000	0,00	1,369	6,53	0,360	1,71
	D	99	Presun hmôt HSV				30 952,97		0,00	0,00		30 952,97		0,00		0,00		0,00		30 952,97
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 279,76		0,00	0,00		5 279,76		0,00		0,00		0,00		5 279,76
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 482,84		0,00	0,00		2 482,84		0,00		0,00		0,00		2 482,84
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 206,52		0,00	0,00		1 206,52		0,00		0,00		0,00		1 206,52
	D	783	Nátery				1 590,40		0,00	0,00		1 590,40		0,00		0,00		0,00		1 590,40
	D	M	Práce a dodávky M				5 589,00		0,00	0,00		5 589,00		0,00		0,00		0,00		5 589,00
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				5 589,00		0,00	0,00		5 589,00		0,00		0,00		0,00		5 589,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
			Valorizácia							4 803,36										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					414,14										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					4 389,23										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-35-06 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení

Časť: SO 40-35-06.2 - VN 22kV vedenie km 3,305

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**63 907,29**		**0,00**	**2 557,86**		**66 465,15**		**38 086,61**		**0,00**		**38 086,61**		**25 820,68**
	D	M	Práce a dodávky M				63 907,29		0,00	0,00		63 907,29		38 086,61		0,00		38 086,61		25 820,68
	D	21-M	155 - Elektromontáže				18 526,19		0,00	0,00		18 526,19		8 569,67		0,00		8 569,67		9 956,52
1	K	921 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu (B príkaz)	kpl	1,000	5 831,75	5 831,75	0,000	0,00		1,000	5 831,75	1,000	5 831,75	0,000	0,00	1,000	5 831,75	0,000	0,00
3	K	921 21329-0012	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	104,97	839,76	0,000	0,00		8,000	839,76	8,000	839,76	0,000	0,00	8,000	839,76	0,000	0,00
4	K	921 21329-0020	Manipulácia v sieti VN	hod	16,000	34,30	548,80	0,000	0,00		16,000	548,80	16,000	548,80	0,000	0,00	16,000	548,80	0,000	0,00
5	K	921 21329-0040	Drobné elektroinštalačné práce	hod	8,000	22,87	182,96	0,000	0,00		8,000	182,96	8,000	182,96	0,000	0,00	8,000	182,96	0,000	0,00
8	K	921 21329-0021	Manipulácia v sieti VN (Opatrné ručné odokrytie vedenia VN 22 kV v úseku 60 m pre 7 liniek)	hod	24,000	29,16	699,84	0,000	0,00		24,000	699,84	24,000	699,84	0,000	0,00	24,000	699,84	0,000	0,00
9	K	921 21329-0024	Manipulácia v sieti VN (Obnaženie vedenia a príprava na jeho vloženie do chráničky)	hod	16,000	29,16	466,56	0,000	0,00		16,000	466,56	16,000	466,56	0,000	0,00	16,000	466,56	0,000	0,00
	D	46-M	202 Zemné práca vykonávané pri externých montážach				41 423,62		0,00	0,00		41 423,62		27 766,48		0,00		27 766,48		13 657,14
12	K	345 65810038	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna	m	200,000	6,84	1 368,00	0,000	0,00		200,000	1 368,00	200,000	1 368,00	0,000	0,00	200,000	1 368,00	0,000	0,00
13	K	345 658100381	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - spojka	ks	10,000	11,33	113,30	0,000	0,00		10,000	113,30	10,000	113,30	0,000	0,00	10,000	113,30	0,000	0,00
14	K	345 658100382	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - tesniaci krúžok	ks	26,000	9,06	235,56	0,000	0,00		26,000	235,56	26,000	235,56	0,000	0,00	26,000	235,56	0,000	0,00
15	K	345 658100383	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - ukončovací uzáver	ks	6,000	30,19	181,14	0,000	0,00		6,000	181,14	6,000	181,14	0,000	0,00	6,000	181,14	0,000	0,00
16	K	345 658100384	Delená korugovaná chránička priemeru 160 (200) mm, vrátane spojok a tesnenia	m	390,000	35,21	13 731,90	0,000	0,00		390,000	13 731,90	390,000	13 731,90	0,000	0,00	390,000	13 731,90	0,000	0,00
19	K	2100102821	Dištančné rozperky pre korugovanú chráničku priemeru 200 mm, á 1 m	ks	225,000	18,78	4 225,50	0,000	0,00		225,000	4 225,50	225,000	4 225,50	0,000	0,00	225,000	4 225,50	0,000	0,00
21	K	369165000000	HDPE trubka, priemer 40 mm, pre prípravu na optické siete	m	50,000	1,54	77,00	0,000	0,00		50,000	77,00	50,000	77,00	0,000	0,00	50,000	77,00	0,000	0,00
22	K	369165500000	Koncovka pre HDPE trubku priemeru 40 mm	ks	2,000	4,76	9,52	0,000	0,00		2,000	9,52	2,000	9,52	0,000	0,00	2,000	9,52	0,000	0,00
26	K	92133570	Fólia výstražná šírky 33 mm, červenej farby	m	300,000	0,11	33,00	0,000	0,00		300,000	33,00	300,000	33,00	0,000	0,00	300,000	33,00	0,000	0,00
31	K	460200vyt	Geodetické vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,420	1 166,35	489,87	0,000	0,00		0,420	489,87	0,420	489,87	0,000	0,00	0,420	489,87	0,000	0,00
32	K	4602001vyt	Geodetické vytýčenie novej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,420	874,76	367,40	0,000	0,00		0,420	367,40	0,420	367,40	0,000	0,00	0,420	367,40	0,000	0,00
33	K	460200geo	Geodetické zameranie po montáži	km	0,420	874,76	367,40	0,000	0,00		0,420	367,40	0,420	367,40	0,000	0,00	0,420	367,40	0,000	0,00
34	K	460200ing	Zistenie inžinierských sieti v trase v šírke 5 m	km	0,100	1 748,93	174,89	0,000	0,00		0,100	174,89	0,100	174,89	0,000	0,00	0,100	174,89	0,000	0,00
37	K	460201503.S	Výkop 1500x1500 mm (hl. x š.)	m	50,000	55,85	2 792,50	0,000	0,00		50,000	2 792,50	50,000	2 792,50	0,000	0,00	50,000	2 792,50	0,000	0,00
38	K	135550000	Výkop na prehĺbenie pod električku	m3	20,000	72,78	1 455,60	0,000	0,00		20,000	1 455,60	20,000	1 455,60	0,000	0,00	20,000	1 455,60	0,000	0,00
39	K	46056150.S	Zához 1500x1500 mm (hl. x š.)	m	50,000	22,49	1 124,50	0,000	0,00		50,000	1 124,50	50,000	1 124,50	0,000	0,00	50,000	1 124,50	0,000	0,00
40	K	46056151.S	Zához na prehĺbenie pod električku	m	30,000	25,48	764,40	0,000	0,00		30,000	764,40	30,000	764,40	0,000	0,00	30,000	764,40	0,000	0,00
44	K	460620013.S	Provizórna úprava terénu	m2	100,000	2,55	255,00	0,000	0,00		100,000	255,00	100,000	255,00	0,000	0,00	100,000	255,00	0,000	0,00
	D	22c-M-08	Projekčná a inžinierska činnosť				1 913,14		0,00	0,00		1 913,14		326,58		0,00		326,58		1 586,56
47	K	921 21329-10001	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy - projekt skutočného vyhotovenia	hod	40,000		0,00	0,000	0,00		40,000	0,00	40,000	0,00	0,000	0,00	40,000	0,00	0,000	0,00
48	K	HSP-0801	1 paré v tlačenej forme	ks	1,000	34,99	34,99	0,000	0,00		1,000	34,99	1,000	34,99	0,000	0,00	1,000	34,99	0,000	0,00
49	K	HSP-0802	Dokumentácia na odovzdanie (certifikáty, osvedčenia, požiarne prestupy, atď)	ks	1,000	116,64	116,64	0,000	0,00		1,000	116,64	1,000	116,64	0,000	0,00	1,000	116,64	0,000	0,00
50	K	HSP-0803	Overenie dok. na oprávnenej organizácii	ks	1,000	174,95	174,95	0,000	0,00		1,000	174,95	1,000	174,95	0,000	0,00	1,000	174,95	0,000	0,00
	D	22c-M-09	Podružné rozpočtové náklady				1 861,38		0,00	0,00		1 861,38		1 240,92		0,00		1 240,92		620,46
52	K	HSP-0954	Dopravné náklady z dodávky - presun po stavenisku, vertikálna, horizontalna doprava	%	620,459	1,00	620,46	0,000	0,00		620,459	620,46	620,459	620,46	0,000	0,00	620,459	620,46	0,000	0,00
53	K	HSP-0955	Dopavné a manipulačné náklady (vertikálne aj horizontálne)	%	620,459	1,00	620,46	0,000	0,00		620,459	620,46	620,459	620,46	0,000	0,00	620,459	620,46	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
	D	HZS-M-01	ELO - Ostatné				182,96		0,00	0,00		182,96		182,96		0,00		182,96		0,00
54	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	22,87	182,96	0,000	0,00		8,000	182,96	8,000	182,96	0,000	0,00	8,000	182,96	0,000	0,00
			Valorizácia							2 557,86										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					2 524,92										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					32,94										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 40-36-03.11 - ACS

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 283,75**		**0,00**	**0,00**		**30 283,75**		**395,85**		**7 404,20**		**7 800,05**		**22 483,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				415,00		0,00	0,00		415,00		207,50		0,00		207,50		207,50
	D	8	Rúrové vedenie				415,00		0,00	0,00		415,00		207,50		0,00		207,50		207,50
1	K	898170010	Osadenie káblovej komory TEKO1 s PE poklopom	ks	2,000	74,34	148,68	0,000	0,00		2,000	148,68	1,000	74,34	0,000	0,00	1,000	74,34	1,000	74,34
2	*M*	*3412611711*	*Káblová komora TEKO1 s plastovým poklopom*	*ks*	*2,000*	*133,16*	*266,32*	0,000	0,00		2,000	266,32	1,000	133,16	0,000	0,00	1,000	133,16	1,000	133,16
	D	M	Práce a dodávky M				29 868,75		0,00	0,00		29 868,75		188,35		7 404,20		7 592,55		22 276,20
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				28 527,78		0,00	0,00		28 527,78		0,00		7 404,20		7 404,20		21 123,58
3	K	220065001	Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť	m	1 460,000	1,14	1 664,40	0,000	0,00		1 460,000	1 664,40	0,000	0,00	1 460,000	1 664,40	1 460,000	1 664,40	0,000	0,00
4	*M*	*341250006860*	*Minikábel optický A-DQ(ZN)2Y 8x12E9/125*	*m*	*880,000*	*1,98*	*1 742,40*	0,000	0,00		880,000	1 742,40	0,000	0,00	880,000	1 742,40	880,000	1 742,40	0,000	0,00
5	*M*	*341250006880*	*Minikábel optický A-DQ(ZN)2Y 8x24E9/125*	*m*	*580,000*	*4,33*	*2 511,40*	0,000	0,00		580,000	2 511,40	0,000	0,00	580,000	2 511,40	580,000	2 511,40	0,000	0,00
9	K	220065031	Vyfukovanie optického kábla a mini optického kábla, miestna sieť	m	1 300,000	1,14	1 482,00	0,000	0,00		1 300,000	1 482,00	0,000	0,00	1 300,000	1 482,00	1 300,000	1 482,00	0,000	0,00
11	K	PM	Podružný materiál	%	274,306	2,00	548,61	0,000	0,00		274,306	548,61	0,000	0,00	1,000	2,00	1,000	2,00	273,306	546,61
12	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	274,306	2,00	548,61	0,000	0,00		274,306	548,61	0,000	0,00	1,000	2,00	1,000	2,00	273,306	546,61
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 340,97		0,00	0,00		1 340,97		188,35		0,00		188,35		1 152,62
13	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	3,000	45,74	137,22	0,000	0,00		3,000	137,22	3,000	137,22	0,000	0,00	3,000	137,22	0,000	0,00
14	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	3,000	8,28	24,84	0,000	0,00		3,000	24,84	3,000	24,84	0,000	0,00	3,000	24,84	0,000	0,00
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,147	2,00	26,29	0,000	0,00		13,147	26,29	13,147	26,29	0,000	0,00	13,147	26,29	0,000	0,00

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 40-36-03.2 - SWAN

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**68 411,51**		**0,00**	**278,40**		**68 689,91**		**3 355,83**		**0,00**		**3 355,83**		**65 055,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 299,97		0,00	0,00		3 299,97		3 274,35		0,00		3 274,35		25,62
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 823,18		0,00	0,00		1 823,18		1 797,56		0,00		1 797,56		25,62
1	K	388793209	Presunutie rúry kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm do novej polohy, miestna sieť	m	75,000	5,15	386,25	0,000	0,00		75,000	386,25	75,000	386,25	0,000	0,00	75,000	386,25	0,000	0,00
2	K	388793221	Ukladanie 1x Multitube pre zatiahnutie do 7 trubičiek, miestna sieť	m	340,000	1,14	387,60	0,000	0,00		340,000	387,60	340,000	387,60	0,000	0,00	340,000	387,60	0,000	0,00
3	*M*	*3412611410*	*Multitub. HDPE 40+7x10/8*	*m*	*340,000*	*2,82*	*958,80*	0,000	0,00		340,000	958,80	340,000	958,80	0,000	0,00	340,000	958,80	0,000	0,00
6	K	388795581	Montáž rovnej spojky MATRIX	ks	1,000	17,15	17,15	0,000	0,00		1,000	17,15	1,000	17,15	0,000	0,00	1,000	17,15	0,000	0,00
7	*M*	*3412610324*	*Spojka "I" rozšírená MATRIX*	*ks*	*1,000*	*47,76*	*47,76*	0,000	0,00		1,000	47,76	1,000	47,76	0,000	0,00	1,000	47,76	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				1 476,79		0,00	0,00		1 476,79		1 476,79		0,00		1 476,79		0,00
8	K	898170007	Osadenie káblovej komory POLYVAULT s polymérovým poklopom	ks	1,000	120,07	120,07	0,000	0,00		1,000	120,07	1,000	120,07	0,000	0,00	1,000	120,07	0,000	0,00
9	*M*	*3412611698*	*Káblová komora s polymérovým poklopom POLYVAULT 3660-660*	*ks*	*1,000*	*1 259,52*	*1 259,52*	0,000	0,00		1,000	1 259,52	1,000	1 259,52	0,000	0,00	1,000	1 259,52	0,000	0,00
10	K	898170012	Demontáž existujúcej plastovej káblovej komory	ks	1,000	97,20	97,20	0,000	0,00		1,000	97,20	1,000	97,20	0,000	0,00	1,000	97,20	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				65 111,54		0,00	0,00		65 111,54		81,48		0,00		81,48		65 030,06
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				63 920,39		0,00	0,00		63 920,39		0,00		0,00		0,00		63 920,39
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 191,15		0,00	0,00		1 191,15		81,48		0,00		81,48		1 109,67
22	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	1,500	45,74	68,61	0,000	0,00		1,500	68,61	1,500	68,61	0,000	0,00	1,500	68,61	0,000	0,00
23	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	1,500	8,58	12,87	0,000	0,00		1,500	12,87	1,500	12,87	0,000	0,00	1,500	12,87	0,000	0,00
			Valorizácia							278,40										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					193,45										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					84,95										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 40-36-03.3 - ORANGE

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Meranie		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 360,42**		**0,00**		**1 800,90**	**369,55**		**9 530,87**		**4 137,69**		**1 800,90**		**5 938,59**		**3 222,73**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 351,44		0,00		0,00	0,00		1 351,44		1 351,44		0,00		1 351,44		0,00
	D	2	Zakladanie				646,29		0,00		0,00	0,00		646,29		646,29		0,00		646,29		0,00
1	K	275321311	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,200	75,96	319,03	0,000	0,00	0,000	0,00		4,200	319,03	4,200	319,03	0,000	0,00	4,200	319,03	0,000	0,00
2	K	275362021	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	0,270	1 212,09	327,26	0,000	0,00	0,000	0,00		0,270	327,26	0,270	327,26	0,000	0,00	0,270	327,26	0,000	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				544,00		0,00		0,00	0,00		544,00		544,00		0,00		544,00		0,00
3	K	388793209	Presunutie rúry kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm do novej polohy, miestna sieť	m	870,000	0,45	391,50	0,000	0,00	0,000	0,00		870,000	391,50	870,000	391,50	0,000	0,00	870,000	391,50	0,000	0,00
4	*M*	*3412611727*	*Guľový marker 3M*	*ks*	*25,000*	*6,10*	*152,50*	0,000	0,00	0,000	0,00		25,000	152,50	25,000	152,50	0,000	0,00	25,000	152,50	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				161,15		0,00		0,00	0,00		161,15		161,15		0,00		161,15		0,00
5	K	898170012	Demontáž existujúcej plastovej káblovej komory	ks	1,000	50,92	50,92	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	50,92	1,000	50,92	0,000	0,00	1,000	50,92	0,000	0,00
6	K	898170009	Osadenie káblovej komory SGLB s poklopom	ks	1,000	33,00	33,00	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	33,00	1,000	33,00	0,000	0,00	1,000	33,00	0,000	0,00
7	*M*	*3412611707*	*Káblová komora SGLB 1730 s poklopom pre zámkovú dlažbu*	*ks*	*1,000*	*77,23*	*77,23*	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	77,23	1,000	77,23	0,000	0,00	1,000	77,23	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				6 008,98		0,00		1 800,90	0,00		7 809,88		2 786,25		1 800,90		4 587,15		3 222,73
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				770,96		0,00		0,00	0,00		770,96		226,00		0,00		226,00		544,96
8	K	220060411	Tlakové utesnenie neobsad.otvorov káblovodu z plast.,hmôt zátkou z impregn.molitanu, tmelu a mazaniny	ks	20,000	11,30	226,00	0,000	0,00	0,000	0,00		20,000	226,00	20,000	226,00	0,000	0,00	20,000	226,00	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 238,02		0,00		1 800,90	0,00		7 038,92		2 560,25		1 800,90		4 361,15		2 677,77
11	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	326,000	3,62	1 180,12	0,000	0,00	0,000	0,00		326,000	1 180,12	326,000	1 180,12	0,000	0,00	326,000	1 180,12	0,000	0,00
12	K	460200433	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 55 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	3,22	32,20	0,000	0,00	0,000	0,00		10,000	32,20	10,000	32,20	0,000	0,00	10,000	32,20	0,000	0,00
13	K	460201601	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 240 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	5,98	59,80	0,000	0,00	0,000	0,00		10,000	59,80	10,000	59,80	0,000	0,00	10,000	59,80	0,000	0,00
14	K	460201043	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	12,000	6,15	73,80	0,000	0,00	0,000	0,00		12,000	73,80	12,000	73,80	0,000	0,00	12,000	73,80	0,000	0,00
15	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	3,000	16,10	48,30	0,000	0,00	87,000	1 400,70		90,000	1 449,00	3,000	48,30	87,000	1 400,70	90,000	1 449,00	0,000	0,00
19	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	44,000	2,08	91,52	0,000	0,00	0,000	0,00		44,000	91,52	44,000	91,52	0,000	0,00	44,000	91,52	0,000	0,00
22	*M*	*345710006700*	*Rúrka ohybná HD-PR FXKVS DN 200*	*m*	*24,000*	*3,27*	*78,48*	0,000	0,00	0,000	0,00		24,000	78,48	24,000	78,48	0,000	0,00	24,000	78,48	0,000	0,00
23	K	460510206	Káblový kanál z plastových žľabov KZ neasfaltovaný KZ	m	64,000	1,14	72,96	0,000	0,00	0,000	0,00		64,000	72,96	15,000	17,10	0,000	0,00	15,000	17,10	49,000	55,86
24	*M*	*345750057713*	*Plastový káblový žľab KZ 130-5 PVC, rozmer 130x140 mm*	*m*	*64,000*	*3,75*	*240,00*	0,000	0,00	0,000	0,00		64,000	240,00	15,000	56,25	0,000	0,00	15,000	56,25	49,000	183,75
25	K	460420382	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, so zákrytovými doskami kladenými na šírku 30 cm	m	152,000	1,03	156,56	0,000	0,00	0,000	0,00		152,000	156,56	152,000	156,56	0,000	0,00	152,000	156,56	0,000	0,00
27	*M*	*283130000200*	*Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm, farba oranžová*	*m*	*304,000*	*0,53*	*161,12*	0,000	0,00	0,000	0,00		304,000	161,12	100,000	53,00	0,000	0,00	100,000	53,00	204,000	108,12
28	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	430,000	0,31	133,30	0,000	0,00	0,000	0,00		430,000	133,30	310,000	96,10	0,000	0,00	310,000	96,10	120,000	37,20
29	*M*	*283230008400*	*Výstražná fólia PE, š. 220 mm, pre telekomunikácie, farba oranžová*	*m*	*430,000*	*0,07*	*30,10*	0,000	0,00	0,000	0,00		430,000	30,10	310,000	21,70	0,000	0,00	310,000	21,70	120,000	8,40
31	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	3,000	4,60	13,80	0,000	0,00	87,000	400,20		90,000	414,00	0,000	0,00	87,000	400,20	87,000	400,20	3,000	13,80
32	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	326,000	0,81	264,06	0,000	0,00	0,000	0,00		326,000	264,06	285,000	230,85	0,000	0,00	285,000	230,85	41,000	33,21
33	K	460560433	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	10,000	1,33	13,30	0,000	0,00	0,000	0,00		10,000	13,30	10,000	13,30	0,000	0,00	10,000	13,30	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Meranie		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
34	K	460561601	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 240 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	10,000	3,22	32,20	0,000	0,00	0,000	0,00		10,000	32,20	10,000	32,20	0,000	0,00	10,000	32,20	0,000	0,00
35	K	460561043	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 100 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	12,000	1,38	16,56	0,000	0,00	0,000	0,00		12,000	16,56	12,000	16,56	0,000	0,00	12,000	16,56	0,000	0,00
36	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	140,000	1,72	240,80	0,000	0,00	0,000	0,00		140,000	240,80	70,000	120,40	0,000	0,00	70,000	120,40	70,000	120,40
42	K	PM	Podružný materiál	%	50,560	2,70	136,51	0,000	0,00	0,000	0,00		50,560	136,51	50,560	136,51	0,000	0,00	50,560	136,51	0,000	0,00
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,560	0,90	45,50	0,000	0,00	0,000	0,00		50,560	45,50	50,560	45,50	0,000	0,00	50,560	45,50	0,000	0,00
			Valorizácia									369,55										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%							189,75										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%							179,80										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva
Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 40-36-03.4 - Slovak Telekom

Úroveň: SO 40-36-03.4b - Slovak Telecom kábl. časť

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**96 246,65**		**0,00**	**2 800,64**		**99 047,29**		**15 128,28**		**0,00**		**15 128,28**		**81 118,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 000,32		0,00	0,00		4 000,32		3 653,82		0,00		3 653,82		346,50
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 000,32		0,00	0,00		4 000,32		3 653,82		0,00		3 653,82		346,50
1	K	388793205	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	340,000	1,43	486,20	0,000	0,00		340,000	486,20	340,000	486,20	0,000	0,00	340,000	486,20	0,000	0,00
2	*M*	*286130074300*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 40/33 mm, Duraline, HDPE*	*m*	*340,000*	*1,20*	*408,00*	0,000	0,00		340,000	408,00	340,000	408,00	0,000	0,00	340,000	408,00	0,000	0,00
3	K	388793003	Zaťahovanie kábelovodu 3x HDPE do 12 mm, miestna sieť	m	345,000	3,60	1 242,00	0,000	0,00		345,000	1 242,00	345,000	1 242,00	0,000	0,00	345,000	1 242,00	0,000	0,00
4	*M*	*286130078400*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 10/8 mm MICRO, HDPE*	*m*	*1 035,000*	*0,27*	*279,45*	0,000	0,00		1 035,000	279,45	1 035,000	279,45	0,000	0,00	1 035,000	279,45	0,000	0,00
5	K	388793008	Zaťahovanie kábelovodu 3x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	115,000	3,60	414,00	0,000	0,00		115,000	414,00	115,000	414,00	0,000	0,00	115,000	414,00	0,000	0,00
6	K	388793009	Zaťahovanie kábelovodu každej ďalšej rúrky HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	115,000	1,89	217,35	0,000	0,00		115,000	217,35	115,000	217,35	0,000	0,00	115,000	217,35	0,000	0,00
7	*M*	*286130074600*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 32/27 mm, Duraline, HDPE*	*m*	*460,000*	*0,97*	*446,20*	0,000	0,00		460,000	446,20	460,000	446,20	0,000	0,00	460,000	446,20	0,000	0,00
8	K	388795562	Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm	ks	8,000	2,46	19,68	0,000	0,00		8,000	19,68	8,000	19,68	0,000	0,00	8,000	19,68	0,000	0,00
9	K	388795561	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	5,000	1,32	6,60	0,000	0,00		5,000	6,60	5,000	6,60	0,000	0,00	5,000	6,60	0,000	0,00
10	*M*	*3412610217*	*Vodotesná spojka AKTIVE 10mm*	*ks*	*5,000*	*7,03*	*35,15*	0,000	0,00		5,000	35,15	5,000	35,15	0,000	0,00	5,000	35,15	0,000	0,00
11	K	388795581	Montáž rovnej spojky MATRIX	ks	1,000	26,01	26,01	0,000	0,00		1,000	26,01	1,000	26,01	0,000	0,00	1,000	26,01	0,000	0,00
12	*M*	*3412610324*	*Spojka "I" rozšírená MATRIX*	*ks*	*1,000*	*73,18*	*73,18*	0,000	0,00		1,000	73,18	1,000	73,18	0,000	0,00	1,000	73,18	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				92 246,33		0,00	0,00		92 246,33		11 474,46		0,00		11 474,46		80 771,87
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				89 085,71		0,00	0,00		89 085,71		11 474,46		0,00		11 474,46		77 611,25
35	K	220071805-D	Demontáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 096	ks	1,000	29,73	29,73	0,000	0,00		1,000	29,73	1,000	29,73	0,000	0,00	1,000	29,73	0,000	0,00
36	K	220065001	Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť	m	3 960,000	1,77	7 009,20	0,000	0,00		3 960,000	7 009,20	440,000	778,80	0,000	0,00	440,000	778,80	3 520,000	6 230,40
38	*M*	*341250006860*	*Minikábel optický A-DQ(ZN)2Y 8x12E9/125*	*m*	*440,000*	*1,97*	*866,80*	0,000	0,00		440,000	866,80	440,000	866,80	0,000	0,00	440,000	866,80	0,000	0,00
40	K	220071805	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 096	ks	2,000	59,46	118,92	0,000	0,00		2,000	118,92	2,000	118,92	0,000	0,00	2,000	118,92	0,000	0,00
41	*M*	*3412612003*	*Optická spojka FIST GCO2-BC16-NN*	*ks*	*1,000*	*260,71*	*260,71*	0,000	0,00		1,000	260,71	1,000	260,71	0,000	0,00	1,000	260,71	0,000	0,00
42	K	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	336,000	18,98	6 377,28	0,000	0,00		336,000	6 377,28	192,000	3 644,16	0,000	0,00	192,000	3 644,16	144,000	2 733,12
43	K	220065031	Vyfukovanie optického kábla a mini optického kábla, miestna sieť	m	3 850,000	1,13	4 350,50	0,000	0,00		3 850,000	4 350,50	350,000	395,50	0,000	0,00	350,000	395,50	3 500,000	3 955,00
44	K	220222001	Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	336,000	14,01	4 707,36	0,000	0,00		336,000	4 707,36	192,000	2 689,92	0,000	0,00	192,000	2 689,92	144,000	2 017,44
45	K	220222002	Meranie tlmenia priamou metódou pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	336,000	14,01	4 707,36	0,000	0,00		336,000	4 707,36	192,000	2 689,92	0,000	0,00	192,000	2 689,92	144,000	2 017,44
			Valorizácia							2 800,64										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					26,27										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					2 774,37										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 40-36-03.6 - UPC

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**110 001,84**		**0,00**	**2 634,35**		**112 636,19**		**25 996,38**		**78 691,16**		**104 687,54**		**5 314,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 491,51		0,00	0,00		15 491,51		15 491,51		0,00		15 491,51		0,00
	D	1	Zemné práce				2 381,58		0,00	0,00		2 381,58		2 381,58		0,00		2 381,58		0,00
1	K	141720017	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	6,000	137,22	823,32	0,000	0,00		6,000	823,32	6,000	823,32	0,000	0,00	6,000	823,32	0,000	0,00
2	*M*	*286130009400*	*Rúra trojvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR17, 160x9,5x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*6,000*	*29,52*	*177,12*	0,000	0,00		6,000	177,12	6,000	177,12	0,000	0,00	6,000	177,12	0,000	0,00
3	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	6,000	182,96	1 097,76	0,000	0,00		6,000	1 097,76	6,000	1 097,76	0,000	0,00	6,000	1 097,76	0,000	0,00
4	*M*	*286130009600*	*Rúra trojvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR17, 200x11,9x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*6,000*	*47,23*	*283,38*	0,000	0,00		6,000	283,38	6,000	283,38	0,000	0,00	6,000	283,38	0,000	0,00
	D	2	Zakladanie				510,63		0,00	0,00		510,63		510,63		0,00		510,63		0,00
5	K	275321311	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,850	75,96	292,45	0,000	0,00		3,850	292,45	3,850	292,45	0,000	0,00	3,850	292,45	0,000	0,00
6	K	275362021	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	0,180	1 212,09	218,18	0,000	0,00		0,180	218,18	0,180	218,18	0,000	0,00	0,180	218,18	0,000	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 887,14		0,00	0,00		5 887,14		5 887,14		0,00		5 887,14		0,00
7	K	388793206	Ukladanie rúrky kábelovodu 2x HDPE priemeru nad 12 mm, miestna sieť	m	642,000	1,14	731,88	0,000	0,00		642,000	731,88	642,000	731,88	0,000	0,00	642,000	731,88	0,000	0,00
8	*M*	*286130074100*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 50/42 mm, Duraline, HDPE*	*m*	*1 284,000*	*1,86*	*2 388,24*	0,000	0,00		1 284,000	2 388,24	1 284,000	2 388,24	0,000	0,00	1 284,000	2 388,24	0,000	0,00
9	*M*	*3412611727*	*Guľový marker 3M*	*ks*	*12,000*	*14,64*	*175,68*	0,000	0,00		12,000	175,68	12,000	175,68	0,000	0,00	12,000	175,68	0,000	0,00
10	K	388793011	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE do 12 mm do obsadenej trasy , miestna sieť	m	975,000	1,90	1 852,50	0,000	0,00		975,000	1 852,50	975,000	1 852,50	0,000	0,00	975,000	1 852,50	0,000	0,00
11	*M*	*286130078400*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 10/8 mm MICRO, HDPE*	*m*	*665,000*	*0,70*	*465,50*	0,000	0,00		665,000	465,50	665,000	465,50	0,000	0,00	665,000	465,50	0,000	0,00
12	*M*	*286130078500*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 12/10 mm MICRO, HDPE*	*m*	*310,000*	*0,85*	*263,50*	0,000	0,00		310,000	263,50	310,000	263,50	0,000	0,00	310,000	263,50	0,000	0,00
13	K	388795561	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	3,000	1,41	4,23	0,000	0,00		3,000	4,23	3,000	4,23	0,000	0,00	3,000	4,23	0,000	0,00
14	*M*	*3412610217*	*Vodotesná spojka AKTIVE 10mm*	*ks*	*2,000*	*1,83*	*3,66*	0,000	0,00		2,000	3,66	2,000	3,66	0,000	0,00	2,000	3,66	0,000	0,00
15	*M*	*3412610218*	*Vodotesná spojka AKTIVE 12mm*	*ks*	*1,000*	*1,95*	*1,95*	0,000	0,00		1,000	1,95	1,000	1,95	0,000	0,00	1,000	1,95	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				6 712,16		0,00	0,00		6 712,16		6 712,16		0,00		6 712,16		0,00
16	K	898170007	Osadenie káblovej komory POLYVAULT s polymérovým poklopom	ks	7,000	120,07	840,49	0,000	0,00		7,000	840,49	7,000	840,49	0,000	0,00	7,000	840,49	0,000	0,00
17	*M*	*3412611697*	*Káblová komora s polymérovým poklopom POLYVAULT 2436-660*	*ks*	*7,000*	*838,81*	*5 871,67*	0,000	0,00		7,000	5 871,67	7,000	5 871,67	0,000	0,00	7,000	5 871,67	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				94 510,33		0,00	0,00		94 510,33		10 504,87		78 691,16		89 196,03		5 314,30
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				88 280,51		0,00	0,00		88 280,51		6 197,95		78 691,16		84 889,11		3 391,40
18	K	220060411	Tlakové utesnenie neobsad.otvorov káblovodu z plast.,hmôt zátkou z impregn.molitanu, tmelu a mazaniny	ks	8,000	17,15	137,20	0,000	0,00		8,000	137,20	8,000	137,20	0,000	0,00	8,000	137,20	0,000	0,00
19	K	220110403-D	Demontáž - Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 012	ks	4,000	28,59	114,36	0,000	0,00		4,000	114,36	0,000	0,00	4,000	114,36	4,000	114,36	0,000	0,00
20	K	220110404-D	Demontáž - Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 024	ks	4,000	28,59	114,36	0,000	0,00		4,000	114,36	0,000	0,00	4,000	114,36	4,000	114,36	0,000	0,00
21	K	220110405-D	Demontáž - Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 048	ks	2,000	28,59	57,18	0,000	0,00		2,000	57,18	0,000	0,00	2,000	57,18	2,000	57,18	0,000	0,00
22	K	220110406-D	Demontáž - Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 072	ks	1,000	28,59	28,59	0,000	0,00		1,000	28,59	0,000	0,00	1,000	28,59	1,000	28,59	0,000	0,00
23	K	220110407-D	Demontáž - Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 096	ks	4,000	28,59	114,36	0,000	0,00		4,000	114,36	0,000	0,00	4,000	114,36	4,000	114,36	0,000	0,00
24	K	220110408-D	Demontáž - Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 144	ks	3,000	28,59	85,77	0,000	0,00		3,000	85,77	0,000	0,00	3,000	85,77	3,000	85,77	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
25	K	220065031	Vyfukovanie optického kábla a mini optického kábla, miestna sieť	m	2 303,000	1,14	2 625,42	0,000	0,00		2 303,000	2 625,42	1 150,000	1 311,00	1 153,000	1 314,42	2 303,000	2 625,42	0,000	0,00
26	K	220065004	Zafúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna sieť	m	1 725,000	1,14	1 966,50	0,000	0,00		1 725,000	1 966,50	1 065,000	1 214,10	660,000	752,40	1 725,000	1 966,50	0,000	0,00
27	M	341250006860	Minikábel optický A-DQ(ZN)2Y 8x12E9/125	m	695,000	1,98	1 376,10	0,000	0,00		695,000	1 376,10	695,000	1 376,10	0,000	0,00	695,000	1 376,10	0,000	0,00
28	M	341250006880	Minikábel optický A-DQ(ZN)2Y 8x24E9/125	m	370,000	4,33	1 602,10	0,000	0,00		370,000	1 602,10	370,000	1 602,10	0,000	0,00	370,000	1 602,10	0,000	0,00
29	K	220110404	Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 024	ks	3,000	28,59	85,77	0,000	0,00		3,000	85,77	0,000	0,00	3,000	85,77	3,000	85,77	0,000	0,00
30	K	220110407	Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 096	ks	5,000	28,59	142,95	0,000	0,00		5,000	142,95	0,000	0,00	5,000	142,95	5,000	142,95	0,000	0,00
31	K	220110408	Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 144	ks	3,000	28,59	85,77	0,000	0,00		3,000	85,77	1,000	28,59	2,000	57,18	3,000	85,77	0,000	0,00
32	M	3412612209	Technologický uzol MTU pre jeden snímací bod kamerového dohľadu KD	ks	1,000	524,86	524,86	0,000	0,00		1,000	524,86	1,000	524,86	0,000	0,00	1,000	524,86	0,000	0,00
33	M	393150019810	Optický rozvádzač 2U 19" vysokohustotný pre 96 ks SC/APC konektorov	ks	8,000	344,53	2 756,24	0,000	0,00		8,000	2 756,24	0,000	0,00	8,000	2 756,24	8,000	2 756,24	0,000	0,00
34	M	383150019850	Patch. SM simp. SC/APC-SC/APC 05 m	ks	90,000	8,35	751,50	0,000	0,00		90,000	751,50	0,000	0,00	90,000	751,50	90,000	751,50	0,000	0,00
35	K	220071805	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 096	ks	1,000	40,02	40,02	0,000	0,00		1,000	40,02	0,000	0,00	1,000	40,02	1,000	40,02	0,000	0,00
36	M	3412612003	Optická spojka FIST GCO2-BC16-NN	ks	1,000	135,79	135,79	0,000	0,00		1,000	135,79	0,000	0,00	1,000	135,79	1,000	135,79	0,000	0,00
37	K	220071806	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 120	ks	2,000	40,02	80,04	0,000	0,00		2,000	80,04	0,000	0,00	2,000	80,04	2,000	80,04	0,000	0,00
38	M	3412612004	Optická spojka FIST GCO2-BD16-NN	ks	1,000	135,79	135,79	0,000	0,00		1,000	135,79	0,000	0,00	1,000	135,79	1,000	135,79	0,000	0,00
39	K	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	1 120,000	18,98	21 257,60	0,000	0,00		1 120,000	21 257,60	0,000	0,00	1 120,000	21 257,60	1 120,000	21 257,60	0,000	0,00
40	K	220222001	Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	2 042,000	19,45	39 716,90	0,000	0,00		2 042,000	39 716,90	0,000	0,00	2 042,000	39 716,90	2 042,000	39 716,90	0,000	0,00
41	K	220222002	Meranie tlmenia priamou metódou pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	958,000	11,43	10 949,94	0,000	0,00		958,000	10 949,94	0,000	0,00	958,000	10 949,94	958,000	10 949,94	0,000	0,00
42	K	PM	Podružný materiál	%	848,851	2,00	1 697,70	0,000	0,00		848,851	1 697,70	1,000	2,00	0,000	0,00	1,000	2,00	847,851	1 695,70
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	848,851	2,00	1 697,70	0,000	0,00		848,851	1 697,70	1,000	2,00	0,000	0,00	1,000	2,00	847,851	1 695,70
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				6 229,82		0,00	0,00		6 229,82		4 306,92		0,00		4 306,92		1 922,90
44	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	75,000	4,21	315,75	0,000	0,00		75,000	315,75	75,000	315,75	0,000	0,00	75,000	315,75	0,000	0,00
45	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	5,000	4,80	24,00	0,000	0,00		5,000	24,00	5,000	24,00	0,000	0,00	5,000	24,00	0,000	0,00
46	K	460200733	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 170 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	22,000	18,96	417,12	0,000	0,00		22,000	417,12	22,000	417,12	0,000	0,00	22,000	417,12	0,000	0,00
47	K	460400001	Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm	m	22,000	13,04	286,88	0,000	0,00		22,000	286,88	22,000	286,88	0,000	0,00	22,000	286,88	0,000	0,00
48	M	605110001700	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	1,936	187,28	362,57	0,000	0,00		1,936	362,57	1,936	362,57	0,000	0,00	1,936	362,57	0,000	0,00
49	M	605120002200	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm	m3	2,200	225,01	495,02	0,000	0,00		2,200	495,02	2,200	495,02	0,000	0,00	2,200	495,02	0,000	0,00
50	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	15,000	45,74	686,10	0,000	0,00		15,000	686,10	15,000	686,10	0,000	0,00	15,000	686,10	0,000	0,00
51	K	460510206	Káblový kanál z plastových žľabov KZ neasfaltovaný KZ	m	5,000	1,83	9,15	0,000	0,00		5,000	9,15	5,000	9,15	0,000	0,00	5,000	9,15	0,000	0,00
52	M	345750057711	Plastový káblový žľab KZ 100-5 PVC, rozmer 100x100 mm	m	5,000	8,75	43,75	0,000	0,00		5,000	43,75	5,000	43,75	0,000	0,00	5,000	43,75	0,000	0,00
53	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	44,000	2,86	125,84	0,000	0,00		44,000	125,84	44,000	125,84	0,000	0,00	44,000	125,84	0,000	0,00
54	M	286110007000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	8,000	37,05	296,40	0,000	0,00		8,000	296,40	8,000	296,40	0,000	0,00	8,000	296,40	0,000	0,00
55	K	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	75,000	2,09	156,75	0,000	0,00		75,000	156,75	75,000	156,75	0,000	0,00	75,000	156,75	0,000	0,00
56	M	581530000400	Piesok technický netriedený	t	5,625	42,16	237,15	0,000	0,00		5,625	237,15	5,625	237,15	0,000	0,00	5,625	237,15	0,000	0,00
57	M	283130000200	Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm, farba oranžová	m	75,000	2,06	154,50	0,000	0,00		75,000	154,50	75,000	154,50	0,000	0,00	75,000	154,50	0,000	0,00
58	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	150,000	0,11	16,50	0,000	0,00		150,000	16,50	150,000	16,50	0,000	0,00	150,000	16,50	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
59	*M*	*283230008400*	*Výstražná fólia PE, š. 220 mm, pre telekomunikácie, farba oranžová*	*m*	*150,000*	*0,13*	*19,50*	0,000	0,00		150,000	19,50	150,000	19,50	0,000	0,00	150,000	19,50	0,000	0,00
61	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	15,000	8,58	128,70	0,000	0,00		15,000	128,70	15,000	128,70	0,000	0,00	15,000	128,70	0,000	0,00
62	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	75,000	0,98	73,50	0,000	0,00		75,000	73,50	75,000	73,50	0,000	0,00	75,000	73,50	0,000	0,00
63	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	5,000	1,12	5,60	0,000	0,00		5,000	5,60	5,000	5,60	0,000	0,00	5,000	5,60	0,000	0,00
64	K	460560733	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 170 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	22,000	4,43	97,46	0,000	0,00		22,000	97,46	22,000	97,46	0,000	0,00	22,000	97,46	0,000	0,00
65	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	42,000	2,74	115,08	0,000	0,00		42,000	115,08	42,000	115,08	0,000	0,00	42,000	115,08	0,000	0,00
71	K	PM	Podružný materiál	%	59,902	2,00	119,80	0,000	0,00		59,902	119,80	59,902	119,80	0,000	0,00	59,902	119,80	0,000	0,00
72	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	59,902	2,00	119,80	0,000	0,00		59,902	119,80	59,902	119,80	0,000	0,00	59,902	119,80	0,000	0,00
			Valorizácia							2 634,35										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					523,05										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					2 111,30										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 40-36-03.7 - SLOVANET

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 049,17**		**0,00**	**90,31**		**16 139,48**		**3 898,29**		**11 835,28**		**15 733,57**		**315,60**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 275,00		0,00	0,00		5 275,00		3 330,14		1 944,86		5 275,00		0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 385,28		0,00	0,00		1 385,28		1 385,28		0,00		1 385,28		0,00
1	K	388793221	Ukladanie 1x Multitube pre zatiahnutie do 7 trubičiek, miestna sieť	m	340,000	1,14	387,60	0,000	0,00		340,000	387,60	340,000	387,60	0,000	0,00	340,000	387,60	0,000	0,00
2	*M*	*3412611410*	*Multitub. HDPE 40+7x10/8*	*m*	*340,000*	*2,82*	*958,80*	0,000	0,00		340,000	958,80	340,000	958,80	0,000	0,00	340,000	958,80	0,000	0,00
3	K	388795561	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	12,000	1,41	16,92	0,000	0,00		12,000	16,92	12,000	16,92	0,000	0,00	12,000	16,92	0,000	0,00
4	*M*	*3412610217*	*Vodotesná spojka AKTIVE 10mm*	*ks*	*12,000*	*1,83*	*21,96*	0,000	0,00		12,000	21,96	12,000	21,96	0,000	0,00	12,000	21,96	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				3 889,72		0,00	0,00		3 889,72		1 944,86		1 944,86		3 889,72		0,00
5	K	898170005	Osadenie káblovej komory Romold, typ KS 100xx s liatinovým poklopom	ks	2,000	123,50	247,00	0,000	0,00		2,000	247,00	1,000	123,50	1,000	123,50	2,000	247,00	0,000	0,00
6	*M*	*3412611709*	*Káblová komora KS 100.63/70 s liatinovým poklopom LDB 63 BDR*	*ks*	*2,000*	*1 821,36*	*3 642,72*	0,000	0,00		2,000	3 642,72	1,000	1 821,36	1,000	1 821,36	2,000	3 642,72	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				10 774,17		0,00	0,00		10 774,17		568,15		9 890,42		10 458,57		315,60
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				10 286,04		0,00	0,00		10 286,04		395,62		9 890,42		10 286,04		0,00
7	K	220065001	Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť	m	375,000	1,14	427,50	0,000	0,00		375,000	427,50	0,000	0,00	375,000	427,50	375,000	427,50	0,000	0,00
8	*M*	*341250006860*	*Minikábel optický A-DQ(ZN)2Y 8x12E9/125*	*m*	*375,000*	*1,98*	*742,50*	0,000	0,00		375,000	742,50	0,000	0,00	375,000	742,50	375,000	742,50	0,000	0,00
9	K	220071805	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 096	ks	2,000	40,02	80,04	0,000	0,00		2,000	80,04	0,000	0,00	2,000	80,04	2,000	80,04	0,000	0,00
10	*M*	*3412612003*	*Optická spojka FIST GCO2-BC16-NN*	*ks*	*2,000*	*135,79*	*271,58*	0,000	0,00		2,000	271,58	0,000	0,00	2,000	271,58	2,000	271,58	0,000	0,00
11	K	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	192,000	19,01	3 649,92	0,000	0,00		192,000	3 649,92	0,000	0,00	192,000	3 649,92	192,000	3 649,92	0,000	0,00
12	K	220065031	Vyfukovanie optického kábla a mini optického kábla, miestna sieť	m	240,000	1,14	273,60	0,000	0,00		240,000	273,60	0,000	0,00	240,000	273,60	240,000	273,60	0,000	0,00
13	K	220222001	Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	144,000	19,44	2 799,36	0,000	0,00		144,000	2 799,36	0,000	0,00	144,000	2 799,36	144,000	2 799,36	0,000	0,00
14	K	220222002	Meranie tlmenia priamou metódou pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	144,000	11,43	1 645,92	0,000	0,00		144,000	1 645,92	0,000	0,00	144,000	1 645,92	144,000	1 645,92	0,000	0,00
15	K	PM	Podružný materiál	%	98,904	2,00	197,81	0,000	0,00		98,904	197,81	98,904	197,81	0,000	0,00	98,904	197,81	0,000	0,00
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	98,904	2,00	197,81	0,000	0,00		98,904	197,81	98,904	197,81	0,000	0,00	98,904	197,81	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				488,13		0,00	0,00		488,13		172,53		0,00		172,53		315,60
17	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	3,000	45,74	137,22	0,000	0,00		3,000	137,22	3,000	137,22	0,000	0,00	3,000	137,22	0,000	0,00
18	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	3,000	8,58	25,74	0,000	0,00		3,000	25,74	3,000	25,74	0,000	0,00	3,000	25,74	0,000	0,00
20	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,786	2,00	9,57	0,000	0,00		4,786	9,57	4,786	9,57	0,000	0,00	4,786	9,57	0,000	0,00
			Valorizácia							90,31										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					90,31										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia
Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva
Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 40-36-03.8 - Turk Telekom

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**51 349,21**		**0,00**	**2 435,45**		**53 784,66**		**37 372,43**		**2 798,54**		**40 170,97**		**11 178,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 524,67		0,00	0,00		32 524,67		32 421,36		0,00		32 421,36		103,31
	D	1	Zemné práce				28 756,32		0,00	0,00		28 756,32		28 756,32		0,00		28 756,32		0,00
1	K	141720017	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	15,000	137,22	2 058,30	0,000	0,00		15,000	2 058,30	15,000	2 058,30	0,000	0,00	15,000	2 058,30	0,000	0,00
2	*M*	*286130009400*	*Rúra trojvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR17, 160x9,5x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*15,000*	*29,52*	*442,80*	0,000	0,00		15,000	442,80	15,000	442,80	0,000	0,00	15,000	442,80	0,000	0,00
3	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	28,000	182,96	5 122,88	0,000	0,00		28,000	5 122,88	28,000	5 122,88	0,000	0,00	28,000	5 122,88	0,000	0,00
4	*M*	*286130009600*	*Rúra trojvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR17, 200x11,9x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*28,000*	*47,23*	*1 322,44*	0,000	0,00		28,000	1 322,44	28,000	1 322,44	0,000	0,00	28,000	1 322,44	0,000	0,00
5	K	141721117	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm	m	54,000	240,27	12 974,58	0,000	0,00		54,000	12 974,58	54,000	12 974,58	0,000	0,00	54,000	12 974,58	0,000	0,00
6	*M*	*286130010000*	*Rúra trojvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR17, 315x18,7x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*54,000*	*126,58*	*6 835,32*	0,000	0,00		54,000	6 835,32	54,000	6 835,32	0,000	0,00	54,000	6 835,32	0,000	0,00
	D	2	Zakladanie				946,94		0,00	0,00		946,94		843,63		0,00		843,63		103,31
7	K	275321311	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	7,360	75,96	559,07	0,000	0,00		7,360	559,07	6,000	455,76	0,000	0,00	6,000	455,76	1,360	103,31
8	K	275362021	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	0,320	1 212,09	387,87	0,000	0,00		0,320	387,87	0,320	387,87	0,000	0,00	0,320	387,87	0,000	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 808,28		0,00	0,00		1 808,28		1 808,28		0,00		1 808,28		0,00
9	K	388793221	Ukladanie 1x Multitube pre zatiahnutie do 7 trubičiek, miestna sieť	m	340,000	1,14	387,60	0,000	0,00		340,000	387,60	340,000	387,60	0,000	0,00	340,000	387,60	0,000	0,00
10	*M*	*3412611410*	*Multitub. HDPE 40+7x10/8*	*m*	*340,000*	*2,82*	*958,80*	0,000	0,00		340,000	958,80	340,000	958,80	0,000	0,00	340,000	958,80	0,000	0,00
11	*M*	*3412611727*	*Guľový marker 3M*	*ks*	*30,000*	*14,64*	*439,20*	0,000	0,00		30,000	439,20	30,000	439,20	0,000	0,00	30,000	439,20	0,000	0,00
12	K	388795561	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	7,000	1,41	9,87	0,000	0,00		7,000	9,87	7,000	9,87	0,000	0,00	7,000	9,87	0,000	0,00
13	*M*	*3412610217*	*Vodotesná spojka AKTIVE 10mm*	*ks*	*7,000*	*1,83*	*12,81*	0,000	0,00		7,000	12,81	7,000	12,81	0,000	0,00	7,000	12,81	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				1 013,13		0,00	0,00		1 013,13		1 013,13		0,00		1 013,13		0,00
14	K	898170003	Osadenie káblovej komory Romold, typ KS 100xx, s PE poklopom	ks	1,000	123,50	123,50	0,000	0,00		1,000	123,50	1,000	123,50	0,000	0,00	1,000	123,50	0,000	0,00
15	*M*	*3412611708*	*Káblová komora KS 100.63/53 s poklopom LGH 63 DD*	*ks*	*1,000*	*792,43*	*792,43*	0,000	0,00		1,000	792,43	1,000	792,43	0,000	0,00	1,000	792,43	0,000	0,00
16	K	898170012	Demontáž existujúcej plastovej káblovej komory	ks	1,000	97,20	97,20	0,000	0,00		1,000	97,20	1,000	97,20	0,000	0,00	1,000	97,20	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				18 824,54		0,00	0,00		18 824,54		4 951,07		2 798,54		7 749,61		11 074,93
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				10 448,06		0,00	0,00		10 448,06		311,04		2 798,54		3 109,58		7 338,48
17	K	220060411	Tlakové utesnenie neobsad.otvorov káblovodu z plast.,hmôt zátkou z impregn.molitanu, tmelu a mazaniny	ks	16,000	19,44	311,04	0,000	0,00		16,000	311,04	16,000	311,04	0,000	0,00	16,000	311,04	0,000	0,00
19	K	220065001	Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť	m	650,000	1,14	741,00	0,000	0,00		650,000	741,00	0,000	0,00	650,000	741,00	650,000	741,00	0,000	0,00
20	*M*	*341250006850*	*Minikábel optický A-DQ(ZN)2Y 6x12E9/125*	*m*	*650,000*	*1,53*	*994,50*	0,000	0,00		650,000	994,50	0,000	0,00	650,000	994,50	650,000	994,50	0,000	0,00
23	K	220065031	Vyfukovanie optického kábla a mini optického kábla, miestna sieť	m	580,000	1,14	661,20	0,000	0,00		580,000	661,20	0,000	0,00	580,000	661,20	580,000	661,20	0,000	0,00
26	K	PM	Podružný materiál	%	100,462	2,00	200,92	0,000	0,00		100,462	200,92	0,000	0,00	100,462	200,92	100,462	200,92	0,000	0,00
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	100,462	2,00	200,92	0,000	0,00		100,462	200,92	0,000	0,00	100,462	200,92	100,462	200,92	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				8 376,48		0,00	0,00		8 376,48		4 640,03		0,00		4 640,03		3 736,45
28	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	49,000	11,21	549,29	0,000	0,00		49,000	549,29	22,000	246,62	0,000	0,00	22,000	246,62	27,000	302,67
29	K	460200253	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	143,000	4,15	593,45	0,000	0,00		143,000	593,45	73,000	302,95	0,000	0,00	73,000	302,95	70,000	290,50
30	K	460200883	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	23,000	16,47	378,81	0,000	0,00		23,000	378,81	23,000	378,81	0,000	0,00	23,000	378,81	0,000	0,00
31	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	3,000	45,74	137,22	0,000	0,00		3,000	137,22	3,000	137,22	0,000	0,00	3,000	137,22	0,000	0,00
32	K	460400001	Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm Hĺbky do 200 cm	m	23,000	13,04	299,92	0,000	0,00		23,000	299,92	23,000	299,92	0,000	0,00	23,000	299,92	0,000	0,00
33	*M*	*605110001700*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm*	*m3*	*2,024*	*187,28*	*379,05*	0,000	0,00		2,024	379,05	2,024	379,05	0,000	0,00	2,024	379,05	0,000	0,00
34	*M*	*605120002200*	*Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm*	*m3*	*2,300*	*225,01*	*517,52*	0,000	0,00		2,300	517,52	2,300	517,52	0,000	0,00	2,300	517,52	0,000	0,00
35	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	46,000	2,86	131,56	0,000	0,00		46,000	131,56	46,000	131,56	0,000	0,00	46,000	131,56	0,000	0,00
36	*M*	*286110007500*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 6 m, WAVIN*	*ks*	*8,000*	*61,75*	*494,00*	0,000	0,00		8,000	494,00	8,000	494,00	0,000	0,00	8,000	494,00	0,000	0,00
37	K	460420382	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, so zákrytovými doskami kladenými na šírku 30 cm	m	49,000	2,72	133,28	0,000	0,00		49,000	133,28	22,000	59,84	0,000	0,00	22,000	59,84	27,000	73,44
38	*M*	*581530000400*	*Piesok technický netriedený*	*t*	*3,675*	*42,16*	*154,94*	0,000	0,00		3,675	154,94	2,000	84,32	0,000	0,00	2,000	84,32	1,675	70,62
39	*M*	*283130000200*	*Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm, farba oranžová*	*m*	*98,000*	*2,06*	*201,88*	0,000	0,00		98,000	201,88	55,000	113,30	0,000	0,00	55,000	113,30	43,000	88,58
40	K	460420383	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými na šírku 45 cm	m	143,000	2,72	388,96	0,000	0,00		143,000	388,96	73,000	198,56	0,000	0,00	73,000	198,56	70,000	190,40
42	*M*	*283130000200*	*Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm, farba oranžová*	*m*	*429,000*	*2,06*	*883,74*	0,000	0,00		429,000	883,74	95,000	195,70	0,000	0,00	95,000	195,70	334,000	688,04
43	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	630,000	0,11	69,30	0,000	0,00		630,000	69,30	140,000	15,40	0,000	0,00	140,000	15,40	490,000	53,90
44	*M*	*283230008400*	*Výstražná fólia PE, š. 220 mm, pre telekomunikácie, farba oranžová*	*m*	*630,000*	*0,13*	*81,90*	0,000	0,00		630,000	81,90	140,000	18,20	0,000	0,00	140,000	18,20	490,000	63,70
45	K	460400101	Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 m Hĺbky do 2 m	m	23,000	8,91	204,93	0,000	0,00		23,000	204,93	23,000	204,93	0,000	0,00	23,000	204,93	0,000	0,00
46	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	3,000	8,58	25,74	0,000	0,00		3,000	25,74	3,000	25,74	0,000	0,00	3,000	25,74	0,000	0,00
47	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	49,000	0,98	48,02	0,000	0,00		49,000	48,02	22,000	21,56	0,000	0,00	22,000	21,56	27,000	26,46
48	K	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	143,000	1,41	201,63	0,000	0,00		143,000	201,63	73,000	102,93	0,000	0,00	73,000	102,93	70,000	98,70
49	K	460560883	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	23,000	3,84	88,32	0,000	0,00		23,000	88,32	23,000	88,32	0,000	0,00	23,000	88,32	0,000	0,00
50	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	110,000	2,74	301,40	0,000	0,00		110,000	301,40	110,000	301,40	0,000	0,00	110,000	301,40	0,000	0,00
56	K	PM	Podružný materiál	%	80,543	2,00	161,09	0,000	0,00		80,543	161,09	80,543	161,09	0,000	0,00	80,543	161,09	0,000	0,00
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	80,543	2,00	161,09	0,000	0,00		80,543	161,09	80,543	161,09	0,000	0,00	80,543	161,09	0,000	0,00
			Valorizácia							2 435,45										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					2 339,95										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					95,49										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-36-03 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 40-36-03.9 - Mestská polícia

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**34 039,36**		**0,00**	**2 656,90**		**36 696,26**		**14 159,52**		**0,00**		**14 159,52**		**19 879,84**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 565,14		0,00	0,00		11 565,14		10 982,59		0,00		10 982,59		582,55
	D	1	Zemné práce				8 449,72		0,00	0,00		8 449,72		8 449,72		0,00		8 449,72		0,00
1	K	141720015	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do 110 mm	m	25,000	108,63	2 715,75	0,000	0,00		25,000	2 715,75	25,000	2 715,75	0,000	0,00	25,000	2 715,75	0,000	0,00
2	M	286130009100	Rúra trojvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR17, 110x6,6x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	25,000	15,97	399,25	0,000	0,00		25,000	399,25	25,000	399,25	0,000	0,00	25,000	399,25	0,000	0,00
3	K	141720017	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	32,000	137,19	4 390,08	0,000	0,00		32,000	4 390,08	32,000	4 390,08	0,000	0,00	32,000	4 390,08	0,000	0,00
4	M	286130009400	Rúra trojvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR17, 160x9,5x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	32,000	29,52	944,64	0,000	0,00		32,000	944,64	32,000	944,64	0,000	0,00	32,000	944,64	0,000	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 115,42		0,00	0,00		3 115,42		2 532,87		0,00		2 532,87		582,55
5	K	388793006	Zaťahovanie káblovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	270,000	1,77	477,90	0,000	0,00		270,000	477,90	270,000	477,90	0,000	0,00	270,000	477,90	0,000	0,00
6	K	388793205	Ukladanie rúrky káblovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	795,000	1,14	906,30	0,000	0,00		795,000	906,30	746,500	851,01	0,000	0,00	746,500	851,01	48,500	55,29
7	M	286130074300	Káblová chránička CHR-SILIKORE D 40/33 mm, Duraline, HDPE	m	1 065,000	1,26	1 341,90	0,000	0,00		1 065,000	1 341,90	703,000	885,78	0,000	0,00	703,000	885,78	362,000	456,12
8	M	3412611727	Guľový marker 3M	ks	18,000	14,64	263,52	0,000	0,00		18,000	263,52	14,000	204,96	0,000	0,00	14,000	204,96	4,000	58,56
9	K	388795562	Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm	ks	10,000	5,15	51,50	0,000	0,00		10,000	51,50	9,000	46,35	0,000	0,00	9,000	46,35	1,000	5,15
10	M	3412610201	Spojka Plasscom 40 mm	ks	10,000	7,43	74,30	0,000	0,00		10,000	74,30	9,000	66,87	0,000	0,00	9,000	66,87	1,000	7,43
	D	M	Práce a dodávky M				22 474,22		0,00	0,00		22 474,22		3 176,93		0,00		3 176,93		19 297,29
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				14 300,56		0,00	0,00		14 300,56		0,00		0,00		0,00		14 300,56
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				8 173,66		0,00	0,00		8 173,66		3 176,93		0,00		3 176,93		4 996,73
33	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	183,000	4,21	770,43	0,000	0,00		183,000	770,43	100,000	421,00	0,000	0,00	100,000	421,00	83,000	349,43
34	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	5,000	4,80	24,00	0,000	0,00		5,000	24,00	5,000	24,00	0,000	0,00	5,000	24,00	0,000	0,00
35	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hl, v zem tr 3	m	33,000	6,86	226,38	0,000	0,00		33,000	226,38	33,000	226,38	0,000	0,00	33,000	226,38	0,000	0,00
36	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	12,000	45,74	548,88	0,000	0,00		12,000	548,88	5,000	228,70	0,000	0,00	5,000	228,70	7,000	320,18
37	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	66,000	3,49	230,34	0,000	0,00		66,000	230,34	66,000	230,34	0,000	0,00	66,000	230,34	0,000	0,00
38	M	345710006800	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 160	m	66,000	5,72	377,52	0,000	0,00		66,000	377,52	66,000	377,52	0,000	0,00	66,000	377,52	0,000	0,00
39	K	460510206	Kábelový kanál z plastových žľabov KZ neasfaltovaný KZ	m	10,000	1,83	18,30	0,000	0,00		10,000	18,30	5,000	9,15	0,000	0,00	5,000	9,15	5,000	9,15
40	M	345750057711	Plastový káblový žľab KZ 100-5 PVC, rozmer 100x100 mm	m	5,000	8,75	43,75	0,000	0,00		5,000	43,75	5,000	43,75	0,000	0,00	5,000	43,75	0,000	0,00
42	K	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	161,000	2,09	336,49	0,000	0,00		161,000	336,49	161,000	336,49	0,000	0,00	161,000	336,49	0,000	0,00
44	M	283130000200	Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm, farba oranžová	m	161,000	2,06	331,66	0,000	0,00		161,000	331,66	161,000	331,66	0,000	0,00	161,000	331,66	0,000	0,00
45	K	460420382	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, so zákrytovými doskami kladenými na šírku 30 cm	m	22,000	2,72	59,84	0,000	0,00		22,000	59,84	22,000	59,84	0,000	0,00	22,000	59,84	0,000	0,00
48	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	285,000	0,11	31,35	0,000	0,00		285,000	31,35	285,000	31,35	0,000	0,00	285,000	31,35	0,000	0,00
49	M	283230008400	Výstražná fólia PE, š. 220 mm, pre telekomunikácie, farba oranžová	m	285,000	0,13	37,05	0,000	0,00		285,000	37,05	285,000	37,05	0,000	0,00	285,000	37,05	0,000	0,00
50	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	12,000	8,58	102,96	0,000	0,00		12,000	102,96	5,000	42,90	0,000	0,00	5,000	42,90	7,000	60,06
51	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	183,000	0,98	179,34	0,000	0,00		183,000	179,34	183,000	179,34	0,000	0,00	183,000	179,34	0,000	0,00
52	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	5,000	1,12	5,60	0,000	0,00		5,000	5,60	5,000	5,60	0,000	0,00	5,000	5,60	0,000	0,00
53	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	33,000	1,60	52,80	0,000	0,00		33,000	52,80	33,000	52,80	0,000	0,00	33,000	52,80	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
54	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	82,000	2,74	224,68	0,000	0,00		82,000	224,68	82,000	224,68	0,000	0,00	82,000	224,68	0,000	0,00
60	K	PM	Podružný materiál	%	78,593	2,00	157,19	0,000	0,00		78,593	157,19	78,593	157,19	0,000	0,00	78,593	157,19	0,000	0,00
61	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	78,593	2,00	157,19	0,000	0,00		78,593	157,19	78,593	157,19	0,000	0,00	78,593	157,19	0,000	0,00
			Valorizácia							2 656,90										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					2 656,90										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-37-04 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov

Časť: SO 40-37-04.2 - trať km 2,800

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 644,00**		**0,00**	**0,00**		**2 644,00**		**2 535,47**		**108,53**		**2 644,00**		**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 535,47		0,00	0,00		2 535,47		2 535,47		0,00		2 535,47		0,00
	D	1	Zemné práce				2 292,78		0,00	0,00		2 292,78		2 292,78		0,00		2 292,78		0,00
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,086	7,26	15,14	0,000	0,00		2,086	15,14	2,086	15,14		0,00	2,086	15,14	0,000	0,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	56,000	20,99	1 175,44	0,000	0,00		56,000	1 175,44	56,000	1 175,44		0,00	56,000	1 175,44	0,000	0,00
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,000	1,17	32,76	0,000	0,00		28,000	32,76	28,000	32,76		0,00	28,000	32,76	0,000	0,00
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	114,800	4,22	484,46	0,000	0,00		114,800	484,46	114,800	484,46		0,00	114,800	484,46	0,000	0,00
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	114,800	2,69	308,81	0,000	0,00		114,800	308,81	114,800	308,81		0,00	114,800	308,81	0,000	0,00
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,086	4,61	9,62	0,000	0,00		2,086	9,62	2,086	9,62		0,00	2,086	9,62	0,000	0,00
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	56,322	0,46	25,91	0,000	0,00		56,322	25,91	56,322	25,91		0,00	56,322	25,91	0,000	0,00
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,086	3,91	227,12	0,000	0,00		58,086	227,12	58,086	227,12		0,00	58,086	227,12	0,000	0,00
9	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	52,000	0,26	13,52	0,000	0,00		52,000	13,52	52,000	13,52		0,00	52,000	13,52	0,000	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				130,19		0,00	0,00		130,19		130,19		0,00		130,19		0,00
10	K	969011131P	Vybúranie plynového vedenia DN do 125 mm, -0,03700t	m	40,000	1,30	52,00	0,000	0,00		40,000	52,00	40,000	52,00		0,00	40,000	52,00	0,000	0,00
11	K	969011141P	Vybúranie plynového vedenia DN 300 mm, -0,06300t	m	20,000	2,16	43,20	0,000	0,00		20,000	43,20	20,000	43,20		0,00	20,000	43,20	0,000	0,00
12	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,740	1,75	4,80	0,000	0,00		2,740	4,80	2,740	4,80		0,00	2,740	4,80	0,000	0,00
13	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	79,460	0,38	30,19	0,000	0,00		79,460	30,19	79,460	30,19		0,00	79,460	30,19	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				112,50		0,00	0,00		112,50		112,50		0,00		112,50		0,00
14	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,245	34,67	112,50	0,000	0,00		3,245	112,50	3,245	112,50		0,00	3,245	112,50	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				108,53		0,00	0,00		108,53		0,00		108,53		108,53		0,00
	D	23-M	Montáže potrubia				108,53		0,00	0,00		108,53		0,00		108,53		108,53		0,00
15	K	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	66,13	66,13	0,000	0,00		1,000	66,13	0,000	0,00	1,000	66,13	1,000	66,13	0,000	0,00
16	K	230230215	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 200	m	40,000	1,06	42,40	0,000	0,00		40,000	42,40	0,000	0,00	40,000	42,40	40,000	42,40	0,000	0,00

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-37-04 - Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov

Časť: SO 40-37-04.3 - trať km 3,241

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**200 253,27**		**0,00**	**0,00**		**200 253,27**		**132 635,40**		**50 182,37**		**182 817,77**		**17 435,50**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				78 659,53		0,00	0,00		78 659,53		58 360,24		12 159,68		70 519,92		8 139,61
	D	1	Zemné práce				38 387,07		0,00	0,00		38 387,07		26 835,75		5 052,55		31 888,30		6 498,77
1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	20,000	38,95	779,00	0,000	0,00		20,000	779,00	20,000	779,00		0,00	20,000	779,00	0,000	0,00
2	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	30,000	3,42	102,60	0,000	0,00		30,000	102,60	30,000	102,60		0,00	30,000	102,60	0,000	0,00
3	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	42,000	3,80	159,60	0,000	0,00		42,000	159,60	42,000	159,60		0,00	42,000	159,60	0,000	0,00
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,000	10,84	108,40	0,000	0,00		10,000	108,40	10,000	108,40		0,00	10,000	108,40	0,000	0,00
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	20,000	18,07	361,40	0,000	0,00		20,000	361,40	10,000	180,70	10,000	180,70	20,000	361,40	0,000	0,00
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000	23,11	231,10	0,000	0,00		10,000	231,10	10,000	231,10		0,00	10,000	231,10	0,000	0,00
7	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	20,000	6,38	127,60	0,000	0,00		20,000	127,60	10,000	63,80	10,000	63,80	20,000	127,60	0,000	0,00
8	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	15,31	15,31	0,000	0,00		1,000	15,31	1,000	15,31		0,00	1,000	15,31	0,000	0,00
9	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,200	18,98	60,74	0,000	0,00		3,200	60,74	3,200	60,74		0,00	3,200	60,74	0,000	0,00
10	K	11900141P	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN nad 500	m	2,200	22,70	49,94	0,000	0,00		2,200	49,94	2,200	49,94		0,00	2,200	49,94	0,000	0,00
11	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,400	11,81	51,96	0,000	0,00		4,400	51,96	4,400	51,96		0,00	4,400	51,96	0,000	0,00
12	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	467,502	11,74	5 488,47	0,000	0,00		467,502	5 488,47	400,000	4 696,00	67,502	792,47	467,502	5 488,47	0,000	0,00
13	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	233,751	1,17	273,49	0,000	0,00		233,751	273,49	200,000	234,00	33,751	39,49	233,751	273,49	0,000	0,00
14	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	108,562	78,12	8 480,86	0,000	0,00		108,562	8 480,86	100,000	7 812,00	8,562	668,86	108,562	8 480,86	0,000	0,00
15	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	54,281	15,62	847,87	0,000	0,00		54,281	847,87	50,000	781,00	4,281	66,87	54,281	847,87	0,000	0,00
16	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	693,154	4,22	2 925,11	0,000	0,00		693,154	2 925,11	600,000	2 532,00	93,154	393,11	693,154	2 925,11	0,000	0,00
17	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	693,154	2,69	1 864,58	0,000	0,00		693,154	1 864,58	300,000	807,00	393,154	1 057,58	693,154	1 864,58	0,000	0,00
23	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	303,130	3,66	1 109,46	0,000	0,00		303,130	1 109,46	150,000	549,00	153,130	560,46	303,130	1 109,46	0,000	0,00
24	*M*	*5834532300*	*Štrkodrva 0- 63 z*	*t*	*254,123*	*10,52*	*2 673,37*	0,000	0,00		254,123	2 673,37	230,000	2 419,60	24,123	253,77	254,123	2 673,37	0,000	0,00
25	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	123,091	18,07	2 224,25	0,000	0,00		123,091	2 224,25	100,000	1 807,00	23,091	417,25	123,091	2 224,25	0,000	0,00
26	*M*	*5833129000*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 STN EN 13242 + A1*	*t*	*232,902*	*16,65*	*3 877,82*	0,000	0,00		232,902	3 877,82	200,000	3 330,00	32,902	547,82	232,902	3 877,82	0,000	0,00
27	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	289,900	0,26	75,37	0,000	0,00		289,900	75,37	250,000	65,00	39,900	10,37	289,900	75,37	0,000	0,00
	D	2	Zakladanie				391,20		0,00	0,00		391,20		391,20		0,00		391,20		0,00
28	K	28997144P	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu (montáž a dodávka)	m2	48,000	8,15	391,20	0,000	0,00		48,000	391,20	48,000	391,20		0,00	48,000	391,20	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 766,04		0,00	0,00		1 766,04		1 766,04		0,00		1 766,04		0,00
29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	34,971	50,50	1 766,04	0,000	0,00		34,971	1 766,04	34,971	1 766,04		0,00	34,971	1 766,04	0,000	0,00
	D	5	Komunikácie				2 958,12		0,00	0,00		2 958,12		2 679,21		278,91		2 958,12		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
30	K	564841113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	10,000	5,13	51,30	0,000	0,00		10,000	51,30	5,130	26,32	4,870	24,98	10,000	51,30	0,000	0,00
31	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	8,67	173,40	0,000	0,00		20,000	173,40	8,670	75,17	11,330	98,23	20,000	173,40	0,000	0,00
32	K	567124112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 120 mm	m2	10,000	16,36	163,60	0,000	0,00		10,000	163,60	10,000	163,60		0,00	10,000	163,60	0,000	0,00
33	K	567143815	Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	19,27	385,40	0,000	0,00		20,000	385,40	19,270	371,33	0,730	14,07	20,000	385,40	0,000	0,00
34	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	20,000	2,17	43,40	0,000	0,00		20,000	43,40	2,170	4,71	17,830	38,69	20,000	43,40	0,000	0,00
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	48,000	2,25	108,00	0,000	0,00		48,000	108,00	2,250	5,06	45,750	102,94	48,000	108,00	0,000	0,00
36	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10,000	16,01	160,10	0,000	0,00		10,000	160,10	10,000	160,10		0,00	10,000	160,10	0,000	0,00
37	K	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	24,000	16,01	384,24	0,000	0,00		24,000	384,24	24,000	384,24		0,00	24,000	384,24	0,000	0,00
38	K	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	48,000	20,01	960,48	0,000	0,00		48,000	960,48	48,000	960,48		0,00	48,000	960,48	0,000	0,00
39	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	20,000	26,41	528,20	0,000	0,00		20,000	528,20	20,000	528,20		0,00	20,000	528,20	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				11 092,13		0,00	0,00		11 092,13		11 092,13		0,00		11 092,13		0,00
40	K	877221006	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 63 mm	ks	2,000	11,95	23,90	0,000	0,00		2,000	23,90	2,000	23,90		0,00	2,000	23,90	0,000	0,00
41	*M*	*286530225100.1*	*Elektrotvarovka, elektrofúzna objímka priama PE100 SDR17 PFA/PN10 Elofit DME DN 63 GAWAPLAST*	*ks*	*2,000*	*8,04*	*16,08*	0,000	0,00		2,000	16,08	2,000	16,08		0,00	2,000	16,08	0,000	0,00
42	K	877331018	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 160 mm	ks	10,000	19,05	190,50	0,000	0,00		10,000	190,50	10,000	190,50		0,00	10,000	190,50	0,000	0,00
43	*M*	*286530225400*	*Elektrotvarovka, elektrofúzna objímka priama PE100 SDR17 PFA/PN10 Elofit DME DN 160, GAWAPLAST*	*ks*	*10,000*	*22,63*	*226,30*	0,000	0,00		10,000	226,30	10,000	226,30		0,00	10,000	226,30	0,000	0,00
44	K	877378106	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 315 mm	ks	1,000	19,63	19,63	0,000	0,00		1,000	19,63	1,000	19,63		0,00	1,000	19,63	0,000	0,00
45	*M*	*286530209600*	*Elektrotvarovka, prípojkové navŕtavacie sedlo s ventilom PE100 SDR11 PFA/PN16 MOP5 Elofit EPREV (kit) DN 315/63, spodná časť strmeň, GAWAPLAST*	*ks*	*1,000*	*425,46*	*425,46*	0,000	0,00		1,000	425,46	1,000	425,46		0,00	1,000	425,46	0,000	0,00
46	K	877380011	Montáž elektrotvarovky, objímky priamej PE100 SDR17/PN10 ELOFIT EME, D 315	ks	56,000	29,62	1 658,72	0,000	0,00		56,000	1 658,72	56,000	1 658,72		0,00	56,000	1 658,72	0,000	0,00
47	*M*	*2862462010*	*Objímka priama PE100 SDR17/PN10 ELOFIT DME DN 315, obj.č. 12DME315 GAWAPLAST*	*ks*	*56,000*	*103,15*	*5 776,40*	0,000	0,00		56,000	5 776,40	56,000	5 776,40		0,00	56,000	5 776,40	0,000	0,00
48	K	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	1,000	39,31	39,31	0,000	0,00		1,000	39,31	1,000	39,31		0,00	1,000	39,31	0,000	0,00
49	*M*	*422210001900*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm*	*ks*	*1,000*	*37,84*	*37,84*	0,000	0,00		1,000	37,84	1,000	37,84		0,00	1,000	37,84	0,000	0,00
50	K	891371111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 300	ks	4,000	76,19	304,76	0,000	0,00		4,000	304,76	4,000	304,76		0,00	4,000	304,76	0,000	0,00
51	*M*	*422912603P*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 315 mm*	*ks*	*4,000*	*75,24*	*300,96*	0,000	0,00		4,000	300,96	4,000	300,96		0,00	4,000	300,96	0,000	0,00
52	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	10,000	17,79	177,90	0,000	0,00		10,000	177,90	10,000	177,90		0,00	10,000	177,90	0,000	0,00
53	*M*	*552421800P*	*Poklop uzáverový - plyn*	*ks*	*10,000*	*26,07*	*260,70*	0,000	0,00		10,000	260,70	10,000	260,70		0,00	10,000	260,70	0,000	0,00
54	*M*	*422710000300*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*5,000*	*183,32*	*916,60*	0,000	0,00		5,000	916,60	5,000	916,60		0,00	5,000	916,60	0,000	0,00
55	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	19,000	1,28	24,32	0,000	0,00		19,000	24,32	19,000	24,32		0,00	19,000	24,32	0,000	0,00
56	K	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	205,000	1,43	293,15	0,000	0,00		205,000	293,15	205,000	293,15		0,00	205,000	293,15	0,000	0,00
57	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	444,000	0,90	399,60	0,000	0,00		444,000	399,60	444,000	399,60		0,00	444,000	399,60	0,000	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 070,84		0,00	0,00		2 070,84		200,00		230,00		430,00		1 640,84
58	K	969011141P	Vybúranie plynového vedenia DN 300 mm, -0,06300t	m	215,000	2,00	430,00	0,000	0,00		215,000	430,00	100,000	200,00	115,000	230,00	215,000	430,00	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				21 994,13		0,00	0,00		21 994,13		15 395,91		6 598,22		21 994,13		0,00
63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	634,385	34,67	21 994,13	0,000	0,00		634,385	21 994,13	444,070	15 395,91	190,315	6 598,22	634,385	21 994,13	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				121 593,74		0,00	0,00		121 593,74		74 275,16		38 022,69		112 297,85		9 295,89
	D	21-M	Elektromontáže				640,35		0,00	0,00		640,35		0,00		0,00		0,00		640,35
	D	23-M	Montáže potrubia				116 665,30		0,00	0,00		116 665,30		74 275,16		38 022,69		112 297,85		4 367,45
65	K	230120172P	Prepojenie potrubia do D 150/100 - ostrý prepoj vrátane uzatváracej a odbočnej tvarovky	ks	1,000	6 151,93	6 151,93	0,000	0,00		1,000	6 151,93	0,000	0,00	1,000	6 151,93	1,000	6 151,93	0,000	0,00
66	K	230120174P	Prepojenie potrubia do D 300/150 - ostrý prepoj vrátane uzatváracej a odbočnej tvarovky	ks	7,000	4 325,43	30 278,01	0,000	0,00		7,000	30 278,01	0,000	0,00	7,000	30 278,01	7,000	30 278,01	0,000	0,00
67	K	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 40 - 200	úsek	1,000	176,89	176,89	0,000	0,00		1,000	176,89	1,000	176,89		0,00	1,000	176,89	0,000	0,00
68	K	230170005	Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350	úsek	1,000	245,27	245,27	0,000	0,00		1,000	245,27	1,000	245,27		0,00	1,000	245,27	0,000	0,00
69	K	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 40 - 200	m	17,000	1,45	24,65	0,000	0,00		17,000	24,65	17,000	24,65		0,00	17,000	24,65	0,000	0,00
70	K	230170015	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350	m	205,000	1,83	375,15	0,000	0,00		205,000	375,15	100,000	183,00	105,000	192,15	205,000	375,15	0,000	0,00
71	K	230180022P	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7 - chránička	m	87,000	2,41	209,67	0,000	0,00		87,000	209,67	87,000	209,67		0,00	87,000	209,67	0,000	0,00
72	M	2860020060P	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE chránička	m	95,265	8,29	789,75	0,000	0,00		95,265	789,75	95,265	789,75		0,00	95,265	789,75	0,000	0,00
73	K	230180022	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7	m	3,000	2,41	7,23	0,000	0,00		3,000	7,23	3,000	7,23		0,00	3,000	7,23	0,000	0,00
74	M	286130057800	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dĺ. 100 m (SDR11) pre tlakový rozvod plynu, PIPELIFE	m	3,279	8,29	27,18	0,000	0,00		3,279	27,18	3,279	27,18		0,00	3,279	27,18	0,000	0,00
75	K	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1	m	97,000	5,55	538,35	0,000	0,00		97,000	538,35	97,000	538,35		0,00	97,000	538,35	0,000	0,00
76	M	2862460270	Rúra plastová oranžovožltá pre rozvod plynu HDPE PE100 SDR17,6/PN10 D 160x9,1 mm, GAWAPLAST	m	106,215	24,70	2 623,51	0,000	0,00		106,215	2 623,51	106,215	2 623,51		0,00	106,215	2 623,51	0,000	0,00
77	K	230200058	Montáž plynovodov D x t 530 x 6	m	109,000	21,41	2 333,69	0,000	0,00		109,000	2 333,69	109,000	2 333,69		0,00	109,000	2 333,69	0,000	0,00
78	M	2861100015P	Rúra HDPE, SDR 17, PN10, DN 450 - chránička	m	119,355	251,05	29 964,07	0,000	0,00		119,355	29 964,07	109,100	27 389,56	0,000	0,00	109,100	27 389,56	10,255	2 574,51
79	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	10,000	64,26	642,60	0,000	0,00		10,000	642,60	10,000	642,60		0,00	10,000	642,60	0,000	0,00
80	M	286141474P	Tesniaca manžeta 315/450	ks	10,000	169,09	1 690,90	0,000	0,00		10,000	1 690,90	10,000	1 690,90		0,00	10,000	1 690,90	0,000	0,00
81	K	230202017	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 315 mm	m	205,000	7,22	1 480,10	0,000	0,00		205,000	1 480,10	205,000	1 480,10		0,00	205,000	1 480,10	0,000	0,00
82	M	2860020160	HDPE rúra PE100 315x17,9/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 PIPELIFE	m	224,065	100,87	22 601,44	0,000	0,00		224,065	22 601,44	217,600	21 949,31	0,000	0,00	217,600	21 949,31	6,465	652,13
83	K	230203018	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 315	ks	67,000	29,62	1 984,54	0,000	0,00		67,000	1 984,54	67,000	1 984,54		0,00	67,000	1 984,54	0,000	0,00
84	M	286710001900	Objímka kĺzna dištančná "RACI" M 18, HDPE, typ M, výška 18 mm, GAWAPLAST	ks	67,000	9,70	649,90	0,000	0,00		67,000	649,90	67,000	649,90		0,00	67,000	649,90	0,000	0,00
85	K	230203154	Montáž kolena W30 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	ks	1,000	15,84	15,84	0,000	0,00		1,000	15,84	1,000	15,84		0,00	1,000	15,84	0,000	0,00
86	M	286530021000	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 160 mm, WAVIN	ks	1,015	73,11	74,21	0,000	0,00		1,015	74,21	1,015	74,21		0,00	1,015	74,21	0,000	0,00
87	K	23020315P	Montáž kolena W30 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 315	ks	5,000	31,22	156,10	0,000	0,00		5,000	156,10	5,000	156,10		0,00	5,000	156,10	0,000	0,00
88	M	286530027200	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 315 mm, WAVIN	ks	1,000	1 019,28	1 019,28	0,000	0,00		1,000	1 019,28	1,000	1 019,28		0,00	1,000	1 019,28	0,000	0,00
89	M	286530021600	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 315 mm, WAVIN	ks	1,000	421,18	421,18	0,000	0,00		1,000	421,18	1,000	421,18		0,00	1,000	421,18	0,000	0,00
90	M	286530025600	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 315 mm, WAVIN	ks	2,000	335,07	670,14	0,000	0,00		2,000	670,14	2,000	670,14		0,00	2,000	670,14	0,000	0,00
91	M	2865300310P	Koleno 11° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 315 mm, WAVIN	ks	1,000	454,71	454,71	0,000	0,00		1,000	454,71	1,000	454,71		0,00	1,000	454,71	0,000	0,00
92	K	230203218P	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 315	ks	2,000	51,69	103,38	0,000	0,00		2,000	103,38	2,000	103,38		0,00	2,000	103,38	0,000	0,00
93	M	286162173P	T-kus PE 100 SDR 11 DN 315/315	ks	2,030	1 332,59	2 705,16	0,000	0,00		2,030	2 705,16	2,030	2 705,16		0,00	2,030	2 705,16	0,000	0,00
94	K	230203565	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	1,000	18,76	18,76	0,000	0,00		1,000	18,76	1,000	18,76		0,00	1,000	18,76	0,000	0,00
95	M	286246619P	Prechodka PE/oceľ DN 63/50 PE100 SDR11/PN16	ks	1,000	71,42	71,42	0,000	0,00		1,000	71,42	1,000	71,42		0,00	1,000	71,42	0,000	0,00
96	K	230203570	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D160/DN150mm	ks	1,000	54,73	54,73	0,000	0,00		1,000	54,73	1,000	54,73		0,00	1,000	54,73	0,000	0,00
97	M	2861668808	Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 sdr 11 DN 160/150 obj.č. 612787 FRIALEN	ks	1,000	404,68	404,68	0,000	0,00		1,000	404,68	1,000	404,68		0,00	1,000	404,68	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
98	K	230203573P	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 DN 315	ks	3,000	137,45	412,35	0,000	0,00		3,000	412,35	3,000	412,35		0,00	3,000	412,35	0,000	0,00
99	*M*	*286246635P*	*Prechodka PE/oceľ PE100 SDR11/PN16 D 315*	*ks*	*3,000*	*1 459,77*	*4 379,31*	0,000	0,00		3,000	4 379,31	3,000	4 379,31		0,00	3,000	4 379,31	0,000	0,00
100	K	230204037	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D225/160mm	ks	1,000	3,49	3,49	0,000	0,00		1,000	3,49	1,000	3,49		0,00	1,000	3,49	0,000	0,00
101	*M*	*2861684719*	*Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 DN 225/160 obj.č. 800226 FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*104,42*	*104,42*	0,000	0,00		1,000	104,42	1,000	104,42		0,00	1,000	104,42	0,000	0,00
102	K	230204048	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D315/225mm	ks	1,000	5,36	5,36	0,000	0,00		1,000	5,36	1,000	5,36		0,00	1,000	5,36	0,000	0,00
103	*M*	*2861684731*	*Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 DN 315/225 obj.č. 800335 FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*254,54*	*254,54*	0,000	0,00		1,000	254,54	1,000	254,54		0,00	1,000	254,54	0,000	0,00
106	K	230220016	Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	ks	10,000	17,48	174,80	0,000	0,00		10,000	174,80	0,000	0,00	10,000	174,80	10,000	174,80	0,000	0,00
107	*M*	*4220002830*	*Čuchačka D32 - 2x3,0m*	*ks*	*6,000*	*8,92*	*53,52*	0,000	0,00		6,000	53,52	0,000	0,00	6,000	53,52	6,000	53,52	0,000	0,00
108	*M*	*4220002831P*	*Ohrievací polyfúzny nástavec komplet s privarením*	*ks*	*4,000*	*8,58*	*34,32*	0,000	0,00		4,000	34,32	0,000	0,00	4,000	34,32	4,000	34,32	0,000	0,00
109	K	230230021	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	m	17,000	3,30	56,10	0,000	0,00		17,000	56,10	0,000	0,00	17,000	56,10	17,000	56,10	0,000	0,00
110	K	230230024	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 350	m	205,000	4,23	867,15	0,000	0,00		205,000	867,15	0,000	0,00	205,000	867,15	205,000	867,15	0,000	0,00
111	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	17,000	0,43	7,31	0,000	0,00		17,000	7,31	0,000	0,00	17,000	7,31	17,000	7,31	0,000	0,00
112	K	230230079	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 350	m	205,000	0,59	120,95	0,000	0,00		205,000	120,95	0,000	0,00	205,000	120,95	205,000	120,95	0,000	0,00
113	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	86,45	86,45	0,000	0,00		1,000	86,45	0,000	0,00	1,000	86,45	1,000	86,45	0,000	0,00
	D	95-M	Revízie				4 288,09		0,00	0,00		4 288,09		0,00		0,00		0,00		4 288,09

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-38-01 - Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova

Časť: SO 40-38-01.4 - Preložka napájacieho vedenia

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**56 804,05**		**0,00**	**10 696,20**		**67 500,25**		**56 804,05**		**0,00**		**56 804,05**		**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				629,00		0,00	0,00		629,00		629,00		0,00		629,00		0,00
	D	2	Zakladanie				629,00		0,00	0,00		629,00		629,00		0,00		629,00		0,00
1	K	274313721.S	Obetónovanie kábelového prestupu, betón prostý	m3	9,180	14,24	130,72	0,000	0,00		9,180	130,72	9,180	130,72	0,000	0,00	9,180	130,72	0,000	0,00
2	M	589310003600.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	9,272	53,74	498,28	0,000	0,00		9,272	498,28	9,272	498,28	0,000	0,00	9,272	498,28	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				42 211,37		0,00	0,00		42 211,37		42 211,37		0,00		42 211,37		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				27 147,93		0,00	0,00		27 147,93		27 147,93		0,00		27 147,93		0,00
3	K	210910202	Kábel hliníkový silový uložený voľne 6-AYKCY 3,6/6 kV 1x500	m	1 330,000	2,68	3 564,40	0,000	0,00		1 330,000	3 564,40	1 330,000	3 564,40	0,000	0,00	1 330,000	3 564,40	0,000	0,00
4	M	3410352558	6-AYKCY 1x500 VN kábel PVC- hliníkový	m	1 396,500	10,57	14 761,01	0,000	0,00		1 396,500	14 761,01	1 396,500	14 761,01	0,000	0,00	1 396,500	14 761,01	0,000	0,00
5	K	210100311	Príplatok za ukončenie tienenia kábla vrátane zapojenia	ks	28,000	2,16	60,48	0,000	0,00		28,000	60,48	28,000	60,48	0,000	0,00	28,000	60,48	0,000	0,00
6	K	210101350	VN spojky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou pre 10kV,22kV a 35kV (240-630 mm)	ks	28,000	64,11	1 795,08	0,000	0,00		28,000	1 795,08	28,000	1 795,08	0,000	0,00	28,000	1 795,08	0,000	0,00
7	M	345820013700	Spojka VN s polymérovou izoláciou SXSU 4141	ks	28,000	180,02	5 040,56	0,000	0,00		28,000	5 040,56	28,000	5 040,56	0,000	0,00	28,000	5 040,56	0,000	0,00
8	K	210910202-D	Demontáž - Vodič hliníkový silový uložený voľne 6-AYKCY 3,6/6 kV 1x500	m	1 120,000	1,72	1 926,40	0,000	0,00		1 120,000	1 926,40	1 120,000	1 926,40	0,000	0,00	1 120,000	1 926,40	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				15 063,44		0,00	0,00		15 063,44		15 063,44		0,00		15 063,44		0,00
9	K	460200844.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	90,000	26,30	2 367,00	0,000	0,00		90,000	2 367,00	90,000	2 367,00	0,000	0,00	90,000	2 367,00	0,000	0,00
10	K	460200864.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	12,000	34,30	411,60	0,000	0,00		12,000	411,60	12,000	411,60	0,000	0,00	12,000	411,60	0,000	0,00
11	K	460201064.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	22,000	31,25	687,50	0,000	0,00		22,000	687,50	22,000	687,50	0,000	0,00	22,000	687,50	0,000	0,00
12	K	460230004	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	ks	28,000	51,46	1 440,88	0,000	0,00		28,000	1 440,88	28,000	1 440,88	0,000	0,00	28,000	1 440,88	0,000	0,00
13	K	460420371.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	m	1,000	2,28	2,28	0,000	0,00		1,000	2,28	1,000	2,28	0,000	0,00	1,000	2,28	0,000	0,00
14	K	460420372.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	200,000	2,29	458,00	0,000	0,00		200,000	458,00	200,000	458,00	0,000	0,00	200,000	458,00	0,000	0,00
15	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	11,200	14,98	167,78	0,000	0,00		11,200	167,78	11,200	167,78	0,000	0,00	11,200	167,78	0,000	0,00
16	M	596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	ks	1 400,000	0,46	644,00	0,000	0,00		1 400,000	644,00	1 400,000	644,00	0,000	0,00	1 400,000	644,00	0,000	0,00
17	K	460420373.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami na šírku 45 cm	m	180,000	2,86	514,80	0,000	0,00		180,000	514,80	180,000	514,80	0,000	0,00	180,000	514,80	0,000	0,00
18	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	12,960	14,98	194,14	0,000	0,00		12,960	194,14	12,960	194,14	0,000	0,00	12,960	194,14	0,000	0,00
19	M	596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	ks	1 800,000	0,46	828,00	0,000	0,00		1 800,000	828,00	1 800,000	828,00	0,000	0,00	1 800,000	828,00	0,000	0,00
20	K	460420374.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami na šírku 60 cm	m	20,000	3,60	72,00	0,000	0,00		20,000	72,00	20,000	72,00	0,000	0,00	20,000	72,00	0,000	0,00
21	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	1,200	14,98	17,98	0,000	0,00		1,200	17,98	1,200	17,98	0,000	0,00	1,200	17,98	0,000	0,00
22	M	596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	ks	260,000	0,46	119,60	0,000	0,00		260,000	119,60	260,000	119,60	0,000	0,00	260,000	119,60	0,000	0,00
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	500,000	0,69	345,00	0,000	0,00		500,000	345,00	500,000	345,00	0,000	0,00	500,000	345,00	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
24	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	525,000	0,11	57,75	0,000	0,00		525,000	57,75	525,000	57,75	0,000	0,00	525,000	57,75	0,000	0,00
25	K	460490051	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodanim piesku a tehál	ks	28,000	6,41	179,48	0,000	0,00		28,000	179,48	28,000	179,48	0,000	0,00	28,000	179,48	0,000	0,00
26	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	8,400	14,98	125,83	0,000	0,00		8,400	125,83	8,400	125,83	0,000	0,00	8,400	125,83	0,000	0,00
27	M	596110002800	Tehla plná pálená, lxšxv 290x140x65 mm, P15 1	ks	1 820,000	0,47	855,40	0,000	0,00		1 820,000	855,40	1 820,000	855,40	0,000	0,00	1 820,000	855,40	0,000	0,00
28	K	460500001	Oddelenie kábla vo výkope tehlou	m	10,000	0,47	4,70	0,000	0,00		10,000	4,70	10,000	4,70	0,000	0,00	10,000	4,70	0,000	0,00
29	M	596110000200	Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm	ks	36,207	0,46	16,66	0,000	0,00		36,207	16,66	36,207	16,66	0,000	0,00	36,207	16,66	0,000	0,00
30	K	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	240,000	1,59	381,60	0,000	0,00		240,000	381,60	240,000	381,60	0,000	0,00	240,000	381,60	0,000	0,00
31	M	345710006600	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 110	m	60,000	1,83	109,80	0,000	0,00		60,000	109,80	60,000	109,80	0,000	0,00	60,000	109,80	0,000	0,00
32	M	345710006600_P	Delená chánička KSHR 90/80	m	180,000	10,14	1 825,20	0,000	0,00		180,000	1 825,20	180,000	1 825,20	0,000	0,00	180,000	1 825,20	0,000	0,00
33	M	675110000100	Motúz jutový tesniaci JK 16-30 mm	kg	2,784	3,25	9,05	0,000	0,00		2,784	9,05	2,784	9,05	0,000	0,00	2,784	9,05	0,000	0,00
34	K	460560844.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	90,000	3,43	308,70	0,000	0,00		90,000	308,70	90,000	308,70	0,000	0,00	90,000	308,70	0,000	0,00
35	K	460560864.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	10,000	8,00	80,00	0,000	0,00		10,000	80,00	10,000	80,00	0,000	0,00	10,000	80,00	0,000	0,00
36	K	460561064.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 100 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	22,000	3,43	75,46	0,000	0,00		22,000	75,46	22,000	75,46	0,000	0,00	22,000	75,46	0,000	0,00
37	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	33,780	8,00	270,24	0,000	0,00		33,780	270,24	33,780	270,24	0,000	0,00	33,780	270,24	0,000	0,00
38	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	1 013,400	0,42	425,63	0,000	0,00		1 013,400	425,63	1 013,400	425,63	0,000	0,00	1 013,400	425,63	0,000	0,00
39	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	429,000	1,72	737,88	0,000	0,00		429,000	737,88	429,000	737,88	0,000	0,00	429,000	737,88	0,000	0,00
40	K	460650016P	Obetónovanie rúr v kábelových prechodoch	m3	9,180	88,51	812,52	0,000	0,00		9,180	812,52	9,180	812,52	0,000	0,00	9,180	812,52	0,000	0,00
41	M	589310003600	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	9,620	53,74	516,98	0,000	0,00		9,620	516,98	9,620	516,98	0,000	0,00	9,620	516,98	0,000	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				13 963,68		0,00	0,00		13 963,68		13 963,68		0,00		13 963,68		0,00
42	K	210255446	Revízia a revízna správa	hod	24,000	192,64	4 623,36	0,000	0,00		24,000	4 623,36	24,000	4 623,36	0,000	0,00	24,000	4 623,36	0,000	0,00
43	K	210255447	Manipulácia v sieti NN pri TV pre električky	hod	8,000	121,10	968,80	0,000	0,00		8,000	968,80	8,000	968,80	0,000	0,00	8,000	968,80	0,000	0,00
44	K	210255448	Zaistenie vypnutého stavu pri TV pre električky	hod	4,000	120,48	481,92	0,000	0,00		4,000	481,92	4,000	481,92	0,000	0,00	4,000	481,92	0,000	0,00
45	K	210255449	Práca montéra pre TV pre električky	hod	42,000	120,48	5 060,16	0,000	0,00		42,000	5 060,16	42,000	5 060,16	0,000	0,00	42,000	5 060,16	0,000	0,00
46	K	210255450	Práca skúšobného technika pre TV pre električky	hod	16,000	176,84	2 829,44	0,000	0,00		16,000	2 829,44	16,000	2 829,44	0,000	0,00	16,000	2 829,44	0,000	0,00
			Valorizácia							10 696,20										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					10 696,20										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Objekt: SO 40-38-01 - Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova

Súpis vykonaných prác

Časť: SO 40-38-01.5 - Ochrana ovládacieho optického kábla meniarne Bosákova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 476,24**		**0,00**	**654,58**		**4 130,82**		**3 476,24**		**0,00**		**3 476,24**		**0,00**
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				1 115,70		0,00	0,00		1 115,70		1 115,70		0,00		1 115,70		0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 115,70		0,00	0,00		1 115,70		1 115,70		0,00		1 115,70		0,00
1	K	460420372.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	10,000	4,21	42,10	0,000	0,00		10,000	42,10	10,000	42,10	0,000	0,00	10,000	42,10	0,000	0,00
2	*M*	*583310000100.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm*	*t*	*0,560*	*15,00*	*8,40*	0,000	0,00		0,560	8,40	0,560	8,40	0,000	0,00	0,560	8,40	0,000	0,00
3	*M*	*596110000200*	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	*ks*	*70,000*	*1,38*	*96,60*	0,000	0,00		70,000	96,60	70,000	96,60	0,000	0,00	70,000	96,60	0,000	0,00
4	K	460420501.P	Zaistenie vedenia vo výkope	ks	7,000	21,95	153,65	0,000	0,00		7,000	153,65	7,000	153,65	0,000	0,00	7,000	153,65	0,000	0,00
5	K	460500001	Oddelenie kábla vo výkope tehlou	m	10,000	1,03	10,30	0,000	0,00		10,000	10,30	10,000	10,30	0,000	0,00	10,000	10,30	0,000	0,00
6	*M*	*596110000200*	*Tehla plná pálená POROTHERM 29, P20, lxšxv 290x140x65 mm*	*ks*	*36,207*	*1,38*	*49,97*	0,000	0,00		36,207	49,97	36,207	49,97	0,000	0,00	36,207	49,97	0,000	0,00
7	K	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového prestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	12,000	2,86	34,32	0,000	0,00		12,000	34,32	12,000	34,32	0,000	0,00	12,000	34,32	0,000	0,00
8	*M*	*345710006600_P*	*Delená chánička KSHR 90/80*	*m*	*12,000*	*60,03*	*720,36*	0,000	0,00		12,000	720,36	12,000	720,36	0,000	0,00	12,000	720,36	0,000	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 360,54		0,00	0,00		2 360,54		2 360,54		0,00		2 360,54		0,00
9	K	210255451	Premeranie optického kábla	hod	2,000	1 180,27	2 360,54	0,000	0,00		2,000	2 360,54	2,000	2 360,54	0,000	0,00	2,000	2 360,54	0,000	0,00
			Valorizácia							654,58										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					654,58										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 40-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 373 548,24**		**11 254,20**	**49 586,22**		**3 434 388,66**		**391 525,97**		**0,00**		**391 525,97**		**2 993 276,47**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 088 004,65		11 254,20	0,00		3 099 258,85		391 525,97		0,00		391 525,97		2 707 732,88
	D	1	Zemné práce				596 199,46		0,00	0,00		596 199,46		0,00		0,00		0,00		596 199,46
	D	2	Zakladanie				49 018,66		0,00	0,00		49 018,66		0,00		0,00		0,00		49 018,66
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 097,03		0,00	0,00		1 097,03		0,00		0,00		0,00		1 097,03
	D	5	Komunikácie				1 675 364,21		11 254,20	0,00		1 686 618,41		391 525,97		0,00		391 525,97		1 295 092,44
58	K	5771343003	Dočasná komunikácia Rusovská - Bypass3 - premostenie Chorvátskeho ramena podľa POV	kpl	1,000	388 138,62	388 138,62	0,000	0,00		1,000	388 138,62	0,700	271 697,03	0,000	0,00	0,700	271 697,03	0,300	116 441,59
177	K	5771343010	Dočasná komunikácia Rusovská - Bypass3 - komunikácia vrátane zemných prác a v skladbe vozovky podľa POV	m2	2 212,650	70,10	155 106,77	160,545	11 254,20		2 373,195	166 360,97	1 709,400	119 828,94	0,000	0,00	1 709,400	119 828,94	663,795	46 532,03
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 590,13		0,00	0,00		7 590,13		0,00		0,00		0,00		7 590,13
	D	8	Rúrové vedenie				4 542,52		0,00	0,00		4 542,52		0,00		0,00		0,00		4 542,52
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				610 702,64		0,00	0,00		610 702,64		0,00		0,00		0,00		610 702,64
	D	99	Presun hmôt HSV				143 490,00		0,00	0,00		143 490,00		0,00		0,00		0,00		143 490,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				285 514,11		0,00	0,00		285 514,11		0,00		0,00		0,00		285 514,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				283 910,62		0,00	0,00		283 910,62		0,00		0,00		0,00		283 910,62
	D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				1 603,49		0,00	0,00		1 603,49		0,00		0,00		0,00		1 603,49
	D	M	Práce a dodávky M				29,48		0,00	0,00		29,48		0,00		0,00		0,00		29,48
	D	21-M	Elektromontáže				29,48		0,00	0,00		29,48		0,00		0,00		0,00		29,48
			Valorizácia							49 586,22										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					49 586,22										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-31-01 - Romanova ul. - Betliarska ul., príprava úremia

Časť: SO 50-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Meranie		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 498 340,79**		**14 202,34**		**36 531,20**	**23 294,49**		**1 572 368,82**		**566 665,27**		**113 233,49**		**679 898,76**		**869 175,57**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 498 340,79		14 202,34		36 531,20	0,00		1 549 074,33		566 665,27		113 233,49		679 898,76		869 175,57
	D	1	Zemné práce				1 096 808,27		14 202,34		36 531,20	0,00		1 147 541,81		422 879,74		74 103,69		496 983,44		650 558,37
1	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	9 877,000	1,37	13 531,49	0,000	0,00	0,000	0,00		9 877,000	13 531,49	9 877,000	13 531,49	0,000	0,00	9 877,000	13 531,49	0,000	0,00
2	K	122102504	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 10 000 do 30 000 m3	m3	16 900,000	1,65	27 885,00	0,000	0,00	0,000	0,00		16 900,000	27 885,00	11 964,500	19 741,43	2 921,000	4 819,65	14 885,500	24 561,08	2 014,500	3 323,92
6	K	162404122	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	9 877,000	1,78	17 581,06	0,000	0,00	0,000	0,00		9 877,000	17 581,06	9 877,000	17 581,06	0,000	0,00	9 877,000	17 581,06	0,000	0,00
7	K	162504142	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17 270,000	2,20	37 994,00	0,000	0,00	0,000	0,00		17 270,000	37 994,00	11 964,500	26 321,90	2 921,000	6 426,20	14 885,500	32 748,10	2 384,500	5 245,90
9	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	9 877,000	1,37	13 531,49	0,000	0,00	0,000	0,00		9 877,000	13 531,49	9 877,000	13 531,49	0,000	0,00	9 877,000	13 531,49	0,000	0,00
10	K	171101112	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	52 730,000	2,66	140 261,80	0,000	0,00	0,000	0,00		52 730,000	140 261,80	18 921,000	50 329,86	2 815,000	7 487,90	21 736,000	57 817,76	30 994,000	82 444,04
11	*M*	*583410004500*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13450*	*t*	*17 452,500*	*10,53*	*183 774,83*	1 348,750	14 202,34	3 469,250	36 531,20		22 270,500	234 508,37	18 801,250	197 977,16	3 469,250	36 531,20	22 270,500	234 508,37	0,000	0,00
12	*M*	*10364000020P*	*Zemina triedy G3*	*t*	*85 371,000*	*3,58*	*305 628,18*	0,000	0,00	0,000	0,00		85 371,000	305 628,18	18 911,200	67 702,10	4 463,900	15 980,76	23 375,100	83 682,86	61 995,900	221 945,32
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	9 877,000	0,69	6 815,13	0,000	0,00	0,000	0,00		9 877,000	6 815,13	9 877,000	6 815,13	0,000	0,00	9 877,000	6 815,13	0,000	0,00
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17 840,000	0,69	12 309,60	0,000	0,00	0,000	0,00		17 840,000	12 309,60	13 548,000	9 348,12	4 142,000	2 857,98	17 690,000	12 206,10	150,000	103,50
	D	2	Zakladanie				126 860,61		0,00		0,00	0,00		126 860,61		46 864,53		18 741,60		65 606,13		61 254,48
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	25 100,000	0,45	11 295,00	0,000	0,00	0,000	0,00		25 100,000	11 295,00	13 136,000	5 911,20	6 615,000	2 976,75	19 751,000	8 887,95	5 349,000	2 407,05
30	*M*	*6931100011007*	*Geotextília polypropylénová separačná ťahová pevnosť, pozdĺž/naprieč 11/11 kN/m netkaná; porušujúca sila pri pretláčaní valcovým razníkom ≥ 1,3 kN*	*m2*	*26 355,000*	*0,48*	*12 650,40*	0,000	0,00	0,000	0,00		26 355,000	12 650,40	13 136,000	6 305,28	6 615,000	3 175,20	19 751,000	9 480,48	6 604,000	3 169,92
31	K	289971312	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže tuhej monolitickej šesťuholníkovej na upravenom povrchu	m2	19 630,000	3,03	59 478,90	0,000	0,00	0,000	0,00		19 630,000	59 478,90	11 435,000	34 648,05	4 155,000	12 589,65	15 590,000	47 237,70	4 040,000	12 241,20
	D	4	Vodorovné konštrukcie				143,92		0,00		0,00	0,00		143,92		0,00		0,00		0,00		143,92
	D	8	Rúrové vedenie				8 252,80		0,00		0,00	0,00		8 252,80		0,00		0,00		0,00		8 252,80
	D	99	Presun hmôt HSV				266 275,19		0,00		0,00	0,00		266 275,19		96 921,00		20 388,20		117 309,19		148 966,00
48	K	998241011	Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate do 8 promile	t	103 609,025	2,57	266 275,19	0,000	0,00	0,000	0,00		103 609,025	266 275,19	37 712,450	96 921,00	7 933,150	20 388,20	45 645,600	117 309,19	57 963,425	148 966,00
			Valorizácia									23 294,49										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%							1 734,17										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%							844,36										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%							20 715,96										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-31-01 - Romanova ul. - Betliarska ul., príprava úremia

Časť: SO 50-31-01.3 - Výrub drevín

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**98 125,05**		**0,00**	**1 126,96**		**99 252,01**		**42 281,61**		**0,00**		**42 281,61**		**55 843,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				98 125,05		0,00	0,00		98 125,05		42 281,61		0,00		42 281,61		55 843,44
	D	1	Zemné práce				90 779,26		0,00	0,00		90 779,26		42 258,03		0,00		42 258,03		48 521,23
1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	640,700	1,74	1 114,82	0,000	0,00	0,00	640,700	1 114,82	640,700	1 114,82	0,000	0,00	640,700	1 114,82	0,000	0,00
2	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	145,000	6,53	946,85	0,000	0,00		145,000	946,85	145,000	946,85	0,000	0,00	145,000	946,85	0,000	0,00
3	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	71,000	11,71	831,41	0,000	0,00		71,000	831,41	71,000	831,41	0,000	0,00	71,000	831,41	0,000	0,00
4	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	27,000	18,71	505,17	0,000	0,00		27,000	505,17	27,000	505,17	0,000	0,00	27,000	505,17	0,000	0,00
5	K	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	20,000	26,77	535,40	0,000	0,00		20,000	535,40	20,000	535,40	0,000	0,00	20,000	535,40	0,000	0,00
6	K	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou	ks	16,000	39,66	634,56	0,000	0,00		16,000	634,56	16,000	634,56	0,000	0,00	16,000	634,56	0,000	0,00
7	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	145,000	9,56	1 386,20	0,000	0,00		145,000	1 386,20	144,000	1 376,64	0,000	0,00	144,000	1 376,64	1,000	9,56
8	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	71,000	21,83	1 549,93	0,000	0,00		71,000	1 549,93	71,000	1 549,93	0,000	0,00	71,000	1 549,93	0,000	0,00
9	K	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	27,000	32,92	888,84	0,000	0,00		27,000	888,84	27,000	888,84	0,000	0,00	27,000	888,84	0,000	0,00
10	K	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	20,000	56,49	1 129,80	0,000	0,00		20,000	1 129,80	20,000	1 129,80	0,000	0,00	20,000	1 129,80	0,000	0,00
11	K	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	16,000	72,44	1 159,04	0,000	0,00		16,000	1 159,04	16,000	1 159,04	0,000	0,00	16,000	1 159,04	0,000	0,00
12	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	640,700	1,97	1 262,18	0,000	0,00		640,700	1 262,18	640,700	1 262,18	0,000	0,00	640,700	1 262,18	0,000	0,00
13	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	17 298,900	0,32	5 535,65	0,000	0,00		17 298,900	5 535,65	3 459,780	1 107,13	0,000	0,00	3 459,780	1 107,13	13 839,120	4 428,52
14	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	145,000	0,85	123,25	0,000	0,00		145,000	123,25	144,000	122,40	0,000	0,00	144,000	122,40	1,000	0,85
15	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	71,000	4,64	329,44	0,000	0,00		71,000	329,44	69,000	320,16	0,000	0,00	69,000	320,16	2,000	9,28
16	K	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	27,000	12,52	338,04	0,000	0,00		27,000	338,04	27,000	338,04	0,000	0,00	27,000	338,04	0,000	0,00
17	K	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	20,000	19,65	393,00	0,000	0,00		20,000	393,00	20,000	393,00	0,000	0,00	20,000	393,00	0,000	0,00
18	K	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	16,000	27,79	444,64	0,000	0,00		16,000	444,64	16,000	444,64	0,000	0,00	16,000	444,64	0,000	0,00
19	K	162401421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	3 915,000	0,19	743,85	0,000	0,00		3 915,000	743,85	756,000	143,64	0,000	0,00	756,000	143,64	3 159,000	600,21
20	K	162401422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	1 917,000	0,83	1 591,11	0,000	0,00		1 917,000	1 591,11	351,000	291,33	0,000	0,00	351,000	291,33	1 566,000	1 299,78
21	K	162401423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	729,000	2,25	1 640,25	0,000	0,00		729,000	1 640,25	162,000	364,50	0,000	0,00	162,000	364,50	567,000	1 275,75
22	K	162401424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	540,000	3,50	1 890,00	0,000	0,00		540,000	1 890,00	108,000	378,00	0,000	0,00	108,000	378,00	432,000	1 512,00
23	K	162401425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	432,000	4,55	1 965,60	0,000	0,00		432,000	1 965,60	108,000	491,40	0,000	0,00	108,000	491,40	324,000	1 474,20
24	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	145,000	14,90	2 160,50	0,000	0,00		145,000	2 160,50	144,000	2 145,60	0,000	0,00	144,000	2 145,60	1,000	14,90
25	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	71,000	31,93	2 267,03	0,000	0,00		71,000	2 267,03	69,000	2 203,17	0,000	0,00	69,000	2 203,17	2,000	63,86
26	K	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	27,000	74,43	2 009,61	0,000	0,00		27,000	2 009,61	27,000	2 009,61	0,000	0,00	27,000	2 009,61	0,000	0,00
27	K	162501414	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	20,000	130,78	2 615,60	0,000	0,00		20,000	2 615,60	20,000	2 615,60	0,000	0,00	20,000	2 615,60	0,000	0,00
28	K	162501415	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	ks	16,000	170,75	2 732,00	0,000	0,00		16,000	2 732,00	16,000	2 732,00	0,000	0,00	16,000	2 732,00	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
29	K	162501421	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	3 915,000	0,38	1 487,70	0,000	0,00		3 915,000	1 487,70	756,000	287,28	0,000	0,00	756,000	287,28	3 159,000	1 200,42
30	K	162501422	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	1 917,000	2,17	4 159,89	0,000	0,00		1 917,000	4 159,89	351,000	761,67	0,000	0,00	351,000	761,67	1 566,000	3 398,22
31	K	162501423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	729,000	6,69	4 877,01	0,000	0,00		729,000	4 877,01	162,000	1 083,78	0,000	0,00	162,000	1 083,78	567,000	3 793,23
32	K	162501424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	540,000	12,46	6 728,40	0,000	0,00		540,000	6 728,40	108,000	1 345,68	0,000	0,00	108,000	1 345,68	432,000	5 382,72
33	K	162501425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	432,000	16,20	6 998,40	0,000	0,00		432,000	6 998,40	108,000	1 749,60	0,000	0,00	108,000	1 749,60	324,000	5 248,80
34	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	145,000	3,25	471,25	0,000	0,00		145,000	471,25	144,000	468,00	0,000	0,00	144,000	468,00	1,000	3,25
35	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	71,000	12,24	869,04	0,000	0,00		71,000	869,04	71,000	869,04	0,000	0,00	71,000	869,04	0,000	0,00
36	K	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	27,000	22,69	612,63	0,000	0,00		27,000	612,63	27,000	612,63	0,000	0,00	27,000	612,63	0,000	0,00
37	K	162601414	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	20,000	28,38	567,60	0,000	0,00		20,000	567,60	20,000	567,60	0,000	0,00	20,000	567,60	0,000	0,00
38	K	162601415	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m	ks	16,000	37,38	598,08	0,000	0,00		16,000	598,08	16,000	598,08	0,000	0,00	16,000	598,08	0,000	0,00
41	K	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	729,000	3,09	2 252,61	0,000	0,00		729,000	2 252,61	27,000	83,43	0,000	0,00	27,000	83,43	702,000	2 169,18
42	K	162601424	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 700 do 900 mm po spevnenej ceste	ks	540,000	4,07	2 197,80	0,000	0,00		540,000	2 197,80	135,000	549,45	0,000	0,00	135,000	549,45	405,000	1 648,35
43	K	162601425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	432,000	5,29	2 285,28	0,000	0,00		432,000	2 285,28	135,000	714,15	0,000	0,00	135,000	714,15	297,000	1 571,13
44	K	174201201	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	145,000	3,09	448,05	0,000	0,00		145,000	448,05	144,000	444,96	0,000	0,00	144,000	444,96	1,000	3,09
45	K	174201202	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	71,000	6,61	469,31	0,000	0,00		71,000	469,31	71,000	469,31	0,000	0,00	71,000	469,31	0,000	0,00
46	K	174201203	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm	ks	27,000	12,74	343,98	0,000	0,00		27,000	343,98	27,000	343,98	0,000	0,00	27,000	343,98	0,000	0,00
47	K	174201204	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 700 do 900 mm	ks	20,000	28,22	564,40	0,000	0,00		20,000	564,40	20,000	564,40	0,000	0,00	20,000	564,40	0,000	0,00
48	K	174201205	Zásyp jám po pňoch nad 900 mm výkopkom	ks	16,000	51,18	818,88	0,000	0,00		16,000	818,88	16,000	818,88	0,000	0,00	16,000	818,88	0,000	0,00
50	K	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	270,400	15,13	4 091,15	0,000	0,00		270,400	4 091,15	125,000	1 891,25	0,000	0,00	125,000	1 891,25	145,400	2 199,90
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 297,77		0,00	0,00		7 297,77		0,00		0,00		0,00		7 297,77
	D	99	Presun hmôt HSV				48,02		0,00	0,00		48,02		23,58		0,00		23,58		24,44
53	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,546	18,86	48,02	0,000	0,00		2,546	48,02	1,250	23,58	0,000	0,00	1,250	23,58	1,296	24,44
			Valorizácia							1 126,96										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					499,17										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					127,95										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					499,84										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-33-01 - Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700

Časť: SO 50-33-01.A - Most

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 225 473,52**		**0,00**	**31 596,88**		**2 257 070,40**		**311 972,40**		**37 956,08**		**349 928,48**		**1 875 545,04**
	D	D1	Práce HSV				2 067 165,85		0,00	0,00		2 067 165,85		311 624,08		37 956,08		349 580,16		1 717 585,69
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				129 159,35		0,00	0,00		129 159,35		79 782,26		13 050,08		92 832,34		36 327,01
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	106,200	1,14	121,07	0,000	0,00		106,200	121,07	106,200	121,07	0,000	0,00	106,200	121,07	0,000	0,00
2	K	131201103	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 801,000	3,43	13 037,43	0,000	0,00		3 801,000	13 037,43	1 177,600	4 039,17	1 589,000	5 450,27	2 766,600	9 489,44	1 034,400	3 547,99
109		115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	960,000	3,75	3 600,00	0,000	0,00		960,000	3 600,00	480,000	1 800,00	80,000	300,00	560,000	2 100,00	400,000	1 500,00
110		115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	40,000	4,76	190,40	0,000	0,00		40,000	190,40	20,000	95,20	8,000	38,08	28,000	133,28	12,000	57,12
5	K	1511012051	M+D Štetovnicové steny dĺ. 12,0 m	m2	816,000	80,90	66 014,40	0,000	0,00		816,000	66 014,40	816,000	66 014,40	0,000	0,00	816,000	66 014,40	0,000	0,00
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 300,000	4,57	15 081,00	0,000	0,00		3 300,000	15 081,00	1 283,800	5 866,97	1 589,000	7 261,73	2 872,800	13 128,70	427,200	1 952,30
8	K	167103101	Nakladanie neuľahnutého výkopku	m3	2 151,000	1,37	2 946,87	0,000	0,00		2 151,000	2 946,87	767,800	1 051,89	0,000	0,00	767,800	1 051,89	1 383,200	1 894,98
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2 424,000	3,89	9 429,36	0,000	0,00		2 424,000	9 429,36	204,000	793,56	0,000	0,00	204,000	793,56	2 220,000	8 635,80
	D	2	ZÁKLADY				326 306,07		0,00	0,00		326 306,07		145 389,32		18 789,78		164 179,10		162 126,97
12	K	273321211	Tesnenie dna stavebnej jamy betónom tr. C 12/15	m3	345,600	198,53	68 611,97	0,000	0,00		345,600	68 611,97	345,600	68 611,97	0,000	0,00	345,600	68 611,97	0,000	0,00
20	K	273327214	Výstuž podkladného betónu a základov z betonárskej ocele 10505	t	34,000	988,00	33 592,00	0,000	0,00		34,000	33 592,00	0,000	0,00	19,018	18 789,78	19,018	18 789,78	14,982	14 802,22
21	K	273327299	Základy podpier z betónu tr. C 30/37	m3	282,000	100,25	28 270,50	0,000	0,00		282,000	28 270,50	282,000	28 270,50	0,000	0,00	282,000	28 270,50	0,000	0,00
22	K	273327725	Výstuž základov podpier z betonárskej ocele 10505	t	60,000	988,00	59 280,00	0,000	0,00		60,000	59 280,00	49,096	48 506,85	0,000	0,00	49,096	48 506,85	10,904	10 773,15
	D	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				349 013,59		0,00	0,00		349 013,59		82 961,93		0,00		82 961,93		266 051,66
30	*M*	*347332788*	*Driek podpier z betónu tr. 35/45*	*m3*	*202,000*	*99,03*	*20 004,06*	0,000	0,00		202,000	20 004,06	158,000	15 646,74	0,000	0,00	158,000	15 646,74	44,000	4 357,32
31	K	371351193	Debnenie drieku podpier - zhotovenie	m2	294,000	27,75	8 158,50	0,000	0,00		294,000	8 158,50	294,000	8 158,50	0,000	0,00	294,000	8 158,50	0,000	0,00
32	K	371351172	Debnenie drieku podpier - odstránenie	m2	294,000	20,85	6 129,90	0,000	0,00		294,000	6 129,90	229,000	4 774,65	0,000	0,00	229,000	4 774,65	65,000	1 355,25
33	K	373327244	Výstuž drieku podpier z betonárskej ocele 10505	t	49,540	1 097,74	54 382,04	0,000	0,00		49,540	54 382,04	49,540	54 382,04	0,000	0,00	49,540	54 382,04	0,000	0,00
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				969 806,56		0,00	0,00		969 806,56		0,00		0,00		0,00		969 806,56
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				24 832,82		0,00	0,00		24 832,82		3 490,57		6 116,22		9 606,79		15 226,03
54	K	564251111.1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením - výmena podložia	m3	311,000	30,89	9 606,79	0,000	0,00		311,000	9 606,79	113,000	3 490,57	198,000	6 116,22	311,000	9 606,79	0,000	0,00
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				156 686,02		0,00	0,00		156 686,02		0,00		0,00		0,00		156 686,02
	D	9	OSTATNÉ PRÁCE				109 335,24		0,00	0,00		109 335,24		0,00		0,00		0,00		109 335,24
	D	99	PRESUNY HMÔT				2 026,20		0,00	0,00		2 026,20		0,00		0,00		0,00		2 026,20
	D	D2	Práce PSV				158 307,67		0,00	0,00		158 307,67		348,32		0,00		348,32		157 959,35
	D	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				42 424,73		0,00	0,00		42 424,73		348,32		0,00		348,32		42 076,41
79	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	696,000	0,24	167,04	0,000	0,00		696,000	167,04	101,200	24,29	0,000	0,00	101,200	24,29	594,800	142,75
80	*M*	*246170001100*	*Lak asfaltový ALT-RENOLAK S/SN v sudoch*	*t*	*0,522*	*1 882,49*	*982,66*	0,000	0,00		0,522	982,66	0,076	143,07	0,000	0,00	0,076	143,07	0,446	839,59
81	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	819,177	0,80	655,34	0,000	0,00		819,177	655,34	75,600	60,48	0,000	0,00	75,600	60,48	743,577	594,86
82	*M*	*246170001100*	*Lak asfaltový ALT-RENOLAK S/SN v sudoch*	*t*	*0,696*	*1 882,49*	*1 310,21*	0,000	0,00		0,696	1 310,21	0,064	120,48	0,000	0,00	0,064	120,48	0,632	1 189,73
	D	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				84 492,54		0,00	0,00		84 492,54		0,00		0,00		0,00		84 492,54
	D	785	TAPETOVANIE				31 390,40		0,00	0,00		31 390,40		0,00		0,00		0,00		31 390,40
			Valorizácia							31 596,88										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					2 285,39										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					4 785,23										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					24 526,27										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-35-01 - Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul.

Časť: SO 50-35-01.3 - Úprava vzdušného vedenia vvn 110 kV v km 4,500

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**37 342,16**		**0,00**	**6 633,01**		**43 975,17**		**35 225,74**		**0,00**		**35 225,74**		**2 116,42**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 116,42		0,00	0,00		2 116,42		0,00		0,00		0,00		2 116,42
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 116,42		0,00	0,00		2 116,42		0,00		0,00		0,00		2 116,42
	D	M	M				29 539,42		0,00	0,00		29 539,42		29 539,42		0,00		29 539,42		0,00
	D	21-M	Elektromontáže				29 539,42		0,00	0,00		29 539,42		29 539,42		0,00		29 539,42		0,00
5	K	210060051	Montáž vodičov a závesov, 3 vodiče do D 240 mm2 I-III oblasť znečistenia, nosné závesy	ks	6,000	893,71	5 362,26	0,000	0,00		6,000	5 362,26	6,000	5 362,26	0,000	0,00	6,000	5 362,26	0,000	0,00
6	K	210060051_I	Montáž vodičov a závesov, 3 vodiče do D 240 mm2 I-III oblasť znečistenia, nosné závesy - polokotevné	ks	6,000	1 787,45	10 724,70	0,000	0,00		6,000	10 724,70	6,000	10 724,70	0,000	0,00	6,000	10 724,70	0,000	0,00
7	K	210060051-II	Demontáž vodičov a závesov, 3 vodiče do D 240 mm2 I-III oblasť znečistenia, nosné závesy	ks	6,000	446,86	2 681,16	0,000	0,00		6,000	2 681,16	6,000	2 681,16	0,000	0,00	6,000	2 681,16	0,000	0,00
8	K	210060231	Zakotvenie alebo odkotvenie vodičov, prípadne stožiarov dvojité vedenie 220 kV sa použije 2x	ks	2,000	825,88	1 651,76	0,000	0,00		2,000	1 651,76	2,000	1 651,76	0,000	0,00	2,000	1 651,76	0,000	0,00
9	K	210060241	Revízia podperného bodu, pre štvornásobné vedenie 110 kV sa použije 2x	ks	2,000	74,38	148,76	0,000	0,00		2,000	148,76	2,000	148,76	0,000	0,00	2,000	148,76	0,000	0,00
10	K	210062021	Príplatky na ťahanie jedného lana cez vodné plochy	m	120,000	4,23	507,60	0,000	0,00		120,000	507,60	120,000	507,60	0,000	0,00	120,000	507,60	0,000	0,00
11	K	210062081	Bariéra cez hradskú a cesty vrátane odstránenia, platí pre jeden poťah vedenia do 220 kV alebo pre jednu fázu vedenia 400 kV	ks	2,000	3 280,61	6 561,22	0,000	0,00		2,000	6 561,22	2,000	6 561,22	0,000	0,00	2,000	6 561,22	0,000	0,00
12	K	210062091	Montáž závažia, vrátane rozvozu	t	0,300	1 179,02	353,71	0,000	0,00		0,300	353,71	0,300	353,71	0,000	0,00	0,300	353,71	0,000	0,00
13	K	210062091-III	Demontáž závažia, vrátane rozvozu	t	0,300	630,69	189,21	0,000	0,00		0,300	189,21	0,300	189,21	0,000	0,00	0,300	189,21	0,000	0,00
14	K	210062092	Montáž tlmičov vibrácií, vrátane rozvozu	ks	6,000	30,93	185,58	0,000	0,00		6,000	185,58	6,000	185,58	0,000	0,00	6,000	185,58	0,000	0,00
15	K	210062092-IV	Demontáž tlmičov vibrácií, vrátane rozvozu	ks	6,000	15,46	92,76	0,000	0,00		6,000	92,76	6,000	92,76	0,000	0,00	6,000	92,76	0,000	0,00
16	K	210064101	Montáž ochranných tyčí proti biologickému znečisteniu	ks	12,000	48,01	576,12	0,000	0,00		12,000	576,12	12,000	576,12	0,000	0,00	12,000	576,12	0,000	0,00
17	K	210064251	Montáž skratovacích súprav	ks	2,000	252,29	504,58	0,000	0,00		2,000	504,58	2,000	504,58	0,000	0,00	2,000	504,58	0,000	0,00
	D	Práca	Elektropráce				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	D	MAT	Materiál				5 686,32		0,00	0,00		5 686,32		5 686,32		0,00		5 686,32		0,00
18	*M*	*210041510*	*Strmeň 235 542*	*ks*	*6,000*	*15,77*	*94,62*	0,000	0,00		6,000	94,62	6,000	94,62	0,000	0,00	6,000	94,62	0,000	0,00
19	*M*	*210041610*	*Dvojité oko priame 231 447*	*ks*	*6,000*	*8,62*	*51,72*	0,000	0,00		6,000	51,72	6,000	51,72	0,000	0,00	6,000	51,72	0,000	0,00
20	*M*	*210041710*	*Rozperka 233 417*	*ks*	*6,000*	*41,77*	*250,62*	0,000	0,00		6,000	250,62	6,000	250,62	0,000	0,00	6,000	250,62	0,000	0,00
21	*M*	*210041810*	*Izolátor CS120T22L-550/3820/1300 SMH 110-V/2 ssd*	*ks*	*12,000*	*66,32*	*795,84*	0,000	0,00		12,000	795,84	12,000	795,84	0,000	0,00	12,000	795,84	0,000	0,00
22	*M*	*210041910*	*Nosná svorka s ochrannou špirálou 136 400.25*	*ks*	*12,000*	*69,56*	*834,72*	0,000	0,00		12,000	834,72	12,000	834,72	0,000	0,00	12,000	834,72	0,000	0,00
23	*M*	*210041920*	*Nosná svorka s ochrannou špirálou 137 400.25*	*ks*	*12,000*	*97,82*	*1 173,84*	0,000	0,00		12,000	1 173,84	12,000	1 173,84	0,000	0,00	12,000	1 173,84	0,000	0,00
24	*M*	*229 556.1*	*Závažie 25kg*	*ks*	*12,000*	*191,59*	*2 299,08*	0,000	0,00		12,000	2 299,08	12,000	2 299,08	0,000	0,00	12,000	2 299,08	0,000	0,00
25	*M*	*521 601*	*Ochranná tyč*	*ks*	*12,000*	*15,49*	*185,88*	0,000	0,00		12,000	185,88	12,000	185,88	0,000	0,00	12,000	185,88	0,000	0,00
			Valorizácia							6 633,01										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					6 633,01										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-35-05 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení

Časť: SO 50-35-05.1 - VN 22kV vedenie km 3,800

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Meranie		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 660,07**		**0,00**		**6 092,07**	**4 590,71**		**61 342,85**		**50 168,22**		**6 092,07**		**56 260,29**		**491,85**
	D	M	Práce a dodávky M				50 660,07		0,00		6 092,07	0,00		56 752,14		50 168,22		6 092,07		56 260,29		491,85
	D	21-M	155 - Elektromontáže				24 490,03		0,00		0,00	0,00		24 490,03		24 490,03		0,00		24 490,03		0,00
1	K	921 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu (B príkaz)	kpl	1,000	5 835,31	5 835,31	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	5 835,31	1,000	5 835,31	0,000	0,00	1,000	5 835,31	0,000	0,00
2	K	921 21329-00101	Zaistenie vypnutého stavu (Zabezpečenie beznapäťovéhob stavu zo všetkých smerov na danej linke VN 22kV)	kpl	2,000	228,70	457,40	0,000	0,00	0,000	0,00		2,000	457,40	2,000	457,40	0,000	0,00	2,000	457,40	0,000	0,00
3	K	921 21329-00102	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	102,91	823,28	0,000	0,00	0,000	0,00		8,000	823,28	8,000	823,28	0,000	0,00	8,000	823,28	0,000	0,00
4	K	921 21329-0020	Manipulácia v sieti VN	hod	8,000	34,30	274,40	0,000	0,00	0,000	0,00		8,000	274,40	8,000	274,40	0,000	0,00	8,000	274,40	0,000	0,00
5	K	921 21329-0040	Drobné elektroinštalačné práce	hod	8,000	22,87	182,96	0,000	0,00	0,000	0,00		8,000	182,96	8,000	182,96	0,000	0,00	8,000	182,96	0,000	0,00
6	K	921 21329-0090	Meranie izolačného stavu VN káblového vedenia	kpl	1,000	846,06	846,06	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	846,06	1,000	846,06	0,000	0,00	1,000	846,06	0,000	0,00
7	K	921 21329-0030	Odborná prehliadka a funkčná skúška el. zariadenia	hod	16,000	34,30	548,80	0,000	0,00	0,000	0,00		16,000	548,80	16,000	548,80	0,000	0,00	16,000	548,80	0,000	0,00
8	K	921 21329-0022	Manipulácia v sieti VN (Opatrné ručné odokrytie vedenia VN 22 kV v úseku 180 m pre 1 linku)	hod	8,000	29,16	233,28	0,000	0,00	0,000	0,00		8,000	233,28	8,000	233,28	0,000	0,00	8,000	233,28	0,000	0,00
9	K	921 21329-00202	Manipulácia v sieti VN (Obnaženie vedenia a príprava na jeho vloženie do chráničky)	hod	8,000	28,59	228,72	0,000	0,00	0,000	0,00		8,000	228,72	8,000	228,72	0,000	0,00	8,000	228,72	0,000	0,00
10	K	921 21095-0101	Štítok označovací na kábel	ks	6,000	0,35	2,10	0,000	0,00	0,000	0,00		6,000	2,10	6,000	2,10	0,000	0,00	6,000	2,10	0,000	0,00
11	K	358 90017	Štítok označovací na kábel	ks	6,000	0,24	1,44	0,000	0,00	0,000	0,00		6,000	1,44	6,000	1,44	0,000	0,00	6,000	1,44	0,000	0,00
12	K	2109402065.5	Kábel NA2XS(F)2Y, 1x240,20/35kV voľne uložený	m	480,000	10,63	5 102,40	0,000	0,00	0,000	0,00		480,000	5 102,40	480,000	5 102,40	0,000	0,00	480,000	5 102,40	0,000	0,00
13	K	21094020611	Vodič Al voľne ložený, do 50 kV, 1x 240 mm2	m	480,000	2,66	1 276,80	0,000	0,00	0,000	0,00		480,000	1 276,80	480,000	1 276,80	0,000	0,00	480,000	1 276,80	0,000	0,00
14	K	210950111	Zväzkovanie 1-žilových káblov VN typ: EXRM 0302-500	ks	150,000	0,42	63,00	0,000	0,00	0,000	0,00		150,000	63,00	150,000	63,00	0,000	0,00	150,000	63,00	0,000	0,00
15	K	2109501111	Zväzkovanie 1-žilových káblov VN	ks	150,000	0,14	21,00	0,000	0,00	0,000	0,00		150,000	21,00	150,000	21,00	0,000	0,00	150,000	21,00	0,000	0,00
16	K	210950001	Odjutovanie a očistenie hliníkových káblov do 30 mm	m	5,000	1,78	8,90	0,000	0,00	0,000	0,00		5,000	8,90	5,000	8,90	0,000	0,00	5,000	8,90	0,000	0,00
17	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	480,000	1,19	571,20	0,000	0,00	0,000	0,00		480,000	571,20	480,000	571,20	0,000	0,00	480,000	571,20	0,000	0,00
18	K	210100117	Ukončenie vodiča do 240 mm, vrátane existujúcich	ks	12,000	27,13	325,56	0,000	0,00	0,000	0,00		12,000	325,56	12,000	325,56	0,000	0,00	12,000	325,56	0,000	0,00
19	K	210100287	Ukončenie existujúcich káblov koncovkou, vr. Mat., do 4x240 mm	ks	2,000	177,75	355,50	0,000	0,00	0,000	0,00		2,000	355,50	2,000	355,50	0,000	0,00	2,000	355,50	0,000	0,00
20	K	210101349	Spojka káblová POLJ-24/1x120-240 Al,Cu 22kV vrátane skrutk.spoj.zmraštiteľná	ks	6,000	178,45	1 070,70	0,000	0,00	0,000	0,00		6,000	1 070,70	6,000	1 070,70	0,000	0,00	6,000	1 070,70	0,000	0,00
21	K	2101013491	Spojka pre jednožilové káble 22 kV	ks	6,000	139,96	839,76	0,000	0,00	0,000	0,00		6,000	839,76	6,000	839,76	0,000	0,00	6,000	839,76	0,000	0,00
22	K	898170006.1	Osadenie káblovej šachty, lôžko, práce, obsyp	ks	2,000	144,76	289,52	0,000	0,00	0,000	0,00		2,000	289,52	2,000	289,52	0,000	0,00	2,000	289,52	0,000	0,00
23	K	8981700061.1	Káblová šachta 1400x2100x1100 mm s poklopom a nosnosťou 40 ton, prípravou a materiálom na osadenie, vstupy, tesnenia	ks	2,000	2 565,97	5 131,94	0,000	0,00	0,000	0,00		2,000	5 131,94	2,000	5 131,94	0,000	0,00	2,000	5 131,94	0,000	0,00
	D	46-M	202 Zemné práca vykonávané pri externých montážach				23 065,03		0,00		6 092,07	0,00		29 157,10		23 065,03		6 092,07		29 157,10		0,00
24	K	345 65810038	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna	m	320,000	6,84	2 188,80	0,000	0,00	16,800	114,91		336,800	2 303,71	320,000	2 188,80	16,800	114,91	336,800	2 303,71	0,000	0,00
25	K	345 658100381	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - spojka	ks	12,000	11,33	135,96	0,000	0,00	0,000	0,00		12,000	135,96	12,000	135,96	0,000	0,00	12,000	135,96	0,000	0,00
26	K	345 658100382	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - tesniaci krúžok	ks	14,000	9,06	126,84	0,000	0,00	0,000	0,00		14,000	126,84	14,000	126,84	0,000	0,00	14,000	126,84	0,000	0,00
27	K	345 658100383	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - ukončovací uzáver	ks	2,000	30,19	60,38	0,000	0,00	0,000	0,00		2,000	60,38	2,000	60,38	0,000	0,00	2,000	60,38	0,000	0,00
28	K	210010624	Chránička, voľne ložená, 200 mm	m	320,000	3,99	1 276,80	0,000	0,00	0,000	0,00		320,000	1 276,80	320,000	1 276,80	0,000	0,00	320,000	1 276,80	0,000	0,00
29	K	369165000000	HDPE trubka, priemer 40 mm, pre prípravu na optické siete	m	160,000	1,54	246,40	0,000	0,00	0,000	0,00		160,000	246,40	160,000	246,40	0,000	0,00	160,000	246,40	0,000	0,00
30	K	369165500000	Koncovka pre HDPE trubku priemeru 40 mm	ks	2,000	4,76	9,52	0,000	0,00	0,000	0,00		2,000	9,52	2,000	9,52	0,000	0,00	2,000	9,52	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Meranie		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
31	K	3889952R	Montáž, Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 100 uložená voľne	m	160,000	1,28	204,80	0,000	0,00	0,000	0,00		160,000	204,80	160,000	204,80	0,000	0,00	160,000	204,80	0,000	0,00
32	K	921 21329-00203	Manipulácia v sieti VN (Vytvorenie lôžka a obetónovania chráničiek pod ,,električkou", podľa rezov vo výkresoch)	kpl	1,000	2 624,29	2 624,29	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	2 624,29	1,000	2 624,29	0,000	0,00	1,000	2 624,29	0,000	0,00
33	K	946 46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou	m	480,000	0,69	331,20	0,000	0,00	0,000	0,00		480,000	331,20	480,000	331,20	0,000	0,00	480,000	331,20	0,000	0,00
34	K	92133570	Fólia výstražná šírky 33 mm, červenej farby	m	480,000	0,11	52,80	0,000	0,00	0,000	0,00		480,000	52,80	480,000	52,80	0,000	0,00	480,000	52,80	0,000	0,00
35	K	946 46008-0001	Betónový základ do zeminy + obetónovanie	m3	21,000	53,88	1 131,48	0,000	0,00	0,000	0,00		21,000	1 131,48	21,000	1 131,48	0,000	0,00	21,000	1 131,48	0,000	0,00
36	K	589351500	Betón (do lôžka)	m3	9,000	90,98	818,82	0,000	0,00	2,000	181,96		11,000	1 000,78	9,000	818,82	2,000	181,96	11,000	1 000,78	0,000	0,00
37	K	5893515001	Betón (do káblového lôžka)	m3	12,000	90,98	1 091,76	0,000	0,00	0,000	0,00		12,000	1 091,76	12,000	1 091,76	0,000	0,00	12,000	1 091,76	0,000	0,00
38	K	581 512400	Piesok riečny (do káblového výkopu)	m3	40,000	10,73	429,20	0,000	0,00	0,000	0,00		40,000	429,20	40,000	429,20	0,000	0,00	40,000	429,20	0,000	0,00
39	K	460200vyt	Geodetické vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,180	1 166,35	209,94	0,000	0,00	0,000	0,00		0,180	209,94	0,180	209,94	0,000	0,00	0,180	209,94	0,000	0,00
40	K	4602002vyt	Geodetické vytýčenie novej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,360	874,76	314,91	0,000	0,00	0,017	14,87		0,377	329,78	0,360	314,91	0,017	14,87	0,377	329,78	0,000	0,00
41	K	460200geo	Geodetické zameranie po montáži	km	0,360	874,76	314,91	0,000	0,00	0,017	14,87		0,377	329,78	0,360	314,91	0,017	14,87	0,377	329,78	0,000	0,00
42	K	460200ing	Zistenie inžinierských sieti v trase v šírke 5 m	km	0,180	1 749,53	314,92	0,000	0,00	0,017	29,74		0,197	344,66	0,180	314,92	0,017	29,74	0,197	344,66	0,000	0,00
43	K	919770000	Rozrezanie betónu, resp. asfaltu - realizuje sa v rámci stavby	m2	10,000	37,61	376,10	0,000	0,00	0,000	0,00		10,000	376,10	10,000	376,10	0,000	0,00	10,000	376,10	0,000	0,00
44	K	919800000	Spätná úprava betónu, resp. asfaltu, hĺbka 20 cm - realizuje sa v rámci stavby	m2	10,000	52,17	521,70	0,000	0,00	0,000	0,00		10,000	521,70	10,000	521,70	0,000	0,00	10,000	521,70	0,000	0,00
45	K	460200893.S	Výkop 1300x800 mm (hl. x š.)	m	160,000	27,92	4 467,20	0,000	0,00	0,000	0,00		160,000	4 467,20	160,000	4 467,20	0,000	0,00	160,000	4 467,20	0,000	0,00
46	K	460200995	Výkop na prehĺbenie pod električku	m3	10,000	72,78	727,80	0,000	0,00	76,000	5 531,28		86,000	6 259,08	10,000	727,80	76,000	5 531,28	86,000	6 259,08	0,000	0,00
47	K	460230013.S	Jama pre káblovú spojku, ze. Tr. 3, nad 10 kV	ks	2,000	72,78	145,56	0,000	0,00	0,000	0,00		2,000	145,56	2,000	145,56	0,000	0,00	2,000	145,56	0,000	0,00
48	K	460070613.S	Jama pre káblovú šachtu, zásyp, zhutnenie	ks	2,000	257,53	515,06	0,000	0,00	0,000	0,00		2,000	515,06	2,000	515,06	0,000	0,00	2,000	515,06	0,000	0,00
49	K	460560893.S	Zához 1300x800 mm (hl. x š.)	m	160,000	11,10	1 776,00	0,000	0,00	0,000	0,00		160,000	1 776,00	160,000	1 776,00	0,000	0,00	160,000	1 776,00	0,000	0,00
50	K	46056151.S	Zához na prehĺbenie pod električku	m	10,000	25,48	254,80	0,000	0,00	0,000	0,00		10,000	254,80	10,000	254,80	0,000	0,00	10,000	254,80	0,000	0,00
51	K	460300001.S	Zahrnutie rýh strojovo v meste	m3	10,000	2,69	26,90	0,000	0,00	76,000	204,44		86,000	231,34	10,000	26,90	76,000	204,44	86,000	231,34	0,000	0,00
52	K	460420041.S	Vytvorenie pieskového lôžka. Výška 10 cm, šírka 150 cm - cena zložená vynásobením	m	160,000	6,95	1 112,00	0,000	0,00	0,000	0,00		160,000	1 112,00	160,000	1 112,00	0,000	0,00	160,000	1 112,00	0,000	0,00
53	K	460600001.S	Odvoz zeminy	m3	61,000	10,18	620,98	0,000	0,00	0,000	0,00		61,000	620,98	61,000	620,98	0,000	0,00	61,000	620,98	0,000	0,00
54	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	480,000	0,69	331,20	0,000	0,00	0,000	0,00		480,000	331,20	480,000	331,20	0,000	0,00	480,000	331,20	0,000	0,00
55	K	460620013.S	Provizórna úprava terénu	m2	120,000	2,55	306,00	0,000	0,00	0,000	0,00		120,000	306,00	120,000	306,00	0,000	0,00	120,000	306,00	0,000	0,00
	D	22c-M-08	Projekčná a inžinierska činnosť				1 446,50		0,00		0,00	0,00		1 446,50		1 446,50		0,00		1 446,50		0,00
56	K	921 21329-0150	Prvá úradná skúška vyhradeného technického zariadenia	hod	32,000	17,50	560,00	0,000	0,00	0,000	0,00		32,000	560,00	32,000	560,00	0,000	0,00	32,000	560,00	0,000	0,00
57	K	921 21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	23,33	559,92	0,000	0,00	0,000	0,00		24,000	559,92	24,000	559,92	0,000	0,00	24,000	559,92	0,000	0,00
58	K	921 21329-10001	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy - projekt skutočného vyhotovenia	hod	32,000		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		32,000	0,00	32,000	0,00	0,000	0,00	32,000	0,00	0,000	0,00
59	K	HSP-0801	1 paré v tlačenej forme	ks	1,000	34,99	34,99	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	34,99	1,000	34,99	0,000	0,00	1,000	34,99	0,000	0,00
60	K	HSP-0802	Dokumentácia na odovzdanie (certifikáty, osvedčenia, požiarne prestupy, atď)	ks	1,000	116,64	116,64	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	116,64	1,000	116,64	0,000	0,00	1,000	116,64	0,000	0,00
61	K	HSP-0803	Overenie dok. na oprávnenej organizácii	ks	1,000	174,95	174,95	0,000	0,00	0,000	0,00		1,000	174,95	1,000	174,95	0,000	0,00	1,000	174,95	0,000	0,00
	D	22c-M-09	Podružné rozpočtové náklady				1 475,55		0,00		0,00	0,00		1 475,55		983,70		0,00		983,70		491,85
63	K	HSP-0954	Dopravné náklady z dodávky - presun po stavenisku, vertikálna, horizontalna doprava	%	491,845	1,00	491,85	0,000	0,00	0,000	0,00		491,845	491,85	491,845	491,85	0,000	0,00	491,845	491,85	0,000	0,00
64	K	HSP-0955	Dopavné a manipulačné náklady (vertikálne aj horizontálne)	%	491,845	1,00	491,85	0,000	0,00	0,000	0,00		491,845	491,85	491,845	491,85	0,000	0,00	491,845	491,85	0,000	0,00
	D	HZS-M-01	ELO - Ostatné				182,96		0,00		0,00	0,00		182,96		182,96		0,00		182,96		0,00
65	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	22,87	182,96	0,000	0,00	0,000	0,00		8,000	182,96	8,000	182,96	0,000	0,00	8,000	182,96	0,000	0,00

Valorizácia 4 590,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Meranie		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%							1 731,11										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%							2 859,60										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva
Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-35-05 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení

Časť: SO 50-35-05.2 - VN 22kV vedenie km 4,472

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**34 895,17**		**0,00**	**1 998,23**		**36 893,40**		**29 683,76**		**0,00**		**29 683,76**		**5 211,41**
	D	M	Práce a dodávky M				34 895,17		0,00	0,00		34 895,17		29 683,76		0,00		29 683,76		5 211,41
	D	21-M	155 - Elektromontáže				10 520,81		0,00	0,00		10 520,81		8 416,85		0,00		8 416,85		2 103,96
1	K	921 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu (B príkaz)	kpl	1,000	5 830,17	5 830,17	0,000	0,00		1,000	5 830,17	1,000	5 830,17	0,000	0,00	1,000	5 830,17	0,000	0,00
2	K	921 21329-00101	Zaistenie vypnutého stavu (Zabezpečenie beznapäťovéhob stavu zo všetkých smerov na danej linke VN 22kV)	kpl	4,000	228,70	914,80	0,000	0,00		4,000	914,80	4,000	914,80	0,000	0,00	4,000	914,80	0,000	0,00
3	K	921 21329-00102	Zaistenie vypnutého stavu	hod	4,000	102,91	411,64	0,000	0,00		4,000	411,64	4,000	411,64	0,000	0,00	4,000	411,64	0,000	0,00
4	K	921 21329-0020	Manipulácia v sieti VN	hod	8,000	34,30	274,40	0,000	0,00		8,000	274,40	8,000	274,40	0,000	0,00	8,000	274,40	0,000	0,00
5	K	921 21329-0040	Drobné elektroinštalačné práce	hod	8,000	22,87	182,96	0,000	0,00		8,000	182,96	8,000	182,96	0,000	0,00	8,000	182,96	0,000	0,00
8	K	921 21329-00207	Manipulácia v sieti VN (Opatrné ručné odokrytie vedenia VN 22 kV v úseku 80 m pre 2 linky)	hod	16,000	28,59	457,44	0,000	0,00		16,000	457,44	16,000	457,44	0,000	0,00	16,000	457,44	0,000	0,00
9	K	921 21329-00202	Manipulácia v sieti VN (Obnaženie vedenia a príprava na jeho vloženie do chráničky)	hod	12,000	28,59	343,08	0,000	0,00		12,000	343,08	12,000	343,08	0,000	0,00	12,000	343,08	0,000	0,00
10	K	921 21095-0101	Štítok označovací na kábel	ks	4,000	0,35	1,40	0,000	0,00		4,000	1,40	4,000	1,40	0,000	0,00	4,000	1,40	0,000	0,00
11	K	358 90017	Štítok označovací na kábel	ks	4,000	0,24	0,96	0,000	0,00		4,000	0,96	4,000	0,96	0,000	0,00	4,000	0,96	0,000	0,00
	D	46-M	202 Zemné práca vykonávané pri externých montážach				21 728,53		0,00	0,00		21 728,53		20 196,43		0,00		20 196,43		1 532,10
12	K	345 65810038	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna	m	80,000	6,84	547,20	0,000	0,00		80,000	547,20	80,000	547,20	0,000	0,00	80,000	547,20	0,000	0,00
13	K	345 658100381	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - spojka	ks	4,000	11,33	45,32	0,000	0,00		4,000	45,32	4,000	45,32	0,000	0,00	4,000	45,32	0,000	0,00
14	K	345 658100382	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - tesniaci krúžok	ks	4,000	9,06	36,24	0,000	0,00		4,000	36,24	4,000	36,24	0,000	0,00	4,000	36,24	0,000	0,00
15	K	345 658100383	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - ukončovací uzáver	ks	2,000	30,19	60,38	0,000	0,00		2,000	60,38	2,000	60,38	0,000	0,00	2,000	60,38	0,000	0,00
16	K	345 658100384	Delená korugovaná chránička priemeru 160 (200) mm, vrátane spojok a tesnenia	m	160,000	35,22	5 635,20	0,000	0,00		160,000	5 635,20	160,000	5 635,20	0,000	0,00	160,000	5 635,20	0,000	0,00
17	K	210010624	Chránička, voľne ložená, 200 mm	m	80,000	3,99	319,20	0,000	0,00		80,000	319,20	80,000	319,20	0,000	0,00	80,000	319,20	0,000	0,00
19	K	369165000000	HDPE trubka, priemer 40 mm, pre prípravu na optické siete	m	80,000	1,54	123,20	0,000	0,00		80,000	123,20	80,000	123,20	0,000	0,00	80,000	123,20	0,000	0,00
20	K	369165500000	Koncovka pre HDPE trubku priemeru 40 mm	ks	2,000	4,76	9,52	0,000	0,00		2,000	9,52	2,000	9,52	0,000	0,00	2,000	9,52	0,000	0,00
21	K	3889952R	Montáž, Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 100 uložená voľne	m	80,000	1,28	102,40	0,000	0,00		80,000	102,40	80,000	102,40	0,000	0,00	80,000	102,40	0,000	0,00
22	K	921 21329-00203	Manipulácia v sieti VN (Vytvorenie lôžka a obetónovania chráničiek pod ,,električkou", podľa rezov vo výkresoch)	kpl	1,000	2 624,32	2 624,32	0,000	0,00		1,000	2 624,32	1,000	2 624,32	0,000	0,00	1,000	2 624,32	0,000	0,00
23	K	946 46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou	m	320,000	0,69	220,80	0,000	0,00		320,000	220,80	320,000	220,80	0,000	0,00	320,000	220,80	0,000	0,00
24	K	921 AN33570	Fólia výstražná šírky 33 mm, červenej farby	m	320,000	0,11	35,20	0,000	0,00		320,000	35,20	320,000	35,20	0,000	0,00	320,000	35,20	0,000	0,00
25	K	946 46008-0001	Betónový základ do zeminy + obetónovanie	m3	18,000	53,88	969,84	0,000	0,00		18,000	969,84	18,000	969,84	0,000	0,00	18,000	969,84	0,000	0,00
26	K	589 351500	Betón (do lôžka)	m3	10,000	90,98	909,80	0,000	0,00		10,000	909,80	10,000	909,80	0,000	0,00	10,000	909,80	0,000	0,00
27	K	589 3515001	Betón (do káblového lôžka)	m3	8,000	90,98	727,84	0,000	0,00		8,000	727,84	8,000	727,84	0,000	0,00	8,000	727,84	0,000	0,00
28	K	581 512400	Piesok riečny (do káblového výkopu)	m3	32,000	10,73	343,36	0,000	0,00		32,000	343,36	32,000	343,36	0,000	0,00	32,000	343,36	0,000	0,00
29	K	460200vyt	Geodetické vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,160	1 166,35	186,62	0,000	0,00		0,160	186,62	0,160	186,62	0,000	0,00	0,160	186,62	0,000	0,00
30	K	4602001vyt	Geodetické vytýčenie novej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,320	874,76	279,92	0,000	0,00		0,320	279,92	0,320	279,92	0,000	0,00	0,320	279,92	0,000	0,00
31	K	460200geo	Geodetické zameranie po montáži	km	0,320	874,76	279,92	0,000	0,00		0,320	279,92	0,320	279,92	0,000	0,00	0,320	279,92	0,000	0,00
32	K	460200ing	Zistenie inžinierských sieti v trase v šírke 5 m	km	0,100	1 749,53	174,95	0,000	0,00		0,100	174,95	0,100	174,95	0,000	0,00	0,100	174,95	0,000	0,00
35	K	460201293.S	Výkop 1300x1000 mm (hl. x š.)	m	80,000	35,92	2 873,60	0,000	0,00		80,000	2 873,60	80,000	2 873,60	0,000	0,00	80,000	2 873,60	0,000	0,00
36	K	135550000	Výkop na prehĺbenie pod električku	m3	10,000	72,78	727,80	0,000	0,00		10,000	727,80	10,000	727,80	0,000	0,00	10,000	727,80	0,000	0,00
37	K	460561293.S	Zához 1300x1000 mm (hl. x š.)	m	80,000	15,24	1 219,20	0,000	0,00		80,000	1 219,20	80,000	1 219,20	0,000	0,00	80,000	1 219,20	0,000	0,00
38	K	46056151.S	Zához na prehĺbenie pod električku	m	10,000	25,48	254,80	0,000	0,00		10,000	254,80	10,000	254,80	0,000	0,00	10,000	254,80	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
39	K	460420041.S	Vytvorenie pieskového lôžka. Výška 10 cm, šírka 150 cm - cena zložená vynásobením	m	80,000	6,95	556,00	0,000	0,00		80,000	556,00	80,000	556,00	0,000	0,00	80,000	556,00	0,000	0,00
40	K	460600001.S	Odvoz zeminy	m3	50,000	10,18	509,00	0,000	0,00		50,000	509,00	50,000	509,00	0,000	0,00	50,000	509,00	0,000	0,00
41	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	320,000	0,69	220,80	0,000	0,00		320,000	220,80	320,000	220,80	0,000	0,00	320,000	220,80	0,000	0,00
42	K	460620013.S	Provizórna úprava terénu	m2	80,000	2,55	204,00	0,000	0,00		80,000	204,00	80,000	204,00	0,000	0,00	80,000	204,00	0,000	0,00
	D	22c-M-08	Projekčná a inžinierska činnosť				1 446,50		0,00	0,00		1 446,50		209,94		0,00		209,94		1 236,56
46	K	HSP-0801	1 paré v tlačenej forme	ks	1,000	34,99	34,99	0,000	0,00		1,000	34,99	1,000	34,99	0,000	0,00	1,000	34,99	0,000	0,00
48	K	HSP-0803	Overenie dok. na oprávnenej organizácii	ks	1,000	174,95	174,95	0,000	0,00		1,000	174,95	1,000	174,95	0,000	0,00	1,000	174,95	0,000	0,00
	D	22c-M-09	Podružné rozpočtové náklady				1 016,37		0,00	0,00		1 016,37		677,58		0,00		677,58		338,79
50	K	HSP-0954	Dopravné náklady z dodávky - presun po stavenisku, vertikálna, horizontalna doprava	%	338,788	1,00	338,79	0,000	0,00		338,788	338,79	338,788	338,79	0,000	0,00	338,788	338,79	0,000	0,00
51	K	HSP-0955	Dopavné a manipulačné náklady (vertikálne aj horizontálne)	%	338,788	1,00	338,79	0,000	0,00		338,788	338,79	338,788	338,79	0,000	0,00	338,788	338,79	0,000	0,00
	D	HZS-M-01	ELO - Ostatné				182,96		0,00	0,00		182,96		182,96		0,00		182,96		0,00
52	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	22,87	182,96	0,000	0,00		8,000	182,96	8,000	182,96	0,000	0,00	8,000	182,96	0,000	0,00
			Valorizácia							1 998,23										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					1 965,29										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					32,94										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-36-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 50-36-03.1 - UPC

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**75 396,99**		**0,00**	**6 106,41**		**81 503,40**		**65 557,50**		**0,00**		**65 557,50**		**9 839,49**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 672,42		0,00	0,00		20 672,42		18 101,02		0,00		18 101,02		2 571,40
	D	1	Zemné práce				9 504,18		0,00	0,00		9 504,18		7 503,30		0,00		7 503,30		2 000,88
1	K	141720017	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	57,000	137,22	7 821,54	0,000	0,00		57,000	7 821,54	45,000	6 174,90	0,000	0,00	45,000	6 174,90	12,000	1 646,64
2	*M*	*286130009400*	*Rúra trojvrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR17, 160x9,5x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*57,000*	*29,52*	*1 682,64*	0,000	0,00		57,000	1 682,64	45,000	1 328,40	0,000	0,00	45,000	1 328,40	12,000	354,24
	D	2	Zakladanie				1 658,36		0,00	0,00		1 658,36		1 161,04		0,00		1 161,04		497,32
3	K	275321311	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	11,460	75,96	870,50	0,000	0,00		11,460	870,50	9,700	736,81	0,000	0,00	9,700	736,81	1,760	133,69
4	K	275362021	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	0,650	1 212,09	787,86	0,000	0,00		0,650	787,86	0,350	424,23	0,000	0,00	0,350	424,23	0,300	363,63
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 674,60		0,00	0,00		5 674,60		5 601,40		0,00		5 601,40		73,20
5	K	388793206	Ukladanie rúrky kábelovodu 2x HDPE priemeru nad 12 mm, miestna sieť	m	240,000	1,14	273,60	0,000	0,00		240,000	273,60	240,000	273,60	0,000	0,00	240,000	273,60	0,000	0,00
6	*M*	*286130074100*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 50/42 mm, Duraline, HDPE*	*m*	*480,000*	*1,86*	*892,80*	0,000	0,00		480,000	892,80	480,000	892,80	0,000	0,00	480,000	892,80	0,000	0,00
7	*M*	*3412611727*	*Guľový marker 3M*	*ks*	*25,000*	*14,64*	*366,00*	0,000	0,00		25,000	366,00	20,000	292,80	0,000	0,00	20,000	292,80	5,000	73,20
8	K	388793011	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE do 12 mm do obsadenej trasy , miestna sieť	m	1 168,000	1,90	2 219,20	0,000	0,00		1 168,000	2 219,20	1 168,000	2 219,20	0,000	0,00	1 168,000	2 219,20	0,000	0,00
9	*M*	*286130078500*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 12/10 mm MICRO, HDPE*	*m*	*1 168,000*	*0,85*	*992,80*	0,000	0,00		1 168,000	992,80	1 168,000	992,80	0,000	0,00	1 168,000	992,80	0,000	0,00
10	K	388793209	Presunutie rúry kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm do novej polohy, miestna sieť	m	152,000	6,03	916,56	0,000	0,00		152,000	916,56	152,000	916,56	0,000	0,00	152,000	916,56	0,000	0,00
11	K	388795561	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	4,000	1,41	5,64	0,000	0,00		4,000	5,64	4,000	5,64	0,000	0,00	4,000	5,64	0,000	0,00
12	*M*	*3412610218*	*Vodotesná spojka AKTIVE 12mm*	*ks*	*4,000*	*2,00*	*8,00*	0,000	0,00		4,000	8,00	4,000	8,00	0,000	0,00	4,000	8,00	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				3 835,28		0,00	0,00		3 835,28		3 835,28		0,00		3 835,28		0,00
13	K	898170007	Osadenie káblovej komory POLYVAULT s polymérovým poklopom	ks	4,000	120,07	480,28	0,000	0,00		4,000	480,28	4,000	480,28	0,000	0,00	4,000	480,28	0,000	0,00
14	*M*	*3412611697*	*Káblová komora s polymérovým poklopom POLYVAULT 2436-660*	*ks*	*4,000*	*838,75*	*3 355,00*	0,000	0,00		4,000	3 355,00	4,000	3 355,00	0,000	0,00	4,000	3 355,00	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				54 724,57		0,00	0,00		54 724,57		47 456,48		0,00		47 456,48		7 268,09
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				45 060,58		0,00	0,00		45 060,58		43 916,98		0,00		43 916,98		1 143,60
15	K	220060411	Tlakové utesnenie neobsad.otvorov káblovodu z plast.,hmôt zátkou z impregn.molitanu, tmelu a mazaniny	ks	24,000	19,44	466,56	0,000	0,00		24,000	466,56	24,000	466,56	0,000	0,00	24,000	466,56	0,000	0,00
16	K	220065004	Zafúkanie 1x optického kábla v obsadenej trase, miestna sieť	m	2 020,000	1,14	2 302,80	0,000	0,00		2 020,000	2 302,80	2 020,000	2 302,80	0,000	0,00	2 020,000	2 302,80	0,000	0,00
17	*M*	*341250006810*	*Kábel optický E9/125 A-DF(ZN)2Y 8x12*	*m*	*2 020,000*	*1,98*	*3 999,60*	0,000	0,00		2 020,000	3 999,60	2 020,000	3 999,60	0,000	0,00	2 020,000	3 999,60	0,000	0,00
18	K	220071806-D	Demontáž - Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 120	ks	2,000	40,02	80,04	0,000	0,00		2,000	80,04	2,000	80,04	0,000	0,00	2,000	80,04	0,000	0,00
19	K	220065031	Vyfukovanie optického kábla a mini optického kábla, miestna sieť	m	2 745,000	1,14	3 129,30	0,000	0,00		2 745,000	3 129,30	2 745,000	3 129,30	0,000	0,00	2 745,000	3 129,30	0,000	0,00
20	K	220065001	Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť	m	982,000	1,14	1 119,48	0,000	0,00		982,000	1 119,48	982,000	1 119,48	0,000	0,00	982,000	1 119,48	0,000	0,00
21	*M*	*341250006880*	*Minikábel optický A-DQ(ZN)2Y 8x24E9/125*	*m*	*982,000*	*4,33*	*4 252,06*	0,000	0,00		982,000	4 252,06	982,000	4 252,06	0,000	0,00	982,000	4 252,06	0,000	0,00
22	K	220071806	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 120	ks	2,000	40,02	80,04	0,000	0,00		2,000	80,04	2,000	80,04	0,000	0,00	2,000	80,04	0,000	0,00
23	K	220071805	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 096	ks	4,000	40,02	160,08	0,000	0,00		4,000	160,08	4,000	160,08	0,000	0,00	4,000	160,08	0,000	0,00
24	*M*	*3412612003*	*Optická spojka FIST GCO2-BC16-NN*	*ks*	*2,000*	*135,79*	*271,58*	0,000	0,00		2,000	271,58	2,000	271,58	0,000	0,00	2,000	271,58	0,000	0,00
25	K	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	596,000	18,98	11 312,08	0,000	0,00		596,000	11 312,08	596,000	11 312,08	0,000	0,00	596,000	11 312,08	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
26	K	220222001	Meranie tlmenia metódou spät. rozptylu pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	596,000	19,47	11 604,12	0,000	0,00		596,000	11 604,12	596,000	11 604,12	0,000	0,00	596,000	11 604,12	0,000	0,00
27	K	220222002	Meranie tlmenia priamou metódou pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	298,000	11,43	3 406,14	0,000	0,00		298,000	3 406,14	298,000	3 406,14	0,000	0,00	298,000	3 406,14	0,000	0,00
29	K	PM	Podružný materiál	%	433,275	2,00	866,55	0,000	0,00		433,275	866,55	433,275	866,55	0,000	0,00	433,275	866,55	0,000	0,00
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	433,275	2,00	866,55	0,000	0,00		433,275	866,55	433,275	866,55	0,000	0,00	433,275	866,55	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				9 663,99		0,00	0,00		9 663,99		3 539,50		0,00		3 539,50		6 124,49
31	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	205,000	4,21	863,05	0,000	0,00		205,000	863,05	205,000	863,05	0,000	0,00	205,000	863,05	0,000	0,00
32	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hl, v zem tr 3	m	76,000	6,86	521,36	0,000	0,00		76,000	521,36	76,000	521,36	0,000	0,00	76,000	521,36	0,000	0,00
33	K	460200733	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 170 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	18,96	341,28	0,000	0,00		18,000	341,28	18,000	341,28	0,000	0,00	18,000	341,28	0,000	0,00
34	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	10,000	45,74	457,40	0,000	0,00		10,000	457,40	10,000	457,40	0,000	0,00	10,000	457,40	0,000	0,00
39	*M*	*345750057711*	*Plastový káblový žľab KZ 100-5 PVC, rozmer 100x100 mm*	*m*	*23,000*	*8,75*	*201,25*	0,000	0,00		23,000	201,25	23,000	201,25	0,000	0,00	23,000	201,25	0,000	0,00
42	*M*	*286110005900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*5,000*	*18,26*	*91,30*	0,000	0,00		5,000	91,30	5,000	91,30	0,000	0,00	5,000	91,30	0,000	0,00
49	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	440,000	0,11	48,40	0,000	0,00		440,000	48,40	220,000	24,20	0,000	0,00	220,000	24,20	220,000	24,20
50	*M*	*283230008400*	*Výstražná fólia PE, š. 220 mm, pre telekomunikácie, farba oranžová*	*m*	*440,000*	*0,13*	*57,20*	0,000	0,00		440,000	57,20	243,000	31,59	0,000	0,00	243,000	31,59	197,000	25,61
53	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	205,000	0,98	200,90	0,000	0,00		205,000	200,90	205,000	200,90	0,000	0,00	205,000	200,90	0,000	0,00
54	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	76,000	1,60	121,60	0,000	0,00		76,000	121,60	76,000	121,60	0,000	0,00	76,000	121,60	0,000	0,00
55	K	460560733	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 170 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	18,000	4,43	79,74	0,000	0,00		18,000	79,74	9,000	39,87	0,000	0,00	9,000	39,87	9,000	39,87
56	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	121,500	2,74	332,91	0,000	0,00		121,500	332,91	100,000	274,00	0,000	0,00	100,000	274,00	21,500	58,91
62	K	PM	Podružný materiál	%	92,923	2,00	185,85	0,000	0,00		92,923	185,85	92,923	185,85	0,000	0,00	92,923	185,85	0,000	0,00
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	92,923	2,00	185,85	0,000	0,00		92,923	185,85	92,923	185,85	0,000	0,00	92,923	185,85	0,000	0,00
			Valorizácia							6 106,41										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					79,65										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					6 026,76										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Objekt: SO 50-36-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 50-36-03.4 - ORANGE

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 899,47**		**0,00**	**255,89**		**7 155,36**		**3 842,23**		**0,00**		**3 842,23**		**3 057,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				656,96		0,00	0,00		656,96		656,96		0,00		656,96		0,00
	D	2	Zakladanie				656,96		0,00	0,00		656,96		656,96		0,00		656,96		0,00
1	K	275321311	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,500	75,96	341,82	0,000	0,00		4,500	341,82	4,500	341,82	0,000	0,00	4,500	341,82	0,000	0,00
2	K	275362021	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	0,260	1 212,09	315,14	0,000	0,00		0,260	315,14	0,260	315,14	0,000	0,00	0,260	315,14	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				6 242,51		0,00	0,00		6 242,51		3 185,27		0,00		3 185,27		3 057,24
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				708,60		0,00	0,00		708,60		22,60		0,00		22,60		686,00
3	K	220060411	Tlakové utesnenie neobsad.otvorov káblovodu z plast.,hmôt zátkou z impregn.molitanu, tmelu a mazaniny	ks	2,000	11,30	22,60	0,000	0,00		2,000	22,60	2,000	22,60	0,000	0,00	2,000	22,60	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				5 533,91		0,00	0,00		5 533,91		3 162,67		0,00		3 162,67		2 371,24
6	K	460200733	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 170 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	23,000	56,91	1 308,93	0,000	0,00		23,000	1 308,93	23,000	1 308,93	0,000	0,00	23,000	1 308,93	0,000	0,00
7	K	460400001	Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm	m	23,000	38,51	885,73	0,000	0,00		23,000	885,73	23,000	885,73	0,000	0,00	23,000	885,73	0,000	0,00
10	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	23,000	2,08	47,84	0,000	0,00		23,000	47,84	23,000	47,84	0,000	0,00	23,000	47,84	0,000	0,00
11	*M*	*286110005900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*5,000*	*53,57*	*267,85*	0,000	0,00		5,000	267,85	5,000	267,85	0,000	0,00	5,000	267,85	0,000	0,00
12	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	70,000	0,31	21,70	0,000	0,00		70,000	21,70	23,000	7,13	0,000	0,00	23,000	7,13	47,000	14,57
13	*M*	*283230008400*	*Výstražná fólia PE, š. 220 mm, pre telekomunikácie, farba oranžová*	*m*	*70,000*	*0,07*	*4,90*	0,000	0,00		70,000	4,90	23,000	1,61	0,000	0,00	23,000	1,61	47,000	3,29
15	K	460560733	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 170 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	23,000	26,86	617,78	0,000	0,00		23,000	617,78	23,000	617,78	0,000	0,00	23,000	617,78	0,000	0,00
16	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	15,000	1,72	25,80	0,000	0,00		15,000	25,80	15,000	25,80	0,000	0,00	15,000	25,80	0,000	0,00
			Valorizácia							255,89										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					255,89										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-36-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 50-36-03.7b - Slovak Telekom kábl.časť

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 042,21**		**0,00**	**761,15**		**4 803,36**		**4 042,21**		**0,00**		**4 042,21**		**0,00**
	D	M	Práce a dodávky M				4 042,21		0,00	0,00		4 042,21		4 042,21		0,00		4 042,21		0,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 463,90		0,00	0,00		3 463,90		3 463,90		0,00		3 463,90		0,00
1	K	220222003	Kontrolné meranie tlmenia reflektometrom pri vln.dĺžkach 1310 a 1550 nm z oboch strán	ks	240,000	14,29	3 429,60	0,000	0,00		240,000	3 429,60	240,000	3 429,60	0,000	0,00	240,000	3 429,60	0,000	0,00
2	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	34,296	1,00	34,30	0,000	0,00		34,296	34,30	34,296	34,30	0,000	0,00	34,296	34,30	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				578,31		0,00	0,00		578,31		578,31		0,00		578,31		0,00
3	K	464000014	Vyhotovenie kópie káblovej knihy optického kábla	ks	2,000	286,29	572,58	0,000	0,00		2,000	572,58	2,000	572,58	0,000	0,00	2,000	572,58	0,000	0,00
4	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,726	1,00	5,73	0,000	0,00		5,726	5,73	5,726	5,73	0,000	0,00	5,726	5,73	0,000	0,00
			Valorizácia							761,15										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					761,15										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-36-03 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení

Časť: SO 50-36-03.9 - SITEL

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**64 563,39**		**0,00**	**8 152,86**		**72 716,25**		**50 551,64**		**0,00**		**50 551,64**		**14 011,75**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 447,54		0,00	0,00		26 447,54		26 447,54		0,00		26 447,54		0,00
	D	2	Zakladanie				757,00		0,00	0,00		757,00		757,00		0,00		757,00		0,00
1	K	275321311	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,700	75,96	357,01	0,000	0,00		4,700	357,01	4,700	357,01	0,000	0,00	4,700	357,01	0,000	0,00
2	K	275362021	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	0,330	1 212,09	399,99	0,000	0,00		0,330	399,99	0,330	399,99	0,000	0,00	0,330	399,99	0,000	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				22 559,28		0,00	0,00		22 559,28		22 559,28		0,00		22 559,28		0,00
3	K	388793209	Presunutie rúry kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm do novej polohy, miestna sieť	m	4 332,000	5,14	22 266,48	0,000	0,00		4 332,000	22 266,48	4 332,000	22 266,48	0,000	0,00	4 332,000	22 266,48	0,000	0,00
4	*M*	*3412611727*	*Guľový marker 3M*	*ks*	*20,000*	*14,64*	*292,80*	0,000	0,00		20,000	292,80	20,000	292,80	0,000	0,00	20,000	292,80	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				3 131,26		0,00	0,00		3 131,26		3 131,26		0,00		3 131,26		0,00
5	K	898170012	Demontáž existujúcej plastovej káblovej komory	ks	2,000	97,20	194,40	0,000	0,00		2,000	194,40	2,000	194,40	0,000	0,00	2,000	194,40	0,000	0,00
6	K	898170007	Osadenie káblovej komory POLYVAULT s polymérovým poklopom	ks	2,000	120,07	240,14	0,000	0,00		2,000	240,14	2,000	240,14	0,000	0,00	2,000	240,14	0,000	0,00
7	*M*	*3412611699*	*Káblová komora s polymérovým poklopom POLYVAULT 3660-920*	*ks*	*2,000*	*1 348,36*	*2 696,72*	0,000	0,00		2,000	2 696,72	2,000	2 696,72	0,000	0,00	2,000	2 696,72	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				38 115,85		0,00	0,00		38 115,85		24 104,10		0,00		24 104,10		14 011,75
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				8 613,96		0,00	0,00		8 613,96		4 907,54		0,00		4 907,54		3 706,42
8	K	220060411	Tlakové utesnenie neobsad.otvorov káblovodu z plast.,hmôt zátkou z impregn.molitanu, tmelu a mazaniny	ks	6,000	17,15	102,90	0,000	0,00		6,000	102,90	6,000	102,90	0,000	0,00	6,000	102,90	0,000	0,00
10	K	220222004	Monitorovanie stavu optického kábla počas stranovej preložky	ks	6,000	800,44	4 802,64	0,000	0,00		6,000	4 802,64	6,000	4 802,64	0,000	0,00	6,000	4 802,64	0,000	0,00
11	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	84,451	2,00	168,90	0,000	0,00		84,451	168,90	1,000	2,00	0,000	0,00	1,000	2,00	83,451	166,90
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				29 501,89		0,00	0,00		29 501,89		19 196,56		0,00		19 196,56		10 305,33
12	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	4,000	11,21	44,84	0,000	0,00		4,000	44,84	4,000	44,84	0,000	0,00	4,000	44,84	0,000	0,00
13	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	417,000	17,91	7 468,47	0,000	0,00		417,000	7 468,47	417,000	7 468,47	0,000	0,00	417,000	7 468,47	0,000	0,00
14	K	460200553	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	74,000	27,60	2 042,40	0,000	0,00		74,000	2 042,40	74,000	2 042,40	0,000	0,00	74,000	2 042,40	0,000	0,00
15	K	460201603	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 190 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	47,000	32,59	1 531,73	0,000	0,00		47,000	1 531,73	47,000	1 531,73	0,000	0,00	47,000	1 531,73	0,000	0,00
16	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	6,000	32,59	195,54	0,000	0,00		6,000	195,54	6,000	195,54	0,000	0,00	6,000	195,54	0,000	0,00
17	K	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác	m	144,000	3,49	502,56	0,000	0,00		144,000	502,56	144,000	502,56	0,000	0,00	144,000	502,56	0,000	0,00
21	*M*	*286110007000*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN*	*ks*	*24,000*	*37,05*	*889,20*	0,000	0,00		24,000	889,20	24,000	889,20	0,000	0,00	24,000	889,20	0,000	0,00
22	K	460420382	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, so zákrytovými doskami kladenými na šírku 30 cm	m	4,000	2,72	10,88	0,000	0,00		4,000	10,88	4,000	10,88	0,000	0,00	4,000	10,88	0,000	0,00
24	*M*	*283130000200*	*Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm, farba oranžová*	*m*	*8,000*	*2,06*	*16,48*	0,000	0,00		8,000	16,48	8,000	16,48	0,000	0,00	8,000	16,48	0,000	0,00
25	K	460420389	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 15 cm, so zákrytovými doskami kladenými na šírku 50 cm	m	232,000	5,24	1 215,68	0,000	0,00		232,000	1 215,68	232,000	1 215,68	0,000	0,00	232,000	1 215,68	0,000	0,00
27	*M*	*283130000200*	*Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm, farba oranžová*	*m*	*696,000*	*2,06*	*1 433,76*	0,000	0,00		696,000	1 433,76	696,000	1 433,76	0,000	0,00	696,000	1 433,76	0,000	0,00
28	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	920,000	0,11	101,20	0,000	0,00		920,000	101,20	920,000	101,20	0,000	0,00	920,000	101,20	0,000	0,00
29	*M*	*283230008400*	*Výstražná fólia PE, š. 220 mm, pre telekomunikácie, farba oranžová*	*m*	*920,000*	*0,13*	*119,60*	0,000	0,00		920,000	119,60	920,000	119,60	0,000	0,00	920,000	119,60	0,000	0,00
31	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	6,000	8,58	51,48	0,000	0,00		6,000	51,48	6,000	51,48	0,000	0,00	6,000	51,48	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
32	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	4,000	0,99	3,96	0,000	0,00		4,000	3,96	4,000	3,96	0,000	0,00	4,000	3,96	0,000	0,00
33	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	417,000	2,40	1 000,80	0,000	0,00		417,000	1 000,80	417,000	1 000,80	0,000	0,00	417,000	1 000,80	0,000	0,00
34	K	460560553	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	74,000	3,60	266,40	0,000	0,00		74,000	266,40	74,000	266,40	0,000	0,00	74,000	266,40	0,000	0,00
35	K	460561493	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 140 cm širokej, 130 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	47,000	7,28	342,16	0,000	0,00		47,000	342,16	47,000	342,16	0,000	0,00	47,000	342,16	0,000	0,00
36	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	301,000	2,74	824,74	0,000	0,00		301,000	824,74	301,000	824,74	0,000	0,00	301,000	824,74	0,000	0,00
42	K	PM	Podružný materiál	%	283,672	2,00	567,34	0,000	0,00		283,672	567,34	283,672	567,34	0,000	0,00	283,672	567,34	0,000	0,00
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	283,672	2,00	567,34	0,000	0,00		283,672	567,34	283,672	567,34	0,000	0,00	283,672	567,34	0,000	0,00
			Valorizácia							8 152,86										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					645,32										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					7 507,54										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-37-02 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov

Časť: SO 50-37-02.1 - trať km 4,089

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**353 569,25**		**0,00**	**0,00**		**353 569,25**		**43 461,43**		**36 863,71**		**80 325,14**		**273 244,11**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				316 090,43		0,00	0,00		316 090,43		37 926,97		32 301,60		70 228,57		245 861,86
	D	1	Zemné práce				43 018,89		0,00	0,00		43 018,89		12 318,09		3 728,00		16 046,09		26 972,80
1	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	5,563	3,84	21,36	0,000	0,00		5,563	21,36	0,000	0,00	5,563	21,36	5,563	21,36	0,000	0,00
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,188	27,44	307,00	0,000	0,00		11,188	307,00	0,000	0,00	11,188	307,00	11,188	307,00	0,000	0,00
3	K	113152220	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	72,675	2,74	199,13	0,000	0,00		72,675	199,13	0,000	0,00	72,675	199,13	72,675	199,13	0,000	0,00
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	36,363	10,29	374,18	0,000	0,00		36,363	374,18	0,000	0,00	36,363	374,18	36,363	374,18	0,000	0,00
5	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	34,675	34,30	1 189,35	0,000	0,00		34,675	1 189,35	0,000	0,00	34,675	1 189,35	34,675	1 189,35	0,000	0,00
6	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	97,850	5,72	559,70	0,000	0,00		97,850	559,70	0,000	0,00	97,850	559,70	97,850	559,70	0,000	0,00
7	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	11,63	581,50	0,000	0,00		50,000	581,50	50,000	581,50	0,000	0,00	50,000	581,50	0,000	0,00
8	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	168,000	3,78	635,04	0,000	0,00		168,000	635,04	168,000	635,04	0,000	0,00	168,000	635,04	0,000	0,00
9	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	7,000	3,93	27,51	0,000	0,00		7,000	27,51	7,000	27,51	0,000	0,00	7,000	27,51	0,000	0,00
10	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	9,000	11,56	104,04	0,000	0,00		9,000	104,04	9,000	104,04	0,000	0,00	9,000	104,04	0,000	0,00
11	K	11900142P	Dočasné zaistenie káblov, káblovodov	m	2,250	21,41	48,17	0,000	0,00		2,250	48,17	2,250	48,17	0,000	0,00	2,250	48,17	0,000	0,00
12	K	121101111	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	85,150	1,14	97,07	0,000	0,00		85,150	97,07	85,150	97,07	0,000	0,00	85,150	97,07	0,000	0,00
13	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	74,563	19,44	1 449,50	0,000	0,00		74,563	1 449,50	74,560	1 449,45	0,000	0,00	74,560	1 449,45	0,003	0,05
14	K	131101202	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	284,034	6,29	1 786,57	0,000	0,00		284,034	1 786,57	0,000	0,00	100,000	629,00	100,000	629,00	184,034	1 157,57
20	K	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	83,702	6,86	574,20	0,000	0,00		83,702	574,20	41,851	287,10	28,000	192,08	69,851	479,18	13,851	95,02
21	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	83,702	9,15	765,87	0,000	0,00		83,702	765,87	41,851	382,94	28,000	256,20	69,851	639,14	13,851	126,73
22	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,111	0,99	24,86	0,000	0,00		25,111	24,86	12,556	12,43	0,000	0,00	12,556	12,43	12,555	12,43
27	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	129,592	8,94	1 158,55	0,000	0,00		129,592	1 158,55	64,796	579,28	0,000	0,00	64,796	579,28	64,796	579,27
28	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	74,094	9,74	721,68	0,000	0,00		74,094	721,68	37,047	360,84	0,000	0,00	37,047	360,84	37,047	360,84
31	K	151201201	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	m2	344,689	7,65	2 636,87	0,000	0,00		344,689	2 636,87	172,345	1 318,44	0,000	0,00	172,345	1 318,44	172,344	1 318,43
33	K	151201301	Rozopretia zapažených stien výkopu s prepažovaním pri pažení záťažnom, hĺbky do 4 m	m3	356,950	3,12	1 113,68	0,000	0,00		356,950	1 113,68	178,475	556,84	0,000	0,00	178,475	556,84	178,475	556,84
36	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	2,304	2,29	5,28	0,000	0,00		2,304	5,28	1,152	2,64	0,000	0,00	1,152	2,64	1,152	2,64
37	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	437,568	3,43	1 500,86	0,000	0,00		437,568	1 500,86	218,784	750,43	0,000	0,00	218,784	750,43	218,784	750,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
38	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 814,336	0,32	3 780,59	0,000	0,00		11 814,336	3 780,59	5 907,168	1 890,29	0,000	0,00	5 907,168	1 890,29	5 907,168	1 890,30
39	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,521	2,47	21,05	0,000	0,00		8,521	21,05	4,261	10,52	0,000	0,00	4,261	10,52	4,260	10,53
40	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	41,334	1,72	71,09	0,000	0,00		41,334	71,09	20,667	35,55	0,000	0,00	20,667	35,55	20,667	35,54
41	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	796,167	4,57	3 638,48	0,000	0,00		796,167	3 638,48	398,084	1 819,24	0,000	0,00	398,084	1 819,24	398,083	1 819,24
42	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	425,059	4,12	1 751,24	0,000	0,00		425,059	1 751,24	212,530	875,62	0,000	0,00	212,530	875,62	212,529	875,62
43	*M*	*10364000020P*	*Zemina triedy G3*	*t*	*275,503*	*3,58*	*986,30*	0,000	0,00		275,503	986,30	137,752	493,15	0,000	0,00	137,752	493,15	137,751	493,15
	D	2	Zakladanie				56 687,20		0,00	0,00		56 687,20		16 189,87		0,00		16 189,87		40 497,33
56	K	221941112	Úprava oceľových ihiel, pilót alebo zápor z valcovaných tyčí o hmotnosti nad 15 do 70 kg/m	t	13,241	54,21	717,79	0,000	0,00		13,241	717,79	13,241	717,79	0,000	0,00	13,241	717,79	0,000	0,00
57	K	221942124	Nastraženie a zabaranenie oceľ. ihiel, pilót zvislých nad 15-70 kg/m do 9m	m	216,000	71,63	15 472,08	0,000	0,00		216,000	15 472,08	216,000	15 472,08	0,000	0,00	216,000	15 472,08	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 723,15		0,00	0,00		7 723,15		0,00		0,00		0,00		7 723,15
	D	5	Komunikácie				6 030,60		0,00	0,00		6 030,60		0,00		6 030,60		6 030,60		0,00
86	K	566902122	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11,188	9,55	106,85	0,000	0,00		11,188	106,85	0,000	0,00	11,188	106,85	11,188	106,85	0,000	0,00
87	K	566902223	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	25,175	10,21	257,04	0,000	0,00		25,175	257,04	0,000	0,00	25,175	257,04	25,175	257,04	0,000	0,00
88	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	11,188	28,85	322,77	0,000	0,00		11,188	322,77	0,000	0,00	11,188	322,77	11,188	322,77	0,000	0,00
89	K	566902251	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	44,175	29,47	1 301,84	0,000	0,00		44,175	1 301,84	0,000	0,00	44,175	1 301,84	44,175	1 301,84	0,000	0,00
90	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	34,675	37,35	1 295,11	0,000	0,00		34,675	1 295,11	0,000	0,00	34,675	1 295,11	34,675	1 295,11	0,000	0,00
91	K	572953121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	72,675	17,52	1 273,27	0,000	0,00		72,675	1 273,27	0,000	0,00	72,675	1 273,27	72,675	1 273,27	0,000	0,00
92	K	572953122	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	53,675	26,00	1 395,55	0,000	0,00		53,675	1 395,55	0,000	0,00	53,675	1 395,55	53,675	1 395,55	0,000	0,00
93	K	573131103	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	40,238	0,97	39,03	0,000	0,00		40,238	39,03	0,000	0,00	40,238	39,03	40,238	39,03	0,000	0,00
94	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	97,850	0,40	39,14	0,000	0,00		97,850	39,14	0,000	0,00	97,850	39,14	97,850	39,14	0,000	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				777,93		0,00	0,00		777,93		0,00		0,00		0,00		777,93
	D	8	Rúrové vedenie				164 117,26		0,00	0,00		164 117,26		38,32		16 265,00		16 303,32		147 813,94
100	K	851379011	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,073 t	m	2,000	19,16	38,32	0,000	0,00		2,000	38,32	2,000	38,32		0,00	2,000	38,32	0,000	0,00
126	K	871521101	Montáž vodovodného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 1200 mm	m	44,250	21,60	955,80	0,000	0,00		44,250	955,80	0,000	0,00	20,000	432,00	20,000	432,00	24,250	523,80
127	*M*	*2864100135PC*	*Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 6 SN 64000 DN 1200 DA 1229 spojka FWC*	*m*	*44,914*	*791,65*	*35 556,17*	0,000	0,00		44,914	35 556,17	0,000	0,00	20,000	15 833,00	20,000	15 833,00	24,914	19 723,17
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 052,34		0,00	0,00		10 052,34		3 102,69		0,00		3 102,69		6 949,65
184	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	3,13	3,13	0,000	0,00		1,000	3,13	1,000	3,13		0,00	1,000	3,13	0,000	0,00
194	K	9790900PC	Odvádzanie vody verejnou kanalizáciou	m3	226,080	13,71	3 099,56	0,000	0,00		226,080	3 099,56	226,080	3 099,56		0,00	226,080	3 099,56	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				27 683,06		0,00	0,00		27 683,06		6 278,00		6 278,00		12 556,00		15 127,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
195	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	881,907	31,39	27 683,06	0,000	0,00		881,907	27 683,06	200,000	6 278,00	200,000	6 278,00	400,000	12 556,00	481,907	15 127,06
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 360,61		0,00	0,00		4 360,61		0,00		0,00		0,00		4 360,61
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 560,78		0,00	0,00		1 560,78		0,00		0,00		0,00		1 560,78
	D	714	Akustické a protiotrasové opatrenie				34,04		0,00	0,00		34,04		0,00		0,00		0,00		34,04
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 218,67		0,00	0,00		2 218,67		0,00		0,00		0,00		2 218,67
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				547,12		0,00	0,00		547,12		0,00		0,00		0,00		547,12
	D	M	Práce a dodávky M				33 118,21		0,00	0,00		33 118,21		5 534,46		4 562,11		10 096,57		23 021,64
	D	21-M	Elektromontáže				561,55		0,00	0,00		561,55		0,00		0,00		0,00		561,55
	D	23-M	Montáže potrubia				32 541,46		0,00	0,00		32 541,46		5 534,46		4 562,11		10 096,57		22 444,89
231	K	230025194	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 250 kg D x t 820 x 14	ks	2,000	451,68	903,36	0,000	0,00		2,000	903,36	2,000	903,36		0,00	2,000	903,36	0,000	0,00
232	*M*	*3194300034PC*	*Príruba privarovacia plochá DN 800, PN16*	*ks*	*2,000*	*814,54*	*1 629,08*	0,000	0,00		2,000	1 629,08	0,000	0,00	2,000	1 629,08	2,000	1 629,08	0,000	0,00
235	K	230084183	Demontáž potrubia do šrotu do 1000 kg, pripojovací rozmer: D x t 820 x 14	ks	49,000	154,37	7 564,13	0,000	0,00		49,000	7 564,13	30,000	4 631,10	19,000	2 933,03	49,000	7 564,13	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				15,20		0,00	0,00		15,20		0,00		0,00		0,00		15,20

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-37-02 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov

Časť: SO 50-37-02.2 - trať km 4,448

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**209 868,04**		**0,00**	**0,00**		**209 868,04**		**17 605,94**		**25 358,68**		**42 964,62**		**166 903,42**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				184 441,42		0,00	0,00		184 441,42		13 734,04		22 175,16		35 909,20		148 532,22
	D	1	Zemné práce				33 899,40		0,00	0,00		33 899,40		7 456,04		3 078,21		10 534,25		23 365,15
1	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	9,803	3,84	37,64	0,000	0,00		9,803	37,64	0,000	0,00	9,803	37,64	9,803	37,64	0,000	0,00
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,803	27,44	268,99	0,000	0,00		9,803	268,99	0,000	0,00	9,803	268,99	9,803	268,99	0,000	0,00
3	K	113152220	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	68,875	2,74	188,72	0,000	0,00		68,875	188,72	0,000	0,00	68,875	188,72	68,875	188,72	0,000	0,00
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	31,178	10,29	320,82	0,000	0,00		31,178	320,82	0,000	0,00	31,178	320,82	31,178	320,82	0,000	0,00
5	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	30,875	34,30	1 059,01	0,000	0,00		30,875	1 059,01	0,000	0,00	30,875	1 059,01	30,875	1 059,01	0,000	0,00
6	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	90,250	5,72	516,23	0,000	0,00		90,250	516,23	0,000	0,00	90,250	516,23	90,250	516,23	0,000	0,00
8	K	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	672,000	6,84	4 596,48	0,000	0,00		672,000	4 596,48	336,000	2 298,24	0,000	0,00	336,000	2 298,24	336,000	2 298,24
9	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	28,000	4,72	132,16	0,000	0,00		28,000	132,16	14,000	66,08	0,000	0,00	14,000	66,08	14,000	66,08
10	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	3,200	11,56	36,99	0,000	0,00		3,200	36,99	3,200	36,99	0,000	0,00	3,200	36,99	0,000	0,00
11	K	11900142P	Dočasné zaistenie káblov, káblovodov	m	1,850	21,41	39,61	0,000	0,00		1,850	39,61	1,850	39,61	0,000	0,00	1,850	39,61	0,000	0,00
12	K	121101111	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	37,000	1,14	42,18	0,000	0,00		37,000	42,18	37,000	42,18	0,000	0,00	37,000	42,18	0,000	0,00
13	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	47,323	19,44	919,96	0,000	0,00		47,323	919,96	47,320	919,90	0,000	0,00	47,320	919,90	0,003	0,06
20	K	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	147,495	6,86	1 011,82	0,000	0,00		147,495	1 011,82	73,748	505,91	0,000	0,00	73,748	505,91	73,747	505,91
21	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	147,495	9,15	1 349,58	0,000	0,00		147,495	1 349,58	73,748	674,79	0,000	0,00	73,748	674,79	73,747	674,79
22	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,249	0,99	43,81	0,000	0,00		44,249	43,81	22,125	21,90	0,000	0,00	22,125	21,90	22,124	21,91
27	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	78,826	8,94	704,70	0,000	0,00		78,826	704,70	39,413	352,35	0,000	0,00	39,413	352,35	39,413	352,35
28	K	151201102	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	274,481	9,74	2 673,44	0,000	0,00		274,481	2 673,44	137,241	1 336,73	0,000	0,00	137,241	1 336,73	137,240	1 336,71
29	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	78,826	2,24	176,57	0,000	0,00		78,826	176,57	39,413	88,29	0,000	0,00	39,413	88,29	39,413	88,28
30	K	151201112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	274,481	2,74	752,08	0,000	0,00		274,481	752,08	137,241	376,04	0,000	0,00	137,241	376,04	137,240	376,04
31	K	151201201	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	m2	20,880	7,65	159,73	0,000	0,00		20,880	159,73	10,440	79,87	0,000	0,00	10,440	79,87	10,440	79,86
32	K	151201211	Odstránemie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	20,880	2,41	50,32	0,000	0,00		20,880	50,32	10,440	25,16	0,000	0,00	10,440	25,16	10,440	25,16
33	K	151201301	Rozopretia zapažených stien výkopu s prepažovaním pri pažení záťažnom, hĺbky do 4 m	m3	7,830	3,12	24,43	0,000	0,00		7,830	24,43	3,915	12,21	0,000	0,00	3,915	12,21	3,915	12,22
34	K	151201311	Odstránenie rozopretia stien paženia záťažného hĺbky do 4 m	m3	7,830	0,71	5,56	0,000	0,00		7,830	5,56	3,915	2,78	0,000	0,00	3,915	2,78	3,915	2,78
36	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	0,904	2,29	2,07	0,000	0,00		0,904	2,07	0,452	1,04	0,000	0,00	0,452	1,04	0,452	1,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
37	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	335,844	3,43	1 151,94	0,000	0,00		335,844	1 151,94	167,922	575,97	0,000	0,00	167,922	575,97	167,922	575,97
41	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	258,024	4,12	1 063,06	0,000	0,00		258,024	1 063,06	0,000	0,00	40,000	164,80	40,000	164,80	218,024	898,26
42	*M*	*10364000020P*	*Zemina triedy G3*	*t*	*310,513*	*3,58*	*1 111,64*	0,000	0,00		310,513	1 111,64	0,000	0,00	50,000	179,00	50,000	179,00	260,513	932,64
43	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	86,297	17,15	1 479,99	0,000	0,00		86,297	1 479,99	0,000	0,00	20,000	343,00	20,000	343,00	66,297	1 136,99
	D	2	Zakladanie				45 972,02		0,00	0,00		45 972,02		0,00		0,00		0,00		45 972,02
	D	4	Vodorovné konštrukcie				5 882,43		0,00	0,00		5 882,43		0,00		0,00		0,00		5 882,43
	D	5	Komunikácie				5 548,70		0,00	0,00		5 548,70		0,00		5 548,70		5 548,70		0,00
84	K	566902122	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,803	9,53	93,42	0,000	0,00		9,803	93,42	0,000	0,00	9,803	93,42	9,803	93,42	0,000	0,00
85	K	566902223	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	21,375	10,19	217,81	0,000	0,00		21,375	217,81	0,000	0,00	21,375	217,81	21,375	217,81	0,000	0,00
86	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	9,803	29,50	289,19	0,000	0,00		9,803	289,19	0,000	0,00	9,803	289,19	9,803	289,19	0,000	0,00
87	K	566902251	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	40,375	29,47	1 189,85	0,000	0,00		40,375	1 189,85	0,000	0,00	40,375	1 189,85	40,375	1 189,85	0,000	0,00
88	K	566902263	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	30,875	38,20	1 179,43	0,000	0,00		30,875	1 179,43	0,000	0,00	30,875	1 179,43	30,875	1 179,43	0,000	0,00
89	K	572953121	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	68,875	17,52	1 206,69	0,000	0,00		68,875	1 206,69	0,000	0,00	68,875	1 206,69	68,875	1 206,69	0,000	0,00
90	K	572953122	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	49,875	26,00	1 296,75	0,000	0,00		49,875	1 296,75	0,000	0,00	49,875	1 296,75	49,875	1 296,75	0,000	0,00
91	K	573131103	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	40,678	0,97	39,46	0,000	0,00		40,678	39,46	0,000	0,00	40,678	39,46	40,678	39,46	0,000	0,00
92	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	90,250	0,40	36,10	0,000	0,00		90,250	36,10	0,000	0,00	90,250	36,10	90,250	36,10	0,000	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				357,53		0,00	0,00		357,53		0,00		0,00		0,00		357,53
	D	8	Rúrové vedenie				66 905,37		0,00	0,00		66 905,37		0,00		7 270,25		7 270,25		59 635,12
114	K	871471101	Montáž vodovodného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 800 mm	m	47,300	14,76	698,15	0,000	0,00		47,300	698,15	0,000	0,00	25,000	369,00	25,000	369,00	22,300	329,15
115	*M*	*2864100131PC*	*Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 6 SN 40000 DN 800 DA 820 spojka FWC*	*m*	*48,010*	*276,05*	*13 253,16*	0,000	0,00		48,010	13 253,16	0,000	0,00	25,000	6 901,25	25,000	6 901,25	23,010	6 351,91
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 380,76		0,00	0,00		4 380,76		0,00		0,00		0,00		4 380,76
	D	99	Presun hmôt HSV				21 495,21		0,00	0,00		21 495,21		6 278,00		6 278,00		12 556,00		8 939,21
177	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	684,779	31,39	21 495,21	0,000	0,00		684,779	21 495,21	200,000	6 278,00	200,000	6 278,00	400,000	12 556,00	284,779	8 939,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 926,50		0,00	0,00		1 926,50		0,00		0,00		0,00		1 926,50
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 083,32		0,00	0,00		1 083,32		0,00		0,00		0,00		1 083,32
	D	714	Akustické a protiotrasové opatrenie				17,11		0,00	0,00		17,11		0,00		0,00		0,00		17,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				269,65		0,00	0,00		269,65		0,00		0,00		0,00		269,65
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				556,42		0,00	0,00		556,42		0,00		0,00		0,00		556,42
	D	M	Práce a dodávky M				23 500,12		0,00	0,00		23 500,12		3 871,90		3 183,52		7 055,42		16 444,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
	D	21-M	Elektromontáže				547,01		0,00	0,00		547,01		0,00		0,00		0,00		547,01
	D	23-M	Montáže potrubia				22 939,19		0,00	0,00		22 939,19		3 871,90		3 183,52		7 055,42		15 883,77
214	K	230024144	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 50 kg D x t 426 x 10	ks	3,000	240,13	720,39	0,000	0,00		3,000	720,39	2,000	480,26		0,00	2,000	480,26	1,000	240,13
215	*M*	*3194300033PC*	*Príruba privarovacia plochá DN 400, PN16*	*ks*	*3,000*	*486,49*	*1 459,47*	0,000	0,00		3,000	1 459,47	0,000	0,00	2,000	972,98	2,000	972,98	1,000	486,49
220	K	230083144	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 426 x 12	ks	54,000	102,34	5 526,36	0,000	0,00		54,000	5 526,36	32,400	3 315,82	21,600	2 210,54	54,000	5 526,36	0,000	0,00
221	K	230086037	Demontáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 200	ks	1,000	28,59	28,59	0,000	0,00		1,000	28,59	1,000	28,59		0,00	1,000	28,59	0,000	0,00
222	K	230086040	Demontáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 400	ks	1,000	47,23	47,23	0,000	0,00		1,000	47,23	1,000	47,23		0,00	1,000	47,23	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				13,92		0,00	0,00		13,92		0,00		0,00		0,00		13,92

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-37-04 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov

Časť: SO 50-37-04.1 - trať km 3,977

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**166 683,50**		**0,00**	**0,00**		**166 683,50**		**125 913,23**		**7 875,03**		**133 788,26**		**32 895,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				52 421,31		0,00	0,00		52 421,31		45 202,33		2 429,24		47 631,57		4 789,74
	D	1	Zemné práce				26 414,16		0,00	0,00		26 414,16		19 519,24		2 192,90		21 712,14		4 702,02
1	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	10,000	3,42	34,20	0,000	0,00		10,000	34,20	10,000	34,20		0,00	10,000	34,20	0,000	0,00
2	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	20,000	3,80	76,00	0,000	0,00		20,000	76,00	20,000	76,00		0,00	20,000	76,00	0,000	0,00
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	10,000	18,07	180,70	0,000	0,00		10,000	180,70	10,000	180,70		0,00	10,000	180,70	0,000	0,00
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	10,000	38,95	389,50	0,000	0,00		10,000	389,50	10,000	389,50		0,00	10,000	389,50	0,000	0,00
5	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	10,000	6,38	63,80	0,000	0,00		10,000	63,80	10,000	63,80		0,00	10,000	63,80	0,000	0,00
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	15,41	15,41	0,000	0,00		1,000	15,41	1,000	15,41		0,00	1,000	15,41	0,000	0,00
7	K	11900141P	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN nad 500	m	1,000	22,70	22,70	0,000	0,00		1,000	22,70	1,000	22,70		0,00	1,000	22,70	0,000	0,00
8	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,81	11,81	0,000	0,00		1,000	11,81	1,000	11,81		0,00	1,000	11,81	0,000	0,00
9	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	377,400	20,99	7 921,63	0,000	0,00		377,400	7 921,63	359,830	7 552,83	17,570	368,79	377,400	7 921,63	0,000	0,00
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri Hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	188,700	1,17	220,78	0,000	0,00		188,700	220,78	178,685	209,06	10,015	11,72	188,700	220,78	0,000	0,00
11	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	754,800	4,22	3 185,26	0,000	0,00		754,800	3 185,26	693,660	2 927,25	61,140	258,01	754,800	3 185,26	0,000	0,00
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	754,800	2,69	2 030,41	0,000	0,00		754,800	2 030,41	693,660	1 865,95	61,140	164,47	754,800	2 030,41	0,000	0,00
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	252,904	3,58	905,40	0,000	0,00		252,904	905,40	100,000	358,00		0,00	100,000	358,00	152,904	547,40
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 828,408	0,34	2 321,66	0,000	0,00		6 828,408	2 321,66	2 700,000	918,00		0,00	2 700,000	918,00	4 128,408	1 403,66
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	190,588	3,66	697,55	0,000	0,00		190,588	697,55	190,000	695,40	0,588	2,15	190,588	697,55	0,000	0,00
19	*M*	*5834532300*	*Štrkodrva 0- 63 z*	*t*	*294,375*	*10,52*	*3 096,83*	0,000	0,00		294,375	3 096,83	198,960	2 093,06	95,415	1 003,77	294,375	3 096,83	0,000	0,00
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	49,118	18,07	887,56	0,000	0,00		49,118	887,56	40,000	722,80	9,118	164,76	49,118	887,56	0,000	0,00
21	*M*	*5833129000*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 STN EN 13242 + A1*	*t*	*92,937*	*16,65*	*1 547,40*	0,000	0,00		92,937	1 547,40	79,770	1 328,17	13,167	219,23	92,937	1 547,40	0,000	0,00
22	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	210,000	0,26	54,60	0,000	0,00		210,000	54,60	210,000	54,60		0,00	210,000	54,60	0,000	0,00
	D	2	Zakladanie				81,50		0,00	0,00		81,50		81,50		0,00		81,50		0,00
23	K	28997144P	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu (montáž a dodávka) vrátane netkanej textílie	m2	10,000	8,15	81,50	0,000	0,00		10,000	81,50	10,000	81,50		0,00	10,000	81,50	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 327,55		0,00	0,00		2 327,55		2 327,55		0,00		2 327,55		0,00
24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,150	50,50	916,58	0,000	0,00		18,150	916,58	18,150	916,58		0,00	18,150	916,58	0,000	0,00
25	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,084	110,25	9,26	0,000	0,00		0,084	9,26	0,084	9,26		0,00	0,084	9,26	0,000	0,00
26	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	9,716	118,64	1 152,71	0,000	0,00		9,716	1 152,71	9,716	1 152,71		0,00	9,716	1 152,71	0,000	0,00
27	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	15,000	16,60	249,00	0,000	0,00		15,000	249,00	15,000	249,00		0,00	15,000	249,00	0,000	0,00
	D	5	Komunikácie				787,80		0,00	0,00		787,80		551,46		236,34		787,80		0,00
28	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	10,000	8,67	86,70	0,000	0,00		10,000	86,70	7,000	60,69	3,000	26,01	10,000	86,70	0,000	0,00
29	K	567143815	Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	10,000	19,27	192,70	0,000	0,00		10,000	192,70	7,000	134,89	3,000	57,81	10,000	192,70	0,000	0,00
30	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	10,000	2,17	21,70	0,000	0,00		10,000	21,70	7,000	15,19	3,000	6,51	10,000	21,70	0,000	0,00
31	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	10,000	2,25	22,50	0,000	0,00		10,000	22,50	7,000	15,75	3,000	6,75	10,000	22,50	0,000	0,00
32	K	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	10,000	20,01	200,10	0,000	0,00		10,000	200,10	7,000	140,07	3,000	60,03	10,000	200,10	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
33	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	10,000	26,41	264,10	0,000	0,00		10,000	264,10	7,000	184,87	3,000	79,23	10,000	264,10	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				3 845,57		0,00	0,00		3 845,57		3 757,85		0,00		3 757,85		87,72
36	K	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	23,246	111,82	2 599,37	0,000	0,00		23,246	2 599,37	23,246	2 599,37		0,00	23,246	2 599,37	0,000	0,00
37	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	58,800	17,10	1 005,48	0,000	0,00		58,800	1 005,48	58,800	1 005,48		0,00	58,800	1 005,48	0,000	0,00
38	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	170,000	0,90	153,00	0,000	0,00		170,000	153,00	170,000	153,00		0,00	170,000	153,00	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				18 964,73		0,00	0,00		18 964,73		18 964,73		0,00		18 964,73		0,00
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	547,007	34,67	18 964,73	0,000	0,00		547,007	18 964,73	547,007	18 964,73		0,00	547,007	18 964,73	0,000	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				908,36		0,00	0,00		908,36		896,70		11,66		908,36		0,00
	D	713	Izolácie tepelné				908,36		0,00	0,00		908,36		896,70		11,66		908,36		0,00
40	K	713391193	Izolácie tepelné telies-montáž tesnenia spojov plech. povrchových úprav telies samolepiacou páskou	m	735,000	1,22	896,70	0,000	0,00		735,000	896,70	735,000	896,70		0,00	735,000	896,70	0,000	0,00
41	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,967	1,30	11,66	0,000	0,00		8,967	11,66	0,000	0,00	8,967	11,66	8,967	11,66	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				113 353,83		0,00	0,00		113 353,83		79 814,20		5 434,13		85 248,33		28 105,50
	D	23-M	Montáže potrubia				113 353,83		0,00	0,00		113 353,83		79 814,20		5 434,13		85 248,33		28 105,50
42	K	230011069	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 108 x 5	m	20,000	9,58	191,60	0,000	0,00		20,000	191,60	20,000	191,60		0,00	20,000	191,60	0,000	0,00
43	*M*	*141110010400*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*20,000*	*23,49*	*469,80*	0,000	0,00		20,000	469,80	20,000	469,80		0,00	20,000	469,80	0,000	0,00
44	K	230011123P	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 324 x 8 - chránička	m	53,000	19,83	1 050,99	0,000	0,00		53,000	1 050,99	53,000	1 050,99		0,00	53,000	1 050,99	0,000	0,00
45	*M*	*142110003800*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0*	*m*	*53,000*	*155,56*	*8 244,68*	0,000	0,00		53,000	8 244,68	53,000	8 244,68		0,00	53,000	8 244,68	0,000	0,00
46	*M*	*286141476P*	*Tesniaca manžeta 200/350*	*ks*	*8,000*	*124,90*	*999,20*	0,000	0,00		8,000	999,20	8,000	999,20		0,00	8,000	999,20	0,000	0,00
47	K	230120177P	Prepojenie potrubia do D 200/100 - ostrý prepoj VTL vtátane uzatváracej a odbočnej tvarovky	ks	4,000	11 761,27	47 045,08	0,000	0,00		4,000	47 045,08	4,000	47 045,08		0,00	4,000	47 045,08	0,000	0,00
48	K	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 40 - 200	m	170,000	1,45	246,50	0,000	0,00		170,000	246,50	170,000	246,50		0,00	170,000	246,50	0,000	0,00
49	K	230200032	Montáž plynovodov D x t 219 x 6.3	m	170,000	14,19	2 412,30	0,000	0,00		170,000	2 412,30	170,000	2 412,30		0,00	170,000	2 412,30	0,000	0,00
50	*M*	*142110003400*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0*	*m*	*170,000*	*80,73*	*13 724,10*	0,000	0,00		170,000	13 724,10	170,000	13 724,10		0,00	170,000	13 724,10	0,000	0,00
51	*M*	*286141477P*	*Tesniaca manžeta 400/200*	*ks*	*4,000*	*149,83*	*599,32*	0,000	0,00		4,000	599,32	4,000	599,32		0,00	4,000	599,32	0,000	0,00
54	K	230200124	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 350	m	53,000	52,82	2 799,46	0,000	0,00		53,000	2 799,46	53,000	2 799,46		0,00	53,000	2 799,46	0,000	0,00
56	K	230203014	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 200	ks	61,000	21,14	1 289,54	0,000	0,00		61,000	1 289,54	61,000	1 289,54		0,00	61,000	1 289,54	0,000	0,00
57	*M*	*286710000100*	*Objímka klzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST*	*ks*	*61,000*	*2,30*	*140,30*	0,000	0,00		61,000	140,30	25,000	57,50		0,00	25,000	57,50	36,000	82,80
60	K	230220016	Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	ks	10,000	17,48	174,80	0,000	0,00		10,000	174,80	6,000	104,88		0,00	6,000	104,88	4,000	69,92
61	*M*	*4220002830P*	*Čuchačka D50 - 3,0m nadzemná*	*ks*	*8,000*	*58,32*	*466,56*	0,000	0,00		8,000	466,56	6,000	349,92		0,00	6,000	349,92	2,000	116,64
63	K	230230006	Predbežná tlaková skúška vodou DN 200	m	170,000	23,43	3 983,10	0,000	0,00		170,000	3 983,10	0,000	0,00	85,000	1 991,55	85,000	1 991,55	85,000	1 991,55
64	K	230230021	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	m	170,000	3,30	561,00	0,000	0,00		170,000	561,00	0,000	0,00	85,000	280,50	85,000	280,50	85,000	280,50
65	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	170,000	0,45	76,50	0,000	0,00		170,000	76,50	170,000	76,50		0,00	170,000	76,50	0,000	0,00
66	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	86,68	86,68	0,000	0,00		1,000	86,68	1,000	86,68		0,00	1,000	86,68	0,000	0,00
67	K	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	66,15	66,15	0,000	0,00		1,000	66,15	1,000	66,15		0,00	1,000	66,15	0,000	0,00
69	K	230250034	Montáž prepojovacích objektov - PO POCH	ks	8,000	395,26	3 162,08	0,000	0,00		8,000	3 162,08	0,000	0,00	8,000	3 162,08	8,000	3 162,08	0,000	0,00

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-37-04 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov

Časť: SO 50-37-04.2 - trať km 4,104

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**127 737,66**		**0,00**	**0,00**		**127 737,66**		**0,00**		**24 329,25**		**24 329,25**		**103 408,41**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 890,88		0,00	0,00		49 890,88		0,00		16 003,63		16 003,63		33 887,25
	D	1	Zemné práce				24 292,14		0,00	0,00		24 292,14		0,00		4 765,02		4 765,02		19 527,12
1	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	50,000	3,42	171,00	0,000	0,00		50,000	171,00	0,000	0,00	50,000	171,00	50,000	171,00	0,000	0,00
2	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	59,000	3,80	224,20	0,000	0,00		59,000	224,20	0,000	0,00	59,000	224,20	59,000	224,20	0,000	0,00
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	10,84	65,04	0,000	0,00		6,000	65,04	0,000	0,00	6,000	65,04	6,000	65,04	0,000	0,00
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	44,000	18,07	795,08	0,000	0,00		44,000	795,08	0,000	0,00	44,000	795,08	44,000	795,08	0,000	0,00
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,000	23,11	138,66	0,000	0,00		6,000	138,66	0,000	0,00	6,000	138,66	6,000	138,66	0,000	0,00
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	44,000	38,95	1 713,80	0,000	0,00		44,000	1 713,80	0,000	0,00	44,000	1 713,80	44,000	1 713,80	0,000	0,00
7	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	44,000	6,38	280,72	0,000	0,00		44,000	280,72	0,000	0,00	44,000	280,72	44,000	280,72	0,000	0,00
8	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	15,41	15,41	0,000	0,00		1,000	15,41	0,000	0,00	1,000	15,41	1,000	15,41	0,000	0,00
9	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,300	18,98	62,63	0,000	0,00		3,300	62,63	0,000	0,00	3,300	62,63	3,300	62,63	0,000	0,00
10	K	11900141P	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN nad 500	m	1,000	22,70	22,70	0,000	0,00		1,000	22,70	0,000	0,00	1,000	22,70	1,000	22,70	0,000	0,00
11	K	119001422	Dočasné zaistenie kábloV a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	11,81	25,98	0,000	0,00		2,200	25,98	0,000	0,00	2,200	25,98	2,200	25,98	0,000	0,00
12	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	201,978	11,74	2 371,22	0,000	0,00		201,978	2 371,22	0,000	0,00	50,000	587,00	50,000	587,00	151,978	1 784,22
24	*M*	*5834532300*	*Štrkodrva 0- 63 z*	*t*	*137,367*	*10,52*	*1 445,10*	0,000	0,00		137,367	1 445,10	0,000	0,00	30,000	315,60	30,000	315,60	107,367	1 129,50
25	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	57,030	18,07	1 030,53	0,000	0,00		57,030	1 030,53	0,000	0,00	10,000	180,70	10,000	180,70	47,030	849,83
26	*M*	*5833129000*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 STN EN 13242 + A1*	*t*	*107,907*	*16,65*	*1 796,65*	0,000	0,00		107,907	1 796,65	0,000	0,00	10,000	166,50	10,000	166,50	97,907	1 630,15
	D	2	Zakladanie				358,60		0,00	0,00		358,60		0,00		0,00		0,00		358,60
	D	4	Vodorovné konštrukcie				807,50		0,00	0,00		807,50		0,00		0,00		0,00		807,50
	D	5	Komunikácie				4 992,06		0,00	0,00		4 992,06		0,00		4 763,24		4 763,24		228,82
30	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,000	5,44	32,64	0,000	0,00		6,000	32,64	0,000	0,00	6,000	32,64	6,000	32,64	0,000	0,00
31	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	44,000	8,67	381,48	0,000	0,00		44,000	381,48	0,000	0,00	44,000	381,48	44,000	381,48	0,000	0,00
32	K	567123821	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, hr. 150 mm	m2	6,000	11,78	70,68	0,000	0,00		6,000	70,68	0,000	0,00	6,000	70,68	6,000	70,68	0,000	0,00
33	K	567143815	Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	44,000	19,27	847,88	0,000	0,00		44,000	847,88	0,000	0,00	44,000	847,88	44,000	847,88	0,000	0,00
34	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	50,000	2,17	108,50	0,000	0,00		50,000	108,50	0,000	0,00	50,000	108,50	50,000	108,50	0,000	0,00
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	103,000	2,25	231,75	0,000	0,00		103,000	231,75	0,000	0,00	1,300	2,93	1,300	2,93	101,700	228,82
36	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	6,000	16,01	96,06	0,000	0,00		6,000	96,06	0,000	0,00	6,000	96,06	6,000	96,06	0,000	0,00
37	K	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	103,000	20,01	2 061,03	0,000	0,00		103,000	2 061,03	0,000	0,00	103,000	2 061,03	103,000	2 061,03	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
38	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	44,000	26,41	1 162,04	0,000	0,00		44,000	1 162,04	0,000	0,00	44,000	1 162,04	44,000	1 162,04	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				3 600,06		0,00	0,00		3 600,06		0,00		0,00		0,00		3 600,06
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 889,78		0,00	0,00		2 889,78		0,00		0,00		0,00		2 889,78
	D	99	Presun hmôt HSV				12 950,74		0,00	0,00		12 950,74		0,00		6 475,37		6 475,37		6 475,37
50	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	373,543	34,67	12 950,74	0,000	0,00		373,543	12 950,74	0,000	0,00	186,772	6 475,37	186,772	6 475,37	186,772	6 475,37
	D	M	Práce a dodávky M				77 846,78		0,00	0,00		77 846,78		0,00		8 325,62		8 325,62		69 521,16
	D	21-M	Elektromontáže				640,35		0,00	0,00		640,35		0,00		0,00		0,00		640,35
	D	23-M	Montáže potrubia				72 918,38		0,00	0,00		72 918,38		0,00		8 325,62		8 325,62		64 592,76
55	K	230180022.1	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7 - chránička	m	66,000	2,41	159,06	0,000	0,00		66,000	159,06	0,000	0,00	66,000	159,06	66,000	159,06	0,000	0,00
56	*M*	*2860020060P*	*HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE chránička*	*m*	*72,270*	*8,29*	*599,12*	0,000	0,00		72,270	599,12	0,000	0,00	72,270	599,12	72,270	599,12	0,000	0,00
60	*M*	*2861100015P*	*Rúra HDPE, SDR 17, PN10, DN 450 - chránička*	*m*	*72,138*	*251,05*	*18 110,24*	0,000	0,00		72,138	18 110,24	0,000	0,00	24,000	6 025,20	24,000	6 025,20	48,138	12 085,04
61	K	230200126P	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 500	m	66,000	64,26	4 241,16	0,000	0,00		66,000	4 241,16	0,000	0,00	24,000	1 542,24	24,000	1 542,24	42,000	2 698,92
	D	95-M	Revízie				4 288,05		0,00	0,00		4 288,05		0,00		0,00		0,00		4 288,05

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 50-37-04 - Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov

Časť: SO 50-37-04.3 - trať km 4,514

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**56 297,68**		**0,00**	**0,00**		**56 297,68**		**0,00**		**29 550,09**		**29 550,09**		**26 747,59**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 907,19		0,00	0,00		23 907,19		0,00		18 337,68		18 337,68		5 569,51
	D	1	Zemné práce				12 720,98		0,00	0,00		12 720,98		0,00		8 138,18		8 138,18		4 582,80
1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	11,000	38,95	428,45	0,000	0,00		11,000	428,45	0,000	0,00	11,000	428,45	11,000	428,45	0,000	0,00
2	K	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	17,000	3,42	58,14	0,000	0,00		17,000	58,14	0,000	0,00	17,000	58,14	17,000	58,14	0,000	0,00
3	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	13,000	3,80	49,40	0,000	0,00		13,000	49,40	0,000	0,00	13,000	49,40	13,000	49,40	0,000	0,00
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	6,000	10,84	65,04	0,000	0,00		6,000	65,04	0,000	0,00	6,000	65,04	6,000	65,04	0,000	0,00
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	11,000	18,07	198,77	0,000	0,00		11,000	198,77	0,000	0,00	11,000	198,77	11,000	198,77	0,000	0,00
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,000	23,11	138,66	0,000	0,00		6,000	138,66	0,000	0,00	6,000	138,66	6,000	138,66	0,000	0,00
7	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	11,000	6,38	70,18	0,000	0,00		11,000	70,18	0,000	0,00	11,000	70,18	11,000	70,18	0,000	0,00
8	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	15,41	15,41	0,000	0,00		1,000	15,41	0,000	0,00	1,000	15,41	1,000	15,41	0,000	0,00
9	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	18,98	18,98	0,000	0,00		1,000	18,98	0,000	0,00	1,000	18,98	1,000	18,98	0,000	0,00
10	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,000	11,81	11,81	0,000	0,00		1,000	11,81	0,000	0,00	1,000	11,81	1,000	11,81	0,000	0,00
11	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	137,800	11,74	1 617,77	0,000	0,00		137,800	1 617,77	0,000	0,00	100,000	1 174,00	100,000	1 174,00	37,800	443,77
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	68,900	1,17	80,61	0,000	0,00		68,900	80,61	0,000	0,00	68,900	80,61	68,900	80,61	0,000	0,00
13	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	34,200	78,12	2 671,70	0,000	0,00		34,200	2 671,70	0,000	0,00	34,200	2 671,70	34,200	2 671,70	0,000	0,00
14	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	17,100	15,62	267,10	0,000	0,00		17,100	267,10	0,000	0,00	17,100	267,10	17,100	267,10	0,000	0,00
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	77,874	3,66	285,02	0,000	0,00		77,874	285,02	0,000	0,00	50,000	183,00	50,000	183,00	27,874	102,02
23	*M*	*5834532300*	*Štrkodrva 0- 63 z*	*t*	*112,612*	*10,52*	*1 184,68*	0,000	0,00		112,612	1 184,68	0,000	0,00	112,612	1 184,68	112,612	1 184,68	0,000	0,00
24	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,250	18,07	546,62	0,000	0,00		30,250	546,62	0,000	0,00	30,250	546,62	30,250	546,62	0,000	0,00
25	*M*	*5833129000*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 STN EN 13242 + A1*	*t*	*57,236*	*16,65*	*952,98*	0,000	0,00		57,236	952,98	0,000	0,00	57,236	952,98	57,236	952,98	0,000	0,00
26	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	87,100	0,26	22,65	0,000	0,00		87,100	22,65	0,000	0,00	87,100	22,65	87,100	22,65	0,000	0,00
	D	2	Zakladanie				89,65		0,00	0,00		89,65		0,00		0,00		0,00		89,65
	D	4	Vodorovné konštrukcie				507,53		0,00	0,00		507,53		0,00		507,53		507,53		0,00
28	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,050	50,50	507,53	0,000	0,00		10,050	507,53	0,000	0,00	10,050	507,53	10,050	507,53	0,000	0,00
	D	5	Komunikácie				1 045,98		0,00	0,00		1 045,98		0,00		1 045,98		1 045,98		0,00
29	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,000	5,44	32,64	0,000	0,00		6,000	32,64	0,000	0,00	6,000	32,64	6,000	32,64	0,000	0,00
30	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	11,000	8,67	95,37	0,000	0,00		11,000	95,37	0,000	0,00	11,000	95,37	11,000	95,37	0,000	0,00
31	K	567123821	Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, hr. 150 mm	m2	6,000	11,78	70,68	0,000	0,00		6,000	70,68	0,000	0,00	6,000	70,68	6,000	70,68	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
32	K	567143815	Podklad z kameniva spevn. cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 250 mm	m2	11,000	19,27	211,97	0,000	0,00		11,000	211,97	0,000	0,00	11,000	211,97	11,000	211,97	0,000	0,00
33	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	17,000	0,93	15,81	0,000	0,00		17,000	15,81	0,000	0,00	17,000	15,81	17,000	15,81	0,000	0,00
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	24,000	0,54	12,96	0,000	0,00		24,000	12,96	0,000	0,00	24,000	12,96	24,000	12,96	0,000	0,00
35	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	6,000	10,55	63,30	0,000	0,00		6,000	63,30	0,000	0,00	6,000	63,30	6,000	63,30	0,000	0,00
36	K	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	24,000	14,61	350,64	0,000	0,00		24,000	350,64	0,000	0,00	24,000	350,64	24,000	350,64	0,000	0,00
37	K	577164311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	11,000	17,51	192,61	0,000	0,00		11,000	192,61	0,000	0,00	11,000	192,61	11,000	192,61	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				1 014,74		0,00	0,00		1 014,74		0,00		1 014,74		1 014,74		0,00
38	K	877380011P	Montáž elektrotvarovky, objímky priamej PE100 SDR17/PN10 ELOFIT EME, D 160 mm	ks	20,000	16,29	325,80	0,000	0,00		20,000	325,80	0,000	0,00	20,000	325,80	20,000	325,80	0,000	0,00
39	*M*	*286530225400*	*Elektrotvarovka, elektrofúzna objímka priama PE100 SDR17 PFA/PN10 Elofit DME DN 160, GAWAPLAST*	*ks*	*20,000*	*22,63*	*452,60*	0,000	0,00		20,000	452,60	0,000	0,00	20,000	452,60	20,000	452,60	0,000	0,00
40	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	17,79	35,58	0,000	0,00		2,000	35,58	0,000	0,00	2,000	35,58	2,000	35,58	0,000	0,00
41	*M*	*552421800P*	*Poklop uzáverový - plyn*	*ks*	*2,000*	*26,07*	*52,14*	0,000	0,00		2,000	52,14	0,000	0,00	2,000	52,14	2,000	52,14	0,000	0,00
42	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	69,000	1,28	88,32	0,000	0,00		69,000	88,32	0,000	0,00	69,000	88,32	69,000	88,32	0,000	0,00
43	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	67,000	0,90	60,30	0,000	0,00		67,000	60,30	0,000	0,00	67,000	60,30	67,000	60,30	0,000	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				897,06		0,00	0,00		897,06		0,00		0,00		0,00		897,06
	D	99	Presun hmôt HSV				7 631,25		0,00	0,00		7 631,25		0,00		7 631,25		7 631,25		0,00
49	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	220,111	34,67	7 631,25	0,000	0,00		220,111	7 631,25	0,000	0,00	220,111	7 631,25	220,111	7 631,25	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				32 390,49		0,00	0,00		32 390,49		0,00		11 212,41		11 212,41		21 178,08
	D	21-M	Elektromontáže				640,35		0,00	0,00		640,35		0,00		640,35		640,35		0,00
50	K	21092P	Uzemňovacia sústava (prepojovací kábel - ochrana inž.sietí - prepojenie káblom CYKY 4x6 mm2)	kpl	1,000	640,35	640,35	0,000	0,00		1,000	640,35	0,000	0,00	1,000	640,35	1,000	640,35	0,000	0,00
	D	23-M	Montáže potrubia				27 462,09		0,00	0,00		27 462,09		0,00		10 572,06		10 572,06		16 890,03
52	K	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 40 - 200	úsek	1,000	176,89	176,89	0,000	0,00		1,000	176,89	0,000	0,00	1,000	176,89	1,000	176,89	0,000	0,00
53	K	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 40 - 200	m	67,000	1,45	97,15	0,000	0,00		67,000	97,15	0,000	0,00	67,000	97,15	67,000	97,15	0,000	0,00
54	K	230180022P	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7 - chránička	m	24,000	2,41	57,84	0,000	0,00		24,000	57,84	0,000	0,00	24,000	57,84	24,000	57,84	0,000	0,00
55	*M*	*2860020060P*	*HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE chránička*	*m*	*26,280*	*8,29*	*217,86*	0,000	0,00		26,280	217,86	0,000	0,00	26,280	217,86	26,280	217,86	0,000	0,00
56	K	230180027	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 8,2	m	18,000	3,59	64,62	0,000	0,00		18,000	64,62	0,000	0,00	18,000	64,62	18,000	64,62	0,000	0,00
57	*M*	*286246023P*	*Rúra plastová oranžovožltá pre rozvod plynu HDPE PE100 SDR11/PN16 D 90x8,2 mm*	*m*	*19,710*	*9,51*	*187,44*	0,000	0,00		19,710	187,44	0,000	0,00	19,710	187,44	19,710	187,44	0,000	0,00
58	*M*	*286141475P*	*Tesniaca manžeta 160/315*	*ks*	*6,000*	*93,71*	*562,26*	0,000	0,00		6,000	562,26	0,000	0,00	6,000	562,26	6,000	562,26	0,000	0,00
59	K	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9,1	m	67,000	5,55	371,85	0,000	0,00		67,000	371,85	0,000	0,00	67,000	371,85	67,000	371,85	0,000	0,00
60	*M*	*2862460270*	*Rúra plastová oranžovožltá pre rozvod plynu HDPE PE100 SDR17,6/PN10 D 160x9,1 mm, GAWAPLAST*	*m*	*73,365*	*20,13*	*1 476,84*	0,000	0,00		73,365	1 476,84	0,000	0,00	70,400	1 417,15	70,400	1 417,15	2,965	59,69
61	K	230202017P	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 315 mm - chránička	m	36,000	7,22	259,92	0,000	0,00		36,000	259,92	0,000	0,00	36,000	259,92	36,000	259,92	0,000	0,00
62	*M*	*286002016P*	*HDPE rúra PE100 315x17,9/12m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 - chránička*	*m*	*39,348*	*100,87*	*3 969,03*	0,000	0,00		39,348	3 969,03	0,000	0,00	39,348	3 969,03	39,348	3 969,03	0,000	0,00
63	K	230200124	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 350	m	24,000	52,82	1 267,68	0,000	0,00		24,000	1 267,68	0,000	0,00	24,000	1 267,68	24,000	1 267,68	0,000	0,00
64	K	230203012	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 160	ks	30,000	16,01	480,30	0,000	0,00		30,000	480,30	0,000	0,00	30,000	480,30	30,000	480,30	0,000	0,00
65	*M*	*286710000100*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST*	*ks*	*30,000*	*2,30*	*69,00*	0,000	0,00		30,000	69,00	0,000	0,00	30,000	69,00	30,000	69,00	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
66	K	230203154	Montáž kolena W30 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	ks	4,000	15,84	63,36	0,000	0,00		4,000	63,36	0,000	0,00	4,000	63,36	4,000	63,36	0,000	0,00
67	*M*	*286530021000*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 160 mm, WAVIN*	*ks*	*2,030*	*73,11*	*148,41*	0,000	0,00		2,030	148,41	0,000	0,00	2,000	146,22	2,000	146,22	0,030	2,19
68	*M*	*286530023900*	*Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 160 mm, WAVIN*	*ks*	*2,030*	*73,06*	*148,31*	0,000	0,00		2,030	148,31	0,000	0,00	2,030	148,31	2,030	148,31	0,000	0,00
69	K	230203570	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D160/DN150mm	ks	2,000	54,73	109,46	0,000	0,00		2,000	109,46	0,000	0,00	2,000	109,46	2,000	109,46	0,000	0,00
70	*M*	*2861668808*	*Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 sdr 11 DN 160/150 obj.č. 612787 FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*404,68*	*809,36*	0,000	0,00		2,000	809,36	0,000	0,00	2,000	809,36	2,000	809,36	0,000	0,00
73	K	230220016	Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	ks	3,000	17,48	52,44	0,000	0,00		3,000	52,44	0,000	0,00	3,000	52,44	3,000	52,44	0,000	0,00
74	*M*	*4220002830*	*Čuchačka D32 - 2x3,0m*	*ks*	*3,000*	*8,92*	*26,76*	0,000	0,00		3,000	26,76	0,000	0,00	3,000	26,76	3,000	26,76	0,000	0,00
75	*M*	*4220002831P*	*Ohrievací polyfúzny nástavec komplet s privarením*	*ks*	*2,000*	*8,58*	*17,16*	0,000	0,00		2,000	17,16	0,000	0,00	2,000	17,16	2,000	17,16	0,000	0,00
	D	95-M	Revízie				4 288,05		0,00	0,00		4 288,05		0,00		0,00		0,00		4 288,05

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva
Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 51-35-01 - Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení

Časť: SO 51-35-01.1 - Premostenie Kutlíkova - preložka VN ZSE

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**130 323,23**		**0,00**	**32,94**		**130 356,17**		**174,95**		**0,00**		**174,95**		**130 148,28**
	D	M	Práce a dodávky M				130 323,23		0,00	0,00		130 323,23		174,95		0,00		174,95		130 148,28
	D	22c-M-08	Projekčná a inžinierska činnosť				1 773,14		0,00	0,00		1 773,14		174,95		0,00		174,95		1 598,19
61	K	HSP-0803	Overenie dok. na oprávnenej organizácii	ks	1,000	174,95	174,95	0,000	0,00		1,000	174,95	1,000	174,95	0,000	0,00	1,000	174,95	0,000	0,00
			Valorizácia							32,94										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					32,94										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Objekt: SO 51-36-01 - Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení

Súpis vykonaných prác

Časť: SO 51-36-01.9 - Sitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 854,62**		**0,00**	**437,05**		**31 291,67**		**8 185,92**		**0,00**		**8 185,92**		**22 668,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 731,48		0,00	0,00		4 731,48		4 592,76		0,00		4 592,76		138,72
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 731,48		0,00	0,00		4 731,48		4 592,76		0,00		4 592,76		138,72
1	K	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	35,000	1,77	61,95	0,000	0,00		35,000	61,95	35,000	61,95	0,000	0,00	35,000	61,95	0,000	0,00
2	K	388793205	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	105,000	1,14	119,70	0,000	0,00		105,000	119,70	50,900	58,03	0,000	0,00	50,900	58,03	54,100	61,67
3	*M*	*286130074400-2*	*Káblová chránička HDPE 40*	*m*	*140,000*	*1,26*	*176,40*	0,000	0,00		140,000	176,40	133,900	168,71	0,000	0,00	133,900	168,71	6,100	7,69
4	K	388795101	Zaťahovanie kábelovodu 1x Multitube do 7 trubičiek, vonk.sieť	m	140,000	1,56	218,40	0,000	0,00		140,000	218,40	140,000	218,40	0,000	0,00	140,000	218,40	0,000	0,00
5	*M*	*286130078800-7*	*Zväzok mikrotrubičiek 7x M 10/8 mm (biela, modrá, žltá, čierna, zelená, oranžova, červená)*	*m*	*140,000*	*2,82*	*394,80*	0,000	0,00		140,000	394,80	140,000	394,80	0,000	0,00	140,000	394,80	0,000	0,00
6	K	388795581	Montáž rovnej spojky MATRIX	ks	2,000	17,15	34,30	0,000	0,00		2,000	34,30	2,000	34,30	0,000	0,00	2,000	34,30	0,000	0,00
7	*M*	*286130074350-3*	*Rovná spojka pre PE rúr s mikrotrubičkami (Ako: Matrix)*	*ks*	*2,000*	*47,76*	*95,52*	0,000	0,00		2,000	95,52	2,000	95,52	0,000	0,00	2,000	95,52	0,000	0,00
8	K	388795560	Montáž spojky na mikrotrubičke	ks	14,000	0,79	11,06	0,000	0,00		14,000	11,06	14,000	11,06	0,000	0,00	14,000	11,06	0,000	0,00
9	*M*	*286130078830-1*	*Spojka na mikrotrubičku MT 10/8*	*ks*	*14,000*	*1,83*	*25,62*	0,000	0,00		14,000	25,62	14,000	25,62	0,000	0,00	14,000	25,62	0,000	0,00
10	K	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	35,000	1,77	61,95	0,000	0,00		35,000	61,95	35,000	61,95	0,000	0,00	35,000	61,95	0,000	0,00
11	K	388793205	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	105,000	1,14	119,70	0,000	0,00		105,000	119,70	50,900	58,03	0,000	0,00	50,900	58,03	54,100	61,67
12	*M*	*286130074400-2*	*Káblová chránička HDPE 40*	*m*	*140,000*	*1,26*	*176,40*	0,000	0,00		140,000	176,40	133,900	168,71	0,000	0,00	133,900	168,71	6,100	7,69
13	K	388795562	Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm	ks	2,000	5,15	10,30	0,000	0,00		2,000	10,30	2,000	10,30	0,000	0,00	2,000	10,30	0,000	0,00
14	*M*	*286130074350-1*	*Spojka PE rúr (Ako: ACE Spojka 40 pre HDPE vedenie, 16 Bar, PP)*	*ks*	*2,000*	*7,43*	*14,86*	0,000	0,00		2,000	14,86	2,000	14,86	0,000	0,00	2,000	14,86	0,000	0,00
15	K	388793205	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	35,000	1,14	39,90	0,000	0,00		35,000	39,90	35,000	39,90	0,000	0,00	35,000	39,90	0,000	0,00
16	*M*	*286130074400-2*	*Káblová chránička HDPE 40*	*m*	*105,000*	*1,26*	*132,30*	0,000	0,00		105,000	132,30	105,000	132,30	0,000	0,00	105,000	132,30	0,000	0,00
17	K	388793011	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE do 12 mm do obsadenej trasy , miestna sieť	m	700,000	1,90	1 330,00	0,000	0,00		700,000	1 330,00	700,000	1 330,00	0,000	0,00	700,000	1 330,00	0,000	0,00
18	*M*	*286130078800*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 10/8 mm MICRO bezhalogénová, HDPE*	*m*	*700,000*	*0,89*	*623,00*	0,000	0,00		700,000	623,00	700,000	623,00	0,000	0,00	700,000	623,00	0,000	0,00
19	K	388795562	Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm	ks	2,000	5,15	10,30	0,000	0,00		2,000	10,30	2,000	10,30	0,000	0,00	2,000	10,30	0,000	0,00
20	*M*	*286130074350-1*	*Spojka PE rúr (Ako: ACE Spojka 40 pre HDPE vedenie, 16 Bar, PP)*	*ks*	*2,000*	*7,43*	*14,86*	0,000	0,00		2,000	14,86	2,000	14,86	0,000	0,00	2,000	14,86	0,000	0,00
21	K	388795560	Montáž spojky na mikrotrubičke	ks	2,000	0,79	1,58	0,000	0,00		2,000	1,58	2,000	1,58	0,000	0,00	2,000	1,58	0,000	0,00
22	*M*	*286130078830-1*	*Spojka na mikrotrubičku MT 10/8*	*ks*	*2,000*	*1,83*	*3,66*	0,000	0,00		2,000	3,66	2,000	3,66	0,000	0,00	2,000	3,66	0,000	0,00
23	K	388793011	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE do 12 mm do obsadenej trasy , miestna sieť	m	280,000	1,90	532,00	0,000	0,00		280,000	532,00	280,000	532,00	0,000	0,00	280,000	532,00	0,000	0,00
24	*M*	*286130078830-2*	*Spojka na mikrotrubičku m 12/10*	*ks*	*4,000*	*2,00*	*8,00*	0,000	0,00		4,000	8,00	4,000	8,00	0,000	0,00	4,000	8,00	0,000	0,00
25	*M*	*286130078900*	*Káblová chránička CHR-SILIKORE D 12/10 mm MICRO bezhalogénová, HDPE*	*m*	*280,000*	*1,02*	*285,60*	0,000	0,00		280,000	285,60	280,000	285,60	0,000	0,00	280,000	285,60	0,000	0,00
26	K	388995051-1	Montáž krycích dosiek kábelových-1m	m	91,000	0,46	41,86	0,000	0,00		91,000	41,86	91,000	41,86	0,000	0,00	91,000	41,86	0,000	0,00
27	*M*	*283130000400-1*	*Krycia doska z PVC pre káble, lxšxhr 1000x200x7 mm,*	*m*	*91,000*	*2,06*	*187,46*	0,000	0,00		91,000	187,46	91,000	187,46	0,000	0,00	91,000	187,46	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				26 123,14		0,00	0,00		26 123,14		3 593,16		0,00		3 593,16		22 529,98
	D	O01	Ostatné				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				8 693,44		0,00	0,00		8 693,44		321,84		0,00		321,84		8 371,60
29	K	220180322-2	Preloženie existujúceho vedenia do žľabu vrátane príprav.a záver.prác + dozor správcu vedenia	m	18,000	15,44	277,92	0,000	0,00		18,000	277,92	18,000	277,92	0,000	0,00	18,000	277,92	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
44	*M*	*3412611726*	*Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)*	*ks*	*10,000*	*14,64*	*146,40*	0,000	0,00		10,000	146,40	3,000	43,92	0,000	0,00	3,000	43,92	7,000	102,48
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				17 429,70		0,00	0,00		17 429,70		3 271,32		0,00		3 271,32		14 158,38
45	K	460050602-2	Sondážny výkop (jama 1,5x1,5x1,8) ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	16,200	45,74	740,99	0,000	0,00		16,200	740,99	16,200	740,99	0,000	0,00	16,200	740,99	0,000	0,00
46	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	16,200	8,58	139,00	0,000	0,00		16,200	139,00	8,000	68,64	0,000	0,00	8,000	68,64	8,200	70,36
47	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	104,500	12,81	1 338,65	0,000	0,00		104,500	1 338,65	96,900	1 241,29	0,000	0,00	96,900	1 241,29	7,600	97,36
48	K	460201054	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	18,000	15,44	277,92	0,000	0,00		18,000	277,92	18,000	277,92	0,000	0,00	18,000	277,92	0,000	0,00
49	K	460201504	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 140 cm širokej a 150 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	45,000	36,02	1 620,90	0,000	0,00		45,000	1 620,90	16,000	576,32	0,000	0,00	16,000	576,32	29,000	1 044,58
54	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	250,000	0,11	27,50	0,000	0,00		250,000	27,50	48,000	5,28	0,000	0,00	48,000	5,28	202,000	22,22
55	*M*	*283230008000-1*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m*	*m*	*250,000*	*2,29*	*572,50*	0,000	0,00		250,000	572,50	98,900	226,48	0,000	0,00	98,900	226,48	151,100	346,02
60	K	460561504	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 140 cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	45,000	8,40	378,00	0,000	0,00		45,000	378,00	16,000	134,40	0,000	0,00	16,000	134,40	29,000	243,60
			Valorizácia							437,05										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					437,05										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 51-37-02 - Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov

Časť: SO 51-37-02.2 - Premostenie Kutlíková - preložka plynovodu VTL

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**90 336,87**		**0,00**	**0,00**		**90 336,87**		**85 202,64**		**136,35**		**85 338,99**		**4 997,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				43 108,16		0,00	0,00		43 108,16		42 527,91		136,35		42 664,26		443,90
	D	1	Zemné práce				41 895,58		0,00	0,00		41 895,58		41 451,68		0,00		41 451,68		443,90
1	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,000	18,98	56,94	0,000	0,00		3,000	56,94	3,000	56,94		0,00	3,000	56,94	0,000	0,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,580	20,99	683,85	0,000	0,00		32,580	683,85	32,580	683,85		0,00	32,580	683,85	0,000	0,00
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,290	1,17	19,06	0,000	0,00		16,290	19,06	16,290	19,06		0,00	16,290	19,06	0,000	0,00
4	K	141721116P	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, vonk. priem. 225mm	m	210,000	109,11	22 913,10	0,000	0,00		210,000	22 913,10	210,000	22 913,10		0,00	210,000	22 913,10	0,000	0,00
5	*M*	*142110003400*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0*	*m*	*210,000*	*80,73*	*16 953,30*	0,000	0,00		210,000	16 953,30	210,000	16 953,30		0,00	210,000	16 953,30	0,000	0,00
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	65,160	4,22	274,98	0,000	0,00		65,160	274,98	65,160	274,98		0,00	65,160	274,98	0,000	0,00
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	65,160	2,69	175,28	0,000	0,00		65,160	175,28	65,160	175,28		0,00	65,160	175,28	0,000	0,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,135	4,57	50,89	0,000	0,00		11,135	50,89	8,150	37,25		0,00	8,150	37,25	2,985	13,64
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	300,645	0,46	138,30	0,000	0,00		300,645	138,30	220,050	101,22		0,00	220,050	101,22	80,595	37,08
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,445	3,91	83,85	0,000	0,00		21,445	83,85	6,000	23,46		0,00	6,000	23,46	15,445	60,39
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,435	18,07	152,42	0,000	0,00		8,435	152,42	4,435	80,14		0,00	4,435	80,14	4,000	72,28
15	*M*	*5833129000*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 STN EN 13242 + A1*	*t*	*15,960*	*16,65*	*265,73*	0,000	0,00		15,960	265,73	7,900	131,54		0,00	7,900	131,54	8,060	134,19
16	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	26,000	0,26	6,76	0,000	0,00		26,000	6,76	6,000	1,56		0,00	6,000	1,56	20,000	5,20
	D	4	Vodorovné konštrukcie				136,35		0,00	0,00		136,35		0,00		136,35		136,35		0,00
17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,700	50,50	136,35	0,000	0,00		2,700	136,35	0,000	0,00	2,700	136,35	2,700	136,35	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 076,23		0,00	0,00		1 076,23		1 076,23		0,00		1 076,23		0,00
18	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,042	34,67	1 076,23	0,000	0,00		31,042	1 076,23	31,042	1 076,23		0,00	31,042	1 076,23	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				47 228,71		0,00	0,00		47 228,71		42 674,73		0,00		42 674,73		4 553,98
	D	23-M	Montáže potrubia				47 228,71		0,00	0,00		47 228,71		42 674,73		0,00		42 674,73		4 553,98
19	K	230011101	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6.3	m	18,000	13,10	235,80	0,000	0,00		18,000	235,80	18,000	235,80		0,00	18,000	235,80	0,000	0,00
20	*M*	*142110003400*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0*	*m*	*18,000*	*80,73*	*1 453,14*	0,000	0,00		18,000	1 453,14	18,000	1 453,14		0,00	18,000	1 453,14	0,000	0,00
21	K	230120177P	Prepojenie potrubia do D 200/100 - ostrý prepoj VTL vtátane uzatváracej a odbočnej tvarovky	ks	1,000	45 539,77	45 539,77	0,000	0,00		1,000	45 539,77	0,900	40 985,79		0,00	0,900	40 985,79	0,100	4 553,98

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 60-31-01 - Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia

Časť: SO 60-31-01.1 - Odstránenie stavieb

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**814 529,31**		**153 959,96**	**10 881,32**		**979 370,60**		**476 847,79**		**0,00**		**476 847,79**		**491 641,49**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				814 529,31		153 959,96	0,00		968 489,28		476 847,79		0,00		476 847,79		491 641,49
	D	1	Zemné práce				16 989,03		0,00	0,00		16 989,03		14 386,70		0,00		14 386,70		2 602,33
2	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 710,790	1,37	2 343,78	0,000	0,00		1 710,790	2 343,78	1 508,900	2 067,19	0,000	0,00	1 508,900	2 067,19	201,890	276,59
3	K	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1 710,790	1,94	3 318,93	0,000	0,00		1 710,790	3 318,93	1 508,900	2 927,27	0,000	0,00	1 508,900	2 927,27	201,890	391,66
5	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 710,790	5,49	9 392,24	0,000	0,00		1 710,790	9 392,24	1 710,790	9 392,24	0,000	0,00	1 710,790	9 392,24	0,000	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				797 314,78		153 959,96	0,00		951 274,75		462 461,09		0,00		462 461,09		488 813,66
6	K	97807121P	Odsekanie a odstránenie izolácie zvislej, -0,02300t	m2	2 962,960	6,86	20 325,91	3 459,840	23 734,50		6 422,800	44 060,41	6 422,800	44 060,41	0,000	0,00	6 422,800	44 060,41	0,000	0,00
7	K	97807125P	Odsekanie a odstránenie izolácie vodorovnej, -0,02300t	m2	3 747,780	8,12	30 431,97	4 499,020	36 532,04		8 246,800	66 964,02	8 246,800	66 964,02	0,000	0,00	8 246,800	66 964,02	0,000	0,00
13	K	981511112	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z tehál alebo tvárnic na maltu cementovú, -2,00400t	m3	1 112,349	79,39	88 309,39	0,000	0,00		1 112,349	88 309,39	587,600	46 649,56	0,000	0,00	587,600	46 649,56	524,749	41 659,83
14	K	981511113	Demolácia konštrukcií objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého, -2,38000t	m3	1 663,513	49,17	81 794,93	0,000	0,00		1 663,513	81 794,93	448,300	22 042,91	0,000	0,00	448,300	22 042,91	1 215,213	59 752,02
15	K	981511114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	3 374,099	56,03	189 050,77	1 672,201	93 693,42		5 046,300	282 744,19	5 046,300	282 744,19	0,000	0,00	5 046,300	282 744,19	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				225,50		0,00	0,00		225,50		0,00		0,00		0,00		225,50
			Valorizácia							10 881,32										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					10 881,32										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 60-31-01 - Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia

Časť: SO 60-31-01.2 - Odhumusovanie a úpravy terénu

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**530 772,67**		**0,00**	**1 084,19**		**531 856,86**		**40 292,01**		**-3 036,03**		**37 255,98**		**493 516,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				530 772,67		0,00	0,00		530 772,67		40 292,01		-3 036,03		37 255,98		493 516,69
	D	1	Zemné práce				438 485,34		0,00	0,00		438 485,34		40 292,01		-3 036,03		37 255,98		401 229,36
1	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	6 175,000	1,37	8 459,75	0,000	0,00		6 175,000	8 459,75	6 175,000	8 459,75	0,000	0,00	6 175,000	8 459,75	0,000	0,00
2		122102504	Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 1 a 2 nad 10 000 do 30 000 m3	m3	11 380,000	1,65	18 777,00	0,000	0,00		11 380,000	18 777,00	2 131,300	3 516,65	-1 350,500	-2 228,33	780,800	1 288,32	10 599,200	17 488,68
5	K	162404122	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	6 175,000	1,78	10 991,50	0,000	0,00		6 175,000	10 991,50	6 175,000	10 991,50	0,000	0,00	6 175,000	10 991,50	0,000	0,00
6	K	162504142	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 10000 do 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11 465,000	2,16	24 764,40	0,000	0,00		11 465,000	24 764,40	2 131,300	4 603,61	-1 350,500	-2 917,08	780,800	1 686,53	10 684,200	23 077,87
8	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	6 175,000	1,37	8 459,75	0,000	0,00		6 175,000	8 459,75	6 175,000	8 459,75	0,000	0,00	6 175,000	8 459,75	0,000	0,00
9	K	171101112	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	12 990,000	2,66	34 553,40	0,000	0,00		12 990,000	34 553,40	0,000	0,00	793,000	2 109,38	793,000	2 109,38	12 197,000	32 444,02
12	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	6 175,000	0,69	4 260,75	0,000	0,00		6 175,000	4 260,75	6 175,000	4 260,75	0,000	0,00	6 175,000	4 260,75	0,000	0,00
	D	2	Zakladanie				23 680,69		0,00	0,00		23 680,69		0,00		0,00		0,00		23 680,69
	D	4	Vodorovné konštrukcie				71,96		0,00	0,00		71,96		0,00		0,00		0,00		71,96
	D	8	Rúrové vedenie				2 632,18		0,00	0,00		2 632,18		0,00		0,00		0,00		2 632,18
	D	99	Presun hmôt HSV				65 902,50		0,00	0,00		65 902,50		0,00		0,00		0,00		65 902,50
			Valorizácia							1 084,19										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					1 084,19										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 60-31-01 - Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia

Časť: SO 60-31-01.3 - Výrub drevín

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**113 674,96**		**0,00**	**294,49**		**113 969,45**		**38 892,22**		**0,00**		**38 892,22**		**74 782,74**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				113 674,96		0,00	0,00		113 674,96		38 892,22		0,00		38 892,22		74 782,74
	D	1	Zemné práce				107 546,99		0,00	0,00		107 546,99		38 863,67		0,00		38 863,67		68 683,32
1	K	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 991,700	1,74	5 205,56	0,000	0,00		2 991,700	5 205,56	2 991,700	5 205,56	0,000	0,00	2 991,700	5 205,56	0,000	0,00
2	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	308,000	6,53	2 011,24	0,000	0,00		308,000	2 011,24	308,000	2 011,24	0,000	0,00	308,000	2 011,24	0,000	0,00
3	K	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	65,000	11,71	761,15	0,000	0,00		65,000	761,15	65,000	761,15	0,000	0,00	65,000	761,15	0,000	0,00
4	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	18,000	18,71	336,78	0,000	0,00		18,000	336,78	18,000	336,78	0,000	0,00	18,000	336,78	0,000	0,00
5	K	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	9,000	26,77	240,93	0,000	0,00		9,000	240,93	9,000	240,93	0,000	0,00	9,000	240,93	0,000	0,00
6	K	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou	ks	6,000	39,66	237,96	0,000	0,00		6,000	237,96	6,000	237,96	0,000	0,00	6,000	237,96	0,000	0,00
7	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	308,000	9,56	2 944,48	0,000	0,00		308,000	2 944,48	305,000	2 915,80	0,000	0,00	305,000	2 915,80	3,000	28,68
8	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	65,000	21,83	1 418,95	0,000	0,00		65,000	1 418,95	65,000	1 418,95	0,000	0,00	65,000	1 418,95	0,000	0,00
9	K	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	18,000	32,92	592,56	0,000	0,00		18,000	592,56	17,000	559,64	0,000	0,00	17,000	559,64	1,000	32,92
10	K	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	9,000	56,49	508,41	0,000	0,00		9,000	508,41	9,000	508,41	0,000	0,00	9,000	508,41	0,000	0,00
11	K	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	6,000	72,44	434,64	0,000	0,00		6,000	434,64	6,000	434,64	0,000	0,00	6,000	434,64	0,000	0,00
12	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2 991,700	1,97	5 893,65	0,000	0,00		2 991,700	5 893,65	2 991,700	5 893,65	0,000	0,00	2 991,700	5 893,65	0,000	0,00
14	K	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	308,000	0,85	261,80	0,000	0,00		308,000	261,80	305,000	259,25	0,000	0,00	305,000	259,25	3,000	2,55
15	K	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	65,000	4,64	301,60	0,000	0,00		65,000	301,60	65,000	301,60	0,000	0,00	65,000	301,60	0,000	0,00
16	K	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	18,000	12,52	225,36	0,000	0,00		18,000	225,36	17,000	212,84	0,000	0,00	17,000	212,84	1,000	12,52
17	K	162401414	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	9,000	19,65	176,85	0,000	0,00		9,000	176,85	9,000	176,85	0,000	0,00	9,000	176,85	0,000	0,00
18	K	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	6,000	27,79	166,74	0,000	0,00		6,000	166,74	6,000	166,74	0,000	0,00	6,000	166,74	0,000	0,00
24	K	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	308,000	14,90	4 589,20	0,000	0,00		308,000	4 589,20	305,000	4 544,50	0,000	0,00	305,000	4 544,50	3,000	44,70
25	K	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	65,000	31,95	2 076,75	0,000	0,00		65,000	2 076,75	65,000	2 076,75	0,000	0,00	65,000	2 076,75	0,000	0,00
26	K	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	18,000	74,43	1 339,74	0,000	0,00		18,000	1 339,74	17,000	1 265,31	0,000	0,00	17,000	1 265,31	1,000	74,43
27	K	162501414	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	9,000	130,78	1 177,02	0,000	0,00		9,000	1 177,02	9,000	1 177,02	0,000	0,00	9,000	1 177,02	0,000	0,00
28	K	162501415	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	ks	6,000	171,01	1 026,06	0,000	0,00		6,000	1 026,06	6,000	1 026,06	0,000	0,00	6,000	1 026,06	0,000	0,00
34	K	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	308,000	3,25	1 001,00	0,000	0,00		308,000	1 001,00	305,000	991,25	0,000	0,00	305,000	991,25	3,000	9,75
35	K	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	65,000	12,24	795,60	0,000	0,00		65,000	795,60	65,000	795,60	0,000	0,00	65,000	795,60	0,000	0,00
36	K	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	18,000	22,69	408,42	0,000	0,00		18,000	408,42	17,000	385,73	0,000	0,00	17,000	385,73	1,000	22,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
37	K	162601414	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	9,000	28,38	255,42	0,000	0,00		9,000	255,42	9,000	255,42	0,000	0,00	9,000	255,42	0,000	0,00
38	K	162601415	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m	ks	6,000	37,38	224,28	0,000	0,00		6,000	224,28	6,000	224,28	0,000	0,00	6,000	224,28	0,000	0,00
44	K	174201201	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	308,000	3,09	951,72	0,000	0,00		308,000	951,72	305,000	942,45	0,000	0,00	305,000	942,45	3,000	9,27
45	K	174201202	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	65,000	6,61	429,65	0,000	0,00		65,000	429,65	65,000	429,65	0,000	0,00	65,000	429,65	0,000	0,00
46	K	174201203	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm	ks	18,000	12,74	229,32	0,000	0,00		18,000	229,32	17,000	216,58	0,000	0,00	17,000	216,58	1,000	12,74
47	K	174201204	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 700 do 900 mm	ks	9,000	28,22	253,98	0,000	0,00		9,000	253,98	9,000	253,98	0,000	0,00	9,000	253,98	0,000	0,00
48	K	174201205	Zásyp jám po pňoch nad 900 mm výkopkom	ks	6,000	51,18	307,08	0,000	0,00		6,000	307,08	6,000	307,08	0,000	0,00	6,000	307,08	0,000	0,00
50	K	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	326,400	15,13	4 938,43	0,000	0,00		326,400	4 938,43	154,000	2 330,02	0,000	0,00	154,000	2 330,02	172,400	2 608,41
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 069,49		0,00	0,00		6 069,49		0,00		0,00		0,00		6 069,49
	D	99	Presun hmôt HSV				58,48		0,00	0,00		58,48		28,55		0,00		28,55		29,93
53	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	3,073	19,03	58,48	0,000	0,00		3,073	58,48	1,500	28,55	0,000	0,00	1,500	28,55	1,573	29,93
			Valorizácia							294,49										
V1			Valorizácia za 1Q/2022, koeficient 3,37%	%	3,37%					133,93										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					155,18										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					5,38										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 60-35-12 - VN 22kV vedenie km 5,700

Časť: SO 60-35-12.1 - VN 22kV vedenie km 5,700

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**116 461,22**		**0,00**	**6 925,82**		**123 387,04**		**109 097,64**		**0,00**		**109 097,64**		**7 363,58**
	D	M	Práce a dodávky M				116 461,22		0,00	0,00		116 461,22		109 097,64		0,00		109 097,64		7 363,58
	D	21-M	155 - Elektromontáže				23 534,69		0,00	0,00		23 534,69		22 711,49		0,00		22 711,49		823,20
1	K	921 21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu (B príkaz)	kpl	1,000	5 831,61	5 831,61	0,000	0,00		1,000	5 831,61	1,000	5 831,61	0,000	0,00	1,000	5 831,61	0,000	0,00
2	K	921 21329-00101	Zaistenie vypnutého stavu (Zabezpečenie beznapäťovéhob stavu zo všetkých smerov na danej linke VN 22kV)	kpl	12,000	228,70	2 744,40	0,000	0,00		12,000	2 744,40	12,000	2 744,40	0,000	0,00	12,000	2 744,40	0,000	0,00
3	K	921 21329-00102	Zaistenie vypnutého stavu	hod	16,000	102,91	1 646,56	0,000	0,00		16,000	1 646,56	16,000	1 646,56	0,000	0,00	16,000	1 646,56	0,000	0,00
4	K	921 21329-0020	Manipulácia v sieti VN	hod	16,000	34,30	548,80	0,000	0,00		16,000	548,80	16,000	548,80	0,000	0,00	16,000	548,80	0,000	0,00
5	K	921 21329-0040	Drobné elektroinštalačné práce	hod	16,000	22,87	365,92	0,000	0,00		16,000	365,92	16,000	365,92	0,000	0,00	16,000	365,92	0,000	0,00
6	K	921 21329-0090	Meranie izolačného stavu VN káblového vedenia	kpl	6,000	846,18	5 077,08	0,000	0,00		6,000	5 077,08	6,000	5 077,08	0,000	0,00	6,000	5 077,08	0,000	0,00
8	K	921 21329-00206	Manipulácia v sieti VN (Opatrné ručné odokrytie vedenia VN 22 kV v úseku pre 3 linky)	hod	16,000	29,16	466,56	0,000	0,00		16,000	466,56	16,000	466,56	0,000	0,00	16,000	466,56	0,000	0,00
9	K	921 21329-00202	Manipulácia v sieti VN (Obnaženie vedenia a príprava na jeho vloženie do chráničky)	hod	16,000	28,59	457,44	0,000	0,00		16,000	457,44	16,000	457,44	0,000	0,00	16,000	457,44	0,000	0,00
10	K	921 21095-0101	Štítok označovací na kábel	ks	12,000	0,35	4,20	0,000	0,00		12,000	4,20	12,000	4,20	0,000	0,00	12,000	4,20	0,000	0,00
11	K	358 90017	Štítok označovací na kábel	ks	12,000	0,24	2,88	0,000	0,00		12,000	2,88	12,000	2,88	0,000	0,00	12,000	2,88	0,000	0,00
12	K	210950111	Zväzkovanie 1-žilových káblov VN typ: EXRM 0302-500	ks	250,000	0,42	105,00	0,000	0,00		250,000	105,00	250,000	105,00	0,000	0,00	250,000	105,00	0,000	0,00
13	K	2109501111	Zväzkovanie 1-žilových káblov VN	ks	250,000	0,14	35,00	0,000	0,00		250,000	35,00	250,000	35,00	0,000	0,00	250,000	35,00	0,000	0,00
14	K	8981700061	Osadenie káblovej šachty, lôžko, práce, obsyp	ks	2,000	147,05	294,10	0,000	0,00		2,000	294,10	2,000	294,10	0,000	0,00	2,000	294,10	0,000	0,00
15	K	898170006	Káblová šachta 1400x2100x1100 mm s poklopom a nosnosťou 40 ton, prípravou a materiálom na osadenie, vstupy, tesnenia	ks	2,000	2 565,97	5 131,94	0,000	0,00		2,000	5 131,94	2,000	5 131,94	0,000	0,00	2,000	5 131,94	0,000	0,00
	D	46-M	202 Zemné práca vykonávané pri externých montážach				87 578,36		0,00	0,00		87 578,36		82 601,18		0,00		82 601,18		4 977,18
16	K	345 65810038	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna	m	250,000	6,84	1 710,00	0,000	0,00		250,000	1 710,00	250,000	1 710,00	0,000	0,00	250,000	1 710,00	0,000	0,00
17	K	345 658100381	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - spojka	ks	10,000	11,33	113,30	0,000	0,00		10,000	113,30	10,000	113,30	0,000	0,00	10,000	113,30	0,000	0,00
18	K	345 658100382	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - tesniaci krúžok	ks	14,000	9,06	126,84	0,000	0,00		14,000	126,84	14,000	126,84	0,000	0,00	14,000	126,84	0,000	0,00
19	K	345 658100383	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001990 : FXK 200, čierna - ukončovací uzáver	ks	4,000	30,19	120,76	0,000	0,00		4,000	120,76	4,000	120,76	0,000	0,00	4,000	120,76	0,000	0,00
20	K	210010624	Chránička, voľne ložená, 200 mm	m	250,000	3,99	997,50	0,000	0,00		250,000	997,50	250,000	997,50	0,000	0,00	250,000	997,50	0,000	0,00
21	K	345 658100384	Delená korugovaná chránička priemeru 160 (200) mm, vrátane spojok a tesnenia	m	640,000	35,21	22 534,40	0,000	0,00		640,000	22 534,40	640,000	22 534,40	0,000	0,00	640,000	22 534,40	0,000	0,00
22	K	210011444	Chránička, delená	m	640,000	6,77	4 332,80	0,000	0,00		640,000	4 332,80	136,000	920,72	0,000	0,00	136,000	920,72	504,000	3 412,08
23	K	369165000000	HDPE trubka, priemer 40 mm, pre prípravu na optické siete	m	250,000	1,54	385,00	0,000	0,00		250,000	385,00	250,000	385,00	0,000	0,00	250,000	385,00	0,000	0,00
24	K	369165500000	Koncovka pre HDPE trubku priemeru 40 mm	ks	4,000	4,76	19,04	0,000	0,00		4,000	19,04	4,000	19,04	0,000	0,00	4,000	19,04	0,000	0,00
25	K	3889952R	Montáž, Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 100 uložená voľne	m	250,000	1,28	320,00	0,000	0,00		250,000	320,00	250,000	320,00	0,000	0,00	250,000	320,00	0,000	0,00
26	K	921 21329-00203	Manipulácia v sieti VN (Vytvorenie lôžka a obetónovania chráničiek pod ,,električkou", podľa rezov vo výkresoch)	kpl	3,000	2 624,29	7 872,87	0,000	0,00		3,000	7 872,87	3,000	7 872,87	0,000	0,00	3,000	7 872,87	0,000	0,00
27	K	946 46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou	m	1 160,000	0,69	800,40	0,000	0,00		1 160,000	800,40	1 160,000	800,40	0,000	0,00	1 160,000	800,40	0,000	0,00
28	K	921 AN33570	Fólia výstražná šírky 33 mm, červenej farby	m	1 160,000	0,11	127,60	0,000	0,00		1 160,000	127,60	1 160,000	127,60	0,000	0,00	1 160,000	127,60	0,000	0,00
29	K	946 46008-0001	Betónový základ do zeminy + obetónovanie	m3	90,000	53,88	4 849,20	0,000	0,00		90,000	4 849,20	90,000	4 849,20	0,000	0,00	90,000	4 849,20	0,000	0,00
30	K	589 351500	Betón (do lôžka)	m3	60,000	90,98	5 458,80	0,000	0,00		60,000	5 458,80	60,000	5 458,80	0,000	0,00	60,000	5 458,80	0,000	0,00
31	K	589 3515001	Betón (do káblového lôžka)	m3	30,000	90,98	2 729,40	0,000	0,00		30,000	2 729,40	30,000	2 729,40	0,000	0,00	30,000	2 729,40	0,000	0,00
32	K	581 512400	Piesok riečny (do káblového výkopu)	m3	120,000	10,73	1 287,60	0,000	0,00		120,000	1 287,60	120,000	1 287,60	0,000	0,00	120,000	1 287,60	0,000	0,00
33	K	460200vyt	Geodetické vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,760	1 166,35	886,43	0,000	0,00		0,760	886,43	0,760	886,43	0,000	0,00	0,760	886,43	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
34	K	4602001vyt	Geodetické vytýčenie novej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	1,240	874,76	1 084,70	0,000	0,00		1,240	1 084,70	1,240	1 084,70	0,000	0,00	1,240	1 084,70	0,000	0,00
35	K	460200geo	Geodetické zameranie po montáži	km	1,240	874,76	1 084,70	0,000	0,00		1,240	1 084,70	1,240	1 084,70	0,000	0,00	1,240	1 084,70	0,000	0,00
36	K	460200ing	Zistenie inžinierských sieti v trase v šírke 5 m	km	0,300	1 749,53	524,86	0,000	0,00		0,300	524,86	0,300	524,86	0,000	0,00	0,300	524,86	0,000	0,00
37	K	919770000	Rozrezanie betónu, resp. asfaltu - realizuje sa v rámci stavby	m2	30,000	37,61	1 128,30	0,000	0,00		30,000	1 128,30	30,000	1 128,30	0,000	0,00	30,000	1 128,30	0,000	0,00
39	K	460200313.S	Výkop 1300x500 mm (hl. x š.)	m	80,000	15,95	1 276,00	0,000	0,00		80,000	1 276,00	80,000	1 276,00	0,000	0,00	80,000	1 276,00	0,000	0,00
40	K	460201493.S	Výkop 1300x1400 mm (hl. x š.)	m	250,000	47,88	11 970,00	0,000	0,00		250,000	11 970,00	250,000	11 970,00	0,000	0,00	250,000	11 970,00	0,000	0,00
41	K	135550000	Výkop na prehĺbenie pod električku	m3	30,000	72,78	2 183,40	0,000	0,00		30,000	2 183,40	30,000	2 183,40	0,000	0,00	30,000	2 183,40	0,000	0,00
42	K	460070613.S	Jama pre káblovú šachtu, zásyp, zhutnenie	ks	2,000	257,53	515,06	0,000	0,00		2,000	515,06	2,000	515,06	0,000	0,00	2,000	515,06	0,000	0,00
43	K	460560313.S	Zához 1300x500 mm (hl. x š.)	m	80,000	6,77	541,60	0,000	0,00		80,000	541,60	80,000	541,60	0,000	0,00	80,000	541,60	0,000	0,00
44	K	460561493.S	Zához 1300x1250 mm (hl. x š.)	m	250,000	19,10	4 775,00	0,000	0,00		250,000	4 775,00	250,000	4 775,00	0,000	0,00	250,000	4 775,00	0,000	0,00
45	K	46056151.S	Zához na prehĺbenie pod električku	m	30,000	25,48	764,40	0,000	0,00		30,000	764,40	30,000	764,40	0,000	0,00	30,000	764,40	0,000	0,00
46	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	80,000	1,93	154,40	0,000	0,00		80,000	154,40	80,000	154,40	0,000	0,00	80,000	154,40	0,000	0,00
47	K	460420041.S	Vytvorenie pieskového lôžka. Výška 10 cm, šírka 150 cm - cena zložená vynásobením	m	250,000	6,95	1 737,50	0,000	0,00		250,000	1 737,50	250,000	1 737,50	0,000	0,00	250,000	1 737,50	0,000	0,00
48	K	460600001.S	Odvoz zeminy	m3	200,000	10,18	2 036,00	0,000	0,00		200,000	2 036,00	200,000	2 036,00	0,000	0,00	200,000	2 036,00	0,000	0,00
49	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	1 160,000	0,69	800,40	0,000	0,00		1 160,000	800,40	1 160,000	800,40	0,000	0,00	1 160,000	800,40	0,000	0,00
50	K	460620013.S	Provizórna úprava terénu	m2	300,000	2,55	765,00	0,000	0,00		300,000	765,00	300,000	765,00	0,000	0,00	300,000	765,00	0,000	0,00
	D	22c-M-08	Projekčná a inžinierska činnosť				1 773,14		0,00	0,00		1 773,14		209,94		0,00		209,94		1 563,20
53	K	921 21329-10001	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy - projekt skutočného vyhotovenia	hod	40,000		0,00	0,000	0,00		40,000	0,00	40,000	0,00	0,000	0,00	40,000	0,00	0,000	0,00
54	K	HSP-0801	1 paré v tlačenej forme	ks	1,000	34,99	34,99	0,000	0,00		1,000	34,99	1,000	34,99	0,000	0,00	1,000	34,99	0,000	0,00
56	K	HSP-0803	Overenie dok. na oprávnenej organizácii	ks	1,000	174,95	174,95	0,000	0,00		1,000	174,95	1,000	174,95	0,000	0,00	1,000	174,95	0,000	0,00
	D	22c-M-09	Podružné rozpočtové náklady				3 392,07		0,00	0,00		3 392,07		3 392,07		0,00		3 392,07		0,00
57	K	HSP-0951	Odvoz a likvidácia odpadu zo súhrnných rozpočtových nákladov	%	1 130,692	1,00	1 130,69	0,000	0,00		1 130,692	1 130,69	1 130,692	1 130,69	0,000	0,00	1 130,692	1 130,69	0,000	0,00
58	K	HSP-0954	Dopravné náklady z dodávky - presun po stavenisku, vertikálna, horizontalna doprava	%	1 130,692	1,00	1 130,69	0,000	0,00		1 130,692	1 130,69	1 130,692	1 130,69	0,000	0,00	1 130,692	1 130,69	0,000	0,00
59	K	HSP-0955	Dopavné a manipulačné náklady (vertikálne aj horizontálne)	%	1 130,692	1,00	1 130,69	0,000	0,00		1 130,692	1 130,69	1 130,692	1 130,69	0,000	0,00	1 130,692	1 130,69	0,000	0,00
	D	HZS-M-01	ELO - Ostatné				182,96		0,00	0,00		182,96		182,96		0,00		182,96		0,00
60	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	22,87	182,96	0,000	0,00		8,000	182,96	8,000	182,96	0,000	0,00	8,000	182,96	0,000	0,00
			Valorizácia							6 925,82										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					6 892,88										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					32,94										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 60-36-03 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení

Časť: SO 60-36-03.1 - UPC

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 787,72**		**0,00**	**231,61**		**9 019,33**		**7 716,10**		**0,00**		**7 716,10**		**1 071,62**
	D	81-M	Kábelovody pre elektrické vedenia				610,70		0,00	0,00		610,70		600,19		0,00		600,19		10,51
1	K	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	62,000	1,77	109,74	0,000	0,00		62,000	109,74	62,000	109,74	0,000	0,00	62,000	109,74	0,000	0,00
2	K	388793205	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	23,000	1,14	26,22	0,000	0,00		23,000	26,22	23,000	26,22	0,000	0,00	23,000	26,22	0,000	0,00
3	*M*	*286130074100-1*	*Káblová chránička HDPE- 50/42 mm*	*m*	*85,000*	*1,85*	*157,25*	0,000	0,00		85,000	157,25	83,800	155,03	0,000	0,00	83,800	155,03	1,200	2,22
4	K	388796003	Montáž koncovky na rúrku HDPE nad 12 mm	ks	2,000	5,15	10,30	0,000	0,00		2,000	10,30	2,000	10,30	0,000	0,00	2,000	10,30	0,000	0,00
5	*M*	*286130074950-1*	*Káblová koncovka na HDPE 50*	*ks*	*2,000*	*10,75*	*21,50*	0,000	0,00		2,000	21,50	2,000	21,50	0,000	0,00	2,000	21,50	0,000	0,00
6	K	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	25,000	1,77	44,25	0,000	0,00		25,000	44,25	25,000	44,25	0,000	0,00	25,000	44,25	0,000	0,00
7	K	388793205	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	23,000	1,14	26,22	0,000	0,00		23,000	26,22	23,000	26,22	0,000	0,00	23,000	26,22	0,000	0,00
8	*M*	*286130074400-2*	*Káblová chránička HDPE 40*	*m*	*115,000*	*1,26*	*144,90*	0,000	0,00		115,000	144,90	109,200	137,59	0,000	0,00	109,200	137,59	5,800	7,31
9	K	388795562	Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm	ks	2,000	5,15	10,30	0,000	0,00		2,000	10,30	2,000	10,30	0,000	0,00	2,000	10,30	0,000	0,00
10	*M*	*286130074350-1*	*Spojka PE rúr (Ako: ACE Spojka 40 pre HDPE vedenie, 16 Bar, PP)*	*ks*	*2,000*	*7,43*	*14,86*	0,000	0,00		2,000	14,86	2,000	14,86	0,000	0,00	2,000	14,86	0,000	0,00
11	K	388796003	Montáž koncovky na rúrku HDPE nad 12 mm	ks	2,000	5,15	10,30	0,000	0,00		2,000	10,30	2,000	10,30	0,000	0,00	2,000	10,30	0,000	0,00
12	*M*	*286130074340-1*	*Koncovka PE rúr (Ako: ACE Koncovka 40 pre HDPE vedenie, 16 Bar, PP)*	*ks*	*2,000*	*3,43*	*6,86*	0,000	0,00		2,000	6,86	2,000	6,86	0,000	0,00	2,000	6,86	0,000	0,00
13	K	388900003-1	Kalibrovanie HDPE rúry	m	200,000	0,14	28,00	0,000	0,00		200,000	28,00	193,000	27,02	0,000	0,00	193,000	27,02	7,000	0,98
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 927,64		0,00	0,00		4 927,64		4 927,64		0,00		4 927,64		0,00
	D	1	Zemné práce				4 927,64		0,00	0,00		4 927,64		4 927,64		0,00		4 927,64		0,00
14	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	25,000	182,92	4 573,00	0,000	0,00		25,000	4 573,00	25,000	4 573,00	0,000	0,00	25,000	4 573,00	0,000	0,00
15	*M*	*345710006800*	*Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 160*	*m*	*62,000*	*5,72*	*354,64*	0,000	0,00		62,000	354,64	62,000	354,64	0,000	0,00	62,000	354,64	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				3 249,38		0,00	0,00		3 249,38		2 188,27		0,00		2 188,27		1 061,11
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				747,54		0,00	0,00		747,54		747,54		0,00		747,54		0,00
16	K	220180011	Vstup(a výstup) do káblovej komory tvárnicových tratí, odstránenie poklopu,vyvetranie,indikácia plynu	ks	2,000	8,58	17,16	0,000	0,00		2,000	17,16	2,000	17,16	0,000	0,00	2,000	17,16	0,000	0,00
17	K	220180311	Položenie koaxiálného kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore, do 5 kg/m	m	23,000	2,21	50,83	0,000	0,00		23,000	50,83	23,000	50,83	0,000	0,00	23,000	50,83	0,000	0,00
18	K	220180201	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m	m	62,000	4,11	254,82	0,000	0,00		62,000	254,82	62,000	254,82	0,000	0,00	62,000	254,82	0,000	0,00
19	*M*	*341220004700-1*	*Kábel koaxiálny 3dB (ako KDAG/3SAS 2Y GN - skrátene 3dB Belden)*	*m*	*85,000*	*1,83*	*155,55*	0,000	0,00		85,000	155,55	85,000	155,55	0,000	0,00	85,000	155,55	0,000	0,00
20	K	220180031-1	Meranie koaxiálneho kábla	ks	1,000	51,46	51,46	0,000	0,00		1,000	51,46	1,000	51,46	0,000	0,00	1,000	51,46	0,000	0,00
21	K	220190721-1	Spojka na koaxiálnom kábli	ks	2,000	17,15	34,30	0,000	0,00		2,000	34,30	2,000	34,30	0,000	0,00	2,000	34,30	0,000	0,00
22	*M*	*345820040478-1*	*Spojka na koaxiálny kábel 3dB s redukciou (komplet)*	*bal*	*2,000*	*30,87*	*61,74*	0,000	0,00		2,000	61,74	2,000	61,74	0,000	0,00	2,000	61,74	0,000	0,00
23	K	220200401-1	Označenie káblov, káblových súborov a spojok a lomových bodov	ks	8,000	0,57	4,56	0,000	0,00		8,000	4,56	8,000	4,56	0,000	0,00	8,000	4,56	0,000	0,00
24	*M*	*3412611726*	*Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)*	*ks*	*8,000*	*14,64*	*117,12*	0,000	0,00		8,000	117,12	8,000	117,12	0,000	0,00	8,000	117,12	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 501,84		0,00	0,00		2 501,84		1 440,73		0,00		1 440,73		1 061,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
26	K	460050602-P	Výkop jamy (čakacia a štartovacia), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	16,000	34,30	548,80	0,000	0,00		16,000	548,80	16,000	548,80	0,000	0,00	16,000	548,80	0,000	0,00
27	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	16,000	8,58	137,28	0,000	0,00		16,000	137,28	16,000	137,28	0,000	0,00	16,000	137,28	0,000	0,00
28	K	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	17,000	5,41	91,97	0,000	0,00		17,000	91,97	17,000	91,97	0,000	0,00	17,000	91,97	0,000	0,00
29	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	35,000	10,29	360,15	0,000	0,00		35,000	360,15	35,000	360,15	0,000	0,00	35,000	360,15	0,000	0,00
30	K	460230003	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 3	ks	2,000	39,35	78,70	0,000	0,00		2,000	78,70	2,000	78,70	0,000	0,00	2,000	78,70	0,000	0,00
35	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	17,000	5,65	96,05	0,000	0,00		17,000	96,05	17,000	96,05	0,000	0,00	17,000	96,05	0,000	0,00
36	*M*	*583110000100*	*Drva vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*0,765*	*12,69*	*9,71*	0,000	0,00		0,765	9,71	0,765	9,71	0,000	0,00	0,765	9,71	0,000	0,00
37	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	52,000	0,11	5,72	0,000	0,00		52,000	5,72	52,000	5,72	0,000	0,00	52,000	5,72	0,000	0,00
38	*M*	*283230008000-1*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m*	*m*	*52,000*	*0,13*	*6,76*	0,000	0,00		52,000	6,76	52,000	6,76	0,000	0,00	52,000	6,76	0,000	0,00
39	K	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	17,000	1,27	21,59	0,000	0,00		17,000	21,59	17,000	21,59	0,000	0,00	17,000	21,59	0,000	0,00
40	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	35,000	2,40	84,00	0,000	0,00		35,000	84,00	35,000	84,00	0,000	0,00	35,000	84,00	0,000	0,00
			Valorizácia							231,61										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					231,61										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 60-36-03 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení

Časť: SO 60-36-03.2 - Slovanet

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 717,01**		**0,00**	**439,11**		**6 156,12**		**4 238,78**		**0,00**		**4 238,78**		**1 478,23**
	D	81-M	Kábelovody pre elektrické vedenia				173,60		0,00	0,00		173,60		0,00		0,00		0,00		173,60
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 379,09		0,00	0,00		2 379,09		2 373,33		0,00		2 373,33		5,76
	D	1	Zemné práce				953,28		0,00	0,00		953,28		953,28		0,00		953,28		0,00
2	K	141721114	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	m	16,000	57,19	915,04	0,000	0,00		16,000	915,04	16,000	915,04	0,000	0,00	16,000	915,04	0,000	0,00
3	*M*	*345710006600*	*Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 110*	*m*	*16,000*	*2,39*	*38,24*	0,000	0,00		16,000	38,24	16,000	38,24	0,000	0,00	16,000	38,24	0,000	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 425,81		0,00	0,00		1 425,81		1 420,05		0,00		1 420,05		5,76
4	K	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	31,000	1,77	54,87	0,000	0,00		31,000	54,87	31,000	54,87	0,000	0,00	31,000	54,87	0,000	0,00
5	K	388793205	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	124,000	1,14	141,36	0,000	0,00		124,000	141,36	121,600	138,62	0,000	0,00	121,600	138,62	2,400	2,74
6	*M*	*286130074400-2*	*Káblová chránička HDPE 40*	*m*	*155,000*	*1,26*	*195,30*	0,000	0,00		155,000	195,30	152,600	192,28	0,000	0,00	152,600	192,28	2,400	3,02
7	K	388795101	Zaťahovanie kábelovodu 1x Multitube do 7 trubičiek, vonk.sieť	m	155,000	1,56	241,80	0,000	0,00		155,000	241,80	155,000	241,80	0,000	0,00	155,000	241,80	0,000	0,00
8	*M*	*286130078800-7*	*Zväzok mikrotrubičiek 7x M 10/8 mm (biela, modrá, žltá, čierna, zelená, oranžova, červená)*	*m*	*155,000*	*2,82*	*437,10*	0,000	0,00		155,000	437,10	155,000	437,10	0,000	0,00	155,000	437,10	0,000	0,00
9	K	388795560	Montáž spojky na mikrotrubičke	ks	14,000	0,79	11,06	0,000	0,00		14,000	11,06	14,000	11,06	0,000	0,00	14,000	11,06	0,000	0,00
10	*M*	*286130078830-1*	*Spojka na mikrotrubičku MT 10/8*	*ks*	*14,000*	*1,83*	*25,62*	0,000	0,00		14,000	25,62	14,000	25,62	0,000	0,00	14,000	25,62	0,000	0,00
11	K	388795562	Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm	ks	2,000	5,15	10,30	0,000	0,00		2,000	10,30	2,000	10,30	0,000	0,00	2,000	10,30	0,000	0,00
12	*M*	*286130074350-1*	*Spojka PE rúr (Ako: ACE Spojka 40 pre HDPE vedenie, 16 Bar, PP)*	*ks*	*2,000*	*7,43*	*14,86*	0,000	0,00		2,000	14,86	2,000	14,86	0,000	0,00	2,000	14,86	0,000	0,00
13	K	388795581	Montáž rovnej spojky MATRIX	ks	2,000	17,15	34,30	0,000	0,00		2,000	34,30	2,000	34,30	0,000	0,00	2,000	34,30	0,000	0,00
14	*M*	*286130074350-3*	*Rovná spojka pre PE rúr s mikrotrubičkami (Ako: Matrix)*	*ks*	*2,000*	*47,76*	*95,52*	0,000	0,00		2,000	95,52	2,000	95,52	0,000	0,00	2,000	95,52	0,000	0,00
15	K	388796003	Montáž koncovky na rúrku HDPE nad 12 mm	ks	2,000	5,15	10,30	0,000	0,00		2,000	10,30	2,000	10,30	0,000	0,00	2,000	10,30	0,000	0,00
16	*M*	*286130074340-1*	*Koncovka PE rúr (Ako: ACE Koncovka 40 pre HDPE vedenie, 16 Bar, PP)*	*ks*	*2,000*	*3,43*	*6,86*	0,000	0,00		2,000	6,86	2,000	6,86	0,000	0,00	2,000	6,86	0,000	0,00
17	K	388995051-1	Montáž krycích dosiek kábelových-1m	m	64,000	0,46	29,44	0,000	0,00		64,000	29,44	64,000	29,44	0,000	0,00	64,000	29,44	0,000	0,00
18	*M*	*283130000400-1*	*Krycia doska z PVC pre kábie, lxsxhr 1000x200x7 mm*	*m*	*64,000*	*1,83*	*117,12*	0,000	0,00		64,000	117,12	64,000	117,12	0,000	0,00	64,000	117,12	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				3 164,32		0,00	0,00		3 164,32		1 865,45		0,00		1 865,45		1 298,87
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				138,84		0,00	0,00		138,84		138,84		0,00		138,84		0,00
19	K	220180011	Vstup(a výstup) do káblovej komory tvárnicových tratí, odstránenie poklopu,vyvetranie,indikácia plynu	ks	2,000	8,58	17,16	0,000	0,00		2,000	17,16	2,000	17,16	0,000	0,00	2,000	17,16	0,000	0,00
20	K	220200401-1	Označenie káblov, káblových súborov a spojok a lomových bodov	ks	8,000	0,57	4,56	0,000	0,00		8,000	4,56	8,000	4,56	0,000	0,00	8,000	4,56	0,000	0,00
21	*M*	*3412611726*	*Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)*	*ks*	*8,000*	*14,64*	*117,12*	0,000	0,00		8,000	117,12	8,000	117,12	0,000	0,00	8,000	117,12	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				3 025,48		0,00	0,00		3 025,48		1 726,61		0,00		1 726,61		1 298,87
22	K	460050602-P	Výkop jamy (čakacia a štartovacia), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	16,000	34,30	548,80	0,000	0,00		16,000	548,80	16,000	548,80	0,000	0,00	16,000	548,80	0,000	0,00
23	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	16,000	8,58	137,28	0,000	0,00		16,000	137,28	16,000	137,28	0,000	0,00	16,000	137,28	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
25	K	460200174	HÍbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	64,000	5,41	346,24	0,000	0,00		64,000	346,24	64,000	346,24	0,000	0,00	64,000	346,24	0,000	0,00
26	K	460200304	HÍbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	17,000	10,29	174,93	0,000	0,00		17,000	174,93	17,000	174,93	0,000	0,00	17,000	174,93	0,000	0,00
31	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	64,000	5,65	361,60	0,000	0,00		64,000	361,60	64,000	361,60	0,000	0,00	64,000	361,60	0,000	0,00
32	*M*	*583110000100*	*Drva vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*1,280*	*12,69*	*16,24*	0,000	0,00		1,280	16,24	1,280	16,24	0,000	0,00	1,280	16,24	0,000	0,00
33	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	81,000	0,11	8,91	0,000	0,00		81,000	8,91	81,000	8,91	0,000	0,00	81,000	8,91	0,000	0,00
34	*M*	*283230008000-1*	*Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m*	*m*	*81,000*	*0,13*	*10,53*	0,000	0,00		81,000	10,53	81,000	10,53	0,000	0,00	81,000	10,53	0,000	0,00
35	K	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	64,000	1,27	81,28	0,000	0,00		64,000	81,28	64,000	81,28	0,000	0,00	64,000	81,28	0,000	0,00
36	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	17,000	2,40	40,80	0,000	0,00		17,000	40,80	17,000	40,80	0,000	0,00	17,000	40,80	0,000	0,00
			Valorizácia							439,11										
V3			Valorizácia za 3Q/2022, koeficient 18,83%	%	18,83%					439,11										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Objekt: SO 60-36-03 - Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení

Časť: SO 60-36-03.4 - Slovak Telecom

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Súpis vykonaných prác

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**113 244,79**		**0,00**	**2 546,94**		**115 791,73**		**112 976,25**		**0,00**		**112 976,25**		**268,54**
	D	I	Káblová časť				75 002,46		0,00	0,00		75 002,46		74 733,92		0,00		74 733,92		268,54
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 883,58		0,00	0,00		1 883,58		1 615,04		0,00		1 615,04		268,54
	D	1	Zemné práce				307,28		0,00	0,00		307,28		38,74		0,00		38,74		268,54
1	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,550	6,98	38,74	0,000	0,00		5,550	38,74	5,550	38,74	0,000	0,00	5,550	38,74	0,000	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 576,30		0,00	0,00		1 576,30		1 576,30		0,00		1 576,30		0,00
4	K	388793006	Zaťahovanie kábelovodu 1x HDPE nad 12 mm, miestna sieť	m	50,000	1,89	94,50	0,000	0,00		50,000	94,50	50,000	94,50	0,000	0,00	50,000	94,50	0,000	0,00
5	K	388793205	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE priemeru nad 12 mm,miestna sieť	m	180,000	1,43	257,40	0,000	0,00		180,000	257,40	180,000	257,40	0,000	0,00	180,000	257,40	0,000	0,00
6	*M*	*286130074400-2*	*Káblová chránička HDPE 40*	*m*	*230,000*	*1,20*	*276,00*	0,000	0,00		230,000	276,00	230,000	276,00	0,000	0,00	230,000	276,00	0,000	0,00
7	K	388795562	Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm	ks	4,000	2,46	9,84	0,000	0,00		4,000	9,84	4,000	9,84	0,000	0,00	4,000	9,84	0,000	0,00
8	K	388796003	Montáž koncovky na rúrku HDPE nad 12 mm	ks	4,000	2,46	9,84	0,000	0,00		4,000	9,84	4,000	9,84	0,000	0,00	4,000	9,84	0,000	0,00
9	*M*	*286130074340-1*	*Koncovka PE rúr (Ako: ACE Koncovka 40 pre HDPE vedenie, 16 Bar, PP)*	*ks*	*4,000*	*5,17*	*20,68*	0,000	0,00		4,000	20,68	4,000	20,68	0,000	0,00	4,000	20,68	0,000	0,00
10	*M*	*286130074350-1*	*Spojka PE rúr (Ako: ACE Spojka 40 pre HDPE vedenie, 16 Bar, PP)*	*ks*	*4,000*	*4,63*	*18,52*	0,000	0,00		4,000	18,52	4,000	18,52	0,000	0,00	4,000	18,52	0,000	0,00
11	K	388795106	Zaťahovanie kábelovodu 1x Multitube nad 7 trubičiek, vonk.sieť	m	115,000	1,89	217,35	0,000	0,00		115,000	217,35	115,000	217,35	0,000	0,00	115,000	217,35	0,000	0,00
12	*M*	*286130078820-1*	*Zväzok mikrotrubičiek DB 4x10 + 5x5,1*	*m*	*115,000*	*3,60*	*414,00*	0,000	0,00		115,000	414,00	115,000	414,00	0,000	0,00	115,000	414,00	0,000	0,00
13	K	388795560	Montáž spojky na mikrotrubičke	ks	18,000	1,32	23,76	0,000	0,00		18,000	23,76	18,000	23,76	0,000	0,00	18,000	23,76	0,000	0,00
14	*M*	*286130078830-1*	*Spojka na mikrotrubičku MT 10/8*	*ks*	*4,000*	*5,89*	*23,56*	0,000	0,00		4,000	23,56	4,000	23,56	0,000	0,00	4,000	23,56	0,000	0,00
15	*M*	*286130078830-4*	*Spojka na mikrotrubičku MT 5/3,5*	*ks*	*5,000*	*2,23*	*11,15*	0,000	0,00		5,000	11,15	5,000	11,15	0,000	0,00	5,000	11,15	0,000	0,00
16	K	220060402	Beztlakové utesnenie rúr umelohmotnou zátkou s gumovou páskou	ks	4,000	6,80	27,20	0,000	0,00		4,000	27,20	4,000	27,20	0,000	0,00	4,000	27,20	0,000	0,00
17	K	388900003-1	Kalibrovanie HDPE rúry	m	230,000	0,75	172,50	0,000	0,00		230,000	172,50	230,000	172,50	0,000	0,00	230,000	172,50	0,000	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34,30		0,00	0,00		34,30		34,30		0,00		34,30		0,00
	D	713	Izolácie tepelné				34,30		0,00	0,00		34,30		34,30		0,00		34,30		0,00
18	K	713531005	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	ks	2,000	17,15	34,30	0,000	0,00		2,000	34,30	2,000	34,30	0,000	0,00	2,000	34,30	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				73 084,58		0,00	0,00		73 084,58		73 084,58		0,00		73 084,58		0,00
	D	O01	Ostatné				1 715,22		0,00	0,00		1 715,22		1 715,22		0,00		1 715,22		0,00
19	K	2209300010	Prevádzková dokumentácia systému - "PC"	sd	1,000		0,00	0,000	0,00		1,000	0,00	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
20	K	2209300011	DVP Detailný projekt technológie presmerovania prevádzky (jeden OK)	ks	2,000	857,61	1 715,22	0,000	0,00		2,000	1 715,22	2,000	1 715,22	0,000	0,00	2,000	1 715,22	0,000	0,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				64 200,44		0,00	0,00		64 200,44		64 200,44		0,00		64 200,44		0,00
21	K	220180011	Vstup(a výstup) do káblovej komory tvárnicových tratí, odstránenie poklopu,vyvetranie,indikácia plynu	ks	10,000	6,80	68,00	0,000	0,00		10,000	68,00	10,000	68,00	0,000	0,00	10,000	68,00	0,000	0,00
22	K	220180203	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a záverečných prác, od 4 do 6 kg/m	m	75,000	3,43	257,25	0,000	0,00		75,000	257,25	75,000	257,25	0,000	0,00	75,000	257,25	0,000	0,00
23	K	220180322	Položenie kábla do lôžka v husto zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, od 3 do 5 kg/m	m	180,000	2,12	381,60	0,000	0,00		180,000	381,60	180,000	381,60	0,000	0,00	180,000	381,60	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
24	M	341240010700	Káble medený telefónny TCEPKPFLE 300xN0,6 mm2	m	85,000	70,61	6 001,85	0,000	0,00		85,000	6 001,85	85,000	6 001,85	0,000	0,00	85,000	6 001,85	0,000	0,00
25	M	341240010750	Káble medený telefónny TCEPKPFLE 400xN0,6 mm2	m	85,000	94,63	8 043,55	0,000	0,00		85,000	8 043,55	85,000	8 043,55	0,000	0,00	85,000	8 043,55	0,000	0,00
26	K	220090012	Úplná montáž spojky rovnej TR 720 pre káble s pancierom bez číslovania, pre 600 žíl	ks	1,000	356,77	356,77	0,000	0,00		1,000	356,77	1,000	356,77	0,000	0,00	1,000	356,77	0,000	0,00
27	M	345820039200	Spojka zmraštilná pre telekomunikačné káble XAGA 550 160/42-720/SK	ks	1,000	235,16	235,16	0,000	0,00		1,000	235,16	1,000	235,16	0,000	0,00	1,000	235,16	0,000	0,00
28	K	220090012-D	Demontáž - Úplná montáž spojky rovnej TR 720 pre káble s pancierom bez číslovania, pre 600 žíl	ks	1,000	474,54	474,54	0,000	0,00		1,000	474,54	1,000	474,54	0,000	0,00	1,000	474,54	0,000	0,00
29	K	220090241	Úplná montáž spojky rozdeľovacej OTD 720 pre káble bez panciera bez číslovania žíl, pre 600 žíl	ks	1,000	431,09	431,09	0,000	0,00		1,000	431,09	1,000	431,09	0,000	0,00	1,000	431,09	0,000	0,00
30	M	345820039200-1	Spojka deliaca zmraštilná pre telekomunikačné káble XAGA 550 160/42-720 (+BOKT 5L) - komplet	ks	1,000	349,85	349,85	0,000	0,00		1,000	349,85	1,000	349,85	0,000	0,00	1,000	349,85	0,000	0,00
31	K	220090013	Úplná montáž spojky rovnej TR 720 pre káble s pancierom bez číslovania, pre 800 žíl	ks	1,000	439,10	439,10	0,000	0,00		1,000	439,10	1,000	439,10	0,000	0,00	1,000	439,10	0,000	0,00
32	M	345820039200	Spojka zmraštilná pre telekomunikačné káble XAGA 550 160/42-720/SK	ks	1,000	235,16	235,16	0,000	0,00		1,000	235,16	1,000	235,16	0,000	0,00	1,000	235,16	0,000	0,00
33	K	220090013-D	Demontáž - Úplná montáž spojky rovnej TR 720 pre káble s pancierom bez číslovania, pre 800 žíl	ks	1,000	493,98	493,98	0,000	0,00		1,000	493,98	1,000	493,98	0,000	0,00	1,000	493,98	0,000	0,00
34	K	220090242	Úplná montáž spojky rozdeľovacej OTD 720 pre káble bez panciera bez číslovania žíl, pre 800 žíl	ks	1,000	537,44	537,44	0,000	0,00		1,000	537,44	1,000	537,44	0,000	0,00	1,000	537,44	0,000	0,00
35	M	345820039200-1	Spojka deliaca zmraštilná pre telekomunikačné káble XAGA 550 160/42-720 (+BOKT 5L) - komplet	ks	1,000	349,85	349,85	0,000	0,00		1,000	349,85	1,000	349,85	0,000	0,00	1,000	349,85	0,000	0,00
36	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	1 400,000	2,01	2 814,00	0,000	0,00		1 400,000	2 814,00	1 400,000	2 814,00	0,000	0,00	1 400,000	2 814,00	0,000	0,00
37	K	220185001	Zafúkanie 1x optického kábla, vonk. sieť	m	6 730,000	1,78	11 979,40	0,000	0,00		6 730,000	11 979,40	6 730,000	11 979,40	0,000	0,00	6 730,000	11 979,40	0,000	0,00
38	K	220185031	Vyfúkanie 1x optického kábla, alebo mini optického kábla, vonk. sieť	m	6 416,000	1,13	7 250,08	0,000	0,00		6 416,000	7 250,08	6 416,000	7 250,08	0,000	0,00	6 416,000	7 250,08	0,000	0,00
39	M	341250007100-24	Kábel optický OMK_24vl_SMF_D_vonk	m	980,000	0,75	735,00	0,000	0,00		980,000	735,00	980,000	735,00	0,000	0,00	980,000	735,00	0,000	0,00
40	M	341250007500-72	Optický kábel - OMK_72vl_SMF_D_vonk	m	5 750,000	1,54	8 855,00	0,000	0,00		5 750,000	8 855,00	5 750,000	8 855,00	0,000	0,00	5 750,000	8 855,00	0,000	0,00
41	K	220065016	Slučkovanie mini optického kábla, miestna sieť	m	6 730,000	0,29	1 951,70	0,000	0,00		6 730,000	1 951,70	6 730,000	1 951,70	0,000	0,00	6 730,000	1 951,70	0,000	0,00
42	K	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	288,000	18,98	5 466,24	0,000	0,00		288,000	5 466,24	288,000	5 466,24	0,000	0,00	288,000	5 466,24	0,000	0,00
43	K	220071804	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 072	ks	1,000	59,46	59,46	0,000	0,00		1,000	59,46	1,000	59,46	0,000	0,00	1,000	59,46	0,000	0,00
44	M	3412612015-72	Optická spojka pre 72 prepojení (kazeta, držiak zvarov, ochrana zvarov,)	ks	1,000	260,71	260,71	0,000	0,00		1,000	260,71	1,000	260,71	0,000	0,00	1,000	260,71	0,000	0,00
45	K	220170008-1	Meranie optického kábla na bubne (pri 1310 nm)	vl.	96,000	8,98	862,08	0,000	0,00		96,000	862,08	96,000	862,08	0,000	0,00	96,000	862,08	0,000	0,00
46	K	220170009-1	Meranie optického kábla počas montáže (pri 1310 nm)	vl.	96,000	14,01	1 344,96	0,000	0,00		96,000	1 344,96	96,000	1 344,96	0,000	0,00	96,000	1 344,96	0,000	0,00
47	K	220170009-2	Meranie optického kábla po zafúknutí (pokládke, spojkovaní) (pri 1310 nm)	vl.	96,000	14,01	1 344,96	0,000	0,00		96,000	1 344,96	96,000	1 344,96	0,000	0,00	96,000	1 344,96	0,000	0,00
48	K	220170010-1	Záverečné meranie opt. kábla (1310 nm, 1550 nm) z oboch strán (priamou metódou, metódou spätného rozptylu)	vl.	96,000	25,82	2 478,72	0,000	0,00		96,000	2 478,72	96,000	2 478,72	0,000	0,00	96,000	2 478,72	0,000	0,00
49	K	220200401-1	Označenie káblov, káblových súborov a spojok a lomových bodov	ks	14,000	2,26	31,64	0,000	0,00		14,000	31,64	14,000	31,64	0,000	0,00	14,000	31,64	0,000	0,00
50	M	3412611726	Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)	ks	14,000	7,95	111,30	0,000	0,00		14,000	111,30	14,000	111,30	0,000	0,00	14,000	111,30	0,000	0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				7 168,92		0,00	0,00		7 168,92		7 168,92		0,00		7 168,92		0,00
51	K	460010024-1	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	km	0,127	571,74	72,61	0,000	0,00		0,127	72,61	0,127	72,61	0,000	0,00	0,127	72,61	0,000	0,00
52	K	460130003-2	Dokumentácia	sd	2,000	285,87	571,74	0,000	0,00		2,000	571,74	2,000	571,74	0,000	0,00	2,000	571,74	0,000	0,00
53	K	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	110,000	14,12	1 553,20	0,000	0,00		110,000	1 553,20	110,000	1 553,20	0,000	0,00	110,000	1 553,20	0,000	0,00
54	K	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	17,000	27,33	464,61	0,000	0,00		17,000	464,61	17,000	464,61	0,000	0,00	17,000	464,61	0,000	0,00
55	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	80,000	0,97	77,60	0,000	0,00		80,000	77,60	80,000	77,60	0,000	0,00	80,000	77,60	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
56	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	3,600	19,44	69,98	0,000	0,00		3,600	69,98	3,600	69,98	0,000	0,00	3,600	69,98	0,000	0,00
57	K	388995051-1	Montáž krycích dosiek kábelových-1m	m	127,000	2,23	283,21	0,000	0,00		127,000	283,21	127,000	283,21	0,000	0,00	127,000	283,21	0,000	0,00
58	M	283130000200-1	Krycia doska z PVC pre káble, CWS DEKAB 150/2, lxšxhr 1000x150x7 mm	m	127,000	1,66	210,82	0,000	0,00		127,000	210,82	127,000	210,82	0,000	0,00	127,000	210,82	0,000	0,00
59	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	127,000	0,17	21,59	0,000	0,00		127,000	21,59	127,000	21,59	0,000	0,00	127,000	21,59	0,000	0,00
60	M	283230008000-1	Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m	m	127,000	0,22	27,94	0,000	0,00		127,000	27,94	127,000	27,94	0,000	0,00	127,000	27,94	0,000	0,00
61	K	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr spriemer 110/100cm bez zemných prác	m	2,000	0,86	1,72	0,000	0,00		2,000	1,72	2,000	1,72	0,000	0,00	2,000	1,72	0,000	0,00
62	M	345710006600.1	Rúrka ohybná DN 110 (ako HD-PR FXKVR DN 110)	m	2,000	1,83	3,66	0,000	0,00		2,000	3,66	2,000	3,66	0,000	0,00	2,000	3,66	0,000	0,00
63	K	460510202	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný TK 11 (20x17cm/12, 5 x 11 cm)	m	47,000	3,26	153,22	0,000	0,00		47,000	153,22	47,000	153,22	0,000	0,00	47,000	153,22	0,000	0,00
64	M	592650000800-1	Káblový žľab č. 1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x200x160 mm, vonkajší 1000x280x215 mm, betónový, HYDRO BG	ks	47,000	31,10	1 461,70	0,000	0,00		47,000	1 461,70	47,000	1 461,70	0,000	0,00	47,000	1 461,70	0,000	0,00
65	K	460510021-1	Pokládka PVC rúr svetlosti do 110 cm bez zemných prác	m	17,000	2,23	37,91	0,000	0,00		17,000	37,91	17,000	37,91	0,000	0,00	17,000	37,91	0,000	0,00
66	M	345710006600	Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 110	m	17,000	1,83	31,11	0,000	0,00		17,000	31,11	17,000	31,11	0,000	0,00	17,000	31,11	0,000	0,00
67	K	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	110,000	4,06	446,60	0,000	0,00		110,000	446,60	110,000	446,60	0,000	0,00	110,000	446,60	0,000	0,00
68	K	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	17,000	7,95	135,15	0,000	0,00		17,000	135,15	17,000	135,15	0,000	0,00	17,000	135,15	0,000	0,00
69	K	460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. pätky, zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče.	ks	2,000	71,52	143,04	0,000	0,00		2,000	143,04	2,000	143,04	0,000	0,00	2,000	143,04	0,000	0,00
70	M	592120001700	Prefabrikát železobetónový označník AZZ 18-20, rozmer 200x200x760 mm	ks	2,000	11,07	22,14	0,000	0,00		2,000	22,14	2,000	22,14	0,000	0,00	2,000	22,14	0,000	0,00
71	K	460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. pätky, zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče.	ks	4,000	71,52	286,08	0,000	0,00		4,000	286,08	4,000	286,08	0,000	0,00	4,000	286,08	0,000	0,00
72	M	592120001700	Prefabrikát železobetónový označník AZZ 18-20, rozmer 200x200x760 mm	ks	4,000	11,07	44,28	0,000	0,00		4,000	44,28	4,000	44,28	0,000	0,00	4,000	44,28	0,000	0,00
73	K	460000011	Spracovanie knihy káblov optického kábla	ks	1,000	1 049,01	1 049,01	0,000	0,00		1,000	1 049,01	1,000	1 049,01	0,000	0,00	1,000	1 049,01	0,000	0,00
	D	II	Stavebná časť				38 242,33		0,00	0,00		38 242,33		38 242,33		0,00		38 242,33		0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 123,63		0,00	0,00		37 123,63		37 123,63		0,00		37 123,63		0,00
	D	1	Zemné práce				18 634,41		0,00	0,00		18 634,41		18 634,41		0,00		18 634,41		0,00
74	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,000	32,59	1 466,55	0,000	0,00		45,000	1 466,55	45,000	1 466,55	0,000	0,00	45,000	1 466,55	0,000	0,00
75	K	133201202	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	190,000	34,08	6 475,20	0,000	0,00		190,000	6 475,20	190,000	6 475,20	0,000	0,00	190,000	6 475,20	0,000	0,00
76	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	89,000	6,06	539,34	0,000	0,00		89,000	539,34	89,000	539,34	0,000	0,00	89,000	539,34	0,000	0,00
77	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	89,000	3,54	315,06	0,000	0,00		89,000	315,06	89,000	315,06	0,000	0,00	89,000	315,06	0,000	0,00
78	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	296,000	5,60	1 657,60	0,000	0,00		296,000	1 657,60	296,000	1 657,60	0,000	0,00	296,000	1 657,60	0,000	0,00
79	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,000	6,98	607,26	0,000	0,00		87,000	607,26	87,000	607,26	0,000	0,00	87,000	607,26	0,000	0,00
80	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 349,000	1,03	2 419,47	0,000	0,00		2 349,000	2 419,47	2 349,000	2 419,47	0,000	0,00	2 349,000	2 419,47	0,000	0,00
81	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	148,000	2,40	355,20	0,000	0,00		148,000	355,20	148,000	355,20	0,000	0,00	148,000	355,20	0,000	0,00
82	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	148,000	1,03	152,44	0,000	0,00		148,000	152,44	148,000	152,44	0,000	0,00	148,000	152,44	0,000	0,00
83	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	165,300	11,43	1 889,38	0,000	0,00		165,300	1 889,38	165,300	1 889,38	0,000	0,00	165,300	1 889,38	0,000	0,00
84	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	148,000	8,23	1 218,04	0,000	0,00		148,000	1 218,04	148,000	1 218,04	0,000	0,00	148,000	1 218,04	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
85	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,000	18,87	584,97	0,000	0,00		31,000	584,97	31,000	584,97	0,000	0,00	31,000	584,97	0,000	0,00
86	*M*	*583310001700*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*60,450*	*15,78*	*953,90*	0,000	0,00		60,450	953,90	60,450	953,90	0,000	0,00	60,450	953,90	0,000	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 692,09		0,00	0,00		3 692,09		3 692,09		0,00		3 692,09		0,00
87	K	388793206	Ukladanie rúrky kábelovodu 2x HDPE priemeru nad 12 mm, miestna sieť	m	47,000	2,52	118,44	0,000	0,00		47,000	118,44	47,000	118,44	0,000	0,00	47,000	118,44	0,000	0,00
88	*M*	*345710006800*	*Rúrka ohybná HD-PR FXKVR DN 160*	*m*	*47,000*	*5,60*	*263,20*	0,000	0,00		47,000	263,20	47,000	263,20	0,000	0,00	47,000	263,20	0,000	0,00
89	K	388793229	Osadenie multikanál 9-otvorový	m	23,500	13,72	322,42	0,000	0,00		23,500	322,42	23,500	322,42	0,000	0,00	23,500	322,42	0,000	0,00
90	*M*	*345750001800*	*Inštalačný žlab multikanál 9-otvorový*	*m*	*23,500*	*67,92*	*1 596,12*	0,000	0,00		23,500	1 596,12	23,500	1 596,12	0,000	0,00	23,500	1 596,12	0,000	0,00
91	K	3887932298	Osadenie multikanál 6-otvorový	m	23,500	12,35	290,23	0,000	0,00		23,500	290,23	23,500	290,23	0,000	0,00	23,500	290,23	0,000	0,00
92	*M*	*3457500018008*	*Inštalačný žlab multikanál 6-otvorový*	*m*	*23,500*	*46,88*	*1 101,68*	0,000	0,00		23,500	1 101,68	23,500	1 101,68	0,000	0,00	23,500	1 101,68	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				752,79		0,00	0,00		752,79		752,79		0,00		752,79		0,00
93	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	6,300	119,49	752,79	0,000	0,00		6,300	752,79	6,300	752,79	0,000	0,00	6,300	752,79	0,000	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				315,48		0,00	0,00		315,48		315,48		0,00		315,48		0,00
94	K	632452287	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 35 mm	m2	13,200	23,90	315,48	0,000	0,00		13,200	315,48	13,200	315,48	0,000	0,00	13,200	315,48	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				9 362,55		0,00	0,00		9 362,55		9 362,55		0,00		9 362,55		0,00
95	K	894302133	Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 30/37	m3	11,740	152,08	1 785,42	0,000	0,00		11,740	1 785,42	11,740	1 785,42	0,000	0,00	11,740	1 785,42	0,000	0,00
96	K	894302134	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 30/37	m3	3,260	152,08	495,78	0,000	0,00		3,260	495,78	3,260	495,78	0,000	0,00	3,260	495,78	0,000	0,00
97	K	894302193	Príplatok k cene pre steny armatúrne za hrúbku steny do 200 mm	m3	15,000	6,17	92,55	0,000	0,00		15,000	92,55	15,000	92,55	0,000	0,00	15,000	92,55	0,000	0,00
98	K	894502201	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	113,200	23,33	2 640,96	0,000	0,00		113,200	2 640,96	113,200	2 640,96	0,000	0,00	113,200	2 640,96	0,000	0,00
99	K	894503111	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	m2	10,800	24,93	269,24	0,000	0,00		10,800	269,24	10,800	269,24	0,000	0,00	10,800	269,24	0,000	0,00
100	K	894608112	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele 10 505	t	1,600	1 435,07	2 296,11	0,000	0,00		1,600	2 296,11	1,600	2 296,11	0,000	0,00	1,600	2 296,11	0,000	0,00
101	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	81,76	163,52	0,000	0,00		2,000	163,52	2,000	163,52	0,000	0,00	2,000	163,52	0,000	0,00
102	*M*	*552410002309*	*Poklop liatinový 800x800mm D400 uzamykateľný*	*ks*	*2,000*	*332,75*	*665,50*	0,000	0,00		2,000	665,50	2,000	665,50	0,000	0,00	2,000	665,50	0,000	0,00
103	K	899623181	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope	m3	7,000	132,07	924,49	0,000	0,00		7,000	924,49	7,000	924,49	0,000	0,00	7,000	924,49	0,000	0,00
104	K	899721139	Označenie potrubia výstražnou fóliou	m	23,000	1,26	28,98	0,000	0,00		23,000	28,98	23,000	28,98	0,000	0,00	23,000	28,98	0,000	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 570,76		0,00	0,00		2 570,76		2 570,76		0,00		2 570,76		0,00
105	K	959947111	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	21,400	4,46	95,44	0,000	0,00		21,400	95,44	21,400	95,44	0,000	0,00	21,400	95,44	0,000	0,00
106	*M*	*553520000707*	*Pozinkovaný hák na rebrík*	*ks*	*2,000*	*4,46*	*8,92*	0,000	0,00		2,000	8,92	2,000	8,92	0,000	0,00	2,000	8,92	0,000	0,00
107	*M*	*553520000704*	*Hliníkový rebrík*	*ks*	*2,000*	*88,05*	*176,10*	0,000	0,00		2,000	176,10	2,000	176,10	0,000	0,00	2,000	176,10	0,000	0,00
108	*M*	*553520000705*	*Kompozitná mriežka 300x300mm s rámom*	*ks*	*2,000*	*18,87*	*37,74*	0,000	0,00		2,000	37,74	2,000	37,74	0,000	0,00	2,000	37,74	0,000	0,00
109	K	959947112	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 50 kg	kg	215,200	5,60	1 205,12	0,000	0,00		215,200	1 205,12	215,200	1 205,12	0,000	0,00	215,200	1 205,12	0,000	0,00
110	*M*	*553520000701*	*Káblový nosič oceľový s povrchovou úpravou*	*ks*	*8,000*	*130,93*	*1 047,44*	0,000	0,00		8,000	1 047,44	8,000	1 047,44	0,000	0,00	8,000	1 047,44	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 795,55		0,00	0,00		1 795,55		1 795,55		0,00		1 795,55		0,00
111	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	129,736	13,84	1 795,55	0,000	0,00		129,736	1 795,55	129,736	1 795,55	0,000	0,00	129,736	1 795,55	0,000	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				630,68		0,00	0,00		630,68		630,68		0,00		630,68		0,00
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				630,68		0,00	0,00		630,68		630,68		0,00		630,68		0,00
112	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	72,000	1,03	74,16	0,000	0,00		72,000	74,16	72,000	74,16	0,000	0,00	72,000	74,16	0,000	0,00
113	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový napr. ALP-PENETRAL SN v sudoch*	*t*	*0,025*	*2 870,14*	*71,75*	0,000	0,00		0,025	71,75	0,025	71,75	0,000	0,00	0,025	71,75	0,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
114	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	144,000	0,80	115,20	0,000	0,00		144,000	115,20	144,000	115,20	0,000	0,00	144,000	115,20	0,000	0,00
115	*M*	*246170001000*	*Lak asfaltový napr. ALT-RENOLAK SN v sudoch*	*t*	*0,122*	*2 870,14*	*350,16*	0,000	0,00		0,122	350,16	0,122	350,16	0,000	0,00	0,122	350,16	0,000	0,00
116	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,147	132,07	19,41	0,000	0,00		0,147	19,41	0,147	19,41	0,000	0,00	0,147	19,41	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				488,02		0,00	0,00		488,02		488,02		0,00		488,02		0,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				488,02		0,00	0,00		488,02		488,02		0,00		488,02		0,00
117	K	220180019	Osadenie prechodky	ks	2,000	44,02	88,04	0,000	0,00		2,000	88,04	2,000	88,04	0,000	0,00	2,000	88,04	0,000	0,00
118	*M*	*383150028608*	*Prechodka Roxtec*	*ks*	*2,000*	*199,99*	*399,98*	0,000	0,00		2,000	399,98	2,000	399,98	0,000	0,00	2,000	399,98	0,000	0,00
			Valorizácia							2 546,94										
V2			Valorizácia za 2Q/2022, koeficient 6,66%	%	6,66%					2 546,94										

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

Stavba: Nosný systém MHD 2. časť Bosákova - Janíkov dvor

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

Objekt: SO 60-37-08 - Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov

Súpis vykonaných prác

Časť: SO 60-37-08.2 - trať km 5,733

Úroveň: SO 60-37-08.2a - trať km 5,733

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
Náklady z rozpočtu							**89 238,76**		**0,00**	**0,00**		**89 238,76**		**81 555,52**		**357,37**		**81 912,89**		**7 325,87**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 573,45		0,00	0,00		24 573,45		21 536,71		146,05		21 682,76		2 890,69
	D	1	Zemné práce				13 959,35		0,00	0,00		13 959,35		11 184,16		0,00		11 184,16		2 775,19
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,000	15,41	15,41	0,000	0,00		1,000	15,41	1,000	15,41		0,00	1,000	15,41	0,000	0,00
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	163,296	11,74	1 917,10	0,000	0,00		163,296	1 917,10	163,296	1 917,10		0,00	163,296	1 917,10	0,000	0,00
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	81,648	1,17	95,53	0,000	0,00		81,648	95,53	81,648	95,53		0,00	81,648	95,53	0,000	0,00
4	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	37,260	78,12	2 910,75	0,000	0,00		37,260	2 910,75	37,260	2 910,75		0,00	37,260	2 910,75	0,000	0,00
5	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	18,630	15,62	291,00	0,000	0,00		18,630	291,00	18,630	291,00		0,00	18,630	291,00	0,000	0,00
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	270,480	4,22	1 141,43	0,000	0,00		270,480	1 141,43	270,480	1 141,43		0,00	270,480	1 141,43	0,000	0,00
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	270,480	2,69	727,59	0,000	0,00		270,480	727,59	270,480	727,59		0,00	270,480	727,59	0,000	0,00
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	234,574	3,66	858,54	0,000	0,00		234,574	858,54	234,574	858,54		0,00	234,574	858,54	0,000	0,00
14	*M*	*5834532300*	*Štrkodrva 0- 63 z*	*t*	*146,063*	*10,52*	*1 536,58*	0,000	0,00		146,063	1 536,58	146,063	1 536,58		0,00	146,063	1 536,58	0,000	0,00
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,632	18,07	607,73	0,000	0,00		33,632	607,73	33,632	607,73		0,00	33,632	607,73	0,000	0,00
16	*M*	*5833129000*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 STN EN 13242 + A1*	*t*	*63,635*	*16,65*	*1 059,52*	0,000	0,00		63,635	1 059,52	63,635	1 059,52		0,00	63,635	1 059,52	0,000	0,00
17	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	88,400	0,26	22,98	0,000	0,00		88,400	22,98	88,400	22,98		0,00	88,400	22,98	0,000	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				515,10		0,00	0,00		515,10		515,10		0,00		515,10		0,00
18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,200	50,50	515,10	0,000	0,00		10,200	515,10	10,200	515,10		0,00	10,200	515,10	0,000	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				1 604,52		0,00	0,00		1 604,52		1 514,92		89,60		1 604,52		0,00
19	K	877361024P	Montáž elektrotvarovky, objímky priamej PE 100 SDR17/PN10 D 225 mm	ks	16,000	22,22	355,52	0,000	0,00		16,000	355,52	16,000	355,52		0,00	16,000	355,52	0,000	0,00
20	*M*	*286530225700*	*Elektrotvarovka, elektrofúzna objímka priama PE100 SDR17 PFA/PN10 Elofit DME DN 225, GAWAPLAST*	*ks*	*16,000*	*55,73*	*891,68*	0,000	0,00		16,000	891,68	16,000	891,68		0,00	16,000	891,68	0,000	0,00
21	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	17,79	35,58	0,000	0,00		2,000	35,58	2,000	35,58		0,00	2,000	35,58	0,000	0,00
22	*M*	*552421800P*	*Poklop uzáverový - plyn*	*ks*	*2,000*	*26,07*	*52,14*	0,000	0,00		2,000	52,14	2,000	52,14		0,00	2,000	52,14	0,000	0,00
23	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	70,000	1,28	89,60	0,000	0,00		70,000	89,60	0,000	0,00	70,000	89,60	70,000	89,60	0,000	0,00
24	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	200,000	0,90	180,00	0,000	0,00		200,000	180,00	200,000	180,00		0,00	200,000	180,00	0,000	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				171,95		0,00	0,00		171,95		0,00		56,45		56,45		115,50
26	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,410	1,78	7,85	0,000	0,00		4,410	7,85	0,000	0,00	4,410	7,85	4,410	7,85	0,000	0,00
27	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	127,890	0,38	48,60	0,000	0,00		127,890	48,60	0,000	0,00	127,890	48,60	127,890	48,60	0,000	0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				8 322,53		0,00	0,00		8 322,53		8 322,53		0,00		8 322,53		0,00
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	240,050	34,67	8 322,53	0,000	0,00		240,050	8 322,53	240,050	8 322,53		0,00	240,050	8 322,53	0,000	0,00
	D	21-M	Elektromontáže				640,35		0,00	0,00		640,35		640,35		0,00		640,35		0,00
29	K	21092P	Uzemňovacia sústava (prepojovací kábel - ochrana inž.sietí - prepojenie káblom CYKY 4x6 mm2)	kpl	1,000	640,35	640,35	0,000	0,00		1,000	640,35	1,000	640,35		0,00	1,000	640,35	0,000	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				64 024,96		0,00	0,00		64 024,96		59 378,46		211,32		59 589,78		4 435,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Doteraz odsúhlasené meranie a zmena		Valorizácia	Po meraní, zmenách a valorizácii		Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok celkom	
								Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]	Množstvo	Cena [EUR]
	D	23-M	Montáže potrubia				60 045,66		0,00	0,00		60 045,66		59 378,46		211,32		59 589,78		455,88
30	K	230120177P	Prepojenie potrubia do D 200/100 - ostrý prepoj VTL vtátane uzatváracej a odbočnej tvarovky	ks	2,000	22 543,22	45 086,44	0,000	0,00		2,000	45 086,44	2,000	45 086,44		0,00	2,000	45 086,44	0,000	0,00
31	K	230170005	Príprava pre skúšku tesnosti DN 250 - 350	úsek	1,000	245,27	245,27	0,000	0,00		1,000	245,27	1,000	245,27		0,00	1,000	245,27	0,000	0,00
32	K	230170015	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350	m	68,000	1,83	124,44	0,000	0,00		68,000	124,44	68,000	124,44		0,00	68,000	124,44	0,000	0,00
33	K	230180022P	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7 - chránička	m	26,000	2,41	62,66	0,000	0,00		26,000	62,66	26,000	62,66		0,00	26,000	62,66	0,000	0,00
34	*M*	*2860020060P*	*HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE chránička*	*m*	*28,418*	*8,29*	*235,59*	0,000	0,00		28,418	235,59	28,418	235,59		0,00	28,418	235,59	0,000	0,00
35	K	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6,2	m	72,000	3,43	246,96	0,000	0,00		72,000	246,96	72,000	246,96		0,00	72,000	246,96	0,000	0,00
36	*M*	*2860020120*	*HDPE rúra PE100 110x6,3/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 PIPELIFE*	*m*	*78,696*	*12,18*	*958,52*	0,000	0,00		78,696	958,52	78,696	958,52		0,00	78,696	958,52	0,000	0,00
37	K	230180042	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 225 x 7,8	m	68,000	5,28	359,04	0,000	0,00		68,000	359,04	68,000	359,04		0,00	68,000	359,04	0,000	0,00
38	*M*	*286002013P*	*HDPE rúra PE100 225x13,4m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17*	*m*	*74,324*	*49,11*	*3 650,05*	0,000	0,00		74,324	3 650,05	73,900	3 629,23		0,00	73,900	3 629,23	0,424	20,82
39	*M*	*286141476P.1*	*Tesniaca manžeta 225/355*	*ks*	*2,000*	*112,44*	*224,88*	0,000	0,00		2,000	224,88	2,000	224,88		0,00	2,000	224,88	0,000	0,00
40	K	230202018P	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 355 mm - chránička	m	26,000	10,30	267,80	0,000	0,00		26,000	267,80	26,000	267,80		0,00	26,000	267,80	0,000	0,00
41	*M*	*286002017P*	*HDPE rúra PE100 355 - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 - chránička*	*m*	*28,418*	*134,06*	*3 809,72*	0,000	0,00		28,418	3 809,72	27,000	3 619,62		0,00	27,000	3 619,62	1,418	190,10
42	K	230200124	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 350	m	52,000	52,82	2 746,64	0,000	0,00		52,000	2 746,64	52,000	2 746,64		0,00	52,000	2 746,64	0,000	0,00
43	K	230203015	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 225	ks	16,000	22,23	355,68	0,000	0,00		16,000	355,68	16,000	355,68		0,00	16,000	355,68	0,000	0,00
44	*M*	*286710001900*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" M 18, HDPE, typ M, výška 18 mm, GAWAPLAST*	*ks*	*16,240*	*9,70*	*157,53*	0,000	0,00		16,240	157,53	16,240	157,53		0,00	16,240	157,53	0,000	0,00
45	K	230203171	Montáž kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 225	ks	2,000	22,18	44,36	0,000	0,00		2,000	44,36	2,000	44,36		0,00	2,000	44,36	0,000	0,00
46	*M*	*286530186700*	*Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 225 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,015*	*313,71*	*318,42*	0,000	0,00		1,015	318,42	1,015	318,42		0,00	1,015	318,42	0,000	0,00
47	*M*	*286530185500*	*Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 D 225 mm, FRIALEN*	*ks*	*1,015*	*313,53*	*318,23*	0,000	0,00		1,015	318,23	1,015	318,23		0,00	1,015	318,23	0,000	0,00
50	K	230220016	Montáž čuchačky na plynovod ON 38 6725 DN 50	ks	2,000	17,48	34,96	0,000	0,00		2,000	34,96	2,000	34,96		0,00	2,000	34,96	0,000	0,00
51	*M*	*4220002830*	*Čuchačka D32 - 2x3,0m*	*ks*	*2,000*	*8,92*	*17,84*	0,000	0,00		2,000	17,84	2,000	17,84		0,00	2,000	17,84	0,000	0,00
52	*M*	*4220002831P*	*Ohrievací polyfúzny nástavec komplet s privarením*	*ks*	*2,000*	*8,58*	*17,16*	0,000	0,00		2,000	17,16	2,000	17,16		0,00	2,000	17,16	0,000	0,00
53	K	230230022	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 250	m	68,000	3,58	243,44	0,000	0,00		68,000	243,44	34,000	121,72	34,000	121,72	68,000	243,44	0,000	0,00
54	K	230230077	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 250	m	68,000	0,48	32,64	0,000	0,00		68,000	32,64	68,000	32,64		0,00	68,000	32,64	0,000	0,00
55	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	86,68	86,68	0,000	0,00		1,000	86,68	1,000	86,68		0,00	1,000	86,68	0,000	0,00
56	K	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	66,15	66,15	0,000	0,00		1,000	66,15	1,000	66,15		0,00	1,000	66,15	0,000	0,00
57	K	230230216	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 300	m	70,000	1,28	89,60	0,000	0,00		70,000	89,60	0,000	0,00	70,000	89,60	70,000	89,60	0,000	0,00

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

2 Všeobecné položky - realizácia

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

P. č.	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Sadzba/JC	Zmluvná cena	Zmluvná cena po ZL	Doteraz odsúhlasené		Odsúhlasené za aktuálne obdobie		Celkom odsúhlasené		Zostatok	
					EUR		%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
1	Poistenie Diela	ps	sub	164 046,76	164 046,76	164 046,76	100,00	164 046,76	0,00	0,00	100,00	164 046,76	0,00	0,00
2	Zariadenie staveniska - prevádzka	mesiac	28	22 105,07	618 941,96	618 941,96	23,75	146 998,72	3,57	22 105,07	27,32	169 103,79	72,68	449 838,17
3	Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - čl. 3.3.1 VPO	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	100,00	6 426,57	0,00	0,00	100,00	6 426,57	0,00	0,00
4	Zabezpečenie informovanosti a komunikácie s verejnosťou - čl. 11 VPO	ps	sub	12 896,49	12 896,49	12 896,49	90,70	11 696,49	0,00	0,00	90,70	11 696,49	9,30	1 200,00
5	Výzisk materiálov a zariadení, manipulácia, odvoz - čl. 8.1 VPO	ps	sub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu - čl. 5.3 VPO	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 426,57
7	Doladenie systému cestnej dopravnej signalizácie (CDS), resp. cestnej svetelnej signalizácie po 3 mesiacoch	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 426,57
8	Doladenie systému cestnej dopravnej signalizácie (CDS), resp. cestnej svetelnej signalizácie po 6 mesiacoch	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 426,57
9	Pyrotechnický prieskum	ps	sub	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90,00	72 000,00	0,00	0,00	90,00	72 000,00	10,00	8 000,00
10	Výrub stromov - čl. 2.1.1 VPO	ps	sub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Vypracovanie PD pre dočasné komunikácie	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 426,57
12	Dočasné dopravné značenie	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 426,57
13	Fotodokumentácia, video	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	43,57	2 800,00	0,00	0,00	43,57	2 800,00	56,43	3 626,57
14	Monitoring vplyvov na životné prostredie	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 426,57
15	Vytyčovacia sieť stavby	ps	sub	6 426,57	6 426,57	6 426,57	100,00	6 426,57	0,00	0,00	100,00	6 426,57	0,00	0,00
	Cena celkom Všeobecné položky - realizácia				**933 724,31**	**933 724,31**	**43,95**	**410 395,11**	**2,37**	**22 105,07**	**46,32**	**432 500,18**	**53,68**	**501 224,13**

Legenda:

ps paušálna suma

sub ucelený súbor činnosti vyžadovaných Zmluvou hradený paušálnou sumou

VPO Všeobecné požiadavky Objednávateľa

Predložil:

Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia

Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:

Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva

JUDr. Veronika Ľahká, členka predstavenstva

Dátum: 31.12.2022

3 Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

Obdobie: 1.12.2022 - 31.12.2022

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Zmluvná cena				Zmluvná cena po ZL				Doteraz odsúhlasené								Odsúhlasené za aktuálne obdobie								Celkom odsúhlasené								Zostatok celkom							
				DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP	VTD	DSRS	GE-DSRS	DVP		VTD		DSRS		GE-DSRS		DVP		VTD		DSRS		GE-DSRS		DVP		VTD		DSRS		GE-DSRS		DVP		VTD		DSRS		GE-DSRS	
				EUR				EUR				%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR
Prevádzkové súbory:																																											
Stavebné objekty:																																											
39	SO 40-31-01	Bosáková ul. - Romanova ul., príprava územia	ps/sub	872,26	218,06	835,91	127,20	872,26	218,06	835,91	127,20	33,00	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	584,41	100,00	218,06	100,00	835,91	100,00	127,20
44	SO 40-33-01	Združený most Rusovská cesta	ps/sub	1 383,29	345,82	1 325,66	201,73	1 383,29	345,82	1 325,66	201,73	90,00	1 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	138,33	100,00	345,82	100,00	1 325,66	100,00	201,73
45	SO 40-33-02	Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta	ps/sub	115,05	28,76	110,25	16,78	115,05	28,76	110,25	16,78	90,00	103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	11,50	100,00	28,76	100,00	110,25	100,00	16,78
71	SO 40-38-02	Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta	ps/sub	1 354,72	338,68	1 298,27	197,56	1 354,72	338,68	1 298,27	197,56	30,00	406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	948,31	100,00	338,68	100,00	1 298,27	100,00	197,56
78	SO 50-31-01	Romanova ul. - Betliarska ul., príprava územia	ps/sub	963,83	240,96	923,67	140,56	963,83	240,96	923,67	140,56	33,00	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	645,77	100,00	240,96	100,00	923,67	100,00	140,56
83	SO 50-33-01	Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700	ps/sub	8 139,14	2 034,78	7 800,01	1 186,96	8 139,14	2 034,78	7 800,01	1 186,96	35,00	2 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	5 290,44	100,00	2 034,78	100,00	7 800,01	100,00	1 186,96
104	SO 50-37-04	Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov	ps/sub	2 227,49	556,87	2 134,68	324,84	2 227,49	556,87	2 134,68	324,84	66,67	1 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	1 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	742,42	100,00	556,87	100,00	2 134,68	100,00	324,84
116	SO 51-33-01	SO 51-33-01 Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena	ps/sub	250,35	62,59	239,92	36,51	250,35	62,59	239,92	36,51	15,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	212,80	100,00	62,59	100,00	239,92	100,00	36,51
119	SO 51-36-01	Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení	ps/sub	1 104,86	276,21	1 058,82	161,13	1 104,86	276,21	1 058,82	161,13	100,00	1 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	276,21	100,00	1 058,82	100,00	161,13
121	SO 51-37-02	Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov	ps/sub	255,55	63,89	244,90	37,27	255,55	63,89	244,90	37,27	50,00	127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	127,77	100,00	63,89	100,00	244,90	100,00	37,27
125	SO 60-31-01	Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia	ps/sub	11 391,89	2 847,97	10 917,23	1 661,32	11 391,89	2 847,97	10 917,23	1 661,32	33,00	3 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	3 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	7 632,56	100,00	2 847,97	100,00	10 917,23	100,00	1 661,32
140	SO 60 34-04	Hala dennej kontroly a ošetrenia	ps/sub	16 554,19	4 138,55	15 864,43	2 414,15	16 554,19	4 138,55	15 864,43	2 414,15	10,00	1 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	14 898,77	100,00	4 138,55	100,00	15 864,43	100,00	2 414,15
172	SO 60-37-08	Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov	ps/sub	407,62	101,90	390,63	59,44	407,62	101,90	390,63	59,44	50,00	203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	203,81	100,00	101,90	100,00	390,63	100,00	59,44
Cena celkom bez DPH				305 839,79	76 460,35	293 097,99	44 601,87	305 839,79	76 460,35	293 097,99	44 601,87	4,44	13 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	13 583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	292 256,45	100,00	76 460,35	100,00	293 097,99	100,00	44 601,87
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH							**720 000,00**				**720 000,00**								**13 583,34**								**0,00**								**13 583,34**								**706 416,66**

Legenda:

ps paušálna suma
sub ucelený súbor činnosti vyžadovaných Zmluvou hradený paušálnou sumou
DVP Kompletná Dokumentácia na vykonanie prác (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať DVP sa uvedie 0,00)
VTD Výrobno-technická dokumentácia (pre objekty, kde sa nevyžaduje vypracovať VTD sa uvedie 0,00)
DSRS Dokumentácia skutočného realizovania stavby ako súčasť DSV
GE-DSRS Geodetický elaborát DSRS ako súčasť DSV

Poznámka:
1) Položky DVP, VTD, DSRS, GE-DSRS sú definované v dokumente VPO a ich ocenenie pokrýva všetky činnosti pre dodanie kompletnej dokumentácie pre preberacie a kolaudačné

Predložil:
Za zhotoviteľa: Jaime Martín Garcia
Dátum: 31.12.2022

Odsúhlasil:
Za stavebný dozor: Ing. Zuzana KOLMAN ŠEBESTOVÁ, predsedníčka predstavenstva
JUDr. Veronika Lahká, členka predstavenstva
Dátum: 31.12.2022