

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 26.-27.9.2012

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Spracovateľ:

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
METRO Bratislava, a. s.

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

september 2012

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 305/2011 časť C, bod 2 zo dňa 20.10.2011 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2012 bol materiál uznesením MsZ č. 444/2012 preradený z informačnej časti medzi riadne materiály s prijatím uznesenia. V tejto forme sa predkladá aj na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 31.5.2012 a na nasledujúce zasadnutia.

Stav prípravných prác stavby NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

1.1. Stav majetkovo - právneho usporiadania

Všetky zmluvy týkajúce sa majetkovo-právneho usporiadania stavby medzi spol. METRO Bratislava a.s. a vlastníkami dotknutých pozemkov boli podpísané k 11.01.2012.

Vzhľadom na zmenu stavebníka zo spol. METRO Bratislava a.s. na Hl. mesto SR Bratislava boli uzavreté nové zmluvy resp. dodatky k zmluvám medzi Hl. mestom SR Bratislava a vlastníkami dotknutých pozemkov. ***K dnešnému dňu 24.09.2012 sú podpísané všetky zmluvy, resp. dodatky.***

1.2. Zmena stavby pred dokončením

DSP zmena (22 objektov) bola dodaná 23.07.2012. Metro požiadalo 19 dotknutých organizácií o dodanie stanovísk k tejto DSP do 14 dní. Do dnešného dňa (24.09.2012) sa vyjadrili všetky oslovené organizácie.

Metro požiadalo 14.08.2012 MČ BA Petržalka o záväzné stanovisko v zmysle § 120 Stavebného zákona. Dňa 10.09.2012 bolo toto stanovisko vydané a Metro požiadalo špeciálne stavebné úrady o zmenu stavby pred dokončením a súčasne oznámilo úradom aj zmenu stavebníka.

Krajský úrad ŽP v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy vydal stanovisko, podľa ktorého nie je potrebné vydať nové stavebné povolenie, predmetná nepodstatná zmena stavby sa bude riešiť v rámci kolaudačného konania. Vydané stavebné povolenie by mohlo byť k 10.10.2012 a právoplatnosť nadobudnúť po ďalších 30 dňoch.

1.3. Dokumentácia na výber zhotoviteľa (DVZ)

METRO Bratislava a.s. zabezpečuje dodanie DVZ. Projekt DVZ na Starý most s novou oceľovou konštrukciou bude dodaný do 30.09.2012, resp. do správoplatnenia zmeny stavebného povolenia (do DVZ musia byť zapracované podmienky z vydaných stavebných povolení).

1.4. Verejné obstarávanie

Magistrát hl. m. SR Bratislava bude verejným obstarávateľom tejto zákazky s tým, že MDVRR SR bude postupne odsúhlasovať proces VO. Dňa 28.03.2012 podalo Hl. m. SR Bratislava predbežné oznámenie o vyhlásení VO, vo vestníku bolo uverejnené 30.03.2012.

Vyhlásenie VO sa predpokladá najskôr v 10/2012, najskorší možný termín uzavretia ZoD so zhotoviteľom je 04/2013. Stavebné práce by mohli byť zahájené v 05/2013 a ukončené v 06/2015.

1.5. Iné

Na všetky uvedené činnosti treba písomné poverenie Hl. mesta SR Bratislavy pre Metro. Metro poslalo v 34. týždni Hl. mestu návrh na znenie písomného poverenia. Metro podalo návrh písomného poverenia, ktoré mesto v súčasnosti pripomienkuje.

1.6. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Podľa rámcovej dohody medzi Hl. mestom SR Bratislava a združením projektantov Alfa04, Reming a PIO Keramoprojekt zo dňa 15.02.2008 je predmetom tejto zmluvy aj spracovanie a

dodanie DRS => bude potrebné uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve s projektantom o cene DRS, aby táto mohla byť zadaná do súťažných podkladov, príp. nájsť iné riešenie.

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

2.1. Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)

DUR bola dodaná 27.07.2012. V ten istý deň Metro požiadalo 42 orgánov a dotknutých organizácií o vyjadrenie k tejto DUR. Do dnešného dňa (21.09.2012) bolo doručených 23 stanovísk. Z doteraz doručených stanovísk sú 2 nesúhlasné (KRPZ KDI a Kaufland), ktoré treba opäť prerokovať a následné dopracovať DUR.

2.2. Územné rozhodnutie UR

Po získaní všetkých potrebných stanovísk, povolenia na výrub stromov, doriešenia posudzovania vplyvu stavby na ŽP (EIA) požiadala Metro o vydanie územného rozhodnutia.

2.3. Vplyv na životné prostredie (EIA)

Metro vypracovalo analýzu zmien DUR 2012 oproti pôvodnej PD na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a záverečného protokolu EIA. Tento materiál bol podkladom na rokovanie s MŽP SR na vydanie stanoviska v zmysle par. 18 zákona 24/2006.

Podľa vyjadrenia MŽP SR bude treba vypracovať elaborát Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2009 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, príloha 8a. Nová DUR obsahuje cca 6 zmien oproti dokumentácii posudzovanej v pôvodnej EIA. Na základe tohto elaborátu vydá MŽP SR nový protokol EIA o posudzovaní vplyvu stavby na ŽP pre 2. časť stavby.

2.4. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Na pokračovanie prípravy stavby treba zabezpečiť financovanie na vypracovanie a dodanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie DSP a DVZ (v stupni DRS). Podľa základnej rámcovej dohody medzi Hl. mestom SR Bratislava a združením projektantov Alfa04, Reming a PIO Keramoprojekt zo dňa 15.02.2008 možno pokračovať v spoluprácu s týmto Združením. Mesto Bratislava overí možnosť žiadať o nenávratné finančné prostriedky aj pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie pri dodržaní všetkých podmienok požadovaných v rámci projektov z OPD.

Bratislava, 24.09.2012