

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.10.2012

Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Spracovateľ:

Ing. Peter Ivan, v.r.
generálny riaditeľ
METRO Bratislava, a. s.

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

október 2012

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 305/2011 časť C, bod 2 zo dňa 20.10.2011 sa predmetný materiál predkladá na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2012 bol materiál uznesením MsZ č. 444/2012 preradený z informačnej časti medzi riadne materiály s prijatím uznesenia. V tejto forme sa predkladá aj na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 31.5.2012 a na nasledujúce zasadnutia.

Stav prípravných prác stavby
NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám.

1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie

1.1. Stav majetkovo - právneho usporiadania

Všetky zmluvy týkajúce sa majetkovo-právneho usporiadania stavby medzi spol. METRO Bratislava a.s. a vlastníkami dotknutých pozemkov boli podpísané k 11.01.2012.

Vzhľadom na zmenu stavebníka zo spol. METRO Bratislava a.s. na Hl. mesto SR Bratislava boli uzavreté nové zmluvy resp. dodatky k zmluvám medzi Hl. mestom SR Bratislava a vlastníkami dotknutých pozemkov. **K dnešnému dňu 24.09.2012 sú podpísané všetky zmluvy resp. dodatky.**

1.2. Zmena stavby pred dokončením

DSP zmena (22 objektov) bola dodaná 23.07.2012. Metro požiadalo 19 dotknutých organizácií o dodanie stanovísk k tejto DSP do 14 dní. Do dnešného dňa (24.09.2012) sa vyjadrili všetky oslovené organizácie.

Metro požiadalo 14.08.2012 MČ BA Petržalka o záväzné stanovisko v zmysle § 120 Stavebného zákona. Dňa 10.09.2012 bolo toto stanovisko vydané a Metro požiadalo špeciálne stavebné úrady o zmenu stavby pred dokončením a súčasne oznámilo úradom aj zmenu stavebníka.

Krajský úrad ŽP v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy vydal stanovisko, podľa ktorého nie je potrebné vydať nové stavebné povolenie, predmetná nepodstatná zmena stavby sa bude riešiť v rámci kolaudačného konania.

úrad	podanie žiadosti	oznámenie o začatí konania/súhlas	doplnenie dokladov	vydanie SP	právoopl. SP
KÚ ŽP odbor ŠVS	10.9.2012	24.9.2012	-	nie je potrebné	-
OÚ ŽP odbor ŠVS pre BA I.			-	nie je potrebné	-
OÚ ŽP odbor ŠVS pre BA V.			-	nie je potrebné	-
MAG ŠSÚ	19.9.2012			???	
BSK ŠSÚ	19.9.2012	prerušenie konania 24.9.2012	čaká sa na vyjadrenie ÚRŽD, predpoklad dodania 26.10.2012	???	
MČ Petržalka ÚKSP	19.9.2012	11.10.2012	-	predpoklad 31.10.2012	predpoklad 31.12.2012

1.3. Dokumentácia na výber zhotoviteľa (DVZ)

Projekt DVZ na Starý most s novou oceľovou konštrukciou bol dodaný 01.10.2012 objednávateľovi (Metro). Po zapracovaní pripomienok od Metra bol projekt opätovne dodaný

na Metro 18.10.2012. Dňa 19.10.2012 Metro odovzdalo tento projekt na Magistrát, dnes 22.10.2012 má byť DVZ odovzdaná na MDVRR na posúdenie.

1.4. Verejné obstarávanie

Magistrát hl. m. SR Bratislava bude verejným obstarávateľom tejto zákazky s tým, že MDVRR SR bude postupne odsúhlasovať proces VO. Dňa 28.03.2012 podalo Hl. m. SR Bratislava predbežné oznámenie o vyhlásení VO, vo vestníku bolo uverejnené 30.03.2012. Vyhlásenie VO sa predpokladá do 09.11.2012, najskorší možný termín uzavretia ZoD so zhotoviteľom je 04/2013. Stavebné práce by mohli byť zahájené v 05/2013 a ukončené v 06/2015.

1.5. Iné

Na všetky uvedené činnosti treba písomné poverenie Hl. mesta pre Metro. Metro poslalo v 34. týždni Hl. mestu návrh na znenie písomného poverenia. Metro podalo návrh písomného poverenia, ktoré mesto v súčasnosti pripomienkuje.

Vzhľadom na to, že dodatok č. 4 k ZoD medzi Hl. mestom a Metrom je nastavený tak, že prostriedky z fondov EÚ mali byť schválené cca v 05/2012 a pri ich neschválení tento dodatok stráca platnosť k 31.10.2012, je na podpis pripravený dodatok č. 5, ktorým sa mení prípadná expirácia dodatku po neschválení prostriedkov z EÚ na 31.12.2013.

1.6. Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

Podľa rámcovej dohody medzi Hl. mestom SR Bratislava a združením projektantov Alfa04, Reming a PIO Keramoprojekt zo dňa 15.02.2008 je predmetom tejto zmluvy aj spracovanie a dodanie DRS do 5 mesiacov od podpisu zmluvy => je potrebné uzavrieť zmluvu o dielo s projektantom.

1.7. Dodatok z ZoD č. 5

Podľa platných dodatkov k základnej ZoD medzi hl. mestom SR Bratislava a združením projektantov Alfa04, Reming a PIO Keramoprojekt sa v dodatku č. 4. uvádza termín predloženia VO a projektovej dokumentácie na výber zhotoviteľa do konca mesiaca október 2012 zo strany spol. METRO. Pôvodne sa predpokladalo predloženie pôvodného projektu s rekonštrukciou Starého mosta na MDVRR. Z dôvodu zmeny stavby pred dokončením, ktoré obsahuje novú konštrukciu Starého mosta došlo k predĺženiu termínov na stavebné povolenie (bod 1.2. tejto informácie). Dodatok č. 5 bude len o predĺžení termínu tejto dokumentácie do konca roka 2013.

2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

2.1. Dokumentácia na územné rozhodnutie (DUR)

DUR bola dodaná 27.07.2012. V ten istý deň Metro požiadalo 42 orgánov a dotknutých organizácií o vyjadrenie k tejto DUR. Do dnešného dňa (22.10.2012) bolo doručených 38 stanovísk. Z doteraz doručených stanovísk sú nesúhlasné od KRPZ KDI, Kaufland, DPB. Tieto treba opäť prerokovať a následne dopracovať DUR.

2.2. Územné rozhodnutie UR

Po získaní všetkých potrebných stanovísk, povolenia na výrub stromov, doriešenia posudzovania vplyvu stavby na ŽP (EIA) požiada Metro o vydanie územného rozhodnutia.

2.3. Vplyv na životné prostredie (EIA)

Metro vypracovalo analýzu zmien DUR 2012 oproti pôvodnej PD na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a záverečného protokolu EIA. Tento materiál bol podkladom na rokovanie s MŽP na vydanie stanoviska v zmysle par. 18 zákona 24/2006.

Podľa vyjadrenia MŽP bude treba vypracovať elaborát Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2009 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, príloha 8a. Nová DUR obsahuje cca 6 zmien oproti dokumentácii posudzovanej v pôvodnej EIA. Na základe tohto elaborátu vydá MŽP nový protokol EIA o posudzovaní vplyvu stavby na ŽP pre 2. časť stavby.

2.4. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Na pokračovanie prípravy stavby podľa červeného fidicu treba zabezpečiť financovanie na vypracovanie a dodanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie DSP a DVZ (v stupni DRS). Podľa základnej rámcovej dohody medzi Hl. mestom SR Bratislava a združením projektantov Alfa04, Reming a PIO Keramoprojekt zo dňa 15.02.2008, možno pokračovať v spolupráci s týmto Združením. Mesto Bratislava overí možnosť žiadať o nenávratné finančné prostriedky aj pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie pri dodržaní všetkých podmienok požadovaných v rámci projektov z OPD.

Na pokračovanie prípravy stavby podľa žltého fidicu je potrebné zabezpečiť financovanie na vypracovanie DVZ.

Bratislava, 22.10.2012