

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30.1.2014**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Spracovateľ:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave príprav Nosného systému MHD V Bratislave
4. Dodatok č. 6 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 uzavretou medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a a.s. METRO Bratislava, podpísaný dňa 19.12.2013

január 2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

B. schvaľuje

Dodatok č. 6 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 uzavretou medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a a.s. METRO Bratislava, podpísaný dňa 19.12.2013.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 1305/2013 zo dňa 24.10.2013 sa predmetný materiál predkladá na zasadnutie Mestského zastupiteľstva raz za štvrťrok. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2012 bol materiál uznesením MsZ č. 444/2012 preradený z informačnej časti medzi riadne materiály s prijatím uznesenia a v tejto forme sa predkladá aj na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30.1.2014.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD.

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

1. Základný časový harmonogram výstavby 1. etapy, 1. časti NS MHD úsek Šafárikovo nám. – Bosákova ul.

- o celková doba výstavby 22 mesiacov, od 30.10.2013 - do 31.8.2015

Staré Mesto

- o **uzávierka Štúrovej ul. I. - (od Medenej po Dobrovičovu)** od 20.1.2014 (MHD) - 27.1.2014 (automobilová doprava) max. 6 mesiacov – do júla 2014, čiastočná prevádzka pre dopravnú obsluhu od konca mája 2014
otvorenie Štúrovej ul. závisí od vzájomnej spolupráce medzi mestom a zhotoviteľom EUROVIA a musí prebehnúť predčasná kolaudácia tejto časti stavby
- o **uzávierka Šafárikovho nám. (od Dobrovičovej)** od mája 2014 do marca 2015
taktiež ak chceme sprejzdniť kompletnú križovatku Šafárikovo nám. po stavebných prácach musí prebehnúť predčasná kolaudácia tejto časti stavby
- o **uzávierka Štúrovej ul. II. - (od Dunajskej po Medenú)** od júna 2015 do augusta 2015
- o netrpeli počas leta

Starý most

- o počas celej výstavby do augusta 2015,
- o demontáž starej konštrukcie do konca marca 2014

estakáda po Bosákovu ul.

- o počas celej výstavby do augusta 2015,

križovatka Bosákova – Jantárová

- o od roku 2015 do konca výstavby

2. Dodatok č. 6 k zmluve medzi mestom Bratislava a spol. METRO a.s.

Dodatok sa musel podpísať z dôvodu prolongácie činnosti spol. METRO pre práce stavebného dozoru na projekte NS MHD po čas, kým mesto nebude mať vysúťaženého partnera na externý stavebný dozor, ktorým nás zaviazal riadiaci orgán OPD – MDVRR. Po podpísaní zmluvy s externým stavebným dozorom automaticky prejdú činnosti zo spol. Metro na nového partnera. Spoločnosť METRO bude pre mesto Bratislava vykonávať naďalej inžinierske činnosti, ktoré nemá ako mesto zabezpečiť.

3. Autorský dozor

V rámci výstavby NS MHD má povinnosť projektant (konzorcium ALFA 04, REMING Consult a PIO Keramoprojekt) vykonávať autorský dozor na stavbe. Splnomocnenou osobou za konzorcium projektantov bude PIO Keramoprojekt. Mesto Bratislava vychádzalo z predpokladov, že autorský dozor je súčasťou stavby a predpokladalo sa, že finančné náklady budú oprávnenou položkou. Riadiaci orgán MDVRR však neodsúhlasil autorský dozor ako oprávnenú finančnú položku. Z uvedeného dôvodu bude musieť mesto Bratislava uhradiť tieto výkony inžinierskej činnosti z vlastného rozpočtu vo výške 61 075 € bez DPH (s DPH 73 290 €). Termíny na úhradu budú kvartálne, ktoré budú plynúť od konca marca 2014.

5. Uchovanie časti mostnej konštrukcie Starého mosta

V rámci rokovania na kontrolnom dni stavby dňa 8. 1.2014, mesto Bratislava preložilo požiadavku na zachovanie častí mostnej konštrukcie, ktorá by bola pamätihodnosťou. Zhotoviteľ stavby požiadal o definovanie častí mostnej konštrukcie a uloženie na dočasné umiestnenie. Odporúča sa zachovať časť jedného kríža mostnej konštrukcie cestného a železničného mosta. Jeden most je skrutkovaný a druhý nitovaný. Predpoklad umiestnenia pamätihodnosti by bola na petržalskej strane pri mýtnom domčeku. Podrobná špecifikácia detailov bude predložená Mestským ústavom pamiatkovej starostlivosti, p. Štasselom.

6. Darovanie mostných polí obciam z východného Slovenska

Začiatkom roka 2014 prebehlo ďalšie rokovanie p. primátora so starostami obcí z východného Slovenska. Záujem obcí o mostné polia sa potvrdil a v rámci koordinácie medzi zhotoviteľom stavby a zástupcami obcí bude dohodnutý postup ďalších prác. Náklady na odvoz mostných polí je celý na strane obcí.

Dodatok č. 6

k Zmluve zo dňa 8. júla 1998

medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

a

METRO Bratislava a.s.

Tento Dodatok č. 6 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 (ďalej len „**Dodatok**“) bol uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

- 1) **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor

(ďalej aj ako „**Mesto Bratislava**“)

a

- 2) **METRO Bratislava a.s.**, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1575/B, zastúpená: Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva a JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva

(ďalej aj ako „**METRO Bratislava**“)

(Mesto Bratislava a METRO Bratislava ďalej samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Dňa 8. júla 1998 uzavreli Zmluvné strany zmluvu, ktorou Mesto Bratislava postúpilo na METRO Bratislava svoje práva a povinnosti vyplývajúce z realizácie nosného systému mestskej hromadnej dopravy a mestským rozpočtom na to určené prostriedky (v tomto dodatku iba ako „Zmluva“).

Dňa 10.05.2012 uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 4 k Zmluve, predmetom ktorého bola úprava práv a povinností vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy vo vzťahu k realizácii projektu „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislava, I. časť Bosákova ul. – Šafárikovo námestie“ (ďalej len „Dodatok č. 4“).

Následne uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 5 k Zmluve, predmetom ktorého bola zmena ustanovenia článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 k Zmluve tak, že rozvázovacia podmienka vo vzťahu k platnosti a účinnosti Dodatku č. 4 špecifikovaná v predmetnom bode Dodatku č. 4 sa posunula na termín 31.12.2013.

Článok 1

Predmet Dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 6 sa opätovne mení ustanovenie článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 tak, že rozvázovacia podmienka vo vzťahu k platnosti a účinnosti Dodatku č. 4 sa posúva na termín 31.12.2014.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť pôvodné znenie článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 k Zmluve sa nahrádza týmto novým znením:

„12.6 Bez ohľadu na ustanovenia bodu 12.2 vyššie, tento Dodatok zaniká s účinkami ex tunc, ak Európska komisia neschválí potvrdenie pomoci pre Projekt na základe Žiadosti o NFP

v zmysle § 18 ZoPaP najneskôr do 31. decembra 2014. "

Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatku č. 4 ostávajú bez zmeny.


Článok 2

Záverčné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok č. 6 bol vyhotovený v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom Zmluvná strana č. 1 Mesto Bratislava obdrží štyri (4) vyhotovenia a Zmluvná strana č.2 METRO Bratislava obdrží dve (2) vyhotovenia tohto Dodatku č. 6.
- 2.2 Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom dôjde k zverejneniu tohto Dodatku v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. K zverejneniu Dodatku č. 6 podľa predchádzajúcej vety nemôže dôjsť skôr, ako bude schválený v Zastupiteľstve Hlavného mesta SR Bratislava.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č.6 prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, a že ho neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa **19. 12. 2013**


Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:




doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor



Za METRO Bratislava a.s.:



Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva



JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva