

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27.03.2014**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Spracovateľ:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Uznesenie MsR č. 1097/2014 zo dňa 13.3.2014

marec 2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

B . súhlasí

1. s darovaním troch mostných polí Starého mesta obciam Kladzany, Hencovce, Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov na preklopenie rieky Ondavy;
2. s variantom zeleno-sivého farebného riešenia Starého mesta v súlade s výsledkami ankety prebiehajúcej v mesiaci február 2014 a odporúčaním v projektovej dokumentácii.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 1305/2013 zo dňa 24.10.2013 sa predmetný materiál predkladá na zasadnutie Mestského zastupiteľstva raz za štvrťrok. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2012 bol materiál uznesením MsZ č. 444/2012 preradený z informačnej časti medzi riadne materiály s prijatím uznesenia a v tejto forme sa predkladá aj na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30.1.2014.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD.

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

1. Základný časový harmonogram výstavby 1. etapy, 1. časti NS MHD úsek Šafárikovo nám. – Bosákova ul.

- o celková doba výstavby 22 mesiacov, od 30.10.2013 - do 31.8.2015

Staré Mesto

- o **uzávierka Šafárikovho nám. (od Dobrovičovej)** od apríla 2014.
- o **uzávierka Štúrovej ul. II. - (od Dunajskej po Medenú)** od júna 2015 do augusta 2015
- o netrpeli počas leta

2. Autorský dozor (AD)

V januári bola predložená analýza AD Mesto Bratislava bude uhrádzať z vlastných zdrojov výkony tejto inžinierskej činnosti vo výške 61 075 € bez DPH (s DPH 73 290 €). Termíny na úhradu budú kvartálne, ktoré budú plynúť od konca marca 2014. Bude si to vyžadovať zmenu rozpočtu mesta.

3. Darovanie mostných polí obciam z východného Slovenska

Od konca januára prebiehajú ďalšie rokovania p. primátora so starostami obcí z východného Slovenska. Obce predložili návrh darovacej zmluvy, ktorá sa pripomienkovala našim OLP. PO zapracovaní obojstranných pripomienok bude právny stav nachystaný. Momentálne sa mostné polia používajú ešte na stavbe, na súlodiach. Koncom apríla po odplavení mostnej konštrukcie sa budú môcť polia poskytnúť týmto obciam.

4. Farebné riešenie Starého mosta

V mesiaci február 2014 prebehla anketa na webovej stránke mesta Bratislava o farebnom riešení Starého mosta. Anketa bola pripravená tak, aby sa zabezpečila jednoznačná identifikácia hlasujúceho a nemohlo dochádzať viacnásobnému hlasovaniu.. Anketa trvala tri týždne. V rámci projektovej dokumentácie sa navrhovali tri alternatívy farebného prevedenia: sivá, zelená a sivo- zelená farba. Prehľad hlasujúcich bol:
počet hlasujúcich: 6158 vrátane spamov (5580)

- počet platných hlasujúcich: 4540 z toho:
 - sivá: 1171
 - zelená: 817
 - zeleno-sivá: 2452.

Anketa neumožňovala otvorené otázky a kreativitu hlasujúcich. Napriek tomu, podnety zasielali občania aj prostredníctvom emailovej komunikácie.

Výsledok ankety občanov je požadovaný **variant zeleno-sivej farby**. Inak táto farba bola odporúčaná aj v projektovej dokumentácii.

Uznesenie č. 1097/2014

zo dňa 13. 03. 2014

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD).

2. súhlasiť

s variantom zeleno-sivého farebného riešenia Starého mosta v súlade s výsledkami ankety prebiehajúcej v mesiaci február 2014 a odporúčaním v projektovej dokumentácii.

- - -