

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **25.9.2014**

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Spracovateľ:

Tibor Schlosser, v.r.
hlavný dopravný inžinier

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Informáciu o stave realizácie NS MHD v Bratislave
4. Príloha: Harmonogram pre 2. etapu NS MHD Bosákova ul. – Janíkov dvor
5. Príloha: Opis predmetu projektu NS MHD, 2. etapa, Bosákova ul. – Janíkov dvor
6. Príloha: Dodatok č. 7 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269, odsek 2 Obchodného zákonníka zo dňa 8.7.1998, uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a METROM Bratislava, a.s.
7. Uznesenie MsR č. 1152/2014 zo dňa 11.9.2014

september 2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD)

B. schvaľuje

1. harmonogram prác na 2. etapu NS MHD, časť Bosákova ul. – Janíkov dvor
2. predbežný rozpočet na projekčné práce EIA, DUR a štátnu expertízu pre 2. etapu NS MHD
3. Dodatok č. 7 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269, odsek 2 Obchodného zákonníka zo dňa 8.7.1998, uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a METROM Bratislava , a.s.

Dôvodová správa

V zmysle uznesenia MsZ č. 1305/2013 zo dňa 24.10.2013 sa predmetný materiál predkladá na zasadnutie Mestského zastupiteľstva raz za štvrt'rok. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 2.2.2012 bol materiál uznesením MsZ č. 444/2012 preradený z informačnej časti medzi riadne materiály s prijatím uznesenia a v tejto forme sa predkladá aj na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 25.9.2014.

V rámci Informácie materiál poskytuje postup prác na realizácii stavby NS MHD.

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

1. Základný časový harmonogram výstavby 1. etapy, 1. časti NS MHD úsek Šafárikovo nám. – Bosákova ul.

- o celková doba výstavby 22 mesiacov, od 30.10.2013 - do 31.8.2015,
- o na poslednom kontrolnom dni zhotoviteľ konštatuje omeškanie prác o 2 mesiace,
- o Riadiaci orgán informoval, že ukončenie stavby možno posunúť na termín 31.10.2014

2. Zmena stavby pred dokončením

Zmena stavby v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok na výstavbu (FIDIC)

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na zmeny:

- posunutie zastávky na Štúrovej ul.;
- posunutie zastávky pri mýtnom domčeku na konci Starého mosta v Petržalke pre lepšie napojenie cyklistov a peších;
- vypustenie obratiska električkovej trate pri zastávke Jungmannova ul.;

Mesto Bratislava dostalo stanovisko z MŽP SR, v ktorom sa rozhodlo, že na predmetné zmeny netreba vykonávať EIA. V súčasnosti sú Zmeny predložené na príslušných stavebných úradoch. Predpoklad potvrdenia zmien stavebnými úradmi je v druhej polovici októbra 2014. Uvedené zmeny musia byť právoplatné do konca októbra, aby stavebné práce mohli pokračovať bez nárokov zhotoviteľa na posun termínu realizácie stavby.

- autobusové zastávky na Dostojevského rade pred Umeleckou besedou.

Táto časť PD sa rieši samostatne a bude sa realizovať súčasne po schválení zmien tak, aby sa mohla realizovať spoločne so zmenami na Štúrovej ul. Stavebné náklady sa odhadujú vo výške do 200 000 €s DPH a budú hradené z rozpočtu mesta.

3. Harmonogram a predmet prác pre 2. etapu NS MHD Bosákova ul. – Janíkov dvor

Na poslednom stretnutí so zástupcami EK a JASPERS sa dohodlo, že mesto Bratislava predloží na MsZ harmonogram prác, ktorý sa odsúhlasí a stane sa záväzným z dôvodu, aby sa zabezpečilo úsilie o kontinuitu projekčných prác a výstavby 2. etapy NS MHD. EK predpokladá, že výstavba 2. etapy NS MHD sa ukončí do konca roku 2018 najneskôr do ½ roka 2019.

Harmonogram je v prílohe pod č. 4. s hlavnými položkami činností. V prílohe č. 5 sa uvádza základný opis predmetu na projekt 2. etapy NS MHD.

4. Návrh finančných nákladov na projektové práce 2. etapy NS MHD

Projektové práce na NS MHD financuje mesto Bratislava zo svojho rozpočtu. V roku 2015 sa predpokladá realizovať projektové práce pre EIA, DUR a štátnu expertízu s tým, že v tomto roku prebehne aj celý administratívny proces a mesto Bratislava bude mať k dispozícii schválenú EIA, štátnu expertízu a v administratívnom procese aj územné konanie.

Projektové práce budú prebiehať podľa odsúhlasených zásad víťazného návrhu Urbanisticko-architektonickej súťaže na Jantárovú cestu, ktoré usmerňujú projektanta v oblasti vedenia električkovej trate, polôh zastávok, priečných prepojení miestnymi komunikáciami a nevyhnutnými komunikáciami na obsluhu územia. V rámci projektu sa nebude riešiť v celej trase 4-pruhová komunikácia.

Predbežné náklady na projektové práce pre rok 2015 sú:

- EIA	183 707 €bez DPH (s DPH 220 448)
- štátna expertíza a DUR	524 876 €bez DPH (s DPH 629 851)
SPOLU	708 583 €bez DPH (s DPH 850 299)

4. Dodatok 7. k zmluve medzi hl. m. SR Bratislavou a spol. Metro, a.s.

V rámci vysúťaženeho partnera na stavebný dozor, ktorým je spol. INFRAM, s.r.o. treba zmeniť súčasný predmet zmluvy spol. Metro, a.s., ktorá vykonávala komplexne všetky činnosti v mene mesta BA - objednávateľa projektu NS MHD. Podrobný predmet, ako aj znenie doplnku zmluvy je v prílohe č. 7.

Harmonogram

NS MHD 2. cast Bosákova ul. - Janíkov dvor (predpoklady: nebude potrebná zmena ÚPN, stavba bude realizovaná v zmysle červeného fidiču)		2014												2015												2016												2017												2018												2019											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Procesy a Aktivity		Termín																																																																							
Zaňatie procesu EIA - predloženie zámeru (oznámenie o zmene)		09/2014																																																																							
Scoping - určenie rozsahu hodnotenia a časový harmonogram		10/2014																																																																							
Výpracovanie Správy o hodnotení EIA		11/2014 - 02/2015																																																																							
verejnú prerokovanie EIA		03/2015 - 06/2015																																																																							
vydanie stanoviska EIA		12/2015																																																																							
objednanie vypracovania zmeny zadania DUR		09/2014																																																																							
Priame rokovacie konanie na zmenu zadania DUR		09/2014																																																																							
verejnú prerokovanie zmeny zadania pre DUR		10/2014 - 01/2015																																																																							
oboznamenie verejnosti s podkladmi pre EIA/DUR		10/2014																																																																							
verejnú prerokovanie rozpracovanej EIA/DUR		02/2015																																																																							
dodanie DUR (a DSP pre štátnu expertízu)		01/2015																																																																							
dodanie denonciácie k EIA/DUR		05/2015																																																																							
podanie žiadosti na povolenie výrubu stromov		06/2015																																																																							
podanie žiadosti o štátnu expertízu		07/2015																																																																							
podanie žiadosti o UR		07/2015																																																																							
vydanie povolenia na výrub stromov		07/2015																																																																							
prerokovanie DUR s orgánmi a organizáciami		02/2015 - 03/2015																																																																							
verejnú prerokovanie DUR		09/2015																																																																							
vydanie protokolu o vykonaní štátnej expertízy		11/2015																																																																							
vydanie UR		11/2015																																																																							
prevzatnosť UR		12/2015																																																																							
dodanie DSP v stupni DVZ + DRS		12/2015 - 05/2016																																																																							
prerokovanie DSP + získanie stanovísk k DSP		05/2016 - 08/2016																																																																							
majetkovo-právne vysporiadanie - uzavretie zmlúv		08/2016																																																																							
podanie žiadosti o SP		09/2016																																																																							
vydanie SP		12/2016																																																																							
právoplatnosť SP		01/2017																																																																							
Príprava súťažných podkladov		10/2016 - 01/2017																																																																							
VŠ na stavebné práce		01/2017 - 07/2017																																																																							
Realizácia		07/2017 - 12/2018																																																																							
Realizácia																																																																									
DUR - Dokumentácia pre územné rozhodnutie																																																																									
DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie																																																																									
DVZ - Dokumentácia pre výber zhotoviteľa																																																																									
DRS - Dokumentácia pre realizáciu stavby																																																																									

NS MHD 2. cast Bosákova ul. - Janíkov dvor (predpoklady: nebude potrebná zmena UPN, stavba bude realizovaná v zmysle červeného fidiču)		2020															
		09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DUR + DUR + DUR + Realizácia	Procesy a Aktivity																
	Zahájenie procesu EIA - predloženie zámeru (oznámenie o zmene)	09/2014															
	scoping - určenie rozsahu hodnotenia a časový harmonogram	10/2014															
	vypracovanie Správy o hodnotení EIA	11/2014 - 02/2015															
	verejné prerokovanie EIA	03/2015 - 06/2015															
	vydanie starostkova EIA	12/2015															
	objednanie vypracovania zmeny zadania DUR	09/2014															
	Priame rokovacie konanie na zmenu zadania DUR	09/2014															
	vypracovanie zmeny zadania pre DJR	10/2014 - 01/2015															
	oboznámenie verejnosti s podkladmi pre EIA/DUR	10/2014															
	verejné prerokovanie ozpracovanej EIA/DUR	12/2014															
	dodanie DUR (= DSZ pre štátnu expertízu)	02/2015															
	podanie denodologie k EIA/DUR	02/2015															
	podanie žiadosti na povolenie vyrubu stromov	09/2015															
	podanie žiadosti o UR	07/2015															
	vydanie povolenia na vyrubu stromov	07/2015															
prerokovanie DJR s orgánmi a organizáciami	02/2015 - 03/2015																
verejné prerokovanie DUR	09/2015																
vydanie protokolu o vykonaní štátnej expertízy	11/2015																
vydanie UR	11/2015																
pravoplatnosť UR	12/2015																
dodanie DSP v stupni DVZ + DRS	12/2015 - 05/2016																
prerokovanie DSP + získanie stanovisk k DSP	05/2016 - 08/2016																
majetkovo-právne vysporiadanie - uzavretie zmlúv	09/2016																
podanie žiadosti o SP	09/2016																
vydanie SP	12/2016																
pravoplatnosť SP	01/2017																
Príprava súťažných podkladov	10/2016 - 01/2017																
VS na stavebné práce	01/2017 - 07/2017																
Realizácia	07/2017 - 12/2018																
DUR - Dokumentácia pre územné rozhodnutie																	
DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie																	
DVZ - Dokumentácia pre výber zhotoviteľa																	
DRS - Dokumentácia pre realizáciu stavby																	

Príloha 5

„Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor“

Opis projektu:

Cieľom projektu je rozšíriť súčasnú električkovú sieť do najľudnatejšej mestskej časti a tak posilniť pozíciu ekologickej električkovej dopravy v bratislavskej mestskej hromadnej doprave.

Projekt rieši dopravnú infraštruktúru – električkovú trať Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) medzi Bosákovou ulicou a lokalitou Janíkov dvor v mestskej časti Bratislava Petržalka. Tento úsek električkovej trate je súčasťou plánovanej električkovej infraštruktúry, ktorá bude pokračovať cez mestskú časť Petržalka a zo širšieho pohľadu sa stane súčasťou systému bratislavskej integrovanej dopravy s možnosťou rozširovania smerom na juh podľa platného územného plánu.

Zavedenie električkovej trate do mestskej časti Petržalka bude predstavovať bezpečné, plynulé, ekologické a vysokokapacitné prepojenie s ostatnými časťami mesta, ktoré bude dostatočne reagovať na neustále rastúci dopravný dopyt z/do tohto smeru a rastúcu kapacitu cyklistov, chodcov a cestujúcich prechádzajúcich cez rieku Dunaj. Výsledkom bude zníženie počtu individuálnej automobilovej dopravy (IAD) a prepravnej záťaže na cestných mostoch spájajúcich Petržalku s ostatnými časťami mesta.

Tento projekt priamo nadväzuje na projekt električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a vytvára s ňou jeden prevádzkový celok. Rozhranie oboch stavieb je v staničení trate km 2,000 za zastávkou Jungmannova (pracovný názov z PD je Jantárová). Stavba končí v Janíkovom Dvore v km 6,362. Dĺžka stavby meraná v osi trate je 4,362 km. Ide o električkovú trať s prevádzkovaním súčasného 1000 mm rozchodu so zastávkami, ktoré sa prevzali z výsledkov víťazného riešenia verejnej anonymnej ideovej urbanistickej súťaže návrhov s predmetom Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. V trase sa nachádza 6 zastávok s pracovným názvom:

- Chorvátske rameno
- Zrkadlový háj
- Stred
- Veľký Draždiak
- Juh
- Janíkov dvor.

Električková trať integrovaná do miestnej komunikácie Jantárová cesta bude tvoriť mestotvorný bulvár so zeleňou a chodníkmi pre chodcov a cyklistov. Priečne usporiadanie obsahuje 6 m široké pásy zelene v električkovom páse.

V roku 2010 bola spracovaná technicko–ekonomická štúdia: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na príslušné regióny, ktorej základným výstupom bola definícia plánu dopravnej obsluhy mesta a príslušných regiónov, analýza priepustnosti tratí a návrh linkovania a intervalov liniek. V pláne dopravnej obsluhy zadané trasy využívajú sieť tratí ŽSR spoločne so sieťou električkových tratí s cieľom:

- zabezpečiť pre mesto a región hromadnú dopravu osôb bez nutnosti využitia automobilovej dopravy,
- s ambíciou zvrátiť negatívny nárast individuálnej automobilovej dopravy vybudovaním spoľahlivého a kapacitného systému na báze koľajovej dopravy,
- vytvoriť širšiu regionálnu sústavu na báze integrovaného a vzájomne prepojeného systému mestských električkových a železničných tratí obsluhujúcou príslušný región (aj blízke zahraničie cez sieť MÁV a ÖBB) aj potrebným technologickým zázemím na údržbu električiek,
- zachovať udržateľný rozvoj mesta a regiónu,
- dobudovať základnú dopravnú infraštruktúru v centrálnej osi Petržalky do cieľovej podoby, zrušiť stavebnú uzáveru územia a umožniť ďalší rozvoj cenného územia.

Petržalská radiála je súčasťou schémy trás definovaných v pláne dopravnej obsluhy vyššie uvedenej štúdie a jej vybudovanie je nevyhnutné na pokrytie južného územia mesta sieťou tratí a rovnako je nevyhnutná aj pre ekonomiku prevádzky systému.

Personálne zabezpečenie v rámci projektu

V súvislosti s realizáciou projektov v oblasti dopravy Mesto BA využije možnosť služby externého projektového riadenia, ktorú zabezpečí verejným obstarávaním. Táto služba je spolufinancovaná z fondov EÚ.

Všeobecné odporúčania odbornej poroty súťaže Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky pre električkovú dopravu

Pre ďalšie kroky po skončení súťaže – pre obstarávanie urbanistickej štúdie či **ďalších stupňov územno-plánovacej dokumentácie** v súlade s ideami Lipskej charty:

1. Rešpektovať pri trasovaní električkovej trate dopravný koridor NS MHD definovaný v zadaní súťaže a rešpektovať počet zastávok električky definovaný v projektovej dokumentácii Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., časť II Bosákova ul. – Janíkov dvor, 2010 a 2012.
2. Chápať takto navrhnutú električkovú trať ako nosný prvok verejnej hromadnej dopravy, ktorý je schopný iniciovať ďalší územný rozvoj aj mimo rozvojového územia definovaného touto súťažou – a to ako možnosťou jeho ďalšieho predĺžovania smerom na juh, tak aj ponechaním priestorových možností pre následné smerové vetvenie, vytvorenie predpokladov pre založenie princípu koľajovej siete mestskej pouličnej električky, napojenie cez viac než jeden most cez Dunaj na existujúcu aj budúcu dopravnú a urbanistickú štruktúru Bratislavy.
3. Novo navrhovanú električkovú trať vnímať ako základ otvoreného koľajnicového systému mestskej a regionálnej verejnej hromadnej dopravy, ktorý bude schopný v budúcnosti ponúknuť kombináciu prevádzky klasických mestských pouličných električiek s regionálnymi vozidlami TRAM-TRAIN, ktoré budú schopné priameho prejazdu na nadväzujúcu železničnú trať.
4. Preferovať v maximálnej možnej dĺžke navrhnutú električkovú trať v úrovňovom riešení na existujúcom teréne, pri ktorom sa električka stáva integrálnou súčasťou parteru mesta a mestskej krajiny, je iniciátorom revitalizácie verejných priestorov a spolu s Chorvátskym ramenom je priestorovým kompozičným základom novo navrhovanej urbanistickej a krajinnej štruktúry.
5. Nová električková trať nemá byť rýchlodráhou na estakáde alebo v tuneli, ale má byť v priamom kontakte s novo navrhnutými verejnými priestormi námestí, ulíc, parkov, cez ktoré má prechádzať, a nie ich priestorovo obchádzať.
6. Fenomén vody a zelene – Chorvátske rameno a nadväzujúce vodné plochy – majú lineárny charakter, ale aj tak je vhodné plochy zelene nechápať ako kontinuálny park, ale ako rozdielne komponované verejné a poloverejné zelené plochy, ktoré v rôznych priestorových formách vstupujú do novo navrhovanej urbanistickej štruktúry vzájomne na seba nadväzujúcich polyfunkčných centier, ktoré sú priestorovo viazané na električkovú trať s novo lokalizovanými električkovými zastávkami.
7. Novo navrhnuté zastávky električkovej trate by mali byť dôsledne lokalizované do miest, kde je možné vytvoriť novú štruktúru zástavby lokálnych polyfunkčných centier, vždy však do miest poskytujúcich možnosť čo najkratšieho pešieho prepojenia k existujúcej obytnej zástavbe v priestorovo logických smeroch s predpokladom jasnej priestorovej orientácie. Zastávky predstavujú kryštalizačné jadrá rozvoja územia. Definujú najvýznamnejší stupeň hierarchie verejných priestorov a na nich nadväzujúcich mestských funkcií podporujúcich tradičné mestské formy ulíc, námestí, pasáží a parkov. Zastávky by mali byť koncipované zároveň ako prestupné uzly na autobusové linky, ktoré plošne dopravne saturujú širšie územie Petržalky. Prestupné uzly nemusia byť umiestnené vždy len do miest, kde nová električková trať križuje priečne komunikácie. Autobusové linky s modifikovanou schémou svojho linkového vedenia môžu po vyhradených komunikáciách zachádzať priamo do lokálnych novo vytváraných urbanistických centier a tu tvoria logické dopravné uzly na novú električkovú trať.

8. Električková trať by mala tvoriť líniu continuity revitalizovaných verejných priestorov s premenlivou formou. Kontinuálnym prvkom pozdĺž električkovej trate a vodných prvkov by mali byť pešie trasy s ponukou rôznych spoločenských rekreačných aktivít a ďalej cyklistické trasy. Prípadná komunikácia pre motorové vozidlá by naopak nemala tvoriť kontinuálnu spojnicu pozdĺž električkovej trate, ale mať formu lokálnej obsluhy navrhutej zástavby vo forme obslužných komunikácií s dopravnou reštrikciou pre individuálnu dopravu a s preferenciou pre autobusovej linky, taxi a zásobovanie. Dopravná obsluha existujúcej a novo navrhutej zástavby pre individuálnu automobilovú dopravu by mala byť dôsledne zaistená iba z obvodočných komunikácií s priečnym prestupom do tohto centrálného územia.
9. Nová električková trať a jej zastávky by mali tvoriť zreteľné orientačné body s jasne zapamätateľnou architektonickou podobou. Zastávky by nemali byť púhymi nástupnými ostrovcami, ale významným priestorovým útvarom vo verejnom priestore alebo môžu tvoriť priamo objekt - halu – spoločného prestupného uzlu električkovej a autobusovej dopravy spojeného so službami pre cestujúcich a ďalšími spoločenskými a komerčnými aktivitami. Električková trať by mala byť sama osebe významným architektonickým prvkom s jasnou vizuálnou identitou a so zapamätateľnou architektonickou podobou jednotlivých zastávok a uzlov. Aj samostatná jazda po tejto električkovej trati môže byť zážitkom. Z horizontu električky môže doteraz nečitateľná a ťažko zapamätateľná Petržalka získať novú špecifickú identitu.
10. Územie určené na urbanizáciu je priestorovo prepojené do spoločnej osi, avšak jeho nová zástavba i verejné priestory by mali umožňovať etapovitú realizáciu umožňujúcu vstup rôznych investorov, ktorých spájajúcim prvkom je naviazanie ich aktivít na uzly novej električkovej trate so zreteľne danými priestorovými urbanistickými regulatívami, avšak s možnosťou rôznych architektonických a polyfunkčných foriem tak, ako ich budúcnosť prinesie.

Dodatok č. 7

k Zmluve zo dňa 8. júla 1998

uzatvorenej medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

a

METRO Bratislava a.s.

Tento Dodatok č. 7 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 (ďalej len „**Dodatok**“) bol uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

- 1) **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor

(ďalej aj ako „**Mesto Bratislava**“)

a

- 2) **METRO Bratislava a.s.**, so sídlom: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 732 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1575/B, zastúpená: Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva a JUDr. Slávka Kukučková, podpredsa predstavenstva

(ďalej aj ako „**METRO Bratislava**“)

(Mesto Bratislava a METRO Bratislava ďalej samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Dňa 8. júla 1998 uzavreli Zmluvné strany zmluvu, ktorou Mesto Bratislava postúpilo na METRO Bratislava svoje práva a povinnosti vyplývajúce z realizácie nosného systému mestskej hromadnej dopravy a mestským rozpočtom na to určené prostriedky (v tomto dodatku iba ako „Zmluva“).

Dňa 10.05.2012 uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 4 k Zmluve, predmetom ktorého bola úprava práv a povinností vyplývajúcich Zmluvným stranám zo Zmluvy vo vzťahu k realizácii projektu „NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislava, I. časť Bosákova ul. – Šafárikovo námestie“ (ďalej len „Dodatok č. 4“).

Následne uzavreli Zmluvné strany Dodatok č. 5 a Dodatok č. 6 k Zmluve, predmetom ktorých bola zmena ustanovenia článku 12 bodu 12.6 Dodatku č. 4 tak, že rozvázovacia podmienka vo vzťahu k platnosti a účinnosti Dodatku č. 4 špecifikovaná v predmetnom bode Dodatku č. 4 sa posunula na termín 31.12.2014.

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku sú nasledovné skutočnosti:

- predmetom Dodatku č. 4 bola komplexná inžinierska činnosť pre Projekt, vrátane činnosti stavebného dozoru;
- odplata za činnosti stavebného dozoru pre realizáciu Projektu je hradená z prostriedkov NFP;
- podmienkou poskytnutia NFP zo strany Európskej únie je dodanie služieb dodávateľom vybraným v procese a metódami verejného obstarávania v zmysle príslušných právnych predpisov,
- dodanie činností stavebného dozoru pre Projekt musí byť zabezpečené na základe samostatnej zmluvy s dodávateľom, ktorý bude vybraný v procese verejného obstarávania a túto činnosť nemôže ďalej vykonávať METRO Bratislava,
- METRO Bratislava bude ďalej vykonávať pre Projekt inžiniersku činnosť bez činnosti stavebného dozoru, ktorej zdrojom financovania nebudú prostriedky NFP, táto činnosť bude financovaná Mestom Bratislava z vlastných zdrojov.

Článok 1

Predmet Dodatku

1.1 Na základe skutočností uvedených v Preambule Dodatku sa Zmluvné strany dohodli, že týmto Dodatkom sa mení špecifikácia a rozsah Služieb a Odmeny, určených Dodatkom č. 4. Nová úprava vypúšťa z rozsahu Služieb tie činnosti, ktoré v rámci inžinierskej činnosti predstavujú výlučne činnosti stavebného dozoru, pričom primerane novému rozsahu Služieb sa upravuje tiež Odmena.

Vzhľadom na uvedené sa pôvodné znenie Prílohy č. 3 k Dodatku č. 4 k Zmluve ruší a nahrádza novým znením, ktoré ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.2 Mení sa ustanovenie článku 6 bodu 6.4 Dodatku č. 4, ktorého nové znenie je nasledovné:

„Odmena je fakturovaná mesačne, a to za Služby, ktoré boli poskytnuté Mestu Bratislava v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Splatnosť faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia Mestu Bratislava.“

1.3 Vzhľadom na zmenu zdroja financovania činnosti vykonávanej METROM Bratislava podľa Dodatku č. 4, z Dodatku č. 4 sa vypúšťa ustanovenie článku 6 bod 6.6.

1.4 Z Dodatku č. 4 sa vypúšťa ustanovenie článku 12 bod 12.6.

1.5 Strany sa dohodli, že Odmena za poskytovanie Služieb za obdobie 01.07.2014 – 30.09.2014 predstavuje pevnú sumu celkom 81.000,- eur /slovom osemdesiatjeden tisíc eur/ bez DPH. DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov. Táto Odmena za obdobie 01.07.2014 – 30.09.2014 bude uhradená Mestom Bratislava na základe faktúry vystavenej METROM Bratislava do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia Mestu Bratislava.

Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej dodatkov ostávajú bez zmeny.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom každá Zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie tohto Dodatku.

2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nové znenie Prílohy č. 3.

2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom dôjde k zverejneniu tohto Dodatku v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. K zverejneniu Dodatku podľa predchádzajúcej vety nemôže dôjsť skôr, ako bude schválený v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy.

- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, a že ho neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

V Bratislave, dňa

Za METRO Bratislava a.s.:

Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva

JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva

Príloha č.3 k Dodatku č. 4 k Zmluve zo dňa 08. júla 1998

Služby a Odmena – špecifikácia:

Inžinierska činnosť

1. Pred začatím realizácie stavieb

- 1.1 Preštudovať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre výkon činností stavebno-technického dozora pre stavbu, ako sú dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej tiež len „DSP“), dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej tiež len „DVZ“), zmluva o dielo, územné rozhodnutie, stavebné povolenia a iné rozhodnutia orgánov verejnej správy, rozhodnutia na výrub stromov a ďalšie rozhodnutia vydané na realizáciu stavby a operatívne zabezpečiť ich splnenie, vrátane záväzných stanovísk účastníkov konaní.
- 1.2 Protokolárne odovzdať vytyčovaciu sieť zhotoviteľovi diela.
- 1.3 Vybaviť povolenia na využívanie verejných priestorov, okrem verejných priestorov, ktoré si zhotoviteľ zabezpečuje sám na vlastné náklady.
- 1.4 Oznámiť príslušným orgánom začatie stavby najmenej 15 dní pred jej začatím, prípadne oznámiť orgánom ďalšie údaje vyplývajúce so stavebných povolení, či iných rozhodnutí v termínoch v nich určených.
- 1.5 Zabezpečiť odovzdanie staveniska zhotoviteľovi pre jednotlivé časti stavby (ďalej tiež len „stavebné objekty“ alebo „objekty“), resp. časti objektov a zhotoviť o tom zápis na predpísanom formulári.
- 1.6 Pred začatím využívania miestnych, resp. účelových komunikácií zabezpečiť ich prehliadku za účasti zainteresovaných subjektov a vyhotoviť o tom záznam s prípadnou fotodokumentáciou.
- 1.7 V prípade, že pred začatím realizácie stavieb nebude určený odberateľ získaného materiálu (vyfrézovaný živičný materiál, kmene stromov, štiepky z vetiev stromov a kríkov a pod.), postupovať podľa vnútornej organizačnej normy Hlavného mesta SR Bratislavy „Nakladanie s majetkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy“.

2. V priebehu realizácie stavieb

- 2.1 Riešenie zmien stavby počas výstavby
- 2.2 Agenda zmenových objednávok za naviac práce
- 2.3 Riešenie dodatkov k zmluve o dielo
- 2.4 Sledovanie čerpania rozpočtovej rezervy
- 2.5 Vydávanie zvláštneho súhlasu v mene objednávateľa pre stavebno-technický dozor pred vykonaním niektorých činností, ktoré si vyhradil objednávateľ zo všeobecných zmluvných podmienok.
- 2.6 Agenda štatutárnych kontrolných dní a manažmentu stavby
- 2.7 Rozhodovať o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, ktoré predloží SD objednávateľovi na vyriešenie a odsúhlasenie.
- 2.8 Prípomienkovať a odsúhlasovať dokumentáciu zhotoviteľa v zmysle TKP.

- 2.9 Spracovanie informácií o stavebných prácach pre Dunajskú komisiu
- 2.10 Spracovávanie podkladov pre objednávateľa do správ o priebehu výstavby pre RO OPD
- 2.11 V prípade nutnosti zabezpečiť vstupy na pozemky u dotknutých organizácií.
- 2.12 Podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a generálnym projektantom stavby (ďalej len „GP“) zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek.
- 2.13 Spolupracovať so zhotoviteľom, formou úprav, stanovísk a odsúhlasenia pri výbere a odsúhlasovaní stavebných materiálov a ich parametrov voči parametrom stanovených projektovou dokumentáciou, spolupracovať pri odsúhlasovaní poddodávateľov, pri časovom pláne výstavby, riešení sporov medzi GP a zhotoviteľom.
- 2.14 Archivovať všetku dokumentáciu o stavbe, vrátane riadneho evidovania a archivovanie DSP overeného v stavebnom konaní, s tým, že bude pripravený poskytnúť ju osobám vykonávajúcim štátny dohľad a pri kolaudačnom konaní.
- 2.15 Sledovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných a vodoprávných rozhodnutí a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. Zároveň informuje štátny stavebný dohľad a objednávateľa o plnení týchto opatrení.
- 2.16 Sledovať, priebežne kontrolovať a zabezpečiť vykonanie prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie DSP, DVZ a DRS (ďalej tiež len „PD“).
- 2.17 Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy v priebehu výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré by mohli mať vplyv na cenu, termín ukončenia, prípadne odovzdania do užívania.
- 2.18 Kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných produktov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a uzatvorených dodatkov k nej, výsledky predkladať objednávateľovi na likvidáciu v určených termínoch, konkrétne:
- oceňovanie – odsúhlasovanie nových jednotkových cien stavebných prác a materiálov
 - kontrola mesačnej fakturácie stavebných prác po jej odsúhlasení stavebným dozorom
 - kontrola a odsúhlasovanie fakturácie činnosti stavebno-technického dozoru a súpisov skutočne odpracovaných hodín
 - odsúhlasovanie mesačných správ stavebného dozora o priebehu výstavby
- 2.19 Kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv upozorňovať objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravovať podklady na uplatnenie sankcií podľa ZoD.
- 2.20 Spolupracovať s projektantom a zhotoviteľmi na prípadnom odstránení závad zistených v projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach informovať objednávateľa a žiadať o rozhodnutie.
- 2.21 Zabezpečiť, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, priestranstvá a komunikácie, ako i podzemné vedenia súvisiace so stavbou, hlavne tie, ktoré používa na výstavbu.
- 2.22 Zabezpečiť, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu, resp. do súladu s požiadavkami nájomných

zmlúv a stavebných povolení. Zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí o trvalom alebo dočasnom zábere.

- 2.23 Inžinierska činnosť pre územné konanie, stavebné konanie pre zmeny stavby pred dokončením.
- 2.24 Odsúhlasovať Dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS), ktorú zabezpečuje zhotoviteľ stavby v rozsahu uvedenom v DVZ, pričom skontroluje vypracovanie DRS v zmysle projektovou dokumentáciou určených parametrov stanovených v DRS, jej súlad s DVZ a s podmienkami územného a stavebných povolení a súvisiacich povolení pre výstavbu.
- 2.25 Zabezpečiť harmonogram predkladania DRS, sledovať jeho dodržanie, dbať na včasné a sústavné doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva a evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavieb.
- 2.26 Skontrolovať návrhy zmien počas výstavby, ktoré predložil zhotoviteľ resp. stavebný dozor a predkladať ich na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 2.27 V zmysle TKP č. 20 Ocelové konštrukcie čl. 5.3 Dielenské prevzatie sa zúčastňovať a vykonať v mene objednávateľa na dielenskom prevzatí jednotlivých častí ocelovej konštrukcie.

3. Ku koncu a po realizácii stavby

- 3.1 Pripraviť podklady na záverečné technické a ekonomické hodnotenie stavby a zaradenie do hmotného investičného majetku.
- 3.2 Prekontrolovať a pripraviť a zabezpečiť spolu so zhotoviteľom všetky podklady a stavebné práce tak, aby prebehlo kolaudačné konanie bez problémov.
- 3.3 V mene objednávateľa požiadať stavebný úrad o návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé objekty. Zúčastniť sa kolaudačných konaní.
- 3.4 Zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia. Sledovať plnenie podmienok, ktoré je povinný splniť zhotoviteľ.
- 3.5 V súčasnosti so stavebným dozorom skontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom.
- 3.6 Zabezpečovať všetky potrebné podklady na prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu užívateľovi / správcovi.
- 3.7 Archivovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby:
 - požiadavky na elaboráty, záverečné správy vypracované v zmysle obsahov a rozsahov monitoringov životného prostredia, dlhodobých sledovaní mostov, meraní účinkov protihlukových opatrení
 - súhlasné vyjadrenia technickej inšpekcie
 - súhlasné vyjadrenie Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky
 - súhlasné vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 - ostatné v rozsahu a obsahu ZoD a jej príloh

ODMENA

Zazmluvnená čiastka určená podľa „*Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA*“ v zmysle dodatku č. 4 = 1.963.920,- Eur /bez DPH/ - činnosť stavebný dozor (ďalej len „SD“) + inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“).

Na dobu poskytovania Služieb – 35 mesiacov: 1 mesiac = 56.112,- Eur /bez DPH/.

Doba poskytovania Služieb po súťaži - 26 mesiacov , čiastka = 1.458.912,- Eur /bez DPH/.

Vyčerpané od začiatku stavby - 8 mesiacov, čiastka 243.891,50 Eur /bez DPH/ , / SD+ IČ/ do 30.06.2014 /fakturované Mestu Bratislava/.

Zostatok = 1.215.020,- Eur /bez DPH/ na 18 mesiacov / IČ +SD/ od 01.07.2014

Podiel činnosti SD/IČ - 60/40

Čiastka pre IČ= 486 .008,- Eur /bez DPH/

Poskytovanie Služieb IČ - 18 mesiacov

Mesačná odmena 486.008,- Eur / 18 /bez DPH/

Mesačná odmena = 27.000,- Eur /bez DPH/

K cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

Fakturácia sa bude uskutočňovať mesačne.

V odmene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytovaním výkonov a služieb príslušných pracovníkov počas celej realizácie zákazky. Jedná sa najmä o:

- mzdové náklady
- odvody
- poisťné
- dane
- vybavenie pomôckami BOZP
- zabezpečenie kancelárskych priestorov, nájomné, vybavenie nábytkom, energie, upratovanie, stráženie
- zabezpečenie cestovného, stravného
- úhrada akýchkoľvek výdavkov na komunikáciu (telefón, fax, mobil, e-mail, internet, atď.)
- zabezpečenie kancelárskeho zariadenia (počítače, tlačiarne, kopírovacie stroje, fotoaparáty, základne vybavenie meracou technikou, atď.)
- zabezpečenie príslušného vozidlového a lodného parku potrebného na výkon činnosti, vrátane PHM
- úhrada nákladov vzniknutých tlačením a reprodukciami dokumentov, spotreba materiálu
- zabezpečenie ekonomických služieb, sekretárskych služieb atď.

Uznesenie č. 1152/2014

zo dňa 11. 09. 2014

Mestská rada

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať

1. Návrh na schválenie budúceho nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre občianske združenie Slovenský krasokorčuľarský zväz, na Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní 2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
2. Návrh na schválenie dodatku č. 2 Zmluvy o nájme nehnuteľnosti v časti „doba nájmu“ a to z doby neurčitej na dobu určitú do 31.1.2019 ako prípadu hodného osobitného zreteľa
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži
4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1956/5, Ing. Sergejovi Malakjanovi
5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Krajskému súdu v Bratislave
6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Ing. Gustávovi Lacovi a JUDr. Pavlovi Baginovi
7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúci sa nájmu časti pozemku k. ú. Ružinov parc. č. 22187 spoločnosti NICOLA INVEST, s. r. o., so sídlom v Bratislave
8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, parc. č. 1531/1, parc. č. 15351/2 a parc. č. 15346/2 spoločnosti Europolis Harbour City s.r.o.
9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21796/1, parc. č. 21812 a parc. č. 21800 spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave
10. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3176/16, pre Soňu Račák
11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/3, pre občianske združenie Futbalový klub BCT Bratislava, so sídlom v Bratislave
12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 17330/13 a novovytvorených pozemkov v Bratislave, v k. ú. Rača, parc. č. 1512/12, parc. č. 1512/13, parc. č. 1512/14, parc. č. 1512/15, parc. č. 1512/16, parc. č. 1512/17, parc. č. 1512/18 spoločnosti New City Development s.r.o. so sídlom v Bratislave

13. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17029/49 až 58, spoločnosti SPP CNG s. r. o., so sídlom v Bratislave
14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s.r.o., so sídlom v Bratislave – dopravné napojenie
15. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7061, spoločnosti Malé Krasňany s.r.o., so sídlom v Bratislave – obytný súbor
16. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/2, pre Darinu Valentinovu
17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Vinohrady, Ružinov, Nivy, Karlova Ves, Dúbravka na vybudovanie kontajnerových stanovišť
18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara, trvale bytom Hainburg, Rakúska republika, prechodne bytom v Bratislave.
19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Haanova č. 16-26, Smolenická č. 8-10 a Hálova č. 9, v zastúpení Bytového družstva Petržalka, so sídlom v Bratislave
20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 936, pre Imagine Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1291/2013 zo dňa 24. 10. 2013
22. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3024 pre spoločnosť Južné mesto IS, s.r.o., so sídlom v Bratislave
23. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1044, parc. č. 1739, parc. č. 4428/10, parc. č. 4691/48 pre spoločnosť MEDIAPRESS Bratislava, s.r.o., so sídlom v Bratislave
24. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27, parc. č. 5947/28, pre spoločnosť MICROTECH, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
25. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 937/16 a parc. č. 937/23 pre Rafael, n.o., so sídlom v Bratislave
26. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2 pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s.r.o., so sídlom v Bratislave
27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/4, parc. č. 5399, parc. č. 5402/2, parc. č. 5402/3 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

28. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0708 08 00 v znení Dodatku č. 1, spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o., so sídlom v Bratislave
29. Návrh na zmenu doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú 20 rokov v nájomnej zmluve č. 078306250800 na nájom nebytových priestorov vo výmere 174,66 m² v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre Petra Ložana so sídlom v Bratislave
30. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4729/4, manželom Ivane Czafik Pozníkovej a Ing. Rolandovi Czafikovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
31. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6793/1, PhDr. Diane ČernoHORskej, Ph.D. a Ing. Richardovi Vanekovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa zreteľa
32. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 820/6, spoločnosti Synap s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa zreteľa
33. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 821 a parc. č. 822, manželom Petrovi a Oľge Bakičovcom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa zreteľa
34. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 480/9, parc. č. 480/10, parc. č. 480/11 a parc. č. 480/12, RNDr. Ľubomírovi Svitekovi a Alene Svitkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa zreteľa
35. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 855/6, Mgr. Pavlovi Kelemenovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa zreteľa
36. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa zreteľa
37. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, časť parc.č. 1964/20, manželom Ing. Richardovi a Mgr. Júlii Procikovcom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
38. Návrh na schválenie sadzby výpočtu výšky nájmu v novopostavenom bytovom dome na Čapajevovej ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka
39. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti telesnej kultúry
40. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1997, ktorým sa vydáva Požiarňový poriadok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
41. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2001, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
42. Návrh výšky členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy Bratislavskej organizácií cestovného ruchu na rok 2015
43. Návrh Dodatku č. ... k Zriaďovacej listine:
 1. Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava,
 2. Centra voľného času Kulíškova 6, Bratislava,
 3. Centra voľného času Hlinícka 3, Bratislava,
 4. Centra voľného času Pekníkova 2, Bratislava,
 5. Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava

43. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
44. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ v roku 2009
45. Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2013 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.
46. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2013
47. Koncepcie rozvoja a budovania Bratislavského lesného parku do r. 2024
48. Návrh na odpísanie nevyhnutných pohľadávok MÚOP z rokov 2000 až 2003 vo výške 18 362,27 Eur
49. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 257,60 m² v stavbe súp. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
50. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo výmere 97,37 m² v stavbe súpis. č. 361 na pozemku parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
51. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská č. 5 v Bratislave, s priamym vstupom z ulice a na prízemí stavby na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave so vstupom z nádvorja, k. ú. Staré Mesto
52. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v suteréne stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto (Aligátor)
53. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže
54. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1824, spoločnosti President MTA, s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
55. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 176/30, parc. č. 176/31 a parc. č. 176/68, JUDr. Vladislavovi Dzuríkovi, CSC. a manželke PhDr. Kvetoslave Beňovej
56. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1993/12 a parc. č. 1993/13, Adriane Humolli
57. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovytvorená parc. č. 21527/2, Ing. Viliamovi Polakovičovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
58. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/72, Radomírovi Dvořákovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
59. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/14, Ing. Martinovi Gonosovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
60. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 970, Ing. Ivanovi Zámečníkovi – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou-
61. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1072, Ľudovítovi Baranyovszkému – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
62. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Mikuláša Szakála – majetkovoprávne usporiadanie pozemku
63. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 8562 na parc. č. 373
64. v k. ú. Vrakuňa, dom smútku, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

65. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, parc. č. 19613/1, 19613/3, 19540/1, 19540/9, 19540/10 a komunikácie na parc. č. 19613/1, k. ú. Vinohrady, Kamzík a Krásna hôrka, do správy Mestských lesov v Bratislave
66. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov a stavieb v lokalite Zlaté piesky, k. ú. Trnávka, športovej haly a pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Petržalka, Bradáčova ul., do správy mestskej príspevkovej organizácie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
67. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3228, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
68. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2376, a parc. č. 2377 a stavby súpis. č. 3035 na pozemku parc. č. 2376, k. ú. Petržalka, Vyšehradská č. 17, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
69. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Dúbravka parc. č. 112, parc. č. 113/1 a parc. č. 113/2, ulica K horárskej studni
70. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veterná 8, Kupeckého 15, Trenčianska 48, 50, 56, Krížna 64, Líščie nivy 4, Dvojkřížna 2, Čiližská 6, Riazanská 48, Tehelná 15, Gelnická 16, Hlaváčikova 1, Kudlákova 3, Cabanova 16, Bakošova 16, Jungmannova 8, Gessayova 16, Blagoevova 18, Šustekova 1, Holíčska 11, vlastníkom bytov
71. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach na ulici Stodolová-hromadné garáže, Krížna 64, Jána Stanislava 18, vlastníkom garáží a nebytových priestorov
